Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

Наменование строительства и его адрес: **II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области**

Договор подряда (контракт) **Договор №89 от 16.08.2023г., Дополнительное соглашение №89/1 от 29.08.2023г., №89/2 от 28.12.2023г., №89/3 от 29.12.2023 г., № 89/4 от 12.03.2024 г., №89/5 от 12.08.2024 г.**

Справка №5 от 28.08.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		89	16.08.2023				
		Д/с 89/1	29.08.2023				
		Д/с 89/2	28.12.2023				
		Д/с 89/3	29.12.2023				
		Д/с 89/4	12.03.2024				
		Д/с 89/5	12.08.2024				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области	498 865 811,72	445 415 912,25							53 449 909,47	
за месяц	429 554 643,28	383 530 931,50							46 023 711,78	429 554 643,28
Возврат аванса										98 348 380,48
Удержание 5%										21 477 732,16
Итого к оплате:										309 728 530,64

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 040240008552

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Курылыс Сапа"

БИН 180640013216

Эксперт **Бакиров Ж.Х.**

(аттестат: №KZ45VJE00047790 от 02.04.2018 г., №KZ36VJE00036901 от 27.07.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630

тел.87184092868

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552

тел.87187370275

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области

(наименование)

Договор №89 от 16.08.2023г., Дополнительное соглашение №89/1 от 29.08.2023г., №89/2 от 28.12.2023г., №89/3 от 29.12.2023 г., № 89/4 от 12.03.2024 г., №89/5 от 12.08.2024 г.

Акт №5
приемки выполненных работ за август 28.08.2024 г.
(локальная смета №02-01-00-01)

II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области (корректировка)

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1101-0101-0364**	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**4602**	**522**	**2 402 244**	
2	**2**	**1101-0205-0304**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**363**	**18859**	**6 845 817**	

3	3	1101-0206-0501	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет	м3 грунта	9885	10849	107 242 365	
4	4	1101-0102-0384	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9885	1165	11 516 025	
5	5	1101-0205-0905	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	788	64389	50 738 532	
6	6	1101-0102-0384	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	788	1165	918 020	
7	7	412-102-0202 Коб=2,52	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	53791,92	149	8 014 996	
8	8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	389,92	5367	2 092 701	
9	9	211-401-0101 Коб=1,1	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	428,912	4706	2 018 460	Казахстан
10	10	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-песок	м3 грунта	1488	94	139 872	
11	11	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	1488	4706	7 002 528	Казахстан
12	12	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	6156	118	726 408	
13	13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6156	651	4 007 556	
14	14	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2-привозным грунтом	м3 грунта	8648	107	925 336	
15	15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8648	651	5 629 848	
16	16	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	966	4112	3 972 192	
17	18	211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	1 м3	9614	1193	11 469 502	Казахстан
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
18	19	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	7	12492	87 444	
19	20	244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	1 шт.	7	71957	503 699	Казахстан
20	21	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	74	1695	125 430	Казахстан

21	22	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	73	2627	191 771	Казахстан
22	23	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	5	3933	19 665	Казахстан
23	24	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5689	5 689	
24	25	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	1	61426	61 426	Казахстан
25	26	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	13	9391	122 083	
26	27	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	13	106393	1 383 109	Казахстан
27	28	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	4	10438	41 752	
28	29	242-402-0103	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	1 шт.	4	213438	853 752	Казахстан
29	32	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	61	2149	131 089	Казахстан
30	33	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	104	4003	416 312	Казахстан
31	39	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	43	5076	218 268	
32	40	241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	43	2050	88 150	Казахстан
33	45	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,224	3852466	862 952	
34	46	241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	1 шт.	60	759	45 540	Казахстан
35	47	241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	1 шт.	1	1150	1 150	Казахстан
36	60	1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	2,782	3045711	8 473 168	

37	63	1124-0108-0102	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,379	3162104	1 198 437	
38	65	1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	1,0056	3587160	3 607 248	
39	76	241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	4	937	3 748	Казахстан
40	77	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	11	1314	14 454	Казахстан
41	78	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	13	3737	48 581	Казахстан
			ИТОГО по ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №02-01-00-01				244 167 319	
			Локальная смета (корректировка)№2 к локальной смете №2-01-00-01	тенге				
			Раздел. ДОБАВИТЬ, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге				
42	1	1101-0101-0364 Кклим = 1,12	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	316	522	164 952	
43	2	1101-0205-0304 Кклим = 1,12	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	25	18859	471 475	
44	3	1101-0206-0501 Кклим = 1,12	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет	м3 грунта	678	10849	7 355 622	
45	4	1101-0102-0384 Кклим = 1,12	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	678	1165	789 870	
46	5	1101-0205-0905 Кклим = 1,12	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	55	64389	3 541 395	
47	6	1101-0102-0384 Кклим = 1,12	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	55	1165	64 075	
48	7	412-102-0202 Коб=2,52	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	3694,32	149	550 454	

49	8	1123-0101-0101 Кклим = 1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	22	5367	118 074	
50	9	211-401-0101 Коб=1,1	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	24,2	4706	113 885	Казахстан
51	10	1101-0104-0501 Кклим = 1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-песок	м3 грунта	78,5	94	7 379	
52	11	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	78,5	4706	369 421	Казахстан
53	12	1101-0104-0503 Кклим = 1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	423	118	49 914	
54	13	1101-0201-0501 Кклим = 1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	423	651	275 373	
55	14	1101-0104-0502 Кклим = 1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2-привозным грунтом	м3 грунта	594	107	63 558	
56	15	1101-0201-0501 Кклим = 1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	594	651	386 694	
57	16	1101-0205-0502 Кклим = 1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	66	4112	271 392	
58	17	211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	1 м3	660	1193	787 380	
59	18	1101-0205-1201 Кклим = 1,12	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	3921	4590	17 997 390	
60	19	1124-0108-0104 Кклим = 1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,22	3587160	789 175	
61	20	291-129-8427 (кпл)	Трубопровод полиэтиленовый ПУ-ПЭ диам.110/200	1 м	220	23930,57	5 264 725	Казахстан
62	21	1122-0801-0105 Кклим = 1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (пожарные подставки под гидрант)	т фасонных частей	0,43012	4302171	1 850 450	
63	22	1122-0801-0105 Кклим = 1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,27375	4302171	1 177 719	
64	23	291-129-8424 (кпл)	Трубопровод полиэтиленовый ППУ-ПЭ диам.32/125	1 м	2770	9015,93	24 974 126	Казахстан
65	24	291-129-8425 (кпл)	Трубопровод полиэтиленовый ППУ-ПЭ диам.40/125	1 м	12	9940,19	119 282	Казахстан
66	25	291-129-8426 (кпл)	Трубопровод полиэтиленовый ППУ-ПЭ диам.63/140	1 м	379	15612,2	5 917 024	Казахстан
67	26	291-129-8427 (кпл)	Трубопровод полиэтиленовый ПУ-ПЭ диам.110/200	1 м	1005,6	23930,57	24 064 581	Казахстан
			ИТОГО по КОРРЕКТИРОВКЕ №2 к ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №02-01-00-01				97 535 385	

Всего	341 702 704
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,5% , с Кветер = 1)	22 210 676
Итого с общеплощадочными затратами	363 913 380
Сметная прибыль (5%)	18 195 669
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	7 278 268
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	389 387 317
Итого в текущих и прогнозных ценах 2 квартал 2024 г. К=1,0368	403 716 770
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г. с понижения по конкурсу К=0,95	383 530 931,50
НДС (12%)	46 023 711,78
Итого	429 554 643,28

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Культуманов И.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ-Курылыс Сапа"
БИН 180640013216

Эксперт **Бакиров Ж.Х.**
(аттестат: №KZ45VJE00047790 от 02.07.2017 г. №KZ23VJE00039901 от 27.07.2018 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ"
БИН 060340010771

Эксперт **Кабдышева Б.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)