Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

Декларация о соответствии

«23» декабря 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТОО «SK Kazyna», Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Красина 8/1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Мухамадиев Серик Абылкасович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство антенно-мачтовых сооружений высотой 40 метров для размещения оборудования сети радиотелефонной связи в селе Жанатурмыс, Айнабулакского сельского округа, Зайсанского района ВКО», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, Айнабулакский с.о, с.Жанатурмыс**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района", руководитель отдела Жумағалиев Әли Маратұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО"МПК-ПРОЕКТ". №98-2022**

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден(а) **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района,ВКО, № 22 от 30.03.2023 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансформаторная подстанция	шт	1		1	

тупикового типа с воздушным вводом, КТПМ-25/100, 0,4кВ					
Дизельный генератор мощьностью 22кВа с АВР, ADD22R	компл	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Антенно-мачтовое сооружение высотой-40.0м.

• сооружение высотой h-40.0м.;

• фундамент под Антенно-мачтовое сооружение;

Для доступа к оборудованию установлен лестничный трап. Лестничный трап установлен по внутренней части антенно-мачтового сооружения высотой-40.0м.

Прокладка кабельной трассы, установлены на боковой части лестничного трапа, с шагом 0,8м.

Фундамент под башню высотой Н=40 м сделан по серии 3.407-115 в.2, в виде 4-х отдельно стоящих столбчатых фундаментов Ф5-4, устраиваемых под каждую ногу опоры. Крепление ствола башни с фундаментом осуществлены фундаментными болтами. Фундамент выполнен из бетона кл. В30 на сульфатостойком цементе. Под фундаменты выполнена выравнивающая бетонная подготовка.

Конструкции металлические Контейнер.

Под контейнером блочные фундаменты ФБС 24.4.6Т. Каркас металлические элементы разных профилей.

Внеплощадочные Электроснабжение.

Электроснабжение объекта осуществлен от ВЛ-10кВ, фидер Л-7 заменив существующую опору на угловую ответвительную анкерную опору.

Воздушная линия выполнена проводом на железобетонных стойках типа СВ105-5 до проектируемой трансформаторной подстанции, установленной на территории антенно-мачтового сооружения. Установлен КТПМ-25/10/0,4 кВА с масленым трансформатором. ТП с воздушным вводом и выходом кабеля с низу. Опоры типа УА10-1 - угловая анкерная, А10-1 -концевая опора, П10-1 - промежуточная опора, УОА10-1 - угловая ответвительная анкерная опора. Сети 0,4кВ от РУ 0,4кВ, комплектной трансформаторной подстанций проведена прокладка кабеля марки ВВГнг-LS. При прокладке кабельных линии 0,4кВ непосредственно в земле кабель проложен в траншее на глубине 0,7м от планировочный отметки земли. Кабель проложен в ПВХ трубе. Все металлические нетоковедущие

части электрооборудования заземлены. Заземление КТПМ выполнено из вертикальных электродов длиной 3м и d=16мм вбитых в землю и соединенных между собой полосовой сталью 40х4мм.

Контейнер и башня ограждены металлическим ограждением высотой 2.5 м., габаритными размерами 8,0х8,0 м

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2024 г**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2024 г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяцев: 4
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **4,0**;
фактически, месяцев: **4,0**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 88% и фактически применено 88% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство антенно-мачтовых сооружений высотой 40 метров для размещения оборудования сети радиотелефонной связи в селе Жанатурмыс, Айнабулакского сельского округа, Зайсанского района ВКО»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «SK Kazyna»
Директор Мухамадиев Серик Абылкасович.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *М.П.* *(подпись)*