Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РаЗа Строй"
ДОГОВОР №230090/00 от 06.06.2023 г.
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карымсак Кербулакского района области Жетісу

С П Р А В К А №7
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		230090/00	06.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карымсак Кербулакского района области Жетісу	489 337 422,95	42 240 808,71		-	-	-	-	-	5 068 897,04	47 309 705,75
Погашение аванса		10 293 232,88							1 235 187,94	11 528 420,82
Всего к оплате:		**31 947 575,83**							**3 833 709,10**	**35 781 284,93**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"
БИН 130940009212
_____ Касенов Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"
БИН 050640017585
_____ Сагынаев Н.К.

Технический надзор:
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
_____ Маемеров Ж.Ж.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РаЗа Строй"

ДОГОВОР №230090/00 от 06.06.2023 г.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карымсак Кербулакского района области Жетісу

Акт выполненных работ №7
за декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Поселковые сети										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Земляные работы траншеи										
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Снятие растительного слоя/ НР - 72% СП - 8%	$м^3$ грунта	141		66,69	66,69	9403	9403	–	2036	-12354
						–	20,05	–	2827		915	
2	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ НР - 72% СП - 8%	$м^3$ грунта	148		201,24	189,88	29784	28103	–	6426	-39107
						11,36	48,95	1681	7245		2896	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72% СП - 8%	$м^3$ грунта	4,57		2536,38	–	11591	–	–	8346	-21532
						2536,38	–	11591	–		1595	
4	Е11-010101-0333 1101-0101-0333 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ НР - 72% СП - 8%	$м^3$ грунта	306		267,46	252,35	81843	77219	–	17662	-107464
						15,11	65,05	4624	19905		7959	
5	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72% СП - 8%	$м^3$ грунта	9,1		4084,56	–	37169	–	–	26762	-69046
						4084,56	–	37169	–		5115	
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99% СП - 8%	$м^3$ основания	18,85		6716,23	251,41	126601	4740	91772	31119	-170338
						1596,22	71,33	30089	1345		12618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м /10м/. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м^3 грунта	172	54,62 –	54,62 16,43	9395 –	9395 2826	–	2035 915	-12345
8	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м^3 грунта	172	26,97 –	26,97 8,11	4639 –	4639 1395	–	1004 451	-6094
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 8%	м^3 грунта	3,6	1205,26 1205,26	– –	4339 4339	– –	–	3124 597	-8060
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%, СП - 8%	м^3 уплотненного грунта	176	246,46 129,01	117,45 53,50	43377 22706	20671 9416	–	23128 5320	-71826
11	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м^3 грунта	18	83,60 –	83,60 22,01	1505 –	1505 396	–	285 143	-1934
		Земляные работы колодцев									
12	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3 НР - 72%, СП - 8%	м^3 грунта	13,51	201,24 11,36	189,88 48,95	2719 153	2565 661	–	587 264	-3570
13	Е11-010101-0333 1101-0101-0333 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3 НР - 72%, СП - 8%	м^3 грунта	11,25	267,46 15,11	252,35 65,05	3009 170	2839 732	–	649 293	-3951
14	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%, СП - 8%	м^3 уплотненного грунта	8,05	246,46 129,01	117,45 53,50	1984 1039	946 431	–	1058 243	-3285
15	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 8%	м^3 грунта	2,48	1205,26 1205,26	– –	2989 2989	– –	–	2152 411	-5552
16	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м^3 грунта	22,2	83,60 –	83,60 22,01	1856 –	1856 489	–	352 177	-2385
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				372203	163881	91772	126725	-538843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							116550	47668	--	39912	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				372203				
	Материалы		Тенге				91773				
	Всего заработная плата		Тенге					164218			
		Накладные расходы	Тенге				126725				
		Сметная прибыль	Тенге				39912				
		РАЗДЕЛ 2.Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1									
	Трубопроводы										
17	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,32324	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	189179 103023	86156 27185	--	128906 25447	-343532
18	С1241-201-1502 241-201-1502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х6,6 мм СП - 8%	м	326,4724	2847,00 --	-- --	929467 --	-- --	929467	-- 74357	-1003824
19	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,32324	97382,44 87879,60	-- --	31478 28406	-- --	3072	28122 4768	-64368
20	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,014	553207,45 306714,22	246493,23 82762,25	7745 4294	3451 1159	--	5398 1051	-14195
21	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм СП - 8%	м	14,14	857,00 --	-- --	12118 --	-- --	12118	-- 969	-13087
22	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,014	90265,42 87879,60	-- --	1264 1230	-- --	34	1218 199	-2681
	Футляр										
29	Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,007	2238916,83 509997,33	1728919,50 538278,66	15672 3570	12102 3768	--	7265 1835	-24772
31	С1241-201-1311 241-201-1311 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 315х28,6 мм СП - 8%	м	7,07	33258,00 --	-- --	235134 --	-- --	235134	-- 18811	-253945
		Вантуз									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-221001-0102 1122-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Вантузы двойные. Установка	шт.	1	5208,64	383,61	5209	384	233	4713	-10716
		НР - 99%, СП - 8%			4592,20	168,87	4592	169		794	
37	С1242-402-0204 242-402-0204 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 100	шт.	1	421793,00	–	421793	–	421793	–	-455536
		СП - 8%			–	–	–	–		33743	
38	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2882,00	–	2882	–	2882	–	-3113
		СП - 8%			–	–	–	–		231	
39	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1065,00	–	1065	–	1065	–	-1150
		СП - 8%			–	–	–	–		85	
40	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	18557,00	–	18557	–	18557	–	-20042
		СП - 8%			–	–	–	–		1485	
41	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4905,00	–	14715	–	14715	–	-15892
		СП - 8%			–	–	–	–		1177	
42	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2504,00	–	2504	–	2504	–	-2704
		СП - 8%			–	–	–	–		200	
				Фланцы							
43	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	853,06	45,49	4265	227	140	3859	-8774
		НР - 99%, СП - 8%			779,67	–	3898	–		650	
44	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	2504,00	–	12520	–	12520	–	-13522
		СП - 8%			–	–	–	–		1002	
45	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	14	1633,78	90,98	22873	1274	1133	20262	-46586
		НР - 99%, СП - 8%			1461,89	–	20466	–		3451	
46	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	5	4905,00	–	24525	–	24525	–	-26487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1962	
48	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /Свободные/	шт.	9	4905,00	–	44145	–	44145	–	-47677
		СП - 8%			–	–	–	–		3532	
				Задвижки							
63	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1795,47	43,60	5386	131	485	4783	-10982
		НР - 99%, СП - 8%			1590,02	20,38	4770	61		814	
64	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2967,54	130,80	14838	654	1536	12824	-29875
		НР - 99%, СП - 8%			2529,58	61,14	12648	306		2213	
65	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	18557,00	–	55671	–	55671	–	-60125
		СП - 8%			–	–	–	–		4454	
66	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	37572,00	–	187860	–	187860	–	-202889
		СП - 8%			–	–	–	–		15029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2260865	104379	1969589	217350	-2676474
							186897	32648	–	198259	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2260865				
	Материалы		Тенге				6633				
	Всего заработная плата		Тенге					219545			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1962956				
		Накладные расходы	Тенге				217350				
		Сметная прибыль	Тенге				198259				
				РАЗДЕЛ 3.Колодцы							
	Колодец ж/б диам.1000мм, 21шт										
83	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$	0,97	34692,17	13384,03	33651	12982	5428	20604	-58595
		НР - 99%, СП - 8%			15711,97	5743,40	15241	5571		4340	
84	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	16215,00	–	16215	–	16215	–	-17512
		СП - 8%			–	–	–	–		1297	
85	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	11868,00	–	11868	–	11868	–	-12817
		СП - 8%			–	–	–	–		949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	17131,00	--	17131	--	17131	--	-18501
		СП - 8%			--	--	--	--		1370	
87	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а	шт.	1	17131,00	--	17131	--	17131	--	-18501
		СП - 8%			--	--	--	--		1370	
88	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	16730,00	--	16730	--	16730	--	-18068
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
89	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3567,00	--	3567	--	3567	--	-3852
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
90	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7018,00	--	7018	--	7018	--	-7579
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
91	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	9	785,00	--	7065	--	7065	--	-7630
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
92	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	1	10009,00	--	10009	--	10009	--	-10810
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
93	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,8/. Установка	т	0,05768	1332596,03	1961,63	76864	113	55351	19519	-104094
		НР - 91%; СП - 8%			371012,40	864,72	21400	50		7711	
		Колодец ж/б диам.1500мм, 67шт									
94	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$	4,41	34692,17	13384,03	152992	59023	24679	93672	-266397
		НР - 99%; СП - 8%			15711,97	5743,40	69290	25328		19733	
95	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	35349,00	--	106047	--	106047	--	-114531
		СП - 8%			--	--	--	--		8484	
96	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	26942,00	--	80826	--	80826	--	-87292
		СП - 8%			--	--	--	--		6466	
97	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	3	26942,00	--	80826	--	80826	--	-87292
		СП - 8%			--	--	--	--		6466	
98	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	42813,00	--	128439	--	128439	--	-138714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10275	
99	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3567,00	--	10701	--	10701	--	-11557
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
100	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	7018,00	--	21054	--	21054	--	-22738
		СП - 8%			--	--	--	--		1684	
101	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	21	785,00	--	16485	--	16485	--	-17804
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
102	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	3	10009,00	--	30027	--	30027	--	-32429
		СП - 8%			--	--	--	--		2402	
103	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/. Установка	т	0,1248	1332596,03	1961,63	166308	245	119761	42233	-225225
		НР - 91%; СП - 8%			371012,40	864,72	46302	108		16683	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1010954	72363	786358	176028	-1281938
							152233	31057	--	94955	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1010954				
	Материалы		Тенге				205219				
	Всего заработная плата		Тенге					183290			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				581139				
		Накладные расходы	Тенге				176028				
		Сметная прибыль	Тенге				94955				
		РАЗДЕЛ 4. Распределительные колодцы									
		Переход водопроводной сети В1									
26	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,09851	800781,20	158037,96	78885	15568	3855	65046	-155445
		НР - 99%; СП - 8%			603612,00	63356,23	59462	6241		11514	
27	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	98,51	4695,00	--	462504	--	462504	--	-499504
		СП - 8%			--	--	--	--		37000	
28	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,09851	97382,44	--	9593	--	936	8570	-19617
		НР - 99%; СП - 8%			87879,60	--	8657	--		1453	
340	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм /Футляр/. Укладка	км трубопровода	0,124	2207819,96	955158,30	273770	118439	15615	181062	-491219
		НР - 99%; СП - 8%			1126742,40	348187,52	139716	43175		36387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2944	
23	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00254	1144235,17	9861,06	2906	25	2643	287	3449
		НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	238	5		255	
				АНТИСЕЙСМОПОЯС							
24	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	1,1	59373,66	7035,10	65311	7739	40871	16680	88551
		НР - 91%; СП - 8%			15182,64	1480,99	16701	1629		6559	
25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016632	376202,00	--	6257	--	6257	--	6758
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
26	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04686	349794,00	--	16391	--	16391	--	17702
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	
27	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	10,89	557,11	18,34	6067	199	4528	1280	7935
		НР - 92%; СП - 8%			123,07	4,72	1340	51		588	
28	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	10,89	1106,62	157,48	12051	1715	6558	3872	17197
		НР - 92%; СП - 8%			346,95	39,54	3778	431		1274	
29	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Н5.5) К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	10,89	164,28	11,72	1789	127	1648	44	1979
		НР - 92%; СП - 8%			1,29	3,06	14	33		147	
30	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	10,89	1460,46	76,32	15904	831	6267	8289	26128
		НР - 92%; СП - 8%			808,67	18,66	8806	203		1935	
31	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	0,785169	67633,00	--	53103	--	53103	--	57351
		СП - 8%			--	--	--	--		4248	
32	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	10,89	4463,76	58,15	48610	634	42703	4992	57890
		НР - 90%; СП - 8%			484,23	25,13	5273	274		4288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,194	224423,17	1150,80	43538	224	36233	6451	53988
		НР - 90%; СП - 8%			36500,98	446,53	7081	87		3999	
34	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,194	11842,70	87,19	2297	17	2017	244	2744
		НР - 90%; СП - 8%			1357,11	39,01	263	8		203	
35	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	22	1155,04	30,28	25411	666	1817	21339	50490
		НР - 92%; СП - 8%			1042,18	12,14	22928	267		3740	
36	С1224-102-0904 224-102-0904 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	25,3	3371,00	--	85286	--	85286	--	92109
		СП - 8%			--	--	--	--		6823	
37	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1	141521,00	--	14152	--	14152	--	15284
		СП - 8%			--	--	--	--		1132	
38	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	22	413,14	4,05	9089	89	7869	1054	10955
		НР - 90%; СП - 8%			51,43	1,81	1131	40		811	
39	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	10	4856,08	39,49	48561	395	23764	22126	76342
		НР - 90%; СП - 8%			2440,15	18,34	24402	183		5655	
40	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1	144859,00	--	14486	--	14486	--	15645
		СП - 8%			--	--	--	--		1159	
41	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,25	144859,00	--	36215	--	36215	--	39112
		СП - 8%			--	--	--	--		2897	
42	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	10	1185,02	3,62	11850	36	2215	7693	21107
		НР - 80%; СП - 8%			959,94	1,73	9599	17		1564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Потолки. Подшивка досками обшивки** НР - 90%, СП - 8%	м² потолков	10,89	3915,68 915,18	33,22 14,79	42642 9966	362 161	32314	9115 4140	55897
		ПОЛЫ									
44	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение гравием** НР - 94%, СП - 8%	м² площади уплотнения	8,52	392,16 108,00	47,15 17,27	3341 920	402 147	2019	1003 348	4692
45	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** НР - 94%, СП - 8%	м³ подстилающего слоя	0,6816	40033,06 5515,47	11,48 --	27287 3759	8 --	23520	3534 2466	33286
46	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** НР - 94%, СП - 8%	м² стяжки	8,52	1173,37 508,34	35,52 20,87	9997 4331	303 178	5363	4238 1139	15374
47	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** НР - 94%, СП - 8%	м² покрытия	8,52	4028,46 595,92	30,18 15,56	34322 5077	258 133	28987	4897 3138	42357
48	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** НР - 94%, СП - 8%	м плинтусов	8,95	388,91 179,89	1,26 0,59	3481 1610	11 5	1860	1518 400	5399
		ПРОЕМЫ									
49	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** НР - 90%, СП - 8%	м²	1,08	5186,86 2310,69	248,93 124,29	5602 2496	269 134	2837	2367 637	8606
50	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** НР - 90%, СП - 8%	м	1,2	1502,57 331,72	7,19 3,54	1803 398	8 4	1397	362 173	2338
51	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный** СП - 8%	м²	1,08	39837,00 --	-- --	43024 --	-- --	43024	-- 3442	46466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С1223-501-0116 223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	1,2	2280,00	–	2736	–	2736	–	2955
		СП - 8%			–	–	–	–		219	
53	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,3	5278,40	21,20	1584	7	1079	459	2207
		НР - 92%; СП - 8%			1658,62	5,50	498	2		163	
54	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,89	4294,45	67,85	8117	128	1246	4693	13834
		НР - 69%; СП - 8%			3567,65	30,65	6743	58		1025	
55	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,89	55181,00	–	104292	–	104292	–	112635
		СП - 8%			–	–	–	–		8343	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ВНУТРЕННИЕ									
56	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$ потолков	8,52	1824,11	23,66	15541	202	5392	9036	26544
		НР - 90%; СП - 8%			1167,46	11,00	9947	94		1966	
57	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	8,52	1434,08	4,88	12218	42	2122	8059	21899
		НР - 80%; СП - 8%			1180,08	2,32	10054	20		1622	
58	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	31	3051,24	110,48	94588	3425	47575	37128	142253
		НР - 80%; СП - 8%			1406,06	91,03	43588	2822		10537	
59	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	30,9	147,32	1,10	4552	34	234	3441	8632
		НР - 80%; СП - 8%			138,64	0,56	4284	17		639	
60	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	1,5	5914,17	24,73	8871	37	3324	4425	14360
		НР - 80%; СП - 8%			3673,28	14,29	5510	21		1064	
61	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1,66	4253,24	54,10	7060	90	1420	4485	12469
		НР - 80%; СП - 8%			3343,43	33,85	5550	56		924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,66	147,32	1,10	245	2	13	185	464
		НР - 80%; СП - 8%			138,64	0,56	230	1		34	
				НАРУЖНАЯ							
63	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	58,24	1617,90	45,49	94226	2649	21743	57705	164086
		НР - 80%; СП - 8%			1199,08	39,44	69834	2297		12155	
64	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	$м^2$	5	4281,21	17,69	21406	89	10670	8536	32337
		НР - 80%; СП - 8%			2129,43	4,54	10647	23		2395	
65	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	$м^2$ фасада	56	74,61	0,88	4178	49	246	3124	7886
		НР - 80%; СП - 8%			69,34	0,39	3883	22		584	
66	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	3	761,31	1,00	2284	3	397	1507	4094
		НР - 80%; СП - 8%			627,99	–	1884	–		303	
67	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	$м^2$ фасада	0,6	74,61	0,88	45	–	3	33	85
		НР - 80%; СП - 8%			69,34	0,39	42	–		6	
68	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	$м^3$ изоляции	2,8	73241,37	3758,19	205076	10523	80199	89901	318576
		НР - 76%; СП - 8%			40840,72	1406,19	114354	3937		23598	
69	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	2,716	19969,00	–	54236	–	54236	–	58575
		СП - 8%			–	–	–	–		4339	
70	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0556287	105344,92	3439,14	5860	191	–	5329	12084
		НР - 93%; СП - 8%			101905,78	1100,50	5669	61		895	
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0556287	376202,00	–	20928	–	20928	–	22602
		СП - 8%			–	–	–	–		1674	
72	С1214-401-0208 214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	56	1072,00	–	60032	–	60032	–	64835
		СП - 8%			–	–	–	–		4803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРЫЛЬЦО									
73	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	$м^3$	0,74	42352,10	1379,18	31341	1020	25437	4818	39051
					6599,82	554,55	4884	410		2893	
		Козырек К-1									
74	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,06572	131983,51	28417,06	8674	1868	221	4945	14709
					100194,84	8863,84	6585	583		1090	
75	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,06572	973588,00	–	63984	–	63984	–	69103
					–	–	–	–		5119	
76	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%, СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,90588	1269,09	1,52	2419	2	275	1715	4465
					1123,99	0,75	2142	1		331	
77	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%, СП - 8%*	$м^2$ покрытия	0,95	5278,40	21,20	5014	20	3418	1454	6986
					1658,62	5,50	1576	5		518	
78	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%, СП - 8%*	$м^2$ кровли	2,85	3454,80	32,41	9846	93	4872	4507	15502
					1712,55	6,55	4881	19		1148	
79	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм** *СП - 8%*	$м^2$	3,1521	3253,00	–	10254	–	10254	–	11074
					–	–	–	–		820	
80	С1215-202-0701 215-202-0701 РСНБ РК 2022	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1** *СП - 8%*	$м^3$	0,024	141521,00	–	3397	–	3397	–	3669
					–	–	–	–		272	
81	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%, СП - 8%*	$м^2$ обработанной поверхности	2,85	413,14	4,05	1177	11	1019	137	1419
					51,43	1,81	147	5		105	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2247120
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				482794				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45086			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18700			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1136178		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							416613	
		- Сметная прибыль	Тенге							166453	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-2-2 Контрольно пропускной пункт. Отопление									
1	С1245-201-0202 245-201-0202 РСНБ РК 2022	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором**	шт.	2	21131,00	–	42262	–	42262	–	45643
		СП - 8%			–	–	–	–		3381	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								45643
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						42262		
		- Сметная прибыль	Тенге							3381	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-2-3 Контрольно пропускной пункт. Электроосвещение									
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	6255,51	1934,20	6256	1934	167	3553	10594
		НР - 72% СП - 8%			4155,20	780,11	4155	780		785	
2	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7242,00	–	7242	–	7242	–	7821
		СП - 8%			–	–	–	–		579	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7	3812,54	32,88	26688	230	12672	9926	39543
		НР - 72% СП - 8%			1969,48	–	13786	–		2929	
4	С1247-204-1840 247-204-1840 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"**	шт.	1	9862,00	–	9862	–	9862	–	10651
		СП - 8%			–	–	–	–		789	
5	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	2	3627,00	–	7254	–	7254	–	7834
		СП - 8%			–	–	–	–		580	
6	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	3	536,00	–	1608	–	1608	–	1737
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
7	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1669,00	–	1669	–	1669	–	1803
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
8	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт.	1	3468,31	1143,96	3468	1144	267	2086	5998
		НР - 72% СП - 8%			2056,82	840,31	2057	840		444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С1247-101-0118 247-101-0118 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-2х36-011 СП - 8%	шт.	1	2982,00 –	– –	2982 –	– –	2982	– 239	3221
10	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72% СП - 8%	шт.	1	2739,99 1558,20	1001,20 776,18	2740 1558	1001 776	181	1681 354	4774
11	С1247-102-0126 247-102-0126 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп, тип НПП03-60 (18Вт) IP65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	1	1998,00 –	– –	1998 –	– –	1998	– 160	2158
12	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2022 прим.	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91 СП - 8%	шт.	3	435,00 –	– –	1305 –	– –	1305	– 104	1409
13	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72% СП - 8%	шт.	3	433,38 388,65	0,48 0,22	1300 1166	2 1	132	840 171	2311
14	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 СП - 8%	шт.	2	431,00 –	– –	862 –	– –	862	– 69	931
15	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 СП - 8%	шт.	1	390,00 –	– –	390 –	– –	390	– 31	421
16	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР - 72% СП - 8%	шт.	1	354,02 340,83	0,42 0,18	354 341	– –	13	246 48	647
17	С1247-212-0213 247-212-0213 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54 СП - 8%	шт.	1	1218,00 –	– –	1218 –	– –	1218	– 97	1315
18	С1247-202-0101 247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами тип У195 УХЛ3 СП - 8%	шт.	2	778,00 –	– –	1556 –	– –	1556	– 124	1680
19	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44, Л48 УХЛ СП - 8%	шт.	3	1038,00 –	– –	3114 –	– –	3114	– 249	3363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%, СП - 8%	м	37	157,17 141,52	1,55 0,13	5815 5236	58 5	521	3774 767	10356
21	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%, СП - 8%	м	25	192,13 166,88	2,26 0,43	4803 4172	57 11	574	3012 625	8440
22	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,037	372858,00 –	– –	13796 –	– –	13796	– 1104	14900
23	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,02	574495,00 –	– –	11490 –	– –	11490	– 919	12409
24	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,005	1496269,00 –	– –	7481 –	– –	7481	– 599	8080
25	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%, СП - 8%	м	62	489,17 470,75	4,23 0,13	30329 29187	262 8	880	21020 4108	55457
26	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм СП - 8%	м	57	31,00 –	– –	1767 –	– –	1767	– 141	1908
27	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм СП - 8%	м	5	44,00 –	– –	220 –	– –	220	– 18	238
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								220001
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				61658				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4688			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2421			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						91223	-	
		- Накладные расходы	Тенге							46138	
		- Сметная прибыль	Тенге							16296	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-2-4 Контрольно пропускной пункт. Пожарная сигнализация									
1	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	8	3614,97	0,25	28920	2	663	17236	49848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			3531,92	–	28255	–		3692	
2	С1248-303-0205 248-303-0205 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8 СП - 8%	шт.	1	37081,00	–	37081	–	37081	–	40047
					–	–	–	–		2966	
3	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4370,89	–	4371	–	371	2880	7831
					4000,44	–	4000	–		580	
4	521-101-0401024 521-101-0401024 СпрСЦ 11.2022	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23414,00	–	23414	–		–	23414
					–	–	–	–	23414	–	
5	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	2042,97	0,95	4086	2	84	2440	7048
					2000,22	–	4000	–		522	
6	С1248-302-0101 248-302-0101 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 СП - 8%	шт.	2	1572,00	–	3144	–	3144	–	3396
					–	–	–	–		252	
7	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	2141,16	–	2141	–	141	1220	3630
					2000,22	–	2000	–		269	
8	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 СП - 8%	шт.	1	1153,00	–	1153	–	1153	–	1245
					–	–	–	–		92	
9	С1261-404-0590 261-404-0590 РСНБ РК 2022 прим.	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017 /УКШ-1/ СП - 8%	шт.	2	63,00	–	126	–	126	–	136
					–	–	–	–		10	
10	Ц13-100408-0403 1310-0408-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	14806,20	2679,02	14806	2679	403	7615	24215
					11723,60	760,08	11724	760		1794	
11	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К СП - 8%	шт.	1	2890,00	–	2890	–	2890	–	3121
					–	–	–	–		231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	30	122,07 96,83	1,11 0,49	3662 2905	34 15	723	2102 461	6225
13	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 СП - 8%	км	0,03	47824,00 –	– –	1435 –	– –	1435	– 115	1550
14	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	10	444,25 200,02	186,93 69,19	4443 2000	1869 692	574	1938 511	6892
15	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,01	372858,00 –	– –	3729 –	– –	3729	– 298	4027
16	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	10	511,09 426,06	18,93 5,34	5111 4261	189 53	661	3106 657	8875
17	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм СП - 8%	м	10	26,00 –	– –	260 –	– –	260	– 21	281
18	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	30	339,05 320,83	2,46 0,17	10172 9625	74 5	473	6934 1368	18474
19	С1243-907-0101 243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм СП - 8%	м	30	101,00 –	– –	3030 –	– –	3030	– 242	3272
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								213526
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				68770				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4849			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1525			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						56940		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						23414		
		- Накладные расходы	Тенге							45471	
		- Сметная прибыль	Тенге							14081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2-1 Наружная охранная ситема									
		Охранное освещение									
1	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка НР - 80%; СП - 8%	светильник	11	6111,40 4617,79	1493,61 521,72	67225 50796	16430 5739	–	45228 8996	121449
2	С1247-103-0807 247-103-0807 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-150W, мощность 150 Вт, IP67 СП - 8%	шт.	11	43578,00 –	– –	479358 –	– –	479358	– 38349	517707
3	С1247-306-0304 247-306-0304 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм СП - 8%	шт.	11	8957,00 –	– –	98527 –	– –	98527	– 7882	106409
4	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	22	145,07 116,20	2,22 0,97	3192 2556	49 21	587	1856 404	5452
5	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,022	371741,00 –	– –	8178 –	– –	8178	– 654	8832
6	Ц13-080206-0606 1308-0206-0606 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам НР - 72%; СП - 8%	м	309	566,35 442,33	121,64 52,95	175002 136680	37587 16362	735	110189 22817	308008
7	С1243-907-1003 243-907-1003 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм СП - 8%	м	309	1837,00 –	– –	567633 –	– –	567633	– 45411	613044
8	Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%; СП - 8%	м	3,6	607,99 560,38	5,06 0,52	2189 2017	18 2	154	1454 291	3934
9	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	172	444,25 200,02	186,93 69,19	76411 34403	32152 11901	9856	33339 8781	118530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С1243-113-0902 243-113-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,172	590384,00	–	101546	–	101546	–	109670
		СП - 8%			–	–	–	–		8124	
11	Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3	607,99	5,06	1824	16	127	1212	3278
		НР - 72%; СП - 8%			560,38	0,52	1681	2		243	
12	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	3	143,00	–	429	–	429	–	463
		СП - 8%			–	–	–	–		34	
13	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	4858,89	218,73	53448	2406	36130	11275	69901
		НР - 72%; СП - 8%			1355,63	68,01	14912	748		5178	
		Наружное видеонаблюдение									
14	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4	6278,09	6,37	25112	25	–	15303	43648
		НР - 61%; СП - 8%			6271,72	–	25087	–		3233	
15	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	1	7316,63	11,36	7317	11	–	4456	12715
		НР - 61%; СП - 8%			7305,27	–	7305	–		942	
16	С1248-402-0212 248-402-0212 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3618LR3-DPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 8 Мп	шт.	4	66945,00	–	267780	–	267780	–	289202
		СП - 8%			–	–	–	–		21422	
17	С1248-402-0203 248-402-0203 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	1	36239,00	–	36239	–	36239	–	39138
		СП - 8%			–	–	–	–		2899	
18	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	618	444,25	186,93	274547	115522	35413	119787	425883
		НР - 72%; СП - 8%			200,02	69,19	123612	42759		31549	
19	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	76	808,35	423,88	61435	32214	10979	23033	91225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			240,03	180,90	18242	13748		6757	
20	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,347	371741,00	--	128994	--	128994	--	139314
		СП - 8%			--	--	--	--		10320	
21	С1243-503-0105 243-503-0105 РСНБ РК 2022	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,347	102878,00	--	35699	--	35699	--	38555
		СП - 8%			--	--	--	--		2856	
22	Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3	607,99	5,06	1824	16	127	1212	3278
		НР - 72%; СП - 8%			560,38	0,52	1681	2		243	
23	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	3	143,00	--	429	--	429	--	463
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
24	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	145,07	2,22	1451	23	266	844	2478
		НР - 72%; СП - 8%			116,20	0,97	1162	10		184	
25	С1243-303-0401 243-303-0401 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КВТ-П- 2х0,35	км	0,01	34942,00	--	349	--	349	--	377
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
26	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	1109,64	69,67	11096	697	4783	4121	16434
		НР - 72%; СП - 8%			561,62	10,69	5616	107		1217	
27	С1243-904-0104 243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	10	289,00	--	2890	--	2890	--	3121
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
		Охранная сигнализация периметра									
28	Ц13-100701-0109 1310-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования	шт.	4	39628,37	2,07	158513	8	523	96369	275273
		НР - 61%; СП - 8%			39495,60	--	157982	--		20391	
29	Прайс-лист ТОО "АзияТехПожСервис"	Датчик периметральный двухлучевой (приемник-передатчик) АВТ-100	шт	4	19642,86	--	78571	--	78571	--	84857
		СП - 8%			--	--	--	--		6286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	301	444,25	186,93	133719	56266	17247	58343	207428
		НР - 72%; СП - 8%			200,02	69,19	60206	20826		15366	
31	С1243-211-1303 243-211-1303 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 7х1,5	км	0,301	993503,00	--	299044	--	299044	--	322968
		СП - 8%			--	--	--	--		23924	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3983038
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				643938				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					293440			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					112227			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2222591		
		- Накладные расходы	Тенге							528021	
		- Сметная прибыль	Тенге							295046	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1 Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 2. Покрытия									
12	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	15	1895,57	195,75	28434	2936	298	24471	57138
		НР - 94%; СП - 8%			1680,01	55,54	25200	833		4232	
13	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	15	3140,00	--	47100	--	47100	--	50868
		СП - 8%			--	--	--	--		3768	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	25	3257,21	44,28	81430	1107	51093	32070	122580
		НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	29230	464		9080	
15	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,4	65902,00	--	26361	--	26361	--	28470
		СП - 8%			--	--	--	--		2109	
		Асф.бетонная отмостка									
16	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	7,8	40033,06	11,48	312258	90	269147	40439	380913
		НР - 94%; СП - 8%			5515,47	--	43021	--		28216	
17	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	52	2062,13	4,42	107231	230	92477	15776	132847
		НР - 108%; СП - 8%			279,31	1,60	14524	83		9840	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				602814	4363	486476	112756	772816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							111975	1380	–	57245	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				602814				
	Материалы		Тенге				413015				
	Всего заработная плата		Тенге					113355			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73461				
		Накладные расходы	Тенге				112756				
		Сметная прибыль	Тенге				57245				
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение									
28	С1222-509-1501 222-509-1501 РСНБ РК 2022	**Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004**	комплект	1	141236,00	–	141236	–	141236	–	152535
		СП - 8%			–	–	–	–		11299	
29	У86-010307-0101 8601-0307-0101 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров**	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				141236	–	141236	–	152535
							–	–	–	11299	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				141236				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				141236				
		Сметная прибыль	Тенге				11299				
		РАЗДЕЛ 4. Озеленение									
30	Е11-470102-0107 1147-0102-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	яма	52	1071,60	106,14	55723	5520	11745	35708	98746
		НР - 88%; СП - 8%			739,58	40,76	38458	2120		7314	
31	Е11-470103-0102 1147-0103-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка**	шт.	52	1609,53	208,52	83696	10843	7573	59871	155052
		НР - 88%; СП - 8%			1255,38	52,99	65280	2755		11485	
32	С1254-102-0502 254-102-0502 РСНБ РК 2022	**Вяз мелколистный Н свыше 2 м до 2,5 м**	шт.	52	2235,00	–	116220	–	116220	–	125518
		СП - 8%			–	–	–	–		9298	
33	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	га	0,1577	669168,40	6566,00	105528	1035	104303	543	114557
		НР - 88%; СП - 8%			1202,40	2710,49	190	427		8486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				361167	17398	239841	96122	493873
							103928	5302	–	36583	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				361167				
	Материалы		Тенге				123622				
	Всего заработная плата		Тенге					109230			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				116220				
		Накладные расходы	Тенге				96122				
		Сметная прибыль	Тенге				36583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Водоотводной лоток									
34	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	м^3 грунта	91,5	228,27	228,27	20887	20887	--	4799	27741
		НР - 72%; СП - 8%			--	72,85	--	6666		2055	
35	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	18,3	1205,26	--	22056	--	--	15881	40971
		НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	22056	--		3035	
36	Е11-070201-0205 1107-0201-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м^2. Установка в сооружениях**	м^3 сборных железобетонных конструкций	9,15	33554,12	11274,88	307020	103166	65663	212843	561452
		НР - 118%; СП - 8%			15102,83	4610,33	138191	42185		41589	
37	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2022	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	м^3	9,15	132054,00	--	1208294	--	1208294	--	1304958
		СП - 8%			--	--	--	--		96664	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1558257	124053	1273957	233523	1935122
							160247	48851	--	143343	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1558257				
	Материалы		Тенге				65664				
	Всего заработная плата		Тенге					209098			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1208294				
		Накладные расходы	Тенге				233523				
		Сметная прибыль	Тенге				143343				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3354345
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				376150				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					145814			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55533			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2141512		
		- Накладные расходы	Тенге							442401	
		- Сметная прибыль	Тенге							248470	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Поселковые сети (ПО ПРОТОКОЛУ)									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
		Земляные работы траншеи									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Снятие растительного слоя/**	м^3 грунта	2996	66,69	66,69	199803	199803	--	43262	262509
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,05	--	60070		19444	
2	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	4080	201,24	189,88	821059	774710	--	177154	1078058
		НР - 72%; СП - 8%			11,36	48,95	46349	199716		79846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	92,8	2536,38 2536,38	– –	235376 235376	– –	–	169470 32388	437235
4	Е11-010101-0333 1101-0101-0333 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3** НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	4498	267,46 15,11	252,35 65,05	1203035 67965	1135070 292595	–	259625 116993	1579653
5	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	109,32	4084,56 4084,56	– –	446524 446524	– –	–	321497 61442	829463
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** НР - 99%; СП - 8%	м^3 основания	168,4	6716,23 1596,22	251,41 71,33	1131013 268803	42337 12012	819873	278007 112722	1521741
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м /10м/. Группа грунтов 2** НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	6560	54,62 –	54,62 16,43	358307 –	358307 107781	–	77605 34899	470811
8	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	6560	26,97 –	26,97 8,11	176923 –	176924 53202	–	38310 17187	232421
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	436	1205,26 1205,26	– –	525493 525493	– –	–	378356 72306	976156
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** НР - 72%; СП - 8%	м^3 уплотненного грунта	6996	246,46 129,01	117,45 53,50	1724234 902554	821680 374286	–	919344 211489	2855067
11	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	210	83,60 –	83,60 22,01	17556 –	17556 4622	–	3329 1672	22556
		Земляные работы колодцев									
12	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3** НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	6,924	201,24 11,36	189,88 48,95	1393 79	1315 339	–	301 136	1829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-010101-0333 1101-0101-0333 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	5,62	267,46	252,35	1503	1419	–	324	1974
		НР - 72%; СП - 8%			15,11	65,05	85	366		146	
14	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	4,02	246,46	117,45	991	472	–	528	1641
		НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	519	215		122	
15	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	1,24	1205,26	–	1495	–	–	1076	2777
		НР - 72%; СП - 8%			1205,26	–	1495	–		206	
16	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	11,14	83,60	83,60	931	931	–	177	1196
		НР - 72%; СП - 8%			–	22,01	–	245		89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6845636	3530524	819873	2668365	10275087
							2495242	1105449	–	761087	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6845636				
	Материалы		Тенге				819872				
	Всего заработная плата		Тенге					3600691			
		Накладные расходы	Тенге				2668365				
		Сметная прибыль	Тенге				761087				
		РАЗДЕЛ 2.Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1									
		Трубопроводы									
17	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,278	585258,12	266537,45	747960	340635	–	509658	1358227
		НР - 99%; СП - 8%			318720,67	84100,87	407325	107481		100609	
18	С1241-201-1502 241-201-1502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 CT РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х6,6 мм	м	1290,78	2847,00	–	3674851	–	3674851	–	3968839
		СП - 8%			–	–	–	–		293988	
19	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,278	97382,44	–	124455	–	12145	111187	254493
		НР - 99%; СП - 8%			87879,60	–	112310	–		18851	
20	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,222	553207,45	246493,23	122812	54721	–	85599	225084
		НР - 99%; СП - 8%			306714,22	82762,25	68091	18373		16673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	224,22	857,00	--	192157	--	192157	--	207530
		СП - 8%			--	--	--	--		15373	
22	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,222	90265,42	--	20039	--	530	19314	42501
		НР - 99%; СП - 8%			87879,60	--	19509	--		3148	
23	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,299	546330,23	242375,11	709683	314845	--	496833	1303037
		НР - 99%; СП - 8%			303955,12	82381,80	394838	107014		96521	
24	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	1311,99	148,00	--	194175	--	194175	--	209709
		СП - 8%			--	--	--	--		15534	
25	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,299	90265,42	--	117255	--	3099	113014	248691
		НР - 99%; СП - 8%			87879,60	--	114156	--		18422	
		Прокол ГНБ									
35	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	22583,58	20344,26	45167	40689	--	8022	57444
		НР - 99%; СП - 8%			2239,32	1812,31	4479	3625		4255	
36	Е11-221401-1103 1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	176	26121,39	11741,68	4597365	2066535	2183205	754010	5779485
		НР - 99%; СП - 8%			1975,14	2352,28	347625	414001		428109	
37	С1241-201-1311 241-201-1311 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 315х28,6 мм	м	176	33258,00	--	5853408	--	5853408	--	6321681
		СП - 8%			--	--	--	--		468273	
47	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1633,78	90,98	13070	728	647	11578	26620
		НР - 99%; СП - 8%			1461,89	--	11695	--		1972	
48	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4905,00	--	9810	--	9810	--	10595
		СП - 8%			--	--	--	--		785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /Свободные/	шт.	6	4905,00	–	29430	–	29430	–	31784
		СП - 8%			–	–	–	–		2354	
				Втулки под фланец, отвод							
52	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1813,69	262,56	3627	525	–	3074	7237
		НР - 99%; СП - 8%			1551,13	1,43	3102	3		536	
54	С1241-214-0306 241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1433,00	–	2866	–	2866	–	3095
		СП - 8%			–	–	–	–		229	
				Задвижки							
66	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2967,54	130,80	11870	524	1228	10259	23900
		НР - 99%; СП - 8%			2529,58	61,14	10118	245		1770	
68	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	37572,00	–	150288	–	150288	–	162311
		СП - 8%			–	–	–	–		12023	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16620288	2819202	12307839	2122548	20242263
							1493248	650742	–	1499425	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16620288				
	Материалы		Тенге				2200854				
	Всего заработная плата		Тенге					2143990			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10106985				
		Накладные расходы	Тенге				2122548				
		Сметная прибыль	Тенге				1499425				
				РАЗДЕЛ 3.Колодцы							
		Колодец ж/б диам.1500мм, 1шт									
96	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$	1,47	34692,17	13384,03	50997	19675	8225	31224	88799
		НР - 99%; СП - 8%			15711,97	5743,40	23097	8443		6578	
97	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	35349,00	–	35349	–	35349	–	38177
		СП - 8%			–	–	–	–		2828	
98	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	26942,00	–	26942	–	26942	–	29097
		СП - 8%			–	–	–	–		2155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	1	26942,00	–	26942	–	26942	–	29097
		СП - 8%			–	–	–	–		2155	
100	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	42813,00	–	42813	–	42813	–	46238
		СП - 8%			–	–	–	–		3425	
101	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3567,00	–	3567	–	3567	–	3852
		СП - 8%			–	–	–	–		285	
102	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7018,00	–	7018	–	7018	–	7579
		СП - 8%			–	–	–	–		561	
103	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	7	785,00	–	5495	–	5495	–	5935
		СП - 8%			–	–	–	–		440	
104	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	1	10009,00	–	10009	–	10009	–	10810
		СП - 8%			–	–	–	–		801	
105	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/. Установка	т	0,0416	1332596,03	1961,63	55436	82	39920	14078	75075
		НР - 91%; СП - 8%			371012,40	864,72	15434	36		5561	
106	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009	1206727,58	383648,14	10861	3453	326	8499	20908
		НР - 99%; СП - 8%			786931,20	166904,98	7082	1502		1549	
107	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	9	4695,00	–	42255	–	42255	–	45635
		СП - 8%			–	–	–	–		3380	
108	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	1178335,52	30338,57	10605	273	8219	2094	13715
		НР - 99%; СП - 8%			234776,88	203,80	2113	2		1016	
109	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2967,54	130,80	2968	131	307	2565	5975
		НР - 99%; СП - 8%			2529,58	61,14	2530	61		443	
110	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	37572,00	–	37572	–	37572	–	40578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3006	
111	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	4	1633,78	90,98	6535	364	323	5789	13310
		НР - 99%; СП - 8%			1461,89	--	5848	--		986	
112	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	4	4905,00	--	19620	--	19620	--	21190
		СП - 8%			--	--	--	--		1570	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				394984	23978	314902	64249	495970
							56104	10044	--	36739	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				394984				
		Материалы	Тенге				57321				
		Всего заработная плата	Тенге					66148			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				257582				
		Накладные расходы	Тенге				64249				
		Сметная прибыль	Тенге				36739				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31013321
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4044594				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6373704			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1766235			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13442614		
		- Накладные расходы	Тенге							4855162	
		- Сметная прибыль	Тенге							2297251	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1. Наружное электроснабжение (ПО ПРОТОКОЛУ)

РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение КЛ-0,4кВ

1	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,65	248283,82	140973,78	161384	91633	3100	77408	257896
		НР - 80%; СП - 8%			102539,30	46322,83	66651	30110		19103	
2	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,65	604930,00	--	393205	--	393205	--	424661
		СП - 8%			--	--	--	--		31456	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								682556
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				66651				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					91633			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30110			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						396306		
		- Накладные расходы	Тенге							77408	
		- Сметная прибыль	Тенге							50559	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2-1. Наружная охранная система (ПО ПРОТОКОЛУ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Охранное освещение									
1	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка НР - 80%, СП - 8%	светильник	4	6111,40 4617,79	1493,61 521,72	24446 18471	5975 2087	–	16446 3271	44164
2	С1247-103-0807 247-103-0807 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-150W, мощность 150 Вт, IP67 СП - 8%	шт.	4	43578,00 –	– –	174312 –	– –	174312	– 13945	188257
3	С1247-306-0304 247-306-0304 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм СП - 8%	шт.	4	8957,00 –	– –	35828 –	– –	35828	– 2866	38694
4	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%, СП - 8%	м	8	145,07 116,20	2,22 0,97	1161 930	18 8	213	675 147	1983
5	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,008	371741,00 –	– –	2974 –	– –	2974	– 238	3212
6	Ц13-080206-0606 1308-0206-0606 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам НР - 72%, СП - 8%	м	112,36	566,35 442,33	121,64 52,95	63635 49700	13667 5949	268	40068 8297	111999
7	С1243-907-1003 243-907-1003 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм СП - 8%	м	112,36	1837,00 –	– –	206405 –	– –	206405	– 16512	222917
8	Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%, СП - 8%	м	1,3	607,99 560,38	5,06 0,52	790 728	7 1	55	525 105	1420
9	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	62,5	444,25 200,02	186,93 69,19	27766 12501	11683 4324	3582	12114 3191	43071
10	С1243-113-0902 243-113-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,625	590384,00	–	368990	–	368990	–	398509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		29519	
11	Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3	607,99	5,06	1824	16	127	1212	3278
		НР - 72%; СП - 8%			560,38	0,52	1681	2		243	
12	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	3	143,00	–	429	–	429	–	463
		СП - 8%			–	–	–	–		34	
13	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4858,89	218,73	19436	875	13138	4100	25419
		НР - 72%; СП - 8%			1355,63	68,01	5423	272		1883	
		Наружное видеонаблюдение									
14	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	6278,09	6,37	12556	13	–	7652	21824
		НР - 61%; СП - 8%			6271,72	–	12543	–		1617	
16	С1248-402-0212 248-402-0212 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3618LR3-DPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 8 Мп	шт.	2	66945,00	–	133890	–	133890	–	144601
		СП - 8%			–	–	–	–		10711	
18	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	248	444,25	186,93	110174	46359	14210	48070	170904
		НР - 72%; СП - 8%			200,02	69,19	49605	17159		12660	
19	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	808,35	423,88	24251	12716	4334	9092	36010
		НР - 72%; СП - 8%			240,03	180,90	7201	5427		2667	
20	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,139	371741,00	–	51672	–	51672	–	55806
		СП - 8%			–	–	–	–		4134	
21	С1243-503-0105 243-503-0105 РСНБ РК 2022	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,139	102878,00	–	14300	–	14300	–	15444
		СП - 8%			–	–	–	–		1144	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1527977
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				158783				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					91329			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35229			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1024725		
		- Накладные расходы	Тенге							139954	
		- Сметная прибыль	Тенге							113184	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1. Здание бактерицидной установки (ПО ПРОТОКОЛУ)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	284	263,19	263,19	74746	74746	–	13871	95705
		НР - 72%, СП - 8%			–	67,84	–	19267		7089	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	8,4	3043,66	–	25567	–	–	18408	47493
		НР - 72%, СП - 8%			3043,66	–	25567	–		3518	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	215	54,62	54,62	11743	11743	–	2543	15430
		НР - 72%, СП - 8%			–	16,43	–	3532		1144	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	48	1323,75	–	63540	–	–	45749	118032
		НР - 72%, СП - 8%			1323,75	–	63540	–		8743	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	215	246,46	117,45	52989	25252	–	28253	87742
		НР - 72%, СП - 8%			129,01	53,50	27737	11503		6499	
		ФУНДАМЕНТЫ									
6	Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	22	3006,99	196,09	66154	4314	59723	3785	75534
		НР - 108%, СП - 8%			96,22	63,08	2117	1388		5595	
7	Е11-270602-0705 1127-0602-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	22	761,15	16,08	16745	354	16360	185	18285
		НР - 108%, СП - 8%			1,40	6,41	31	141		1355	
8	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м³	2,84	52733,31	4305,37	149763	12227	101055	37563	202312
		НР - 91%, СП - 8%			12845,27	1689,38	36481	4798		14986	
9	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3228	349794,00	–	112914	–	112914	–	121947
		СП - 8%			–	–	–	–		9033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	97,82	1210,48	28,22	118409	2760	74035	39072	170079
		НР - 93%, СП - 8%			425,41	4,08	41614	399		12598	
		СТЕНЫ									
11	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,8	21230,48	4387,77	59445	12286	19634	28443	94919
		НР - 93%, СП - 8%			9830,47	1092,35	27525	3059		7031	
12	С1213-302-0101 213-302-0101 РСНБ РК 2022	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	1023	447,00	--	457281	--	457281	--	493863
		СП - 8%			--	--	--	--		36582	
13	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СГ-1/	т металлических изделий	0,041	561061,92	3439,14	23004	141	18685	3928	29086
		НР - 93%, СП - 8%			101905,78	1100,50	4178	45		2154	
14	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,041	455717,00	--	18684	--	18684	--	20179
		СП - 8%			--	--	--	--		1495	
		ПОКРЫТИЕ									
15	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	2,64	86463,57	2750,10	228264	7261	149348	66752	318617
		НР - 91%, СП - 8%			27142,13	643,45	71655	1699		23601	
16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,109	349794,00	--	38128	--	38128	--	41178
		СП - 8%			--	--	--	--		3050	
17	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,079	20410,33	10287,66	1612	812	83	1223	3062
		НР - 118%, СП - 8%			9078,30	4044,29	717	319		227	
18	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7018,00	--	7018	--	7018	--	7579
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
19	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3567,00	--	3567	--	3567	--	3852
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
20	Е11-231201-0102 1123-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки полимерные. Установка	шт.	1	2816,27	79,96	2816	80	453	2289	5513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			2283,42	28,21	2283	28		408	
21	С1244-201-0302 244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6048,00	–	6048	–	6048	–	6532
		СП - 8%			–	–	–	–		484	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
22	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	21,6	1888,12	110,48	40783	2386	8026	25870	71985
		НР - 80%, СП - 8%			1406,06	91,03	30371	1966		5332	
23	Е12-120101-0701 1212-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска масляная улучшенная	$м^2$	21,6	583,50	5,24	12604	113	3380	6604	20745
		НР - 72%, СП - 8%			421,80	2,87	9111	62		1537	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
24	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	30,8	1617,90	45,49	49831	1401	11498	30517	86776
		НР - 80%, СП - 8%			1199,08	39,44	36932	1215		6428	
25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	32,4	1210,48	28,22	39220	914	24523	12942	56334
		НР - 93%, СП - 8%			425,41	4,08	13783	132		4173	
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ									
26	Ц13-320109-0101 1332-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Установка для очистки воды, автоматизированная. Монтаж оборудования/Монтаж установки ультрафиолетового обеззараживания воды/	комплект	2	250941,92	26343,40	501884	52686	962	286804	851784
		НР - 61%, СП - 8%			224117,92	10967,71	448236	21935		63095	
27	Прайс-лист	Бактерицидная установка УОВ-40 (нержав. сталь) 15$м^3$/час, 160 Вт, /1 рабочая + 1 резервная/	шт	2	1143740,71	–	2287481	–		–	2287481
					–	–	–	–	2287481	–	
28	Ц13-121203-0205 1312-1203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	19115,52	921,78	38231	1844	936	21810	64844
		НР - 61%, СП - 8%			17725,32	151,75	35451	304		4803	
29	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	37572,00	–	75144	–	75144	–	81156
		СП - 8%			–	–	–	–		6012	
30	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1633,78	90,98	13070	728	647	11578	26620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99% СП - 8%			1461,89	–	11695	–		1972	
31	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4249,00	–	33992	–	33992	–	36711
		СП - 8%			–	–	–	–		2719	
32	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	3083,30	127,16	6167	254	608	5237	12317
		НР - 98% СП - 8%			2652,47	19,62	5305	39		912	
33	С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2022 прим.	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3675,00	–	7350	–	7350	–	7938
		СП - 8%			–	–	–	–		588	
		ОТОПЛЕНИЕ									
34	С1245-201-0202 245-201-0202 РСНБ РК 2022	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	21131,00	–	21131	–	21131	–	22821
		СП - 8%			–	–	–	–		1690	
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
35	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	2739,99	1001,20	2740	1001	181	1681	4774
		НР - 72% СП - 8%			1558,20	776,18	1558	776		354	
36	С1247-102-0128 247-102-0128 РСНБ РК 2022 ПРИМ.	Светильник для светодиодных ламп, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	1	6002,00	–	6002	–	6002	–	6482
		СП - 8%			–	–	–	–		480	
37	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа	шт.	1	1107,00	–	1107	–	1107	–	1196
		СП - 8%			–	–	–	–		89	
38	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	354,02	0,42	354	–	13	246	647
		НР - 72% СП - 8%			340,83	0,18	341	–		48	
39	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	1	1003,00	–	1003	–	1003	–	1083
		СП - 8%			–	–	–	–		80	
40	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытойпроводки. Установка	шт.	3	433,38	0,48	1300	2	132	840	2311
		НР - 72% СП - 8%			388,65	0,22	1166	1		171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**3**	**500,00**	**--**	**1500**	**--**	**1500**	**--**	**1620**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**120**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5622565**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**897394**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**213305**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**72608**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1281151**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2287481**		
		- Накладные расходы	Тенге							**696193**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**247041**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1. Благоустройство (ПО ПРОТОКОЛУ)									
		РАЗДЕЛ 2. Покрытия									
		ТИП-1									
10	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**194,802**	**8429,91**	**1455,19**	**1642163**	**283474**	**1316337**	**122916**	**1906285**
		НР - 108%, СП - 8%			**217,41**	**366,83**	**42352**	**71459**		**141206**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1642163**	**283474**	**1316337**	**122916**	**1906285**
							42352	**71459**	**--**	**141206**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1642163**				
	Материалы		Тенге				**1316338**				
	Всего заработная плата		Тенге					**113811**			
		Накладные расходы	Тенге				**122916**				
		Сметная прибыль	Тенге				**141206**				
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение									
18	Е11-070111-0102 1107-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка**	**м оград**	**135**	**3998,08**	**2177,25**	**539741**	**293929**	**23842**	**404050**	**1019293**
		НР - 118%, СП - 8%			**1644,22**	**892,19**	**221970**	**120446**		**75503**	
19	С1261-101-0379 261-101-0379 РСНБ РК 2022	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**$м^3$**	**22,5**	**56515,00**	**--**	**1271588**	**--**	**1271588**	**--**	**1373315**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**101727**	
20	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**$м^3$**	**10,35**	**64528,00**	**--**	**667865**	**--**	**667865**	**--**	**721294**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**53429**	
21	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2022	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	**кг**	**36,45**	**845,00**	**--**	**30800**	**--**	**30800**	**--**	**33264**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2464**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-070111-0205 1107-0111-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических с фундаментами	шт.	1	51272,40	24354,07	51272	24354	1809	41577	100277
		НР - 118%, СП - 8%			25108,92	10125,47	25109	10125		7428	
23	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,03519	446725,00	--	15720	--	15720	--	16978
		СП - 8%			--	--	--	--		1258	
24	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,6	64528,00	--	38717	--	38717	--	41814
		СП - 8%			--	--	--	--		3097	
25	С1222-509-0501 222-509-0501 РСНБ РК 2022	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,1534	975442,00	--	149633	--	149633	--	161604
		СП - 8%			--	--	--	--		11971	
26	Е11-070111-0210 1107-0111-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Калитки. Устройство	шт.	1	3763,97	2214,06	3764	2214	83	2809	7099
		НР - 118%, СП - 8%			1467,48	913,30	1467	913		526	
27	С1222-509-0501 222-509-0501 РСНБ РК 2022	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 /Калитка/	т	0,03795	975442,00	--	37018	--	37018	--	39979
		СП - 8%			--	--	--	--		2961	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2806118	320497	2237075	448436	3514917
							248546	131484	--	260364	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2806118				
	Материалы		Тенге				25733				
	Всего заработная плата		Тенге					380030			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2211341				
		Накладные расходы	Тенге				448436				
		Сметная прибыль	Тенге				260364				
		РАЗДЕЛ 4. Озеленение									
30	Е11-470102-0107 1147-0102-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	20	1071,60	106,14	21432	2123	4517	13734	37979
		НР - 88%, СП - 8%			739,58	40,76	14792	815		2813	
31	Е11-470103-0102 1147-0103-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	20	1609,53	208,52	32191	4171	2912	23027	59636
		НР - 88%, СП - 8%			1255,38	52,99	25108	1060		4417	
32	С1254-102-0502 254-102-0502 РСНБ РК 2022	Вяз мелколистный Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	20	2235,00	--	44700	--	44700	--	48276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3576	
33	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	га	0,02	669168,40	6566,00	13383	131	13228	69	14528
		НР - 88%; СП - 8%			1202,40	2710,49	24	54		1076	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				111706	6425	65357	36830	160419
							39924	1929	--	11882	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				111706				
	Материалы		Тенге				20659				
	Всего заработная плата		Тенге					41853			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44700				
		Накладные расходы	Тенге				36830				
		Сметная прибыль	Тенге				11882				
		РАЗДЕЛ 5. Водоотводной лоток									
34	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	м^3 грунта	29,5	228,27	228,27	6734	6734	--	1547	8944
		НР - 72%; СП - 8%			--	72,85	--	2149		663	
35	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	5,89	1205,26	--	7099	--	--	5111	13187
		НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	7099	--		977	
36	Е11-070201-0205 1107-0201-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м^2. Установка в сооружениях**	м^3 сборных железобетонных конструкций	3	33554,12	11274,88	100662	33825	21529	69785	184082
		НР - 118%; СП - 8%			15102,83	4610,33	45308	13831		13636	
37	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2022	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	м^3	3	132054,00	--	396162	--	396162	--	427855
		СП - 8%			--	--	--	--		31693	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				510657	40559	417691	76443	634068
							52407	15980	--	46969	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				510657				
	Материалы		Тенге				21529				
	Всего заработная плата		Тенге					68387			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				396162				
		Накладные расходы	Тенге				76443				
		Сметная прибыль	Тенге				46969				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6215692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				383229				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					650955			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					220852			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4036462		
		- Накладные расходы	Тенге							684625	
		- Сметная прибыль	Тенге							460421	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:										39 705 904,00
		в т.ч.оборудование										2 310 895,00
		в т.ч. прочие										-
		Временные здания и сооружения 1,3%										486 135,12
		Итого:										40 192 039,12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,67 %)										253 803,67
		Итого:										40 445 842,78
		Непредвиденные работы и затраты (2%)										762 698,96
		ИТОГО										41 208 541,74
		ИТОГО на 2023 год - 100 %, К=1,079										44 464 016,54
		Итого с понижающим коэффициентом										42 240 808,71
		Налог на добавленную стоимость-12%										5 068 897,05
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**47 309 705,75**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"
БИН 130940000212
_____ Касенов Е.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ел за Строй"
БИН 050640017585
_____ Сатыбаев Н.К.

Авторский надзор:
ТОО «Прикаспийское управление строительства Шымкент»
БИН 001140003288
_____ Карабаев А.Н.

Технический надзор:

ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
_____ Маемеров Ж.Ж.