Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

Наменование строительства и его адрес: **II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области**

Договор подряда (контракт) **Договор №89 от 16.08.2023г., Дополнительное соглашение: №89/1 от 29.08.2023г., №89/2 от 28.12.2023г., №89/3 от 29.12.2023 г., №89/4 от 12.03.2024 г., №89/5 от 28.08.2024 г.**

Справка №6 от 28.10.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		89	16.08.2023				
		Д/с 89/1	29.08.2023				
		Д/с 89/2	28.12.2023				
		Д/с 89/3	29.12.2023				
		Д/с 89/4	12.03.2024				
		Д/с 89/5	28.08.2024				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области	612 650 479,00	547 009 356,25							65 641 122,75	
за месяц	113 784 657,28	101 593 444,00							12 191 213,28	113 784 657,28
Удержание аванса										67 623 365,86
Удержание 5%										5 689 232,86
Итого к оплате:										40 472 058,56

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принят (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

БИН 180640013216

Бакиров Ж.Х.

(аттестат №KZ45VIF00027790 от 02.07.2019 г., №KZ36VJE00039901 от 27.07.2018 г.)

(должность, подпись, расшифровка подписи (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630

тел.87184092868

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552

тел.87187370275

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области

(наименование)

Договор №89 от 16.08.2023г., Дополнительное соглашение: №89/1 от 29.08.2023г., №89/2 от 28.12.2023г., №89/3 от 29.12.2023 г., №89/4 от 12.03.2024 г., №89/5 от 28.08.2024 г.

Акт №6
приемки выполненных работ за октябрь 28.10.2024 года
(локальная смета №02-01-00-01)

II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области (корректировка)

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-01-00-01				**45 897 114**	
			Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**25 129 725**	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				**25 129 725**	

1	1	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	485,726	522	253 549	
2	2	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	32,77	18859	618 009	
3	3	1101-0206-0501	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет	м3 грунта	1198,91	10849	13 006 975	
4	4	1101-0102-0384	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1198,91	1165	1 396 730	
5	5	1101-0205-0905	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	115,47	64389	7 434 998	
6	6	1101-0102-0384	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	115,47	1165	134 523	
7	7	412-102-0202 Коб=2,52	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	6624,4752	149	987 047	
8	12	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	880,52	118	103 901	
9	13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	880,52	651	573 219	
10	16	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,0174	4112	481 176	
11	18	211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	1 м3	117,0174	1193	139 602	
			Раздел 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ИТОГО:	тенге			20 767 389	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				18 137 616	
12	19	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	24	12492	299 808	
13	20	244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	1 шт.	24	71957	1 726 968	Казахстан
14	21	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	73	1695	123 735	Казахстан
15	23	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	13	3933	51 129	Казахстан

16	26	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	17	9391	159 647	
17	27	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	17	106393	1 808 681	Казахстан
18	28	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	10	10438	104 380	
19	29	242-402-0103	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	1 шт.	10	213438	2 134 380	Казахстан
20	33	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	117	4003	468 351	Казахстан
21	37	1122-0801-0205 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	4751	52 261	
22	38	241-214-0206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	11	867	9 537	Казахстан
23	39	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	125	5076	634 500	
24	40	241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	125	2050	256 250	Казахстан
25	47	241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	1 шт.	6	1150	6 900	Казахстан
26	60	1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,5179	3045711	1 577 374	
27	75	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	1 шт.	292	1085	316 820	Казахстан
28	79	1116-1101-0101 Кклим = 1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3299,9	380	1 253 962	
29	80	1116-1101-0102 Кклим = 1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6558,6	385	2 525 061	
30	81	1122-0701-0101 Кклим = 1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,6789	272288	1 001 720	
31	82	1122-0701-0103 Кклим = 1,12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	6,1796	279629	1 727 995	
32	85	244-301-0101	Счетчик горячей воды одноструйныйкласса В, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°С	1 шт.	167	9311	1 554 937	Казахстан

33	86	244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	1 шт.	5	68644	343 220	Казахстан
			Подраздел 2.3. ВСКРЫТИЕ И ВОСТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ, ИТОГО	тенге			2 629 773	
34	108	1220-0101-0104 Кклим = 1,12	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м3	49,65	11480	569 982	
35	110	1127-0403-0101 Кклим = 1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	331	2371	784 801	
36	112	1127-0602-0301 Кклим = 1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	331	499	165 169	
37	113	212-501-0202 Коб=0,0976	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	1 т	32,3056	27360	883 881	Казахстан
38	114	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1 т	0,00358	182398	653	Казахстан
39	115	1127-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5 см	м2 покрытия	331	18	5 958	
40	116	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	1 т	8,0102	27360	219 159	Казахстан
41	117	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1 т	0,00093	182398	170	Казахстан
			ИТОГО по ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №02-01-00-01				45 897 114	
			Локальная смета (корректировка)№2 к локальной смете №2-01-00-01	тенге				
			Раздел. ДОБАВИТЬ, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге				
42	23	291-129-8424 (кпл)	Трубопровод полиэтиленовый ППУ-ПЭ диам.32/125	1 м	517,9	9015,93	4 669 336	Казахстан
			ИТОГО по КОРРЕКТИРОВКЕ №2 к ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №02-01-00-01				4 669 336	
			Локальная смета (корректировка)№3 к локальной смете №2-01-00-01	тенге				
			Раздел. ДОБАВИТЬ, ИТОГО:	тенге			39 947 502	

			Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				#ССЫЛКА!	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				#ССЫЛКА!	
43	1	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	220,8978	522	115 309	
44	2	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	17,4506	18859	329 101	
45	3	1101-0206-0501	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет	м3 грунта	494,3563	10849	5 363 271	
46	4	1101-0102-0384	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	494,3563	1165	575 925	
47	5	1101-0205-0905	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	40,8226	64389	2 628 526	
48	6	1101-0102-0384	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	40,8226	1165	47 558	
49	7	412-102-0202 Коб=2,52	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	2697,3017	149	401 898	
50	8	1101-0205-1201 Кклим = 1,12	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1346,7262	4590	6 181 473	
51	9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	18,7146	5367	100 441	
52	10	211-401-0101 Коб=1,1	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	20,5861	4706	96 878	Казахстан
53	11	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-песок	м3 грунта	71,4383	94	6 715	
54	12	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	71,4383	4706	336 189	Казахстан
55	13	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	295,4913	118	34 868	
56	14	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2-привозным грунтом	м3 грунта	415,1134	107	44 417	
57	15	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,3531	4112	190 604	
			Раздел 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ИТОГО:	тенге			23 494 331	

			Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				#ССЫЛКА!	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				#ССЫЛКА!	
43	1	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	220,8978	522	115 309	
44	2	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	17,4506	18859	329 101	
45	3	1101-0206-0501	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет	м3 грунта	494,3563	10849	5 363 271	
46	4	1101-0102-0384	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	494,3563	1165	575 925	
47	5	1101-0205-0905	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	40,8226	64389	2 628 526	
48	6	1101-0102-0384	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	40,8226	1165	47 558	
49	7	412-102-0202 Коб=2,52	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	2697,3017	149	401 898	
50	8	1101-0205-1201 Кклим = 1,12	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1346,7262	4590	6 181 473	
51	9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	18,7146	5367	100 441	
52	10	211-401-0101 Коб=1,1	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	20,5861	4706	96 878	Казахстан
53	11	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-песок	м3 грунта	71,4383	94	6 715	
54	12	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	71,4383	4706	336 189	Казахстан
55	13	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	295,4913	118	34 868	
56	14	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2-привозным грунтом	м3 грунта	415,1134	107	44 417	
57	15	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,3531	4112	190 604	
			Раздел 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ИТОГО:	тенге			23 494 331	

Состав

Номер по порядку	
1	

			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			20 446 700	
58	16	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	20	1695	33 900	Казахстан
59	17	1116-0601-0101 Кклим = 1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	73	9286	677 878	
60	18	1116-0601-0102 Кклим = 1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	146	9383	1 369 918	
61	19	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	128	3933	503 424	Казахстан
62	20	1122-0801-0204 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка	шт.	801	4614	3 695 814	
63	21	241-208-0708	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 32x1 1/4"	1 шт.	321	441	141 561	Казахстан
64	22	241-208-0718	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63x2 1/2"	1 шт.	46	1855	85 330	Казахстан
65	23	241-211-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 32 мм	1 шт.	384	367	140 928	Казахстан
66	24	241-211-0105	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм	1 шт.	4	565	2 260	Казахстан
67	25	241-211-0107	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	46	1067	49 082	Казахстан
68	26	1122-0801-0206 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка	шт.	78	5076	395 928	
69	27	241-215-0133	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x1 1/4"	1 шт.	70	1721	120 470	Казахстан
70	28	241-215-0135	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x2"	1 шт.	8	2730	21 840	Казахстан
71	29	1122-0801-0105 Кклим = 1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1623	4302171	698 242	

72	30	1124-0108-0104 Кклим = 1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,2	3587160	717 432	
73	31	291-129-8427 (кпл)	Трубопровод полиэтиленовый ПУ-ПЭ диам.110/200	1 м	200	23930,57	4 786 114	Казахстан
74	32	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт	35	3737	130 795	Казахстан
75	33	291-098-7652 (кпл)	Комплект для изоляции стыка 200х200 L=900	1 шт	35	31237,5	1 093 313	Казахстан
76	34	291-098-7653 (кпл)	Пена для изоляции №10	1 шт	35	28305	990 675	Казахстан
77	35	1308-0205-1504 Кклим = 1,09	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 100 мм	м	600	1081	648 600	
78	36	243-403-0202	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 180 Вт	1 м	600	3364	2 018 400	Казахстан
79	37	1116-1101-0102 Кклим = 1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	200	385	77 000	
80	38	1122-0701-0103 Кклим = 1,12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2	279629	55 926	
81	39	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	167	1614	269 538	Казахстан
82	40	2911-0812-3827	Пусконаладочные работы	комплекс	1	1722332,451	1 722 332	
			Подраздел 2.2. КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ д.1500, д.2000, ИТОГО	тенге			1 883 944	
83	41	1122-1301-0101 Кклим = 1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,683	83455	307 365	
84	42	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	38268	38 268	Казахстан
85	43	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	37990	75 980	Казахстан

86	44	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	16407	16 407	Казахстан
87	45	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	27	11189	302 103	Казахстан
88	46	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (3ПП15-1, 2ПП20-1)	1 м3	0,27	78133	21 096	Казахстан
89	47	298-889-0449 Коб=-1	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1 м3	-0,27	875	-236	
90	48	298-889-0448 Коб=-1	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1 м3	-0,27	1030	-278	
91	49	244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	1 комплект	83	13533	1 123 239	Казахстан
			Подраздел 2.3. ВСКРЫТИЕ И ВОСТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ, ИТОГО	тенге			1 163 688	
92	50	1127-0403-0101 Кклим = 1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	187	2371	443 377	
93	51	1127-0602-0301 Кклим = 1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	187	499	93 313	
94	52	212-501-0202 Коб=0,0976	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	1 т	18,2512	27360	499 353	Казахстан
95	53	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1 т	0,0020196	182398	368	Казахстан
96	54	1127-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5 см	м2 покрытия	187	18	3 366	
97	55	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	1 т	4,5254	27360	123 815	Казахстан
98	56	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1 т	0,0005236	182398	96	Казахстан

			ИТОГО по КОРРЕКТИРОВКЕ №3 к ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №02-01-00-01				
			Всего			39 947 502	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,5% , с Кветер = 1)			90 513 952	
			Итого с общеплощадочными затратами			96 397 359	
			Сметная прибыль (5%)			5 883 407	
			Непредвиденные работы и затраты: (2%)			4 819 868	
			Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.			1 927 947	
			Итого в текущих и прогнозных ценах 2 квартал 2024 г. К=1,0368			103 145 174	
			Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г. с понижения по конкурсу К=0,95			106 940 916	
			НДС (12%)			101 593 444,00	
			Итого			12 191 213,28	
						113 784 657,28	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

БИН 180640013216

Эксперт **Бакиров Ж.Х.**

(аттестат: №KZ45VUA00007790 от 02.07.2019 г., №KZ36VJE00039901 от 27.07.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ"

БИН 060340010771

Эксперт **Кабдышева Б.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)