Заказчик: Государственное Учереждение «Кызылкогинский районный отдел строительства»

форма №3

Подрядчик: ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области. Газоснабжение.

Договор подряда: доп соглашение №1 от 19.06.2018г., к договору №14 от 12.03.2018г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь 2018 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№14	12.03.2018				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	56 048 010,79								6 725 761	62 773 772,09
в т.ч. за июнь		56 048 010,79							6 725 761	62 773 772,09
Всего к оплате:	**62773772,09 (шестьдесят два миллиона семьсот семьдесят три тысячи семьсот семьдесят два) тенге 09 тиын**									

Заказчик:

Руководитель отдела

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Абдигалиев А.С.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

Заказчик: **Государственное Учереждение «Кызылкогинский районный отдел строительства»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сүнкар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области. Газоснабжение.**

Договор подряда (контракт): **доп соглашение №1 от 19.06.2018г., к договору №14 от 12.03.2018г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2018

Основание РП

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-010101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7461,0000		105,71	788728
		НР первого уровня	%	59,1		22,53	168119
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	224,0000		1266,85	283774
		НР первого уровня	%	59,1		748,71	167711
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1782,0000		726,90	1295337
		НР первого уровня	%	59,1		429,60	765544
4	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5678,0000		14,09	79995
		НР первого уровня	%	59,1		2,85	16158
5	11-010107-1305 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	78,0000		28,41	2216
		НР первого уровня	%	59,1		5,66	442
6	11-010204-0301 РСНБ РК 2015	Пылеподавление площадки. Полив водой	м2	72039,0000		71,14	5124712
		НР первого уровня	%	59,1		16,23	1169371
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления Г2					
9	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	1,7610		215255,92	379066
		НР первого уровня	%	62,1		112437,61	198003

1	2	3	4	5	6	7	8
10	23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1778,6100		544,47	968400
11	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,7201		18915,19	32536
		НР первого уровня	%	42,8		3941,97	6781
12	21-130809-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сигнальная лента	100 м	17,2010		1671,53	28752
13	23-061113-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода из медной проволоки сечением 0,50 мм	1000 м	1,7201		23581,38	40562
14	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,0000		910,20	3641
		НР первого уровня	%	62,1		346,74	1387
15	23-020304-1407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		2641,60	7925
16	23-020303-1703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		695,13	695
17	23-040902-3129 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кран шаровый с резьбой 2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 50, типа Genebre	шт.	4,0000		7346,46	29386
18	13-180104-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 100 мм. Отсоединение от штуцеров и соединение	штуцер	8,0000		645,97	5168
		НР первого уровня	%	40,6		262,26	2098
19	23-020401-4507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Штуцер полипропиленовый с наружной резьбой DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000		403,09	3225

1	2	3	4	5	6	7	8
25	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16,0000		910,20	14563
		НР первого уровня	%	62,1		346,74	5548
26	23-020201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,0000		18343,63	73375
27	23-020101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8,0000		128,33	1027
28	23-020101-3332 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	4,0000		14444,86	57779
29	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 57 мм. укладка с пневматическим испытанием	Км трубопровода	0,0080		495998,25	3968
		НР первого уровня	%	62,1		252950,05	2024
30	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0080		917,99	1843
31	23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,0240		259,76	1565
32	23-020301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42,0000		1000,14	42006
33	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		3055,11	12220
34	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0040		745141,66	2981
		НР первого уровня	%	62,1		345785,11	1383

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**23-010201-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0160**		**3125,24**	**12551**
		НР второго уровня	%	3,8		118,76	477
36	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0050**		**495998,25**	**2480**
		НР первого уровня	%	62,1		252950,05	1265
37	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,0200**		**917,99**	**4608**
38	**11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1075**		**299138,39**	**32157**
		НР первого уровня	%	62,1		150092,12	16135
39	**23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**108,5750**		**2540,60**	**275846**
		Ковер для контрольной трубы: 10шт.					
40	**23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0000**		**6667,31**	**20002**
41	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,0000**		**917,99**	**9180**
42	**21-130201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**2,2000**		**200,70**	**442**
43	**21-060902-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Полоса Б10x50, перфорированная**	**м**	**2,0000**		**180,22**	**360**
44	**21-060902-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крышка Б10x220, перфорированная**	**м**	**2,2000**		**180,22**	**396**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Бетон В15. Устройство	м3	0,1500		36362,40	5454
		НР первого уровня	%	48,5		1705,66	256
46	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50мм. Устройство	м2 покрытия	2,8000		723,93	2027
		НР первого уровня	%	60,9		150,88	422
		Материалы ограждения 3х2м: 4шт.					
				Панель ПМ-3			
47	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения. Монтаж	т конструкций	1,8144		92048,69	167013
		НР первого уровня	%	60,9		37455,66	67960
48	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,8424		257884,63	217242
49	21-050308-0131 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	194,4000		635,27	123496
				Калитка КМ			
50	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0542		92048,69	4985
		НР первого уровня	%	60,9		37455,66	2029
51	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы	т	0,0542		257884,63	13967
				Калитка ложная КМЛ			
52	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0542		92048,69	4985
		НР первого уровня	%	60,9		37455,66	2029
53	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы	т	0,0542		257884,63	13967
54	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,1204		92048,69	11086
		НР первого уровня	%	60,9		37455,66	4511
55	23-010201-0173 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	55,6800		2271,46	126475

1	2	3	4	5	6	7	8
56	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2000		494,24	3559
57	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0013		--	--
58	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пластина 110х110х8 ГОСТ 535-2005	т	0,0030		194663,29	592
59	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Бетон В15. Устройство	м3	0,4400		36362,40	15999
		НР первого уровня	%	48,5		1705,66	750
60	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,1094		92048,69	10066
		НР первого уровня	%	60,9		37455,66	4096
61	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0350		190413,29	6657
62	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Полоса 4х40 ГОСТ 535-2005	т	0,0744		194663,29	14483
74	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка В7,5. Устройство	м3	0,0600		32852,63	1971
		НР первого уровня	%	48,5		1705,66	102
75	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	4,0000		431,98	1728
		НР первого уровня	%	55,3		126,66	507
76	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка	футляр	4,0000		23742,12	94968
		НР первого уровня	%	62,1		4394,62	17578
77	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0198		190413,29	3778
78	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Бетон В15. Устройство	м3	3,7500		36362,40	136359

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	48,5		1705,66	6396
79	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	10,4000		723,93	7529
		НР первого уровня	%	60,9		150,88	1569
80	24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Указатель с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,0500		105364,98	5268
81	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,0000		63,20	1770
82	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,0000		55,21	1546
		НР первого уровня	%	54,2		10,39	291
83	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод. Продувка воздухом	км трубопровода	1,7610		260745,71	459173
		НР первого уровня	%	58,7		54495,64	95967
84	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1761,0000		375,86	661887
		НР первого уровня	%	60,4		222,36	391575
85	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,7610		639812,87	1126710
		НР первого уровня	%	58,7		113450,50	199786
87	11-250211-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	20,0000		14457,70	289154
		НР первого уровня	%	58,7		2630,79	52616
88	13-390301-0217 РСНБ РК 2015	Испытания механические на ударную вязкость	образец	2,0000		952,44	1905
		НР первого уровня	%	40,6		378,73	757
		Газопровод низкого давления Г1					
89	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	1,1740		297593,39	349375
		НР первого уровня	%	62,1		150092,12	176208
90	23-010502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1185,7400		1571,49	1863379

1	2	3	4	5	6	7	8
91	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	4,5130		215255,92	971450
		НР первого уровня	%	62,1		112437,61	507431
92	23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4558,1300		544,47	2481765
93	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	1,2420		203078,37	252223
		НР первого уровня	%	62,1		107781,30	133864
94	23-010502-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1254,4200		164,67	206565
95	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	6,9290		18915,19	131063
		НР первого уровня	%	42,8		3941,97	27314
96	21-130809-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сигнальная лента	100 м	69,2900		1671,53	115820
97	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	6,9290		90283,76	625576
98	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	13,0000		910,20	11833
		НР первого уровня	%	62,1		346,74	4508
99	23-020304-1410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000		6643,97	53152
100	23-020304-1619 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	37,0000		13151,06	486589

1	2	3	4	5	6	7	8
101	23-020304-1407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		2641,60	2642
102	23-020304-1613 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	148,0000		4187,77	619790
103	23-020303-1706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,0000		2335,14	25687
104	23-020303-1703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		695,13	1390
105	23-020303-1701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	184,0000		249,08	45831
106	23-020302-5918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,0000		1207,06	13278
107	23-020303-5413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32,0000		820,13	26244
108	23-020302-8904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	184,0000		388,64	71510
109	23-020302-8707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000		546,79	8749
110	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,1412		329349,75	46504
		НР первого уровня	%	62,1		158481,84	22378

1	2	3	4	5	6	7	8
111	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	49,6920		4883,16	242654
112	23-010502-0611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	92,9200		3293,46	306028
113	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,7105		299138,39	212538
		НР первого уровня	%	62,1		150092,12	106640
114	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	123,7250		2300,59	284640
115	23-010502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	593,8800		1571,49	933276
116	23-040902-3132 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кран шаровый с резьбой 4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 100, типа Genebre	шт.	4,0000		34205,05	136820
117	23-040902-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт.	184,0000		2103,87	387112
118	13-180104-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 100 мм. Отсоединение от штуцеров и соединение	штуцер	376,0000		645,97	242884
		НР первого уровня	%	40,6		262,26	98611
119	23-020401-4407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Штуцер полипропиленовый с внутренней резьбой DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000		504,06	4032
120	23-020401-4405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Штуцер полипропиленовый с внутренней резьбой DN 25 РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	368,0000		330,60	121661

1	2	3	4	5	6	7	8
121	23-020101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000		1241,00	4964
122	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0056		541729,74	3034
		НР первого уровня	%	62,1		269829,28	1511
123	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6224		2354,65	13239
124	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,2400		495998,25	119040
		НР первого уровня	%	62,1		252950,05	60708
125	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	240,9600		494,24	119092
		НР второго уровня	%	3,8		18,78	4525
126	23-020401-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,0000		739,31	8872
127	23-020401-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	372,0000		188,68	70189
128	23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	752,0000		34,64	26049
129	23-020304-2223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		10197,49	40790
130	23-020304-2206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	184,0000		2677,58	492675

1	2	3	4	5	6	7	8
131	**11-220301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0040**		**1076970,61**	**4308**
		НР первого уровня	%	62,1		459188,80	1837
132	**23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0160**		**7915,55**	**31789**
133	**11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. укладка с пневматическим испытанием**	**Км трубопровода**	**0,1840**		**509307,37**	**93713**
		НР первого уровня	%	62,1		256465,31	47190
134	**23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**184,7360**		**1239,29**	**228941**
135	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0175**		**495998,25**	**8680**
		НР первого уровня	%	62,1		252950,05	4427
136	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**17,5700**		**917,99**	**16129**
153	**11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопровод. Продувка воздухом**	**км трубопровода**	**6,7920**		**260745,71**	**1770985**
		НР первого уровня	%	58,7		54495,64	370134
154	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**6792,0000**		**375,86**	**2552833**
		НР первого уровня	%	60,4		222,36	1510266
155	**11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**6,7920**		**639812,87**	**4345609**
		НР первого уровня	%	58,7		113450,50	770556
156	**13-390201-0507 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений**	**стык**	**8,0000**		**819,33**	**6555**
		НР первого уровня	%	40,6		300,96	2408
157	**13-390301-0217 РСНБ РК 2015**	**Испытания механические на ударную вязкость**	**образец**	**8,0000**		**952,44**	**7620**
		НР первого уровня	%	40,6		378,73	3030

1	2	3	4	5	6	7	8
158	11-190201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пусконаладка газоснабжения. Установка	устройство	184,0000		5800,76	1067340
		НР первого уровня	%	60,4		3475,15	639428

1790

Итого		35493772
Накладные расходы I уровня, тенге	7817005	43310777
Накладные расходы II уровня (3,8%), тенге	1645809,526	44 956 587
Итого, тенге		44 956 587
Сметная прибыль (8 %), тенге	3596526,922	48 553 113
Итого по разделу на подряд, тенге		48 553 113
Итого прямые затраты по смете		48 553 113
Временные здания и сооружения (6,7 %)	3253058,601	51 806 172
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 0,0207)	1072387,761	52 878 560
2017 г. - 0 % (Иинф = 1,000)		52 878 560
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,0599383)		56048010,79
Налог на добавленную стоимость	6725761,295	62773772,09
Итого с НДС		62773772,09
Всего:		62773772,09

35493772

Заказчик:
ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"
_____ *Абдигалиев А.С.*

Подрядчик:
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ *Санкибаев Б.М.*

Технадзор:
ТОО "Ақпәтер құрылыс жол"
_____ *Дуйсенгалиев О.И.*