Приложение №3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235
форма

Декларации о соответствии

« 09 » апрель 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ПМК-117», 090000, Западно-Казахстанская, область, Зеленовский район, село Новенькое государственная лицензия ГСЛ № 007164 от 03.10.2001года.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Поповой Ольги Ивановны***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: « ***Реконструкция водопровода с. Базартобе Акжаикского района ЗКО»***

наименование , местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение « Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства », руководитель отдела Жолдигалиев Жалел Кахимович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядной организации: ***нет;***

наименование организации

3. Проект (проектно- сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «СПС», рабочий проект № А-00-17-16***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственное учреждение « Акжаикский районный отдел архитектуры, градостройтельства и строительства », № 32-НК от 06 июля 2018 года.***

наименование организации утвердивший (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			очереди		или очереди
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах (подрядчика), всего	тыс.тенге	659242.99	659242.99	659242.99	659242.99
в том числе: СМР оборудование прочие затраты	тыс.тенге	608134.77 51108.22 -	608134.77 51108.22 -	608134.77 51108.22 -	608134.77 51108.22 -
Головной водозабор , в том числе					
1.Подводящий водовод					
1.1Общая протяженность: - труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -110х 5.3 мм, питьевая; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -75х 3.6 мм, питьевая; 1.2 Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 80, SIGMETEX; 1.3 Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX; 1.46 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000мм ;	м м м шт шт шт	5203 3163 2040 7 3 5	5203 3163 2040 7 3 5	5203 3163 2040 7 3 5	5203 3163 2040 7 3 5
2.Насосная станция подземного типа на водозаборных скважинах с насосами SP3F-6					
1.Бурение водозаборных скважин глубиной 16м,17.5м,15м,19м,15м; 2. Установка погружных насосов марки SP3A-6-5 шт (1 резервный); - кабель водонепронецаемый Drop cable RD TML-B 4GI. 5mm2 № 001D4063; -шкаф управления и защиты AKVA MP204; 3 Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX; 4. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диаметром 2000мм : 5.Дебит скважин №1 -дебит скважины №2	шт шт м шт шт шт литр/сек литр/сек	5 6 15 5 0.68 0.68	5 6 15 5 0.68 0.68	5 6 180 5 15 5 2.6 2.3	5 6 180 5 15 5 2.6 2.3

-дебит скважины №3 -дебит скважины №4 -дебит скважины №5 6. Расширительный мембранный бак для установки в скважинах	литр/сек литр/сек литр/сек шт	0,68 0.68 0.68	0.68 0.68 0.68	2,0 2,5 2.0 5	2,0 2.5 2.0 5
Площадка очистных сооружений с. Кадыркул, в том числе:					
1.Площадка естественных испарителей размером 49,3х84 м	карты	3	3	3	3
2.Резервуар чистой воды на 150 м3	шт	3	3	3	3
3.Насосная станция 2-го подъема в с. Кадыркул					
-Здание насосной станции 2-го подъема, размерами 4.8х6 м:	шт	1	1	1	1
-Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на очистную установку AKVA E 2 CM 25-3 / насосов 2шт/. Q =20 м3/час. H=40 м	ком-т	1	1	1	1
-Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на площадку в с. Базартобе AKVA E 2 CM 15-4 / насосов 2шт/ Q =13,6м3/час, H=70 м	ком-т	1	1	1	1
-Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на поселковую сеть с. Кадыркол AKVA E 2 CM 5-3/ насосов 2шт/ Q =3,86м3/час, H=16 м	ком-т	1	1	1	1
-Электронасос погружной с электродвигателем UNILIFT KP 250-A-1, дренажный	шт	2	2	1	1
4.Водопроводная стальная башня /ситемы Рожновского/ с баком емк. 25 м3 4.1.Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100. SIGMETEX: 4.2.Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10. DN 50. SIGMETEX; 4.3. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона B1	шт шт шт	1 3 1	1 3 1	1 3 1	1 3 1

диаметром 1500-2000мм	шт	1	1	1	1
5.Блочно-модульная станция очистки воды АКУА 10 контейнерного типа в мобильном здании с габаритами 12х2,4х2,5 м	шт	1	1	1	1
6.Площадка очистных и НРС с. Кадыркуль, сети В1, В9, том числе	шт	1	1	1	1
6.1Общая протяженность: - труба ПЭ РЕ 100 SDR 26 D -110х4.2 мм, питьевая; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 26 D -90х3.5 мм, питьевая; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 26 D -75х2.9 мм, питьевая; 6.2 Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX; 6.3. Задвижки фланцевые с обрезным клином с электроприводом AUMA. PN10, DN 100, типа AVK; 6.4. . Клапан обратный фланцевые PN16, DN 100, типа AVK; 6.5. Клапан обратный фланцевые PN16, DN 80, типа AVK; 6.6 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000мм ; 6.7 Прямоугольный колодец размерами 3.0х2.0 м (выгреб) 6.7* Установка Электронасос погружной с электродвигателем UNILIFT KP 250-A-1, дренажный 6.8 Установка пожарных гидрантов	м м м м шт шт шт шт шт шт шт шт	121 71,0 21,0 29,0 3 2 0 2 4 1	121 71,0 21,20 29,0 3 2 0 2 4 1	121 121 3 2 0 2 4 1 1 1	121 121 3 2 0 2 4 1 1 1
7.Площадка очистных и НРС с. Кадыркуль, сети В10, К3, в том числе					
7.1Общая протяженность: - труба ПЭ РЕ 100 SDR 33 D -110х 3.4 мм, питьевая: - труба ПЭ РЕ 100 SDR 26 D -63х2.5 мм, питьевая; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 26	м м м	177 82.0 95.0	177 82.0 95.0	177 82	177 82

D -75х2,9 мм, питьевая;	м			95	95
7.2. Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX;	шт	6	6	6	6
7.3 Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX;	шт	4	4	4	4
7.4. Клапан /захлопка/ обратный поворотный фланцевые 19ч21р PN16, DN 100,:	шт	3	3	3	3
7.5 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000мм ;	шт	7	7	7	7
8.Поселковая водопроводная сеть с. Кадыркуль, в том числе:					
8.1Общая протяженность:	м	3932	3932	4359	4359
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -75х3,6 мм, питьевая:	м	1618	1618	1618	1618
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -50х2,4 мм, питьевая;	м	1012	1012	1012	1012
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D -32х2 мм, питьевая;	м	162	162	233	233
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 11 D -25х2,3 мм, питьевая;	м	1140	1140	1495	1495
8.2. Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 80, SIGMETEX;	шт	12	12	12	12
8.3 Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX;	шт	7	7	7	7
8.4 Вентили проходные муфтовые 15ч8п DN 32 мм;	шт	4	4	4	4
8.5 Вентили проходные муфтовые 15ч8п DN 25 мм;	шт	48	48	48	48
8.6 Клапан /захлопка/ обратный поворотный фланцевые 19ч21р PN16, DN 100,:	шт	1	1	1	1
8.7 Фильтр сетчатый чугунный типа FAF, PN 16, DN 15:	шт	52	52	52	52
8.8 Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ , DN 15;	шт	52	52	52	52
8.9. Подключение к жилым домам	жил.дом	52	52	52	52
8.10 Устройство круглых колодцев из сборного	шт	27	27	27	27

железобетона В1 диаметром 1500-2000мм ;					
Площадка очистных сооружений с. Кызылжар, в том числе:					
1.Поселковая водопроводная сеть с. Кызылжар, в том числе					
1.1Общая протяженность: - труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -75х3,6 мм, питьевая; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -50х2,4 мм, питьевая; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D -32х2 мм, питьевая; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 11 D -25х2,3 мм, питьевая;	м м м м м	4205 1514 433 248 2010	4205 1514 433 248 2010	4663 1514 471 135 2353	4663 1514 471 135 2353
1.2. Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 80, SIGMETEX;	шт	11	11	11	11
1.3 Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX;	шт	6	6	6	6
1.4 Вентили проходные муфтовые 15ч8п DN 32 мм;	шт	7	7	7	7
1.5 Вентили проходные муфтовые 15ч8п DN 25 мм;	шт	70	70	70	70
1.6 Фильтр сетчатый чугунный типа FAF, PN 16, DN 15;	шт	77	77	77	77
1.7 Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ , DN 15;	шт	77	77	77	77
1.8 Подключение к жилым домам	ж/дома	77	77	77	77
1.9Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000мм ;	шт	25	25	25	25
2.Водопроводная стальная башня /ситемы Рожновского/ с опорой диаметра 1220 мм, высота 15 м, с баком емк. 25 м3	шт	1	1	1	1
2.1.Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX;	шт	3	3	3	3
2.2.Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX;	шт	1	1	1	1

2.3. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000мм	шт	1	1	1	1
3.Резервуар чистой воды на 50 м3 /пожарные/	шт	2	2	2	2
4.Площадка НРС с. Кзылжар, сети водопроводные, в том числе					
4.1Общая протяженность: - труба ПЭ РЕ 100 SDR 33 D -110х3.4 мм, питьевая; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -75х3.6 мм, питьевая; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -90х4.3 мм, питьевая; 4.2 Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100. SIGMETEX; 4.3 Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 80. SIGMETEX; 4.4 Клапан обратный поворотный фланцевый PN16.DN 80; 4.5 Вентили пожарные запорные DN 50 мм 4.6 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000мм ; 4.7 Установка пожарных гидрантов	м м м м шт шт шт шт шт шт	95 52 43 2 3 2 2 6 	95 52 43 2 3 2 2 6 	130 74 10 46 2 5 2 2 7 2	130 74 10 46 2 5 2 2 7 2
5.Здание для БМК АКVА-10 / Установка обеззараживания, здание 3х3м/					
5.1Здание для БМК. размерами 3х3 м;	шт	1	1	1	1
5.2 Ультрафиолетовая установка ОДВ5-3	шт	1	1	1	1
Водовод от площадки в с. Базартобе до площадки в с. Кызылжар, в том числе					
1.1Общая протяженность: - труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -90х4.3 мм, питьевая; 1.2 Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 80. SIGMETEX; 1.3Задвижки чугунные	м м м шт	13940 13940 4 6	13940 13940 4 6	13940 13940 4 6	13940 13940 4 6

фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX: 1.4 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000м ;	шт	6	6	6	
Водовод от площадки в с. Кадыркуль до площадки в с. Базартобе, в том числе					
1.1Общая протяженность: - труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -110х5.3 мм, питьевая; 1.2 Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX; 1.3Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX; 1.4 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000м ;	м м шт шт шт	17365 17365 10 12 12	17365 17365 10 12 12	17365 17365 10 12 12	17365 17365 10 12 12
Поселковая сеть в с. Базартобе, в тос числе					
1.1Общая протяженность: - труба ПЭ РЕ 100 SDR 26 D -110х4,2 мм, питьевая; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 26 D -50х2.0 мм, питьевая; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D -32х2 мм, питьевая; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 11 D -25х2.3 мм, питьевая; 1.2. Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX; 1.3 Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX; 1.4 Вентили проходные муфтовые 15ч8п DN 32 мм; 1.5 Вентили проходные муфтовые 15ч8п DN 25 мм; 1.6 Фильтр сетчатый чугунный типа FAF, PN 16, DN 25; 1.7 Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые	м м м м м шт шт шт шт шт шт	16990 6940 2270 991 6789 20 13 15 233 248 238	16990 6940 2270 991 6789 20 13 15 233 248 238	19129 6940 2270 974 8945 20 13 15 233 248 238	19129 6940 2270 974 8945 20 13 15 233 248 238

ВСКМ , DN 15; 1.8 Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ , DN 25; 1.9 Подключение к жилым домам : 1.10 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000мм ; 1.11 Установка пожарных гидрантов	шт ж/дома шт шт	10 248 101 31	10 248 101 31	10 248 101 21	10 248 101 21
Площадка очистных сооружений с. Базартобе сети В1, в том числе					
1.Площадка ПНРС с. Базартобе , сети В1, В9 в том числе					
1.1Общая протяженность: - труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -110х5,3 мм, питьевая: 1.2 Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX; 1.3. Задвижки фланцевые с обрезным клином с электроприводом AUMA. PN10. DN 100, типа SIGMA 1.4. Клапан обратный поворотный фланцевые 19ч21р PN16, DN 100,: 1.5 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000мм ;	м м шт шт шт шт	115 115 5 2 2 2	115 115 5 2 2 2	116 116 5 2 2 2	116 116 5 2 2 2
2 Насосная станция 3-го подъема, с Базартобе					
-Здание насосной станции 2-го подъема, размерами 4.8х6 м;	шт	1	1	1	1
Насосная станция на базе 4-х насосов по подачи воды на поселковую сеть Базартобе AKVA E 4 CM 15-4 / насосов 4 шт/ Q пож =36м3/час, Q =9.8м3/час H=60 м	ком-т	1	1	1	1
-Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на с Кызылжар AKVA E 2 CM 5-5 / насосов 2 шт/ Q =4,42м3/час H=40 м	ком-т	1	1	1	1

-Электронасос погружной с электродвигателем UNILIFT KP 250-A-1, дренажный	шт	1	1	1	1
3.Водопроводная стальная башня /сиситемы Рожновского/ с баком емк. 50 м3	шт	1	1	1	1
3.1.Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX;	шт	3	3	3	3
3.2.Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX;	шт	1	1	1	1
3.3. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000мм	шт	1	1	1	1
4.Резервуар чистой воды на 150 м3	шт	2	2	2	2
5Площадка очистных ПНРС с. Базартобе, сети В10, К3, в том числе					
5.1Общая протяженность:	м	58	58	61	61
- труба ПЭ PE 100 SDR 33 D -110х3.4 мм, питьевая;	м	58	58	61	61
5.2 Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX;	шт	6	6	6	6
5.3.Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX;	шт	2	2	2	2
5.4 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000мм ;	шт	4	4	4	4
Уборная на одно очко /2 шт/	шт	2	2	2	2
Объекты энергетического хозяйства					
КЛ-0,4КВ, наружное освещение, ГОЛОВНОЙ ВОДОЗАБОР	опор	60	60	60	60
Трансформаторная подстанция КТПК-10/0,4КВ-25КВА	шт	1	1	1	1
ВЛ- 10КВ	опор	58	58	58	58
КЛ-0,4КВ, наружное освещение, с.Кадыркуль	опор	15	15	15	
ВЛ- 10КВ	опр	8	8	8	8
Трансформаторная	шт	1	1	1	1

подстанция КТПК-10/0,4КВ-40 КВАс. Кадыркуль					
КЛ-0,4КВ, наружное освещение, с Базартобе	опор	14	14	14	14
КЛ-0,4КВ, наружное освещение, с. Кызылжар	опор	4	4	4	4
ВЛ- 10КВ с. Кызылжар	опр	23	23	23	23
Трансформаторная подстанция КТПК-10/0,4КВ-25 КВА с. Кызылжар	шт	1	1	1	1
Благоустройство					
1.Благоустройство Головной водозабор / пять площадок/					
1.1ограда из профлиста;	м	1980	1980	1200	1200
2.Благоустройство ПНРС в с. Кадыркуль					
2.1ограда из профлиста; 2.2 покрытие из черного щебня: 2.3 озеленение деревья/ кустарники: 2.4 противопожарный щит ;	м м2 шт шт	312 263 35/212 1	312 263 35/212 1	312 263 35/212 1	312 263 35/212 1
3.Благоустройство ПНРС в с. Базартобе					
3.1 ворота из профлиста; 3.2 покрытие из черного щебня: 3.3 озеленение деревья/ кустарники; 3.4 противопожарный щит ;	шт м2 шт шт	1 236 32/175 1	1 236 32/175 1	1 236 32/175 1	1 236 32/175 1
4.Благоустройство ПНРС в с. Кызылжар					
4.1 ограда из профлиста; 4.2 покрытие из черного щебня: 4.3 озеленение кустарники; 4.4 противопожарный щит ;	м м2 шт шт	175 167 38 1	175 167 38 1	175 167 38 1	175 167 38 1

5. Технологические и архитектурно строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусматривается реконструкция водопровода с Базартобе Акжаикского района. Цель строительства водопровода обеспечение населения качественной питьевой водой. Источником водоснабжения является подземные воды (пять скважин).

Проектом предусмотрено обеспечить питьевой водой три населенных пункта : с. Кадырколь, с. Базартобе, с. Кызылжар . Схема водоснабжения в проекте предусмотрена в следующем виде: Исходная вода из пяти скважин по подводящему водоводу протяженностью **5,203** км поступает в резервуар исходной воды емкостью 150 м3 расположенный на площадке Насосной Станции 2 -го подъема в с. Кадыркул.

Далее насосами расположенными в здании НС (размером 4,8мх6м) исходная вода подается на станцию очистки воды. Очищенная питьевая вода подается в резервуары чистой воды -2 шт. емкостью по 150 м3. На площадке НС с.Кадыркол.

Далее питьевая вода через водонапорную башню емкостью 25 м3 подается в поселковую сеть с. Кадырколь для обеспечения питьевой водой населения с подключением **52** жилых дома. медпункта. школы и детсада.

Далее насосами насосной станции 2го подъема с. Кадыркол, питьевая вода по подводящему водоводу протяженностью **17,395** км подается в два резервуара емкостью по 150 м3 расположенных на площадке НС -3-го подъёма расположенной в с. Базартобе.

Насосами расположенными в здании НС-3- го подъема с. Базартобе (размером 4,8мх6м) через водонапорную башню емкостью 50 м3, питьевая вода подается в поселковую сеть с. Базартобе для обеспечения питьевой водой населения с подключением **248** жилых дома. медпункта, школы, клуба, детсада. Акимата и т.д.

Далее насосами насосной станцию 3го подъема с. Базартобе, питьевая вода по подводящему водоводу протяженностью **13,94** км подается в два резервуара емкостью по 50 м3 расположенных на площадке НС расположенной в с. Кызылжар . Питьевая вода через бактерицидную установку. установленной в кирпичном здании (размерами 3мх3м) подается населению с подключением 77 жилых дома

Для электроснабжения насосных станций: НС-2 с Кадыркул,НС-3 с Базартобе Инс- 4 с. Кызылжар построены электролинии освещения по периметру площадок напорно-регулирующих сооружений. построены линия электропередач ВЛ-10. КВ-0.4 КВ . Выполнены работы по монтажу установки трех КТПК 10/04 КВ-40 КВА -1 шт и КТПК 10/04 КВ-25 -2 шт .

краткие технические хаоактеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и кострукциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте проектом предусматривается установка оборудования:

Блочно-модульная станция очистки воды AKVA-10 контейнерного типа в мобильном здании с габаритами 12х2,4х2,5 м , производительностью 210 м3/сут, с оборудованием:

-дисковый фильтр механической очистки	-1 шт;
-установка механической очистки	-2 шт;
- установка ионообменная	-1 шт;
-станция дозированимя	-1 шт;
-установка обратного осмоса ООА 10-8/40	-1 шт;
-установка ультрофиолевого обеззараживания воды	-2 шт;
-модульное здание размером 12мх2,4х2,4.	-1 шт.

Состав оборудования насосных станций типа AKVA:

Головной водозабор:

- Насос скважинный Насос SP3A-6	-6 шт, (1 шт резервный);
- Шкаф управления и защиты AKVA MP204	-5 шт;

ПНРС cКадыркул:

- Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на очистную установку AKVA E 2 CM 25-3 / насосов 2шт/. Q =20 м3/час. H=40 м -1 ком-т;
- Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на площадку в с. Базартобе AKVA E 2 CM 15-4 / насосов 2шт/ Q =13.6м3/час. H=70 м -1 ком-т;
- Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на поселковую сеть с. Кадыркол AKVA E 2 CM 5-3/ насосов 2шт/ Q =3.86м3/час. H=16 м -1-ком-т;

- Электронасос погружной с электродвигатель UNILIFT KP 250-A-1, дренажный- 2шт;
-Установка ультрафиолетового обеззараживания воды, ОДВ 5-4-2 - 2 шт (1шт резервная)

ПНРС с.Базартобе:
- Насосная станция на базе 4-х насосов по подачи воды на поселковую сеть Базартобе AKVA E 4 CM 15-4 / насосов 4 шт/. Q пож =36м3/час, Q =9,8м3/час.Н=60 м -1 ком-т;
- Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на с Кызылжар AKVA E 2 CM 5-5 / насосов 2 шт/ Q =4,42м3/час Н=40 м -1 ком-т;
- Электронасос погружной с электро/двигате UNILIFT KP 250-A-1, Дренажный -1 шт;
-Установка ультрафиолетового обеззараживания воды, ОДВ20 - 2 шт (1 шт резервная)

ПНРС с.Кызылжар:
-Установка ультрафиолетового обеззараживания воды, ОДВ 5 - 1 шт.

Установка трансформаторных подстанций

-комплектная трансформаторная КТПК 10/04 КВ-40 КВА -1шт;

-комплектная трансформаторная КТПК 10/04 КВ-25 КВА -2шт;

7. Мероприятия по охране труда , обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей среды предусмотренные проектом выполнены:

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2019 год***;
месяц, год

окончание работ ***апрель 2020 год***
месяц, год

при продолжительности строительства , ***8*** месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц ***8***
фактически , месяц ***7,5*** ;

9. Применяемые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и /или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

« 24 » апрель 2020 года

Дата

МП

АО „Зап. Каз. РЭК" Тайпакский РЭС Гинулин Д.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

« 24 » апрель 2020 года

Дата

МП

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : « ***Реконструкция водопровода с . Базартобе Акжаикского района ЗКО»*** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта, комплекса

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока / 2 года/ в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Попова Ольга Ивановна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись

дата *09 апреля 2020 год*

МП

НАЧАЛЬНИК ГКП „ЖАЙЫКТЕХСЕРВИС"

А.Н. ДОСМАКОВ