Утверждена
Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик: **ТОО "Строительная компания Виктория"**
Наименование стройки :Строительство ВЛ10 кВ для ТОО Alterra расположенный по адресу: ж/м Курайлы, с Курайлы ст-е 473 Алматинского района Актюбинской области.

Договор подряда: № 230084/00 от 17.07.2023г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код		Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		230084/00	17.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
Акт №1	**23057060, 44**	**20586 661**							**2470 399**	**23057060, 44**
За отчетный месяц	**23057 060,44**	**20586 661**							**2470 399**	**23057060, 44**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г Актобе" **Подрядчик: ТОО "СК Виктория"**

Руководитель _____ **Кусмухамбетов Ж.А** **Директор** _____ **Авилова Н.В**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г Актобе" Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство ВЛ-10кВ для ТОО Aterra по адресу: ж/м Курайлы , с Курайлы ст-е 473 Алматинского

Договор подряда (контракт) № 230084/00 от 17.07.2023

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь 2023г.

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Электрооборудование										
1	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%**	**м3 грунта**	**8,4**	2142,14		17994			12956	33426
					2142,14		17994		–	2476	
2	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%**	**м3 грунта**	**8,4**	1117,8		9390			6761	17443
					1117,8		9390		–	1292	

3 1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВа. Установка. Строительные работы НР=80%	подстанция	1	15529,11	9655,11	15529	9655	1383	7053	24389
				4491	4325,33	4491	4325	–	1807	
4 1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВа. Установка. Строительные работы НР=80%	подстанция	1	46787,42	12314,35	46787	12314	13238	20331	72488
				21235,5	4177,64	21236	4178	–	5370	
5 515-101-0103	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6 (10)0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМ-63/6(10)0,4, номинальная мощность 63 кВа	шт.	1	560732		560732			–	560732
				–		–		560732		

6 1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, типа КТПН-63 кВа, мощность силового трансформатора 63 кВа исполнение по вводу- кабедьный, исполнение по выводу- кабельный	шт.	1	1754974		1754974			–	1754974
				–		–		1754974		
7 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт	1	1695,95	103,13	1696	103	37	1151	3075
				1555,56	41,8	1556	42	–	228	
8 247-301-0303	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 C(R)N,A/R-0,5S/1,0	шт	1	23571		23571		23571		25457
								–	1886	
9 1308-0305-1301	Трансформатор. Монтаж оборудования НР=72%	шт	3	2021,92	210,16	6066	630	71	4043	10918
				1788	83,6	5364	251	–	809	
10 247-302-0512	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А	шт.	3	2385		7155		7155	–	7727
				–		–			572	
	Итого по разделу 1					2510 629				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					66 031				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 702				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 796				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					45 455				
	- оборудование, тенге					2315 706				
	- накладные расходы, тенге					52 295				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 707				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					14 440				
	Раздел 2 Кабельные изделия									
11 1133-0204-0206	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%**	**км линии**	**4,115**	187946,64	96555,1	773400	397324	19658	379919	1245585
				86614,5	28792,33	356419	118840		92266	
12 1133-0204-0409	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключить к норме 1133-0204-0206 НР=80%**	**опора**	**74**	9879,99	5944,28	731119	439877	21252	334177	1150520
				3648,52	1996,36	269990	147731	–	85224	
13 243-604-0106	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	**км**	**14,443**	294500		4253464		4253464	–	4593741
				–		–		–	340277	

14 243-101-0206	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБп3х70(ок)-6**	км	0,085	3963845		336927		336927	–	363881
				–		–		–	26954	
15 241-201-1104	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 28117-89 размерами 110х3,4 мм**	м	56	947		53032		53032		57275
								–	4243	
16 241-105-0166	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 159х3,0 мм**	м	56	38529		2157624		2157624		2330234
								–	172610	
17 1122-1401-0216	**Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР=99%**	м продавливания	56	1610,43	11412,49	901960	639099	1436	619465	1643139
				4668,3	6505,3	261425	364297	–	121714	
18 212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,18	31150		5607		5607	–	6056
				–		–			449	

Итого по разделу 2 **11390 431**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 887 834
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1476 300
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 630 508

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6849 000				
	- перевозка грузов, тенге									
	- накладные расходы, тенге					1333 561				
	в т.ч. зарплата, тенге					120 020				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					873 737				
	Раздел 3 Гидроизоляция ж/б стоек и плит									
19 111-0301-0101	**Поаерхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69%**	**м2**	**270**	180,29	2,91	48678	786	26471	14845	68605
				79,34	0,34	21422	92		5082	
20 1113-0301-0102	**Поаерхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР=69%**	**м2**	**270**	145,47	2,91	39277	786	17069	14845	58452
				79,34	0,34	21422	92	–	4330	
21 1108-0101-0307	**Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону НР=93%**	**м2 поверхности**	**270**	1143,48	25,8	308740	6966	204752	91094	431821
				359,34	3,44	97022	929	–	31987	
	Итого по разделу 2					**558 878**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					139 866				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 538				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 113				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					248 292				
	- перевозка грузов, тенге									
	- накладные расходы, тенге					120 784				
	в т.ч. зарплата, тенге					10 871				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					41 399				

	Раздел 4 Заземление опор ВЛ-10 кВ									
22 1133-0209-0101	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР=80%**	**м шин заземление**	**1453**	350,51	92,46	509291	134344	4868	316068	891388
				254,7	17,21	370079	25006	–	66029	
23 214-206-0202	**Прокат стальной горячекатанный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	**т**	**0,2584**	406897		105142		105142	–	113553
				–		–			8411	
	Итого по разделу 2					**1004 941**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					370 079				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					134 344				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 006				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					110 010				
	- перевозка грузов, тенге									
	- накладные расходы, тенге					316 068				
	в т.ч. зарплата, тенге					28 446				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					74 440				
	Раздел 5 ВЛ-10 кВ									
	5.1 Промежуточная опора П10-1									
24 1133-0202-0101	**Установка опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с бурением лунок. Установка НР=80%**	**опора**	**74**	8877,8	3368,77	656957	249289	68688	360418	1098765
				4580,82	1507,31	338981	111541	–	81390	
25 225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**опора**	**74**	47849		3540826		3540826		3824092

									–	283266	
26	2404-0207-0549	Траверса ТМ-24, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	74	24109 / –		1784066 / –		1784066 / –	– / 142725	1926791
27	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т П 3.407.1-143	шт.	74	1662 / –		122988 / –		122988 / –	– / 9839	132827
28	252-102-0224	Изолятор опорны линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	370	2111 / –		781070 / –		781070 / –	– / 62486	843556
29	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ 51204-2004 типа К6 (КП-20)	шт.	370	52 / –		19240 / –		19240 / –	– / 1539	20779
30	261-404-0206	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	148	249 / –		36852 / –		36852 / –	– / 2948	39800
31	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	74	444		32856		32856	–	35484
32	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	74	16366,07 / 8952,06	6485,8 / 2901,5	130929 / 71616	51886 / 23212	7426 / –	75862 / 16543	223334

33	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	16	58219 / –		931504 / –		931504 / –	– / 74520	1006024
34	1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР=80%	м3 сборных ж/б конструкций	0,8	13018,85 / 6076,14	6942,71 / 2739,7	10415 / 4861	5554 / 2192	–	5642 / 1285	17342
35	221-104-0103	Плита ленточных фундаментов, гркппа несущей способности до 3,5 кгс/см2 РК 956-93	м3	0,8	47920 / – / –		38336 / – / –		38336 / – / –	– / 18796	253748
36	252-207-0531	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	29369 / –		234952 / –		234952 / –	– / 18796	253748
37	252-207-3941	Накладка ОГ2, оцинкованная, Т.П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	2586 / –		41376 / –		41376 / –	– / 3310	44686
38	252-207-3942	Накладка ОГ5, оцинкованная, Т.П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1386 / –		11088 / –		11088 / –	– / 887	11975

39 252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т П 3.407.1-143	шт.	8	1662 / –	13296 / –	13296 / –	– / 1064	14360
40 252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1015 / –	8120 / –	8120 / –	– / 650	8770
41 252-207-3925	Кронштейн У1,оцинкованный Т.П. 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	10252 / –	82016 / –	82016 / –	– / 6561	88577
42 252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т П 3.407.1-143	шт.	16	8310	132960	132960	–	143597
43 252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	1385 / –	22160 / –	22160 / –	– / 1773	23933
44 252-102-0224	Изолятор опорны линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	8	2111 / –	16888 / –	16888 / –	– / 1351	18239
45 252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ 51204-2004 типа К6 (КП-20)	шт	8	52 / –	416 / –	416 / –	– / 33	449

46	261-404-0206	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	249 / –		1992 / –		1992 / –	– / 159	2151
47	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	16	444 / –		7104 / –		7104 / –	– / 568	7672
48	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	24	268 / –		6432 / –		6432 / –	– / 515	6947
49	252-207-3932	Подвеска В 51, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	2678 / –		42848 / –		42848 / –	– / 3428	46276
		5.3 Подвеска натяжная изолирующая для А10-1 и УА10-1									
50	1308-0101-2001	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 10 кВ. Установка НР=72%	шт.	8	9535,02 / 5136	4372,03 / 1632,84	76280 / 41304	34976 / 13063	–	39144 / 9234	124658
51	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	48	1354		64992		64992	– / 5199	70191
52	252-201-0661	Звено промежуточного типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	48	885 / –		42480 / –		42480 / –	– / 3398	45878
53	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	48	2173 / –		104304 / –		104304 / –	– / 8344	112648

54	252-106-0107	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Д	шт	96	3340		320640		320640	–	346291
							–		–	33	
		5.4 Разъединитель АР-1 на анкерной опоре									
55	1133-0208-0104	Разъединители .Установка вручную НР=80%	Комплект.	1	15122,77	1432,27	15123	1432	179	11319	28557
					13511,82	636,77	13512	637	–	2115	
56	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный,Т.П.3,407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15064		15064		15064	–	16269
					–		–		–	1205	
57	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3,407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3048		3048		3048	–	3292
					–		–		–	244	
58	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3,407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16909		33818		33818	–	36523
					–		–		–	2705	
59	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3,407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	2309		2309		2309		2494
									–	185	
60	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный,Т.П.3,407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309		2309		2309	–	2494
					–		–		–	185	

61	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т П 3.407.1-143	шт.	3	1108	–		3324	–		3324	–	266	3590
62	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т П 3.407.1-143	шт.	1	1201	–		1201	–		1201	–	96	1297
63	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	5	1385	–		6925	–		6925	–	554	7479
64	252-102-0225	Изолятор опорны линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В(без колпачка)	шт.	4	2309	–		9236	–		9236	–	739	9975
65	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	52	–		208	–		208	–	17	225
66	261-404-0206	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	249	–		2479	–		249	–	20	269
67	252-0204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт	3	268	–		804	–		804	–	64	868

68 515-201-0503(об)	Разединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400(трехполюсный)	шт.	1	122243		122243			–	122243
				–		–		122243		
69 243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,006	294500		1767		1767	–	1908
				–		–		–	141	
70 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сьроительный	т	0,0009	813201		732		732	–	791
				–		–		–	59	
71 252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт	6	1025		6150		6150		6642
								–	492	
	5.5 переходная промежуточная опора ПП10-2									
72 1133-0202-0101	Установка опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с бурением лунок. Установка НР=80%	опора	3	9975	4465,97	29925	13398	2785	15791	49373
				4580,82	1999,11	13742	5997	–	3657	

73 225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	3	58219	174657	174657	–	188630
				–	–	–	13973	
74 252-207-3937	Прочий материал для ЛЭП Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	91117	273351	273351	–	295219
				–	–	–	21868	
75 252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т П 3.407.1-143	шт	6	1662	9972	9972		10770
						–	798	
76 252-102-0224	Изолятор опорны линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	18	2111	37998	37998	–	41038
				–	–	–	3040	
77 252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	18	52	936	936	–	1011
				–	–	–	75	
78 252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	18	53	954	954	–	1030
				–	–	–	76	
79 261-404-0206	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-2017	шт	18	249	4482	4482		4841
						–	359	

80	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	3	444 / –		1332 / –		1332 / –	– / 107	1439
81	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	12	268 / –		3216 / –		3216 / –	– / 257	3473
		5.6 Ответвление УОП на отпаечной опоре									
82	1133-0206-0105	Ответвления. Устройство вручную НР=80%	ответвление	1	3041,19 / 2452,1	348,39 / 154,89	3041 / 2452	348 / 155	241 / –	2086 / 410	5537
83	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П. 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13486 / –		13486 / –		13486 / –	– / 1079	14565
84	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т П 3.407.1-143	шт.	1	1662 / –		1662 / –		1662 / –	– / 133	1795
85	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1385 / –		1385 / –		1385 / –	– / 111	1496
86	252-102-0224	Изолятор опорны линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт	2	2111 /		4222 /		4222 / –	/ 338	4560

87	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ 51204-2004 типа К6 (КП-20)	шт.	1	52 / –	104 / –	104 / –	– / 8	112
88	261-404-0206	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	249 / –	249 / –	249 / –	– / 20	269
89	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	6	444 / –	2664 / –	2664 / –	– / 213	2877
		5.7 Опора разъеденительная с кабельной муфтой КРМ-1							
90	252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П. 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	17088 / –	34176 / –	34176 / –	– / 2734	36910
91	252-207-3940	Оголовок ОГ1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8499 / –	16998 / –	16998 / –	– / 1360	18358
92	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т П 3.407.1-143	шт.	2	1108 / –	2216 / –	2216 / –	– / 177	2393
93	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т П 3.407.1-143	шт	2	1201 /	2402 /	2402 /		2594

						–	192	
94 252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный,Т.П.3,407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15064	30128	30128	–	32538
				–	–	–	2410	
95 252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3,407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3048	6096	6096	–	6584
				–	–	–	488	
96 252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3,407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	16909	67636	67636	–	73047
				–	–	–	5411	
97 252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3,407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2309	9236	9236	–	9975
				–	–	–	739	
98 252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3,407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2402	14412	14412	–	15565
				–	–	–	1153	
99 252-207-3911	Кронштейн КМ- 1, оцинкованный,Т.П.3,407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3141	6282	6282	–	6785
				–	–	–	503	

100 214-201-0102	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0114	435218 / –	4961 / –	4961 / –	– / 397	5358
101 261-404-0208	Скобы и гакладки для крепления кабеля ГОСТ Р 5177-2017	10шт	0,6	322 / –	193 / –	193 / –	– / 15	208
102 252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	1385 / –	16620 / –	16620 / –	– / 1330	17950
103 261-102-0136	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10мм до 12 мм	т	0,00184	153119 / –	282 / –	282 / –	– / 23	305
104 252-102-0224	Изолятор опорны линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт	4	2111 / –	8444 / –	8444 / –	– / 676	9120
105 252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ 51204-2004 типа К6 (КП-20)	шт	4	52 / –	208 / –	208 / –	– / 17	225
106 252-207-0208	Крепление провода	шт.	4	1201	4804	4804	–	5188

				–	–	–	384	
107 252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт	6	268 / –	1608 / –	1608 / –	– / 129	1737
108 515-201-0503(об)	Разъеденитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт	2	122243 / –	244486 / –	244486 / –	–	244486
109 241-115-0201	Муфта КН	шт.	2	558 / –	1116 / –	1116 / –	– / 89	1205
110 515-301-1102	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт	6	21514 / –	129084 / –	129084	–	129084
111 252-206-0401	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке ГОСТ 1583-93, типа А1А	шт	6	2389 / –	14334 / –	14334 / –	– / 1147	15481
112 243-902-0208	Наконечник 7-8	100шт	0,04	1510 / –	60 / –	60 / –	– / 5	65
113 243-101-0206	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБп3х70(ок)-6	км	0,018	3963845	71349	71349	–	77057

				–	–		5708	
114 217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,00244**	813201	1984	1984	–	2143
				–	–	–	159	
115 251-304-0301	**Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 8мм ГОСТ 6402-70**	**т**	**0,0006**	970362	582	582	–	629
				–	–	–	47	
116 252-206-0501	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А**	**шт**	**12**	1025	12300	12300	–	13284
				–	–	–	984	
	Итого по разделу 5				**12182 468**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				486 486			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				356 883			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				156 797			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				9467 362			
	оборудование тенге				495 813			
	- накладные расходы, тенге				510 262			
	в т.ч. зарплата, тенге				45 924			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				865 680			

Раздел 6 Ограждение

117 1101-0205-0402	**Ямы для стоек и столбов . Копание вручную без креплений без окосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72%**	**м3 грунта**	**0,85**	3376,8	2870		2066	5331
				3376,8	2870	–	395	

118 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначение железобетонные объемом до 5 м3. Устройство (под стойки) НР=91%	м3	0,85	30087,75	784,43	25575	667	20037	4663	32657
				5730,75	297,84	4871	253	–	2419	
119 1123-0101-0102	Основание щебеночное.Устройство НР=99%	М3 основание	0,26	4481,95	286,01	1165	74	470	370	1658
				1348,44	87,77	351	23		123	
120 1107-0111-0111	Ограды металлические высотой до 1,7 м по металлическим столбам . Установка НР=118%	м оград	12	3852,89	1391,15	46235	16694	658	41431	94679
				2406,9	518,99	28883	6228	–	7013	
121 1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей ,высотой до 2,2 мпо железобетонным столбам без цоколя .Установка НР=118%	м оград	12	4270,27	1400,74	51243	16809	4128	43160	101955
				2525,55	522,43	30307	6269	–	7552	
122 261-102-0246	Сетка панцирная из жаростойкой стали ГОСТ 5336-80	м2	21,6	788		17021		17021	–	18383
				–		–			1362	
123 214-201-0101	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,11	462525		50878		50878	–	54948

				–	–	–	4070	
124	214-201-0102	**Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0233	435218	10141	10141	–	10952
					–	–	–	811	
125	214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатанный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0063	439438	2768	2768	–	2989
					–	–	–	221	
126	241-101-0215	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм**	м	18	4941	88938	88938	–	96053
					–	–	–	7215	

Итого по разделу 6	**419 605**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	67 282
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 244
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 773
- материалы, изделия и конструкции, тенге	195 309
оборудование тенге	
- накладные расходы, тенге	91 690
в т.ч. зарплата, тенге	8 252
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 081
Итого по смете	**28066 952**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2011 560
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2033 011

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	834 993	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16915 428	
оборудование тенге	2811 519	
- накладные расходы, тенге	2424 660	
в т.ч. зарплата, тенге	218 220	
- сметная прибыль (8 %), тенге	1870 777	
Итого прямые затраты ,тенге		**20959 996**
Накладные расходы , тенге		2424660
Сметная прибыль (8 %), тенге		1870777
ИТОГО		25255433
Временные здания и сооружения 2,4%		606130
Итого с временными		25861563
Зимние удорожание 1,140%		294822
Итого с временными		26156385
Непредвиденные 2%		523128
Итого с непредвиденными		26679513
- оборудование, тенге		2811 519
ИТОГО		**29491 032**
НДС 12%		**3538 924**
ИТОГО		**33029 956**
Коэффициент договорной цены К=0,95		**23057060, 44**

ВСЕГО ПОСМЕТНОМУ РАСЧЕТУ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г Актобе"

Руководитель_____Кусмухамбетов Ж.А

Тех. надзор:ТОО "Нисан-Актобе"

Технический надзор_____

Подр Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

Директор_____Авилова Н.В

Авторский надзор: ТОО "Проект-ПГС"

ГИП_____