Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

25 декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик: *ТОО «Строительная Компания «Виктория», г. Актобе, ул. 101 стр. бригады, 14-111*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Авиловой Наталья Валерьевны*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство ВЛ 10 кВ для ТОО "Aterra" по адресу ж.м. Курайлы, с. Курайлы ст-е 473, Алматинский район, Актюбинской области»*
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: *ГУ "Отдел строительства города Актобе", Руководитель - Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документации), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО "Проект-ПГС", № 03/2022-06, 2022 год*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *18.07.2022, Частная, БЕРДИМАГАМБЕТОВА КУРАЛАЙ САНАКОВНА, 87777777777, KZ53VJE00033290,Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем);, ТОО «Ақсай - Сарептама»*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Опоры ВЛ10 кВ применяются с подвеской сталеалюминиевых проводов АС-50/8. ВЛ-10 кВ обеспечивает питанием комплектную трансформаторную подстанцию КТП-63-1шт предназначенную для электроснабжения ТОО "Aterra".

На промежуточных опорах предусмотрено крепление проводов ВЛ к штыревым изоляторам, которое выполнено с помощью проволочных вязок и зажимов.

ВЛ-10кВ заземлены все железобетонные опоры.

Выбор заземляющих устройств производится в зависимости от удельного сопротивления земли. Для расчета в проекте принята величина сопротивления заземляющего устройства 30 Ом.

Для заземлителя выбрана сталь круглая диаметром 16мм, в качестве заземляющего спуска принята сталь круглая диаметром 10мм.

Для заземления траверс ВЛ-10кВ служит заземляющий проводник ЗП1, один конец которого диаметром 10 мм присоединяется к верхнему заземляющему выпуску стойки и к траверсе.

Присоединение заземляющих проводников к заземляемым конструкциям выполняются болтовыми зажимами или сваркой.

Трансформаторные подстанции наружной установки типа КТП мощностью 63кВА представляет собой одно трансформаторные подстанции наружной установки и предназначена для приема электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50Гц напряжения 10кВ преобразованием в электроэнергию напряжением 0,4кВ.

КТП соответствует требованиям ГОСТ 14695 ТУ РК 00010033-13-95.

Комплектная подстанция КТП-63 6,10/0,4кВ тупиковая, закрытого типа с воздушным вводом 10кВ.

Силовой трансформатор располагается под шкафом высоковольтных предохранителей. Изоляторы силового трансформатора закрываются специальным кожухом, который крепится к задней стенке шкафа.

Ввод 10кВ осуществляется через проходные изоляторы. Для крепления низковольтных изоляторов предусмотрен кронштейн.

Комплектно с трансформатором КТП поставляется разъединитель РЛНД-1/10/400 У1.

Дверь шкафа высоковольтных предохранителей снабжена механической блокировкой, исключающей доступ в шкаф без отключения разъединителя, установленного на отдельной опоре.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: *сентябрь 2023;*

месяц, год

окончание работ: *декабрь 2023 ;*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц *2*:

по норме или по проекту организации строительства, месяц *2*;

фактически, месяц: *2* ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100%* и фактически применено *100%* (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: *«Строительство внеплощадочных инженерных сетей по объекту «Строительство ВЛ 10 кВ для ТОО "Aterra" по адресу ж.м. Курайлы, с. Курайлы ст-е 473, Алматинский район, Актюбинской области»*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор ТОО «СК «Виктория» Н. Авилова

25 декабря 2023 год