Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"27" апрель 2020 года

Заказчик **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО»**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 09.04.2020 г.**

ТОО «ПМК-117» ЗКО, Байтерекский район, село Новенькое Попова Ольга Ивановна,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 21.04.2020 года**

ТОО «СтройПроф», аттестат №KZ66VJE00050904 от 19.11.2019 г., №KZ80VJE00044153 от 29.01.2019 г. в лице эксперта по техническому надзору Мендешев Ж.Б.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 04.11.2019 года**

ТОО «СПС» лицензия №15007778 от 09.04.2015 г. в лице руководителя проектной организации Шапкенова А.Ж.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция водопровода с.Базартобе Акжаикского района ЗКО**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

ЗКО, Акжаикский район с.Базартобе,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решения ***(постановления)*** правоустанавливающего документа на земельный участок от

"15" января 2018 года №4 Постановление Акимата Акжаикского района Западно-Казахстанской области

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» KZ89REA00134291 от 13.06.2019 г. и KZ94REA00166599 от 19.03.2020 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта *(проектно-сметной документации)* ТОО «СПС»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й), градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО **№32-НҚ от 06.07.2018 года**;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **06.2019**;

(месяц, год)

окончание работ **04.2020**;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, **7,5** месяц:

по норме или по проекту организации строительства, **8** месяц;

фактически, месяц: **7,5** ;

3. Объект *(комплекс)* имеет следующие основные технико-экономические показатели *(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)*:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах (подрядчика), всего	тыс.тенге	659242,99	659242,99	659242,99	659242,99
в том числе: СМР оборудование прочие затраты	тыс.тенге	608134,77 51108,22 -	608134,77 51108,22 -	608134,77 51108,22 -	608134,77 51108,22 -
Головной водозабор , в том числе					
1.Подводящий водовод					
1.1Общая протяженность: - труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -110х 5,3 мм, питьевая; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -75х 3,6 мм, питьевая; 1.2 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 80, SIGMETEX; 1.3 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX; 1.46 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000мм ;	м м м шт шт шт	5203 3163 2040 7 3 5	5203 3163 2040 7 3 5	5203 3163 2040 7 3 5	5203 3163 2040 7 3 5
2.Насосноая станция подземного типа на водозаборных скважинах с насосами SP3F-6					
1.Бурение водозаборных скважин глубиной 16м,17,5м,15м,19м,15м; 2. Установка погружных насосов марки SP3A-6-5 шт (1 резервный); - кабель водонепронецаемый Drop cable RD TML-B 4GI. 5mm2 № 00ID4063; -шкаф управления и защиты AKVA MP204;	шт шт м шт	5 6	5 6	5 6 180 5	5 6 180 5

3 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX; 4. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диаметром 2000мм ; 5.Дебит скважин №1 -дебит скважины №2 -дебит скважины №3 -дебит скважины №4 -дебит скважины №5 6. Расширительный мемранный бак для установки в скважинах	шт шт литр/сек литр/сек литр/сек литр/сек литр/сек шт	15 5 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68	15 5 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68	15 5 2,6 2,3 2,0 2,5 2,0 5	15 5 2,6 2,3 2,0 2,5 2,0 5
Площадка очистных сооружений с. Кадыркул, в том числе:					
1.Площадка естественных испарителей размером 49,3х84 м	карты	3	3	3	3
2.Резервуар чистой воды на 150 м3	шт	3	3	3	3
3.Насосная станция 2-го подъема в с. Кадыркул					
-Здание насосной станции 2-го подъема, размерами 4,8х6 м;	шт	1	1	1	1
-Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на очистную установку AKVA E 2 CM 25-3 / насосов 2шт/, Q =20 м3/час, Н=40 м	ком-т	1	1	1	1
-Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на площадку в с. Базартобе AKVA E 2 CM 15-4 / насосов 2шт/ Q =13,6м3/час, Н=70 м	ком-т	1	1	1	1
-Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на поселковую сеть с. Кадыркол AKVA E 2 CM 5-3/ насосов 2шт/ Q =3,86м3/час, Н=16 м	ком-т	1	1	1	1
-Электронасос погружной с электродвигателем UNILIFT KP 250-A-1, дренажный	шт	2	2	1	1

4.Водопроводная стальная башня /сиситемы Рожновского/ с баком емк. 25 м3	шт	1	1	1	1
4.1.Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX;	шт	3	3	3	3
4.2.Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX;	шт	1	1	1	1
4.3. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона B1 диаметром 1500-2000мм	шт	1	1	1	1
5.Блочно-модульная станция очистки воды AKVA 10 контейнерного типа в мобильном здании с габаритами 12x2,4x2,5 м	шт	1	1	1	1
6.Площадка очистных и НРС с. Кадыркуль, сети В1, В9, том числе	шт	1	1	1	1
6.1Общая протяженность:	м	121	121	121	121
- труба ПЭ PE 100 SDR 26 D -110x4,2 мм, питьевая;	м	71,0	71,0	121	121
- труба ПЭ PE 100 SDR 26 D -90x3,5 мм, питьевая;	м	21,0	21,20		
- труба ПЭ PE 100 SDR 26 D -75x2,9 мм, питьевая;	м	29,0	29,0		
6.2 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX;	шт	3	3	3	3
6.3. Задвижки флянцевые с обрезным клином с электроприводом AUMA. PN10, DN 100, типа AVK;	шт	2	2	2	2
6.4. . Клапан обратный флянцевые PN16, DN 100, типа AVK;	шт	0	0	0	0
6.5. Клапан обратный флянцевые PN16, DN 80, типа AVK;	шт	2	2	2	2
6.6 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона B1 диаметром 1500-2000мм ;	шт	4	4	4	4
6.7 Прямоугольный колодец	шт	1	1	1	1

размерами 3,0х2,0 м (выгреб)					
6.7* Установка Электронасос погружной с электродвигателем UNILIFT KP 250-A-1, дренажный	щт			1	1
6.8 Установка пожарных гидрантов	шт			1	1
7.Площадка очистных и НРС с. Кадыркуль, сети В10, К3, в том числе					
7.1Общая протяженность:	м	177	177	177	177
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 33 D -110х 3,4 мм, питьевая;	м	82,0	82,0	82	82
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 26 D -63х2,5 мм, питьевая;	м	95,0	95,0		
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 26 D -75х2,9 мм, питьевая;	м			95	95
7.2. Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX;	шт	6	6	6	6
7.3 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX;	шт	4	4	4	4
7.4. Клапан /захлопка/ обратный поворотный флянцевые 19ч21р PN16, DN 100,;	шт	3	3	3	3
7.5 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000мм ;	шт	7	7	7	7
8.Поселковая водопроводная сеть с. Кадыркуль, в том числе:					
8.1Общая протяженность:	м	3932	3932	4359	4359
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -75х3,6 мм, питьевая;	м	1618	1618	1618	1618
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -50х2,4 мм, питьевая;	м	1012	1012	1012	1012
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D -32х2 мм, питьевая;	м	162	162	233	233
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 11 D -25х2,3 мм, питьевая;	м	1140	1140	1495	1495
8.2. Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 80, SIGMETEX;	шт	12	12	12	12

8.3 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX;	шт	7	7	7	7
8.4 Вентили проходные муфтовые 15ч8п DN 32 мм;	шт	4	4	4	4
8.5 Вентили проходные муфтовые 15ч8п DN 25 мм;	шт	48	48	48	48
8.6 Клапан /захлопка/ обратный поворотный флянцевые 19ч21р PN16, DN 100,;	шт	1	1	1	1
8.7 Фильтр сетчатый чугунный типа FAF, PN 16, DN 15;	шт	52	52	52	52
8.8 Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ , DN 15;	шт	52	52	52	52
8.9. Подключение к жилым домам	жил.дом	52	52	52	52
8.10 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона B1 диаметром 1500-2000мм ;	шт	27	27	27	27
Площадка очистных сооружений с. Кызылжар, в том числе:					
1.Поселковая водопроводная сеть с. Кызылжар, в том числе					
1.1Общая протяженность:	м	4205	4205	4663	4663
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -75х3,6 мм, питьевая;	м	1514	1514	1514	1514
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -50х2,4 мм, питьевая;	м	433	433	471	471
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D -32х2 мм, питьевая;	м	248	248	135	135
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 11 D -25х2,3 мм, питьевая;	м	2010	2010	2353	2353
1.2. Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 80, SIGMETEX;	шт	11	11	11	11
1.3 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX;	шт	6	6	6	6
1.4 Вентили проходные муфтовые 15ч8п DN 32 мм;	шт	7	7	7	7
1.5 Вентили проходные	шт	70	70	70	70

муфтовые 15ч8п DN 25 мм;					
1.6 Фильтр сетчатый чугунный типа FAF, PN 16, DN 15;	шт	77	77	77	77
1.7 Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ , DN 15;	шт	77	77	77	77
1.8 Подключение к жилым домам	ж/дома	77	77	77	77
1.9Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000мм ;	шт	25	25	25	25
2.Водопроводная стальная башня /сиситемы Рожновского/ с опорой диаметра 1220 мм, высота 15 м, с баком емк. 25 м3	шт	1	1	1	1
2.1.Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX;	шт	3	3	3	3
2.2.Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX;	шт	1	1	1	1
2.3. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000мм	шт	1	1	1	1
3.Резервуар чистой воды на 50 м3 /пожарные/	шт	2	2	2	2
4.Площадка НРС с. Кзылжар, сети водопроводные, в том числе					
4.1Общая протяженность:	м	95	95	130	130
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 33 D -110х3,4 мм, питьевая;	м	52	52	74	74
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -75х3,6 мм, питьевая;	м	43	43	10	10
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -90х4,3 мм, питьевая;	м			46	46
4.2 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX;	шт	2	2	2	2
4.3 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10,	шт	3	3	5	5

DN 80, SIGMETEX; 4.4 Клапан обратный поворотный фланцевый PN16,DN 80; 4.5 Вентили пожарные запорные DN 50 мм 4.6 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона B1 диаметром 1500-2000мм ; 4.7 Установка пожарных гидрантов	шт шт шт шт	2 2 6	2 2 6	2 2 7 2	2 2 7 2
5.Здание для БМК AKVA-10 / Установка обеззараживания, здание 3х3м/					
5.1Здание для БМК, размерами 3х3 м;	шт	1	1	1	1
5.2 Ультрофиолетовая установка ОДВ5-3	шт	1	1	1	1
Водовод от площадки в с. Базартобе до площадки в с. Кызылжар, в том числе					
1.1Общая протяженность: - труба ПЭ PE 100 SDR 21 D -90х4,3 мм, питьевая; 1.2 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 80, SIGMETEX; 1.3Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX; 1.4 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона B1 диаметром 1500-2000м ;	м м м шт шт	13940 13940 4 6 6	13940 13940 4 6 6	13940 13940 4 6 6	13940 13940 4 6
Водовод от площадки в с. Кадыркуль до площадки в с. Базартобе, в том числе					
1.1Общая протяженность: - труба ПЭ PE 100 SDR 21 D -110х5,3 мм, питьевая; 1.2 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX; 1.3Задвижки чугунные флянцевые с обрезным	м м шт шт	17365 17365 10 12	17365 17365 10 12	17365 17365 10 12	17365 17365 10 12

клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX; 1.4 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона B1 диаметром 1500-2000м ;	шт	12	12	12	12
Поселковая сеть в с. Базартобе, в тос числе					
1.1Общая протяженность: - труба ПЭ PE 100 SDR 26 D -110х4,2 мм, питьевая; - труба ПЭ PE 100 SDR 26 D -50х2,0 мм, питьевая; - труба ПЭ PE 100 SDR 17 D -32х2 мм, питьевая; - труба ПЭ PE 100 SDR 11 D -25х2,3 мм, питьевая; 1.2. Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX; 1.3 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX; 1.4 Вентили проходные муфтовые 15ч8п DN 32 мм; 1.5 Вентили проходные муфтовые 15ч8п DN 25 мм; 1.6 Фильтр сетчатый чугунный типа FAF, PN 16, DN 25; 1.7 Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ , DN 15; 1.8 Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ , DN 25; 1.9 Подключение к жилым домам ; 1.10 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона B1 диаметром 1500-2000мм ; 1.11 Установка пожарных гидрантов	м м м м м шт шт шт шт шт шт ж/дома шт шт	16990 6940 2270 991 6789 20 13 15 233 248 238 10 248 101 31	16990 6940 2270 991 6789 20 13 15 233 248 238 10 248 101 31	19129 6940 2270 974 8945 20 13 15 233 248 238 10 248 101 21	19129 6940 2270 974 8945 20 13 15 233 248 238 10 248 101 21
Площадка очистных сооружений с. Базартобе сети В1, в том числе					
1.Площадка ПНРС с.					

Базартобе , сети В1, В9 в том числе					
1.1Общая протяженность: - труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -110х5,3 мм, питьевая; 1.2 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX; 1.3. Задвижки флянцевые с обрезным клином с электроприводом AUMA. PN10, DN 100, типа SIGMA 1.4. Клапан обратный поворотный флянцевые 19ч21р PN16, DN 100,; 1.5 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000мм ;	м м шт шт шт шт	115 115 5 2 2 2	115 115 5 2 2 2	116 116 5 2 2 2	116 116 5 2 2 2
2 Насосная станция 3-го подъема, с Базартобе					
-Здание насосной станции 2-го подъема, размерами 4,8х6 м;	шт	1	1	1	1
Насосная станция на базе 4-х насосов по подачи воды на поселковую сеть Базартобе AKVA E 4 CM 15-4 / насосов 4 шт/ Q пож =36м3/час, Q =9,8м3/час H=60 м	ком-т	1	1	1	1
-Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на с Кызылжар AKVA E 2 CM 5-5 / насосов 2 шт/ Q =4,42м3/час H=40 м	ком-т	1	1	1	1
-Электронасос погружной с электродвигателем UNILIFT KP 250-A-1, дренажный	шт	1	1	1	1

3.Водопроводная стальная башня /сиситемы Рожновского/ с баком емк. 50 м3	шт	1	1	1	1
3.1.Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX;	шт	3	3	3	3
3.2.Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX;	шт	1	1	1	1
3.3. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000мм	шт	1	1	1	1
4.Резервуар чистой воды на 150 м3	шт	2	2	2	2
5Площадка очистных ПНРС с. Базартобе, сети В10, К3, в том числе					
5.1Общая протяженность:	м	58	58	61	61
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 33 D -110х3,4 мм, питьевая;	м	58	58	61	61
5.2 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX;	шт	6	6	6	6
5.3.Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX;	шт	2	2	2	2
5.4 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000мм ;	шт	4	4	4	4
Уборная на одно очко /2 шт/	шт	2	2	2	2
Объекты энергетического хозяйства					
КЛ-0,4КВ, наружное освещение, ГОЛОВНОЙ ВОДОЗАБОР	опор	60	60	60	60
Трансформаторная подстанция КТПК-10/0,4КВ-25КВА	шт	1	1	1	1
ВЛ- 10КВ	опор	58	58	58	58
КЛ-0,4КВ, наружное освещение, с.Кадыркуль	опор	15	15	15	
ВЛ- 10КВ	опр	8	8	8	8

Трансформаторная подстанция КТПК-10/0,4КВ-40 КВАс. Кадыркуль	шт	1	1	1	1
КЛ-0,4КВ, наружное освещение, с Базартобе	опор	14	14	14	14
КЛ-0,4КВ, наружное освещение, с. Кызылжар	опор	4	4	4	4
ВЛ- 10КВ с. Кызылжар	опр	23	23	23	23
Трансформаторная подстанция КТПК-10/0,4КВ-25 КВА с. Кызылжар	шт	1	1	1	1
Благоустройство					
1.Благоустройство Головной водозабор / пять площадок/					
1.1ограда из профлиста;	м	1980	1980	1200	1200
2.Благоустройство ПНРС в с. Кадыркуль					
2.1ограда из профлиста; 2.2 покрытие из черного щебня; 2.3 озеленение деревья/ кустарники; 2.4 противопожарный щит ;	м м2 шт шт	312 263 35/212 1	312 263 35/212 1	312 263 35/212 1	312 263 35/212 1
3.Благоустройство ПНРС в с. Базартобе					
3.1 ворота из профлиста; 3,2 покрытие из черного щебня; 3.3 озеленение деревья/ кустарники; 3.4 противопожарный щит ;	шт м2 шт шт	1 236 32/175 1	1 236 32/175 1	1 236 32/175 1	1 236 32/175 1
4.Благоустройство ПНРС в с. Кызылжар					
4.1 ограда из профлиста; 4.2 покрытие из черного щебня; 4.3 озеленение кустарники; 4.4 противопожарный щит ;	м м2 шт шт	175 167 38 1	175 167 38 1	175 167 38 1	175 167 38 1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусматривается реконструкция водопровода с Базартобе Акжаикского района. Цель строительства водопровода обеспечение населения качественной питьевой водой. Источником водоснабжения является подземные воды *(пять скважин)*.

Проектом предусмотрено обеспечить питьевой водой три населенных пункта: с.Кадырколь, с.Базартобе, с.Кызылжар. Схема водоснабжения в проекте предусмотрена в следующем виде: Исходная вода из пяти скважин по подводящему водоводу протяженностью 5,203 км поступает в резервуар исходной воды емкостью 150 м3 расположенный на площадке Насосной Станции 2 –го подъема в с. Кадыркул.

Далее насосами расположенными в здании НС (размером 4,8мх6м) исходная вода подается на станцию очистки воды. Очищенная питьевая вода подается в резервуары чистой воды -2 шт, емкостью по 150 м3. На площадке НС с.Кадыркол.

Далее питьевая вода через водонапорную башню емкостью 25 м3 подается в поселковую сеть с.Кадырколь для обеспечения питьевой водой населения с подключением 52 жилых дома, медпункта, щколы и детсада.

Далее насосами насосной станции 2го подъема с.Кадыркол, питьевая вода по подводящему водоводу протяженностью 17,395 км подается в два резервуара

емкостью по 150 м3 расположенных на площадке НС-3-го подъёма расположенной в с. Базартобе.

Насосами расположенными в здании НС-3-го подъема с.Базартобе *(размером 4,8мх6м)* через водонапорную башню емкостью 50 м3, питьевая вода подается в поселковую сеть с.Базартобе для обеспечения питьевой водой населения с подключением 248 жилых дома, медпункта, щколы, клуба, детсада, акимата и т.д.

Далее насосами насосной станцию 3го подъема с.Базартобе, питьевая вода по подводящему водоводу протяженностью 13,94 км подается в два резервуара емкостью по 50 м3 расположенных на площадке НС расположенной в с.Кызылжар. Питьевая вода через бактерицидную установку, установленной в кирпичном здании *(размерами 3мх3м)* подается населению с подключением 77 жилых дома

Для электроснабжения насосных станций: НС-2 с.Кадыркул, НС-3 с Базартобе Инс-4 с.Кызылжар построены электролинии освещения по периметру площадок напорно-регулирующих сооружений, построены линия электропередач ВЛ-10, КВ-0,4 КВ . Выполнены работы по монтажу установки трех КТПК 10/04 КВ-40 КВА -1 шт и КТПК 10/04 КВ-25 -2 шт .

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

Блочно-модульная станция очистки воды AKVA-10 контейнерного типа в мобильном здании с габаритами 12х2,4х2,5 м , производительностью 210 м3/сут, с оборудованием:

-дисковый фильтр механической очистки	-1 шт;
-установка механической очистки	-2 шт;
- установка ионообменная	-1 шт;
-станция дозированимя	-1 шт;
-установка обратного осмоса ООА 10-8/40	-1 шт;
-установка ультрофиолевого обеззараживания воды	-2 шт;
-модульное здание размером 12мх2,4х2,4.	-1 шт.

Состав оборудования насосных станций типа AKVA:

Головной водозабор:

- Насос скважинный Насос SP3A-6	-6 шт, (1 шт резервный);
- Шкаф управления и защиты AKVA MP204	-5 шт;

ПНРС сКадыркул:

- Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на очистную установку AKVA E 2 CM 25-3 / насосов 2шт/, Q =20 м3/час, H=40 м -1 ком-т;
- Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на площадку в с. Базартобе AKVA E 2 CM 15-4 / насосов 2шт/ Q =13,6м3/час, H=70 м -1 ком-т;

- Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на поселковую сеть с. Кадыркол AKVA E 2 CM 5-3/ насосов 2шт/ Q =3,86м3/час, H=16 м -1-ком-т;
- Электронасос погружной с электродвигатель UNILIFT KP 250-A-1, дренажный- 2шт;
-Установка ультрафиолетового обеззараживания воды, ОДВ 5-4-2 - 2 шт (1шт резервная)

ПНРС с.Базартобе:
- Насосная станция на базе 4-х насосов по подачи воды на поселковую сеть Базартобе AKVA E 4 CM 15-4 / насосов 4 шт/, Q пож =36м3/час, Q =9,8м3/час,H=60 м -1 ком-т;
- Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на с Кызылжар AKVA E 2 CM 5-5 / насосов 2 шт/ Q =4,42м3/час H=40 м -1 ком-т;
- Электронасос погружной с электро/двигате UNILIFT KP 250-A-1, Дренажный -1 шт;
-Установка ультрафиолетового обеззараживания воды, ОДВ20 - 2 шт (1 шт резервная)

ПНРС с.Кызылжар:
-Установка ультрафиолетового обеззараживания воды, ОДВ 5 - 1 шт.

<u>Установка трансформаторных подстанций</u>
-комплектная трансформаторная КТПК 10/04 КВ-40 КВА -1шт;
-комплектная трансформаторная КТПК 10/04 КВ-25 КВА -2шт;

6. Наружные инженерные коммуникации *(холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)* обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта *(здания, сооружения, помещения)* и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту *(проектной-сметной документации):*

всего **862041,560** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **647839,230** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **46952,93** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **701375,490** тысяч тенге,

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **629242,990** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **51108,220** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом *(проектно-сметной документацией)* и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция водопровода с.Базартобе Акжаикского района ЗКО**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Ж.К. Жолдигалиев**

Технический надзор Е.С.Закария

Авторский надзор А.Ж.Шапкенов

Подрядчик О.И.Попова

Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Техничекие характеристики объекта (сети , водоводы, коллекторы и т.п.)
"Реконструкция водопровода с.Базартобе Акжаикскогог района ЗКО"

№ н/п	Наименование	Единицы измерения	Количество протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водовод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	36508	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых	м	36508	
2	протяженн6ость)	м	28 755	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	28 755	
3	Смотровой колодец	шт	208	
4	Задвижка d-400 мм	шт		
	Задвижка d-250 мм	шт		
	Задвижка d-200 мм	шт		
	Задвижка d-150 мм	шт		
	Задвижка d-100 мм	шт	67	
	Задвижка d-80 мм	шт	48	
	Задвижка d-50 мм	шт	70	
5	Вентиль d-25мм	шт	351	
	Вентиль d-32 мм	шт	26	
	Вентиль d-50 мм	шт	2	
6	Кран d- 15 мм	шт		
	Кран d- 50 мм	шт		
	Кран d- 65 мм	шт		
	Кран d- 80 мм	шт		
7	Гидрант	шт	24	
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)			
	7)			

3	Прочие устройства	шт		
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик: ГУ « Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства »

М.П. **Жолдигалиев Ж.К.**

М.П. **Авторский надзор ТОО "СПС"** **Шапкенов А.Ж.**