Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

Декларация о соответствии

«23» декабря 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТОО «SK Kazyna», Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Красина 8/1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Мухамадиев Серик Абылкасович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство антенно-мачтовых сооружений высотой 25 метров для размещения оборудования сети радиотелефонной связи в селе Жанааулы, Тарбагатайского района (координаты N47.261446 E84.322106) расположенный на территории Зайсанского района, ВКО», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, Жанааулский с.о., с.Жанааулы**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района", руководитель Жумағалиев Әли Маратулы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «AR-Steel», №23006802 от 15.03.2023 года

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО"МПК-ПРОЕКТ", №190202272 от 07.10.2019г. №97-2022**

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден(а) **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района,ВКО, № 23 от 30.03.2023 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так	Единица	По проекту	Фактически

далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансформаторная подстанция тупикового типа с воздушным вводом, КТПМ-25/10/ 0,4кВ	шт	1		1	
Дизельный генератор мощьностью 22кВа с АВР, ADD22R	компл	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Антенно-мачтовое сооружение высотой-25.0 м:

• сооружение высота h-25.0 м.;

• фундамент под Антенно-мачтовое сооружение;

Для доступа к оборудованию установлен лестничный трап. Лестничный трап устанавлен по внутренней части антенно-мачтового сооружения высотой-25.0 м.

Прокладка кабель трасы по консоли, установлены на боковой части лестничного трапа, с шагом 0,8 м.

Фундамент под башню по серии 3.407-115 в.2, в виде 4-х отдельно стоящих столбчатых фундаментов Ф5-4, устроены под каждую ногу опоры. Крепление ствола башни с фундаментом осуществлены фундаментными болтами. Фундамент выполнен из бетона кл. В30 на сульфатостойком цементе.

Конструкции металлические Контейнер.

Контейнер блочно-модульный габаритными размерами 3,4х2,4 м и с высотой 2,8 м.

Под контейнером блочные фундаменты ФБС 24.4.6Т. Каркас металлические элементы разных профилей.

Внеплощадочные Электроснабжение.

Электроснабжение объекта осуществлен от ВЛ-10кВ, установлено устройство ответвления УОК на ближайшей опоре к объекту.
Воздушная линия выполнена проводом на железобетонных стойках типа СВ105-5 до трансформаторной подстанции установленной на территорий антенно-мачтового сооружения. КТПМ-25/10/0,4 кВА с масленым трансформатором. ТП с воздушным вводом и выходом кабеля с низу.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2024 г**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2024 г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяцев: **5,0**
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **3,0**
фактически, месяцев: **5,0**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 88% и фактически применено 88% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство антенно-мачтовых сооружений высотой 25 метров для размещения оборудования сети радиотелефонной связи в селе Жанааулы, Тарбагатайского района (координаты N47.261446 E84.322106) расположенный на территории Зайсанского района, ВКО»**

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «SK Kazyna»
Директор Мухамадиев Серик Абылкасович.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

М.П. _____ *(подпись)*