Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск",Республика Казахстан, Карагандинская, г.Приозерск,БАЛХАШСКАЯ,5, тел.: +7 (71039) 5-32-18, доб. 5-20-17** — **140240032657**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственость "Райс KZ",Республика Казахстан, Республика Казахстан, г.Караганда,район имени Казыбекби,мкр,Орбита1,д.9,н.п.1, тел.: +7 (7212) 50-32-31** — **110240020454**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №53 от 04.07.2019г. к договору №13 от 30.01.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000048	28.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство ИКИ к 24-х квартирному жилому дому по адресу:ул.Достык 24,г.Приозерск(благоустройство,наружные сети водопровода и канализации)			работа	1	6 271 578,95	6 271 578,95	671 954,89
				Итого	1	x	6 271 578,95	671 954,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Копжасаров М.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2019

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство ИКИ к 24-х квартирному жилому дому по адресу :ул.Достык 24,г.Приозерск(благоустройство,наружные сети водопровода и канализации)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) от 28.08.2019г.

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Дополнительное соглашение № 53 от2019-07-04 к договору №13 от 2019-01-30	30.01.2019	наименование		наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКИ к 24-х квартирному жилому дому по адресу :ул.Достык 24,г.Приозерск(благоустройство,наружные сети водопровода и канализации)	6 271 578,95	5 599 624,06	6 271 578,95	6 271 578,95					671 954,89	6 271 578,95
Удержание резерва 5%										313 578,95
Итого:	6 271 578,95	5 599 624,06	6 271 578,95	6 271 578,95						5 958 000,00

Место печати (при наличии)

Заказчик _____ **Есенжолов Ж.О.** **Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"**
(должность, фамилия, имя, отчество (приналичии) подпись, БИН

Подрядчик _____ **Копжасаров М.Г.** **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"**
(должность, фамилия, имя, отчество (приналичии) подпись, БИН

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора _____ **Проектная компания СБК**
(должность, фамилия, имя, отчество (приналичии) подпись, БИН

Эксперт(ы) технического надзора _____ **Рахимберлин К.С.** **ТОО "ALASH-SERVICE KZ"**
(должность, фамилия, имя, отчество (приналичии) подпись, БИН

Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: ТОО «РАЙС KZ»

Дополнительное соглашение № 53 от2019-07-04 к договору №13 от 2019-01-30

А К Т № 1
приемки выполненных работ от 28 августа 2019 года

Наименование объекта : Строительство ИКИ к 24-х квартирному жилому дому по адресу :ул.Достык 24,г.Приозерск(благоустройство,наружные сети водопровода и канализации)

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	16 447 200,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0
5	Виды выполняемых работ	Работы по прокладке сетей водопровода и канализации
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	6 271 578,95
	Сумма выполненных работ за август 2019 года	6 271 578,95
8	Удержания резерва 5%	313 578,95
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 958 000,00
10	в т.ч. НДС 12%	638 357,14

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Карагандинская область, г.Приозерск
Балхашская, 5
БИН 140240032657
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ57070103KSN3027000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7039/53218,52017

Руководитель

_____Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 77016152001

Директор

_____Конжасаров М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Форма 2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИКИ К 24-Х КВАРТИРНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ ПО АДРЕСУ: УЛ. ДОСТЫК, 24 Г.ПРИОЗЕРСК

Наименование объекта - ИКИ К 24-Х КВАРТИРНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ ПО АДРЕСУ: УЛ. ДОСТЫК, 24 Г.ПРИОЗЕРСК

Договор №13 2019-01-30

Объект номер - 7-1

А К Т №1

приемки выполненных работ за август 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Разработка грунта(пригодного грунта) 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1403	162,05	152,84	227355	214432	54995	0,01	18
		м3		9,06	43,41	12715	60907	59,1	0,04	52
2	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2455,25	415,39	--	1019886	--	43243	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2400	0,97	0,97	2330	2330	615	--	--
		м2		--	0,35	--	839	59,1	--	1
4	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта (плодородного грунта) 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	50,49	100,69	94,99	5084	4796	1230	0,01	--
		м3		5,62	26,98	284	1362	59,1	0,02	1
5	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	235,2	415,39	--	97700	--	4142	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1352355	221558			19
			Тенге			12999	63108			54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1352355				
		Материалы -	Тенге			212				
		Всего заработная плата -	Тенге				76107			
		Транспортные расходы -	Тенге			1117586				
		Накладные расходы -	Тенге			104226				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					44979		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					59247		
		Сметная прибыль -	Тенге			116526				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1573107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				76107			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1573107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				76107			
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
6	12-150101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	200	630,18	4,84	126036	967	76032	0,76	153
		м трубопроводов		571,72	2,00	114344	399	59,1	--	1
7	11-240101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	0,02448	655711,55	271906,52	16052	6656	7806	430,00	11
		км трубопровода		372814,30	76853,71	9126	1881	62,1	70,98	2
8	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	1,01	181,74	--	184	--	8	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	23-010201-0131 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	2,02	490,48	--	991	--	42	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	23-010201-0172 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	52,52	2149,19	--	112875	--	4786	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	23-040601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	4	10813,59	--	43254	--	1834	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	23-040601-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	6	18403,88	--	110423	--	4682	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	23-020103-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	8	291,89	--	2335	--	99	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	12	1033,32	--	12400	--	526	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	23-020101-0175 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	18	713,76	--	12848	--	545	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	23-020201-5206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора скользящая 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	3234,98	--	12940	--	549	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	23-020201-4906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	31317,15	--	125269	--	5311	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	1,3	17587,82	--	22864	--	969	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ОП-1 (высота Н=4500мм) - 2шт								
19	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	9	3977,93	--	35801	--	1518	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	21-050103-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	0,1084	1503317,07	--	162960	--	6909	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	21-130201-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90**	8	31,71	--	254	--	11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ОП-1 (высота Н=3000мм) - 2шт								
22	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	6	3977,93	--	23868	--	1012	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	21-050103-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	0,1084	1503317,07	--	162960	--	6909	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	21-130201-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90**	8	31,71	--	254	--	11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			984566	7624			163
			Тенге			123470	2281			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			984566				
		Материалы -	Тенге			10994				
		Всего заработная плата -	Тенге				125751			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			842478				
		Накладные расходы -	Тенге			119560				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					74649		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					44911		
		Сметная прибыль -	Тенге			88330				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1192456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				125751			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1192456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				125751			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКЛАДКА ТРАССЫ								
25	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	222,2	2261,19	--	502436	--	21303	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	23-020201-5207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**								
		шт.	50	3439,81	--	171991	--	7292	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	23-020201-4907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**								
		шт.	2	35599,02	--	71198	--	3019	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**								
		м3	9,45	17587,82	--	166205	--	7047	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**								
		шт.	4	29505,42	--	118022	--	5004	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**								
		шт.	2	45447,15	--	90894	--	3854	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**								
		шт.	16	1247,29	--	19957	--	846	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	8	1851,56	--	14812	--	628	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	4	2385,09	--	9540	--	405	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1165055	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1165055				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1165055				
		Накладные расходы -	Тенге			49398				
		Сметная прибыль -	Тенге			97156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1311610				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1311610				

РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1

34	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	17,46	112,07	104,20	1957	1819	474	0,01	--
		м3 грунта		7,87	28,49	137	497	59,1	0,02	--
35	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	28,809	88,32	82,08	2544	2365	617	0,01	--
		м3 грунта		6,24	22,44	180	647	59,1	0,02	1
36	11-010102-0311 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	8,73	270,79	255,48	2364	2230	572	0,02	--
		м3 грунта		15,10	72,57	132	634	59,1	0,06	1
37	11-010205-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	0,54	3201,16	--	1729	--	1138	4,24	2
		м3 грунта		3201,16	--	1729	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	0,891	2234,77	--	1991	--	1311	2,96	3
		м3 грунта		2234,77	--	1991	--	59,1	--	--
39	11-010205-0212 РСНБ РК 2015	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	0,27	7233,99	--	1953	--	1286	9,42	3
		м3 грунта		7233,99	--	1953	--	59,1	--	--
40	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	56,6421235	24,26	24,26	1374	1374	306	--	--
		м3 грунта		--	7,09	--	402	59,1	0,01	--
41	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	14,4	142,00	--	2045	--	87	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
42	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	9	41,32	41,08	372	370	89	--	--
		м3 грунта		--	13,23	--	119	59,1	0,01	--
43	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /уширения для колодцев/	8,648	1162,68	--	10055	--	6621	1,54	13
		м3 грунта		1162,68	--	10055	--	59,1	--	--
44	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	8,6319232	24,26	24,26	209	209	47	--	--
		м3 грунта		--	7,09	--	61	59,1	0,01	--
45	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Погрузка разработанного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	0,0160768	112,16	106,60	2	2	1	0,01	--
		м3		5,44	38,24	--	1	59,1	0,04	--
46	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	0,0160768	15,67	13,22	1	--	--	--	--
		м3		2,33	4,27	--	--	--	--	--
47	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	65,2740467	144,98	61,45	9463	4011	4850	0,13	8
		м3 уплотненного грунта		83,53	27,09	5452	1769	59,1	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив								
		м3 мокрого грунта	65,2740467	1074,76	1074,76	70154	70154	27214	--	--
49	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		--	602,77	--	39345	59,1	0,86	56
		м3 основания	0,9	2421,84	120,14	2180	108	547	1,02	1
50	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		750,28	30,35	675	27	62,1	0,04	--
		км трубопровода	0,018	201647,70	49171,14	3630	885	2090	179,00	3
51	23-010405-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004		149864,17	16308,69	2698	294	62,1	21,05	--
		м	18,18	943,44	--	17152	--	727	--	--
52	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж		--	--	--	--	--	--	--
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,735	10373,77	4788,28	17998	8308	76122	7,09	12
53	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		5585,49	1869,84	9691	3244	558,9	1,77	3
		км трубопровода	0,0002	737870,31	310360,04	148	62	65	376,00	--
54	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		350830,56	106287,79	70	21	62,1	107,34	--
		км трубопровода	0,0004	992416,68	414204,37	397	166	176	504,00	--
55	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		470262,24	143290,44	188	57	62,1	145,33	--
		м	0,2008	4828,58	--	970	--	41	--	--
56	23-010201-0241 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 322 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		--	--	--	--	--	--	--
		м	0,4016	8740,54	--	3510	--	149	--	--
57	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		--	--	--	--	--	--	--
		футляр	3	22863,45	2350,34	68590	7051	15521	7,99	24
				6451,45	43,35	19354	130	62,1	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	11-220601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
		км трубопровода	0,0002	1873528,05	104855,00	375	21	41	203,00	--
				171928,82	18876,19	34	4	62,1	16,30	--
59	11-220601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
		км трубопровода	0,0004	2742522,96	136536,30	1097	55	111	263,00	--
				222745,22	24681,41	89	10	62,1	21,32	--
60	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,735	28370,41	5985,35	49223	10385	12554	8,86	15
				6981,86	2337,30	12114	4055	62,1	2,22	4
61	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
		шт.	1	21356,32	--	21356	--	906	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
		шт.	2	13071,24	--	26142	--	1108	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
		шт.	1	13071,24	--	13071	--	554	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
		шт.	1	17972,23	--	17972	--	762	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
		шт.	1	15806,00	--	15806	--	670	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
		шт.	1	3584,25	--	3584	--	152	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
67	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
		шт.	1	4776,15	--	4776	--	203	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
68	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
		комплект	1	15692,91	--	15693	--	665	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стремянка								
		т	0,02674	299957,75	--	8021	--	340	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка								
		шт.	1	49700,85	118,15	49701	118	3044	1,82	2
				1397,65	49,27	1398	49	62,1	0,05	--
71	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка								
		задвижка или клапан	1	2073,67	90,62	2074	91	1203	2,03	2
				1679,85	43,35	1680	43	62,1	0,05	--
72	11-220901-0206 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка								
		задвижка или клапан	1	9285,13	2628,41	9285	2628	4798	7,17	7
				5933,25	870,95	5933	871	62,1	0,81	1
73	23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002								
		шт.	1	16248,45	--	16248	--	689	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	51-010101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002								
		шт.	1	135911,00	--	135911	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	11-221101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Тройники чугунные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из чугунных труб	1	26098,64	13848,90	26099	13849	10366	12,60	13
		врезка		10173,74	4130,50	10174	4130	62,1	3,59	4
76	23-020803-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 300x100 ГОСТ 5525-88	1	148446,96	--	148447	--	6294	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	2385,09	--	2385	--	101	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	23-020103-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	2	9669,28	--	19339	--	820	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	23-020302-8210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1102,77	--	1103	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	1	866,07	527,50	866	527	368	0,41	--
		шт.		338,57	173,88	339	174	62,1	0,23	--
81	23-020302-6122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1500,49	--	1500	--	64	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	11-060201-0101 РСНБ РК 2015 Прим.	Бетонная опора под задвижки. Устройство	0,06	18193,03	661,72	1092	40	46	3,94	--
		м3		3000,19	227,51	180	14	--	0,23	--
83	11-340201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	2	460,54	--	921	--	635	0,61	1
		шт.		460,54	--	921	--	62,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	21-050102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	0,01084	207714,88	--	2252	--	95	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	21-130211-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм**	0,000104	238482,58	--	25	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	1,8144	58,83	0,84	107	2	23	0,02	--
		м2		17,42	0,17	32	--	54,2	--	--
87	11-060201-0101 РСНБ РК 2015 Прим.	**Упор бетонный УП1-2. Устройство**	0,112	18193,03	661,72	2038	74	86	3,94	--
		м3		3000,19	227,51	336	25	--	0,23	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			817295	126903			112
			Тенге			87534	56624			72
		Стоимость оборудования -	Тенге			135911				
		Накладные расходы -	Тенге			5763				
		Сметная прибыль -	Тенге			11334				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			153008				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			681384				
		Материалы -	Тенге			125549				
		Всего заработная плата -	Тенге				144159			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			339353				
		Транспортные расходы -	Тенге			2045				
		Накладные расходы -	Тенге			186797				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					151483		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					35314		
		Сметная прибыль -	Тенге			69454				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			937635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				144159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1090643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				144159			

РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1

88	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	48,5	112,07	104,20	5435	5054	1317	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		7,87	28,49	382	1382	59,1	0,02	1
89	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	80,025	88,32	82,08	7068	6569	1714	0,01	1
		м3 грунта		6,24	22,44	499	1796	59,1	0,02	2
90	11-010102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	24,25	270,79	255,48	6567	6195	1588	0,02	1
		м3 грунта		15,10	72,57	366	1760	59,1	0,06	2
91	11-010205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	1,5	3201,16	--	4802	--	3162	4,24	6
		м3 грунта		3201,16	--	4802	--	59,1	--	--
92	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	2,475	2234,77	--	5531	--	3642	2,96	7
		м3 грунта		2234,77	--	5531	--	59,1	--	--
93	11-010205-0212 РСНБ РК 2015	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	0,75	7233,99	--	5425	--	3572	9,42	7
		м3 грунта		7233,99	--	5425	--	59,1	--	--
94	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	156,4952	24,26	24,26	3797	3797	845	--	--
		м3 грунта		--	7,09	--	1110	59,1	0,01	1
95	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	40	142,00	--	5680	--	241	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
96	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	25	41,32	41,08	1033	1027	248	--	--
		м3 грунта		--	13,23	--	331	59,1	0,01	--
97	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /уширения для колодцев/	24,4398	1162,68	--	28416	--	18711	1,54	38
		м3 грунта		1162,68	--	28416	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	24,13836	24,26	24,26	586	586	130	--	--
				--	7,09	--	171	59,1	0,01	--
99	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Погрузка разработанного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
		м3	0,30144	112,16	106,60	34	32	10	0,01	--
				5,44	38,24	2	12	59,1	0,04	--
100	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
		м3	0,30144	15,67	13,22	5	4	1	--	--
				2,33	4,27	1	1	59,1	--	--
101	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	180,63356	144,98	61,45	26188	11100	13421	0,13	23
				83,53	27,09	15088	4894	59,1	0,03	6
102	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив								
		м3 мокрого грунта	180,63356	1074,76	1074,76	194138	194138	75309	--	--
				--	602,77	--	108881	59,1	0,86	155
103	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство								
		м3 основания	2,5	2421,84	120,14	6055	300	1520	1,02	3
				750,28	30,35	1876	76	62,1	0,04	--
104	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка								
		км трубопровода	0,046	308972,27	89092,36	14213	4098	7577	247,00	11
				204394,97	29824,72	9402	1372	62,1	38,24	2
105	23-010405-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	46,46	5375,82	--	249761	--	10590	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
106	11-220201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы чугунные, диаметр 100 мм. Укладка								
		км трубопровода	0,018	325683,16	11538,84	5862	208	3473	330,00	6
				273078,30	3678,38	4915	66	62,1	3,56	--
107	23-011002-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98								
		м	18	3722,82	--	67011	--	2841	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
108	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
			4,19	28370,41	5985,35	118872	25079	30317	8,86	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	11-080201-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка столбов из кирпича круглых при высоте этажа до 4 м(горловина колодца)**								
			0,063	47386,72	1618,79	2985	102	459	10,40	1
		м3		9562,38	407,49	602	26	50,8	0,47	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			1056696	258287			141
			Тенге			106561	131671			178
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1056696				
	Материалы -		Тенге			72161				
	Всего заработная плата -		Тенге				238232			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			614006				
	Транспортные расходы -		Тенге			5680				
		Накладные расходы -	Тенге			193289				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					142446		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					50843		
		Сметная прибыль -	Тенге			99999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1349984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							319
		Сметная заработная плата -	Тенге				238232			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1349984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							319
		Сметная заработная плата -	Тенге				238232			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5375968	614372			435
			Тенге			330565	253683			307
	Стоимость оборудования -		Тенге			135911				
	Накладные расходы -		Тенге			5763				
	Сметная прибыль -		Тенге			11334				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			153008				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5240057				
	Материалы -		Тенге			208916				
	Всего заработная плата -		Тенге				584248			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2960892				
	Транспортные расходы -		Тенге			1125311				
		Накладные расходы -	Тенге			653270				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					413557		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					239713		
		Сметная прибыль -	Тенге			471466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6364793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							741
		Сметная заработная плата -	Тенге				584248			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6517801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							741
		Сметная заработная плата -	Тенге				584248			
ИТОГО в ценах 2017 г.						6 517 801				
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,3 %					82742	6 600 543				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с доп.затратами при производстве работ в зимнее время 1,7х1,05%			115088	**6 715 631**				
		Итого в текущих ценах 2018г. К=1,0599383				**7 118 155**				
		Скидка				**1 518 531**				
		Итого со скидкой				**5 599 624**				
		НДС 12 %				**671 954,89**				
		ИТОГО С НДС				**6 271 578,95**				

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Карагандинская область, г.Приозерск
Балхашская, 5
БИН 140240032657
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ57070103KSN3027000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(71039)53218,52017

Руководитель

_____ Есенжолов Ж.О.

Технический надзор

ТОО "ALASH SERVICE KZ"

_____ Рахимберлин К.С.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 77016152001

Директор

_____ Копжасаров М.Г.

Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: ТОО «РАЙС KZ»

Дополнительное соглашение № 53 от2019-07-04 к договору №13 от 2019-01-30

А К Т № 2
приемки выполненных работ от 28 октября 2019 года

Наименование объекта : Строительство ИКИ к 24-х квартирному жилому дому по адресу :ул.Достык 24,г.Приозерск(благоустройство,наружные сети водопровода и канализации)

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	16 447 200,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	6 271 578,95
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	5 958 000,00
5	Виды выполняемых работ	Работы по прокладке сетей водопровода и канализации
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	14 869 318,22
	Сумма выполненных работ за октябрь 2019 года	8 597 739,27
8	Удержания резерва 5%	429 886,96
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	8 167 852,31
10	в т.ч. НДС 12%	875 127,03

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Карагандинская область, г.Приозерск
Балхашская, 5
БИН 140240032657
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ57070103KSN3027000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел. 8(7219)39/53218,52017
Руководитель

_____Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 77016152001

Директор

_____Кожжасаров М.Г.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство ИКИ к 24-х квартирному жилому дому по адресу :ул.Достык 24,г.Приозерск(благоустройство,наружные сети водопровода и канализации)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) от 28.10.2019г.

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Дополнительное соглашение № 53 от2019-07-04 к договору №13 от 2019-01-30	30.01.2019	наименование		наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строи тельно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКИ к 24-х квартирному жилому дому по адресу :ул.Достык 24,г.Приозерск(благоустройство,наружные сети водопровода и канализации)	14 869 318,22	7 676 552,92	14 869 318,22	8 597 739,27					921 186,35	8 597 739,27
Удержание резерва 5%										429 886,96
Итого:	14 869 318,22	7 676 552,92	14 869 318,22	8 597 739,27						8 167 852,31

Место печати (при наличии)

Заказчик _____ **Есенжолов Ж.О.** **Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"**
(должность, фамилия, имя, отчество (приналичии) подпись, БИН

Подрядчик _____ **Копжасаров М.Г.** **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"**
(должность, фамилия, имя, отчество (приналичии) подпись, БИН

Разработчики проекта строительства или экспертиза авторского надзора _____ **Киселев А.В.** **Проектная компания СБК**
(должность, фамилия, имя, отчество (приналичии) подпись, БИН

Эксперт(ы) технического надзора _____ **Рахимберлин К.С.** **ТОО "ALASH-SERVICE KZ"**
(должность, фамилия, имя, отчество (приналичии) подпись, БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИКИ К 24-Х КВАРТИРНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ ПО АДРЕСУ: УЛ. ДОСТЫК, 24 Г.ПРИОЗЕРСК

Форма 2В

Наименование объекта - ИКИ К 24-Х КВАРТИРНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ ПО АДРЕСУ: УЛ. ДОСТЫК, 24 Г.ПРИОЗЕРСК

Договор №13 2019-01-30

Объект номер - 7-1

А К Т №2

приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Разработка грунта(пригодного грунта) 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	746,937	162,05 9,06	152,84 43,41	121040 6769	114160 32426	29279 59,1	0,01 0,04	10 28
2	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	1307,13975	415,39 --	-- --	542973 --	-- --	23022 --	-- --	-- --
3	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	2400	0,97 --	0,97 0,35	2330 --	2330 839	615 59,1	-- --	-- 1
4	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта (плодородного грунта) 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	196	100,69 5,62	94,99 26,98	19736 1102	18617 5288	4773 59,1	0,01 0,02	2 5
5	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	235,2	415,39 --	-- --	97700 --	-- --	4142 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			783779 7871	135108 38553			11 33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			783779 128				
		Материалы -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				46424			
	Транспортные расходы -		Тенге			640673				
		Накладные расходы -	Тенге			61832				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					27436		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34396		
		Сметная прибыль -	Тенге			67649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			913260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				46424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			913260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				46424			

РАЗДЕЛ 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДА, ТИП 1								
6	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство								
		м3 материала основания в плотном теле	3,75	898,12	792,78	3368	2973	725	0,14	1
				103,96	143,19	390	537	60,3	0,14	1
7	21-010401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014								
		м3	3,75	1410,38	--	5289	--	224	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		м2 основания	75	734,57	159,72	55093	11979	5734	0,03	2
				24,27	47,80	1821	3585	60,3	0,04	3
9	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5 до толщины 20 см	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103								
		м2 основания	75	206,37	43,25	15478	3243	1253	--	--
				--	12,66	--	949	60,3	0,01	1
10	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов(БНД 90/130)								
		т	0,06	1226,86	1226,86	74	74	25	--	--
				--	579,11	--	35	60,3	0,58	--
11	21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200								
		т	0,06	107644,21	--	6459	--	274	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий								
		м бортового камня	60	1487,39	20,18	89243	1211	24110	0,70	42
				531,51	7,44	31890	446	60,3	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 м3	2,58	37979,80 --	-- --	97988 --	-- --	4155 --	-- --	-- --
14	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом м3 грунта	10,2	667,14 667,14	-- --	6805 6805	-- --	4481 59,1	0,97 --	10 --
15	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя м3 грунта	4,8	607,43 607,43	-- --	2916 2916	-- --	1920 59,1	0,89 --	4 --
		КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДА, ТИП 2								
16	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство м3 материала основания в плотном теле	17,1046	898,12 103,96	792,78 143,19	15362 1778	13560 2449	3309 60,3	0,14 0,14	2 2
17	21-010401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 м3	17,1046	1410,38 --	-- --	24124 --	-- --	1023 --	-- --	-- --
18	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2 основания	342,092	734,57 24,27	159,72 47,80	251292 8304	54640 16353	26153 60,3	0,03 0,04	11 15
19	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5 до толщины 20 см	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 м2 основания	342,092	206,37 --	43,25 12,66	70599 --	14794 4331	5716 60,3	-- 0,01	-- 4
20	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов(БНД 90/130) т	0,2736736	1226,86 --	1226,86 579,11	336 --	336 158	114 60,3	-- 0,58	-- --
21	21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200 т	0,2736736	107644,21 --	-- --	29459 --	-- --	1249 --	-- --	-- --
22	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий м бортового камня	92	1487,39 531,51	20,18 7,44	136840 48899	1856 685	36968 60,3	0,70 0,01	64 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	3,956	37979,80	--	150248	--	6371	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	15,64	667,14	--	10434	--	6870	0,97	15
		м3 грунта		667,14	--	10434	--	59,1	--	--
25	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	7,36	607,43	--	4471	--	2944	0,89	7
		м3 грунта		607,43	--	4471	--	59,1	--	--
		КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ, ТИП 3								
26	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	40,3	898,12	792,78	36194	31949	7795	0,14	6
		м3 материала основания в плотном теле		103,96	143,19	4190	5771	60,3	0,14	5
27	21-010401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	40,3	1410,38	--	56838	--	2410	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	12,09	898,12	792,78	10858	9585	2339	0,14	2
		м3 материала основания в плотном теле		103,96	143,19	1257	1731	60,3	0,14	2
29	21-010401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	12,09	1410,38	--	17051	--	723	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	380,254	371,71	28,74	141342	10930	88815	0,46	174
		м2 тротуара		336,89	9,62	128104	3659	60,3	0,01	4
31	21-040509-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 100 мм ГОСТ 17608-91	380,254	2038,89	--	775296	--	32873	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	335	1487,39	20,18	498275	6760	134613	0,70	234
		м бортового камня		531,51	7,44	178055	2493	60,3	0,01	2
33	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	5,36	37979,80	--	203572	--	8631	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	56,95	667,14	--	37994	--	25017	0,97	55
		м3 грунта		667,14	--	37994	--	59,1	--	--
35	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	26,8	607,43	--	16279	--	10719	0,89	24
		м3 грунта		607,43	--	16279	--	59,1	--	--
		КОНСТРУКЦИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДОК, ТИП 4								
36	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	2,7	898,12	792,78	2425	2140	522	0,14	--
		м3 материала основания в плотном теле		103,96	143,19	281	387	60,3	0,14	--
37	21-010401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	2,7	1410,38	--	3808	--	161	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	54	734,57	159,72	39667	8625	4128	0,03	2
		м2 основания		24,27	47,80	1311	2581	60,3	0,04	2
39	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5 до толщины 10 см	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	54	-206,37	-43,25	-11144	-2335	-902	--	--
		м2 основания		--	-12,66	--	-684	60,3	-0,01	-1
40	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	54	100,82	67,02	5444	3619	1860	0,03	2
		м2 покрытия		29,13	18,87	1573	1019	60,3	0,02	1
41	21-130104-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,0000756	107644,21	--	8	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	5,2164	15086,68	--	78698	--	3337	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2 до толщины 5 см	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	54	0,19	0,03	10	2	6	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		0,16	--	8	--	60,3	--	--
44	21-130104-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,0001512	107644,21	--	16	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	1,3068	15086,68	--	19715	--	836	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	43	1487,39	20,18	63958	868	17279	0,70	30
		м бортового камня		531,51	7,44	22855	320	60,3	0,01	--
47	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	1,849	37979,80	--	70225	--	2978	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	7,31	667,14	--	4877	--	3211	0,97	7
		м3 грунта		667,14	--	4877	--	59,1	--	--
49	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	3,44	607,43	--	2090	--	1376	0,89	3
		м3 грунта		607,43	--	2090	--	59,1	--	--
		КОНСТРУКЦИЯ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО ПОКРЫТИЯ, ТИП 5								
50	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	8,064	923,62	817,72	7448	6594	1601	0,14	1
		м3 материала основания в плотном теле		103,96	149,52	838	1206	60,3	0,14	1
51	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	8,064	1780,65	--	14359	--	609	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	41	1487,39	20,18	60983	827	16475	0,70	29
		м бортового камня		531,51	7,44	21792	305	60,3	0,01	--
53	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	1,763	37979,80	--	66958	--	2839	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	6,97	667,14	--	4650	--	3062	0,97	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		667,14	--	4650	--	59,1	--	--
55	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	3,28	607,43	--	1992	--	1312	0,89	3
		м3 грунта		607,43	--	1992	--	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3205764**	**184230**			**737**
			Тенге			**545852**	**48317**			**45**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3205764				
	Материалы -		Тенге			855570				
	Всего заработная плата -		Тенге				594168			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1620113				
		Накладные расходы -	Тенге			508242				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					357173		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					151069		
		Сметная прибыль -	Тенге			297121				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4011127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							782
		Сметная заработная плата -	Тенге				594168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4011127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							782
		Сметная заработная плата -	Тенге				594168			
		РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
56	11-470102-0403 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	136	3114,17	--	423527	--	222369	3,64	495
		яма		2556,54	--	347690	--	56,4	--	--
57	11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Естественный отпад 20%	27,2	908,93	91,48	24723	2488	12805	0,82	22
		шт		711,82	23,41	19361	637	56,4	0,03	1
58	11-470103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	136	2307,00	589,38	313752	80156	157076	1,85	252
		шт.		1605,70	192,44	218376	26172	56,4	0,18	25
59	11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Естественный отпад 20%	27,2	908,93	91,48	24723	2488	12805	0,82	22
		шт		711,82	23,41	19361	637	56,4	0,03	1
60	25-010302-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	114	1200,00	--	136800	--	5800	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	25-010301-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	22	2200,00	--	48400	--	2052	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Естественный отпад 20%	27,2	908,93	91,48	24723	2488	12805	0,82	22
		шт		711,82	23,41	19361	637	56,4	0,03	1
63	11-470112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	979	29,15	1,07	28533	1046	17619	0,04	40
		м2		28,08	0,43	27487	424	56,4	--	--
64	25-030201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Семена многолетних трав	40	1317,00	--	52680	--	2234	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
65	11-470119-0501 РСНБ РК 2015	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины	242,035	1185,10	813,19	286836	196820	90756	0,49	119
		м3		344,24	208,08	83319	50363	56,4	0,24	58
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1364697	285487			972
			Тенге			734956	78869			85
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1364697				
		Материалы -	Тенге			106375				
		Всего заработная плата -	Тенге				813825			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			237880				
		Накладные расходы -	Тенге			536322				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					458997		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					77325		
		Сметная прибыль -	Тенге			152082				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2053100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1058
		Сметная заработная плата -	Тенге				813825			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2053100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1058
		Сметная заработная плата -	Тенге				813825			
		РАЗДЕЛ 4. МАЛЫЕ АРХИТЕКУРНЫЕ ФОРМЫ								
66	84-020302-0301	Скамья прямолинейная, тип СК-001	5	22624,00	42,00	113120	210	840	--	--
		шт.		214,00	10,00	1070	50	--	--	--
66.1	84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья прямолинейная, тип СК-001	5	2981,00	42,00	14905	210	840	--	--
		шт.		214,00	10,00	1070	50	75	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.2	84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья прямолинейная, тип СК-001	5	19643,00	--	98215	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	**84-020303-0201**	**Урна, тип У-001**	**5**	**9861,00**	**--**	**49305**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
67.1	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип У-001	5	40,00	--	200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67.2	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	5	9821,00	--	49105	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	**84-020402-0201**	**Грибок для песочницы, тип ГДП-003**	**1**	**57468,00**	**248,00**	**57468**	**248**	**445**	**--**	**--**
		шт.		**519,00**	**74,00**	**519**	**74**	**--**	**--**	**--**
68.1	84-020402-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Грибок для песочницы, тип ГДП-003	1	3450,00	248,00	3450	248	445	--	--
		шт.		519,00	74,00	519	74	75	--	--
68.2	84-020402-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Грибок для песочницы, тип ГДП-003	1	54018,00	--	54018	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	**84-020109-0301**	**Песочница из деревянных досок, тип П-001**	**1**	**19719,00**	**--**	**19719**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
69.1	84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Песочница из деревянных досок, тип П-001	1	76,00	--	76	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69.2	84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Песочница из деревянных досок, тип П-001	1	19643,00	--	19643	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	**84-020104-0109**	**Качалка "Балансир", тип ДК-003**	**2**	**53924,00**	**1173,00**	**107848**	**2346**	**1833**	**--**	**--**
		шт.		**1039,00**	**183,00**	**2078**	**366**	**--**	**--**	**--**
70.1	84-020104-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка "Балансир", тип ДК-003	2	5308,00	1173,00	10616	2346	1833	--	--
		шт.		1039,00	183,00	2078	366	75	--	--
70.2	84-020104-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка "Балансир", тип ДК-003	2	48616,00	--	97232	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	**84-020101-0104**	**Карусель (4 сидения), тип К-001**	**1**	**95933,00**	**2270,00**	**95933**	**2270**	**2068**	**--**	**--**
		шт.		**2372,00**	**385,00**	**2372**	**385**	**--**	**--**	**--**
71.1	84-020101-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Карусель (4 сидения), тип К-001	1	9505,00	2270,00	9505	2270	2068	--	--
		шт.		2372,00	385,00	2372	385	75	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.2	84-020101-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Карусель (4 сидения), тип К-001	1	86428,00	--	86428	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	**84-020104-0110**	**Мостик-качалка, тип ДК-002**	**2**	**59123,00**	**--**	**118246**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
72.1	84-020104-0110 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка "Ванька-встанька", тип ДК-002	2	195,00	--	390	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72.2	84-020104-0110 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка "Ванька-встанька", тип ДК-002	2	58928,00	--	117856	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	**84-020102-0107**	**Горка (разборная), тип ДГ-004**	**1**	**134620,00**	**4106,00**	**134620**	**4106**	**3079**	**--**	**--**
		шт.		**3468,00**	**637,00**	**3468**	**637**	**--**	**--**	**--**
73.1	84-020102-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Горка (разборная), тип ДГ-004	1	15781,00	4106,00	15781	4106	3079	--	--
		шт.		3468,00	637,00	3468	637	75	--	--
73.2	84-020102-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Горка (разборная), тип ДГ-004	1	118839,00	--	118839	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	**84-020104-0202**	**Качели двойные, тип КД-001**	**1**	**119721,00**	**3512,00**	**119721**	**3512**	**2531**	**--**	**--**
		шт.		**2832,00**	**543,00**	**2832**	**543**	**--**	**--**	**--**
74.1	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	1	11685,00	3512,00	11685	3512	2531	--	--
		шт.		2832,00	543,00	2832	543	75	--	--
74.2	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	1	108036,00	--	108036	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	**ТПРАЙС лист ТОО "Ивис" 2017г**	**Евроконтейнер на колесах**	**1**	**88448,57**	**--**	**88449**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
76	**ТПРАЙС лист ТОО"Импортер-KZ" 2017г**	**Стойка для сушки белья**	**6**	**10108,41**	**--**	**60650**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**965079**	**12692**			**--**
			Тенге			**12339**	**2055**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**898471**				
	Накладные расходы -		Тенге			**6322**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**72383**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**977176**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**66608**				
	Материалы -		Тенге			**41577**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				14394			
		Накладные расходы -	Тенге			10796				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10796		
		Сметная прибыль -	Тенге			6192				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83596				
		Сметная заработная плата -	Тенге				14394			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1060772				
		Сметная заработная плата -	Тенге				14394			
		РАЗДЕЛ 5. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
77	12-180101-2001 РСНБ РК 2015	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	147	128,21	--	18847	--	11249	0,19	27
		м2 основания		128,21	--	18847	--	53,19	--	--
78	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	221	714,90	184,07	157992	40679	81730	0,68	151
		м		530,83	81,50	117314	18011	53,19	0,09	21
79	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	120,448	74,00	--	8913	--	378	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	120,448	252,59	--	30424	--	1290	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			216176	40679			178
			Тенге			136161	18011			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			216176				
	Всего заработная плата -		Тенге				154172			
	Транспортные расходы -		Тенге			39337				
		Накладные расходы -	Тенге			94647				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					82004		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12643		
		Сметная прибыль -	Тенге			24866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			335689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата -	Тенге				154172			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			335689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата -	Тенге				154172			
		РАЗДЕЛ 6. Наружные сети связи								
81	13-100902-0103 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка в подземной канализации**	0,2	225392,15	56653,08	45078	11331	15667	181,00	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		138997,14	15164,00	27799	3033	42,8	17,49	3
82	13-100902-0927 РСНБ РК 2015	Канал кабельной канализации свободный. Герметизация	10	1418,76	--	14188	--	988	0,10	1
		канал		86,70	--	867	--	42,8	--	--
83	23-060401-0543 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели телефонные ТППэп3 30х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,22	547063,11	--	120354	--	5103	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
84	23-060401-0141 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,03	219260,58	--	6578	--	279	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
85	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	50	1589,92	--	79496	--	3371	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	13-080201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	3	16616,87	13081,53	49851	39245	11713	4,00	12
		шт.		3468,04	3704,29	10404	11113	42,8	3,71	11
87	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Казпрофит" 2017г	Комплект муфты разветвительной на кабеле емкостью 30х2 МИКС 30-1-эп	1	3733,37	--	3733	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Казпрофит" 2017г	Комплект муфты разветвительной на кабеле емкостью 20х2 МИКС 20-1-эп	2	3550,58	--	7101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	13-100902-0905 РСНБ РК 2015	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования	1	9177,25	1887,87	9177	1888	2594	5,00	5
		бокс		4335,05	606,91	4335	607	42,8	0,70	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			335556	52463			54
			Тенге			43406	14753			15
		Стоимость оборудования -	Тенге			10835				
		Накладные расходы -	Тенге			459				
		Сметная прибыль -	Тенге			904				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			12197				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			118294				
		Материалы -	Тенге			22425				
		Всего заработная плата -	Тенге				58158			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			30963				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24892		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6071		
		Сметная прибыль -	Тенге			11941				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			161197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				58158			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			206428				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			206428				
		Накладные расходы -	Тенге			8753				
		Сметная прибыль -	Тенге			17214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			232395				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			405789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				58158			
		РАЗДЕЛ 7. Перевозка материалов								
90	**41-310104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Асфальт,бордюры, погрузка**	**73,2895**	**111,00**	--	**8135**	--	**345**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	**41-020101-1150 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км**	**73,2895**	**4514,28**	--	**330849**	--	**14028**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**338984**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			338984				
	Транспортные расходы -		Тенге			338984				
		Накладные расходы -	Тенге			14373				
		Сметная прибыль -	Тенге			28269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			381626				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			381626				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7210037**	**710658**			**1953**
			Тенге			**1480583**	**200558**			**200**
	Стоимость оборудования -		Тенге			909306				
	Накладные расходы -		Тенге			6781				
	Сметная прибыль -		Тенге			73287				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			989374				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			118294				
	Материалы -		Тенге			22425				
	Всего заработная плата -		Тенге				58158			
		Накладные расходы -	Тенге			30963				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24892		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6071		
		Сметная прибыль -	Тенге			11941				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			161197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				58158			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6182437				
	Материалы -		Тенге			1003650				
	Всего заработная плата -		Тенге				1622983			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2064420				
	Транспортные расходы -		Тенге			1018994				
		Накладные расходы -	Тенге			1234964				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					936407		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					298557		
		Сметная прибыль -	Тенге			593392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8010793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2083
		Сметная заработная плата -	Тенге				1622983			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9161358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2153
		Сметная заработная плата -	Тенге				1681141			
ИТОГО в ценах 2017 г.						9 161 358				
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,3 %					102316	9 263 674				
Итого с доп.затратами при производстве работ в зимнее время 1,7х1,05%					142313	9 405 987				
Итого в текущих ценах 2018г. К=1,0599383						9 969 766				
Скидка						2 293 213				
Итого со скидкой						7 676 553				
НДС 12 %						921 186,35				
ИТОГО С НДС						8 597 739,27				

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Карагандинская область, г.Приозерск
Балхашская, 5
БИН 140240032657
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ57070103KSN3027000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/71039/53218,52017
Руководитель
_____ Есенжолов Ж.О.

Технический надзор
ТОО "ALASH-SERVICE KZ"
_____ Рахимберлин К.С.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 77016152001

Директор
_____ Копжасаров М.Г.

Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: ТОО «РАЙС KZ»

Дополнительное соглашение № 53 от2019-07-04 к договору №13 от 2019-01-30

А К Т № 4

приемки выполненных работ от 04 ноября 2019 года

Наименование объекта : Строительство ИКИ к 24-х квартирному жилому дому по адресу :ул.Достык 24,г.Приозерск(благоустройство,наружные сети водопровода и канализации)

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	16 447 200,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	15 860 000,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	15 067 000,00
5	Виды выполняемых работ	Работы по прокладке сетей водопровода и канализации
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	16 447 200,00
	Сумма выполненных работ за ноябрь 2019 года	587 200,00
8	Удержания резерва 5%	29 360,00
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	557 840,00
10	в т.ч. НДС 12%	59 768,57

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Карагандинская область, г.Приозерск
Балхашская, 5
БИН 140240032657
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ57070103KSN3027000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/71039/53218,52017

Руководитель

_____Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 77016152001

Директор

_____Копжасаров М.Г.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство ИКИ к 24-х квартирному жилому дому по адресу :ул.Достык 24,г.Приозерск(благоустройство,наружные сети водопровода и канализации)

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) от 04.11.2019г.

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Дополнительное соглашение № 53 от2019-07-04 к договору №13 от 2019-01-30	30.01.2019	наименование		наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строи тельно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКИ к 24-х квартирному жилому дому по адресу :ул.Достык 24,г.Приозерск(благоустройство,наружные сети водопровода и канализации)	16 447 200,00	524 285,71							62 914,29	587 200,00
Удержание резерва 580									3 145,71	29 360,00
Итого:									59 768,57	557 840,00

Место печати (при наличии)

Заказчик _____ **Есенжолов Ж.О.** **Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, БИН

Подрядчик _____ **Копжасаров М.Г.** **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, БИН

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора _____ **Киселев А.В.** **Проектная компания СБК**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, БИН

Эксперт(ы) технического надзора _____ **Рахимберлин К.С.** **ТОО "ALASH-SERVICE KZ"**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, БИН

4590

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИКИ К 24-Х КВАРТИРНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ ПО АДРЕСУ: УЛ. ДОСТЫК, 24 Г.ПРИОЗЕРСК

Наименование объекта - ИКИ К 24-Х КВАРТИРНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ ПО АДРЕСУ: УЛ. ДОСТЫК, 24 Г.ПРИОЗЕРСК

Объект номер - 7-1

Договор №13 2019-01-30

А К Т №4

приемки выполненных работ за ноябрь 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДА, ТИП 2								
1	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	161,909	100,82	67,02	16324	10852	5578	0,03	5
		м2 покрытия		29,13	18,87	4717	3056	60,3	0,02	3
2	21-130104-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,0017486	107644,21	--	188	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	21-020501-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	15,5108822	14175,97	--	219882	--	9323	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=2 до толщины 5 см	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	161,909	0,19	0,03	30	5	17	--	--
		м2 покрытия		0,16	--	25	--	60,3	--	--
5	21-130104-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,0004533	107644,21	--	49	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	21-020501-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013								
		т	3,885816	14175,97	--	55085	--	2336	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
		м2 покрытия	161,909	100,82	67,02	16324	10852	5578	0,03	5
				29,13	18,87	4717	3056	60,3	0,02	3
8	21-130104-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130								
		т	0,0017486	107644,21	--	188	--	8	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013								
		т	15,6404094	15086,68	--	235962	--	10005	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			544032	21708			11
			Тенге			9459	6112			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			544032				
		Материалы -	Тенге			1511				
		Всего заработная плата -	Тенге				15570			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			511354				
		Накладные расходы -	Тенге			32854				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9389		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23465		
		Сметная прибыль -	Тенге			46151				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			623037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				15570			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			623037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				15570			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			544032	21708			11
			Тенге			9459	6112			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			544032				
		Материалы -	Тенге			1511				
		Всего заработная плата -	Тенге				15570			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			511354				
		Накладные расходы -	Тенге			32854				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9389		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23465		
		Сметная прибыль -	Тенге			46151				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			623037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				15570			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			623036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				15570			
ИТОГО в ценах 2017 г.						623 036				
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,3 %					8099	631 135				
Итого с доп.затратами при производстве работ в зимнее время 1,7х1,05%					11266	642 401				
Итого в текущих ценах 2018г. К=1,0599383						680 906				
Скидка						156 620				
Итого со скидкой						524 286				
НДС 12 %						62 914				
ИТОГО С НДС						587 200				

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Карагандинская область, г.Приозерск
Балхашская, 5
БИН 140240032657
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ57070103KSN3027000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/71039/53218,52017

Руководитель

_____ Есенжолов Ж.О.

Технический надзор

ТОО "ALASH-SERVICE KZ"

_____ Рахимберлин К.С.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 77016152001

Директор

_____ Копжасаров М.Т.