Утверждена
Приказом Министра индустрии и
инфрактурного развития Республики Казахстан
от 02.04.2019 г. №178

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик : ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№7	**10 февраля 2021 г.**				
		№1	**4 марта 2021 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС в тенге						НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**56 493 078,00**	**21 725 278,57**							**2 607 033,43**	**24 332 312,00**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г.Алматы"

Заместитель руководителя _____ **Байназаров С. А.**

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ"

_____ **эксперт Абдуллаев А. Б.**

Подрядчик: ТОО"Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____ **Омаров У.Ж.**

Авторский надзор ТОО "НИИ типового и экспериментального проектирования(институт жилища)"

_____ **Джумагалиев У. А.**

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алмат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом№21**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 10.02.2021г**

Допсоглашение **№ 1 от 04.03.2021г**

Акт №3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2021 года

на 2-1-1 Конструкции железобетонные

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ									
			Фундаментная плита									
1	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	58,9	17987,02	1145,48	1059435	67469	901955	97613	1249612
			НР - 91%; СП - 8%			1528,20	292,98	90011	17257		92564	
2	11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	518,4	20357,60	1763,74	10553380	914323	8383560	1365109	12871968
			НР - 91%; СП - 8%			2421,87	471,88	1255497	244623		953479	
3	12	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром отб до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	33,3386	222453,00	--	7416272	--	7416272	--	8009574
			СП - 8%			--	--	--	--		593302	
4	13	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,018	742661,14	1441,14	13368	26	11791	1423	15974
			НР - 91%; СП - 8%			86188,00	685,71	1551	12		1183	

5	14	ТСНРК8.04-08-2020, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0151	5772,00	–	87	–	87	–	94
			СП - 8%			–	–	–	–		7	
6	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	227,16	929,85	20,28	211225	4607	129952	71982	305864
			НР - 93%; СП - 8%			337,50	3,23	76666	734		22657	
			Выпуска									
7	16	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,7894	23923,06	1434,22	42808	2566	516	36903	86088
			НР - 91%; СП - 8%			22200,84	461,80	39726	826		6377	
8	17	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,1753	24187,24	1060,60	100989	4428	1203	88267	204397
			НР - 91%; СП - 8%			22838,64	392,53	95358	1639		15141	
9	18	2105-0301-3302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	3,0507	223434,00	–	681630	–	681630	–	736160
			СП - 8%			–	–	–	–		54530	
10	19	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	3,7688	222453,00	–	838381	–	838381	–	905451
			СП - 8%			–	–	–	–		67070	
11	20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5261	226837,00	–	119339	–	119339	–	128886
			СП - 8%			–	–	–	–		9547	
12	21	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1444	249298,00	–	35999	–	35999	–	38879
			СП - 8%			–	–	–	–		2880	
13	22	ТСНРК8.04-08-2020, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,1444	5772,00	–	833	–	833	–	900
			СП - 8%			–	–	–	–		67	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24553847
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1558809				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					993419			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					265091			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18521516		
			- Накладные расходы	Тенге							1661297	
			- Сметная прибыль	Тенге							1818804	
			Временные здания и сооружения			**0,90%**		**220985**				
			Итого с временными									**24774832**
			Зимние удорожания			**1,08%**		**267568**				

			Итого с зимними удорожаниями									**25042400**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**500848**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**25543248**
			Итого в текущих ценах 2021 года к = 1,050036									**26821330**
			НДС			**12 %**		**3218560**				
			Итого с НДС									**30039889**
			Итого с учетом коэффицента до объявленной конкурсной стоимости			**0,9**						**27035902**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**24332312**
			в том числе НДС 12%									***2607033***

Заказчик:

Главный специалист отдела жилищной политики управления комфортной городской среды г. Алматы

_____Мусабеков С. Д.

Отдел сметной работы

_____

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ"

Абдуллаев А. Б.

_____Ахатаев А. М.

_____Рысмамбетов А. С.

Авторский надзор ТОО "НИИ типового и экспериментального проектирования(институт жилища)"

_____Джумагалиев У. А.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____Омаров У.Ж.

Начальник участка ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ Саткенов К. Т.