Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик : ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Утверждена
Приказом Министра индустрии и
инфрактурного развития Республики Казахстан
от 02.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за 21 июня 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№7	03 марта 2021 г.				
		№1	12 марта 2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС в тенге						НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**125 547 951,00**	**61 656 136,61**							**7 398 736,39**	**69 054 873,00**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г.Алматы"

Заместитель руководителя _____ **Байназаров С. А.**

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ"

_____ **эксперт Абдуллаев А. Б.**

Подрядчик: ТОО"Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____ **Омаров У.Ж.**

Авторский надзор ТОО "НИИ типового и экспериментального проектирования(институт жилища)"

_____ **Жумабеков Д.**

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алмат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом№21**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 02.03.2021г**
Допсоглашение **№ 1 от 12.03.2021г**

Акт №4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2021 года

на 2-1-1 Конструкции железобетонные

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ(на 2 блока)									
			Фундаментная плита									
1	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	117,8	17987,02	1145,48	2118871	134937	1803912	195227	2499226
			НР - 91%; СП - 8%			1528,20	292,98	180022	34513		185128	
2	11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1036,8	20357,60	1763,74	21106760	1828645	16767120	2730218	25743937
			НР - 91%; СП - 8%			2421,87	471,88	2510995	489245		1906958	
3	12	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром отб до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	66,6772	222453,00	–	14832543	–	14832543	–	16019146
			СП - 8%			–	–	–	–		1186603	
4	13	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,036	742661,14	1441,14	26736	52	23581	2846	31949
			НР - 91%; СП - 8%			86188,00	685,71	3103	25		2367	

5	14	ТСНРК8.04-08-2020, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0302	5772,00	–	174	–	174	–	188
			СП - 8%			–	–	–	–		14	
			Выпуска									
6	16	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,5788	23923,06	1434,22	85616	5133	1031	73806	172175
			НР - 91%; СП - 8%			22200,84	461,80	79452	1653		12754	
7	17	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	8,3506	24187,24	1060,60	201978	8857	2405	176535	408794
			НР - 91%; СП - 8%			22838,64	392,53	190716	3278		30281	
8	18	2105-0301-3302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	6,1014	223434,00	–	1363260	–	1363260	–	1472321
			СП - 8%			–	–	–	–		109061	
9	19	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	7,5376	222453,00	–	1676762	–	1676762	–	1810903
			СП - 8%			–	–	–	–		134141	
10	20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0522	226837,00	–	238678	–	238678	–	257772
			СП - 8%			–	–	–	–		19094	
11	21	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2888	249298,00	–	71997	–	71997	–	77757
			СП - 8%			–	–	–	–		5760	
12	22	ТСНРК8.04-08-2020, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,2888	5772,00	–	1667	–	1667	–	1800
			СП - 8%			–	–	–	–		133	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41725042	1977624	36783130	3178632	48495968
			РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ(на 1 блок)									
13	28	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,1488	41428,87	1737,22	171880	7207	6142	145788	343082
			НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	158531	1676		25413	
14	29	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	144	4448,00	1873,42	640512	269773	134265	274951	988700
			НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	236474	65670		73237	
15	30	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	144	2590,29	1342,20	373002	193277	–	206431	625788
			НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	179725	47123		46355	

16	31	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонированиепо схеме "Кран-бадья"	м3	36	24070,58	5015,89	866541	180572	588705	128152	1074268
			НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	97264	43562		79575	
17	32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1992	226837,00	–	45186	–	45186	–	48801
			СП - 8%			–	–	–	–		3615	
18	33	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	4,2545	222453,00	–	946426	–	946426	–	1022140
			СП - 8%			–	–	–	–		75714	
19	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	312,06	929,85	20,28	290169	6329	178520	98885	420179
			НР - 93%; СП - 8%			337,50	3,23	105320	1008		31124	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3333716	657158	1899244	854207	4522958
			РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ(на 1 блок)									
			Км-1									
20	35	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельнымистержнями	т	1,5941	49872,54	2889,42	79502	4606	3624	65772	156896
			НР - 91%; СП - 8%			44709,84	630,24	71272	1005		11622	
21	37	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные виндустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	66,88	1964,83	955,33	131408	63893	27053	50757	196739
			НР - 91%; СП - 8%			605,00	228,99	40462	15315		14573	
22	39	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные виндустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	66,88	513,37	364,54	34334	24380	–	14467	52705
			НР - 91%; СП - 8%			148,83	88,88	9954	5944		3904	
23	41	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитныежелезобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	7,1877	23958,09	3743,94	172204	26911	117687	31029	219492
			НР - 91%; СП - 8%			3840,73	903,18	27606	6492		16259	
24	43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3363	226837,00	–	76285	–	76285	–	82388
			СП - 8%			–	–	–	–		6103	
25	44	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1159	255874,00	–	29656	–	29656	–	32028
			СП - 8%			–	–	–	–		2372	

26	45	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0057	222453,00	–	1268	–	1268	–	1369
			СП - 8%			–	–	–	–		101	
27	46	2105-0301-3302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,1362	223434,00	–	253866	–	253866	–	274175
			СП - 8%			–	–	–	–		20309	
			Км-2									
28	47	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельнымистержнями	т	0,3364	49872,54	2889,42	16777	972	765	13880	33109
			НР - 91%; СП - 8%			44709,84	630,24	15040	212		2453	
29	49	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные виндустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	14,08	1964,83	955,33	27665	13451	5696	10686	41419
			НР - 91%; СП - 8%			605,00	228,99	8518	3224		3068	
30	51	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные виндустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	14,08	513,37	364,54	7228	5132	–	3046	11096
			НР - 91%; СП - 8%			148,83	88,88	2096	1251		822	
31	53	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитныежелезобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,5156	23958,09	3743,94	36311	5674	24816	6543	46282
			НР - 91%; СП - 8%			3840,73	903,18	5821	1369		3428	
32	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0708	226837,00	–	16060	–	16060	–	17345
			СП - 8%			–	–	–	–		1285	
33	56	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0248	255874,00	–	6346	–	6346	–	6854
			СП - 8%			–	–	–	–		508	
34	57	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0012	222453,00	–	267	–	267	–	288
			СП - 8%			–	–	–	–		21	
35	58	2105-0301-3302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,2396	223434,00	–	53535	–	53535	–	57818
			СП - 8%			–	–	–	–		4283	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				942712	145019	616924	196180	1230003

РАЗДЕЛ 4. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ(на 1 блок)

36	120	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500Сдиаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 /обрамление отверстий, лист КЖ-25 -:- КЖ-25.3/	т	0,434	220575,00	–	95730	–	95730	–	103388
			СП - 8%			–	–	–	–		7658	
			Джм-1									
37	121	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Армирование	т	0,7275	41428,87	1737,22	30140	1264	1077	25564	60161
			НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	27799	294		4456	
38	123	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтажопалубки	м2	26,4892	4448,00	1873,42	117824	49625	24699	50578	181874
			НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	43500	12080		13472	
39	125	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтажопалубки	м2	26,4892	2590,29	1342,20	68615	35553	–	37974	115116
			НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	33061	8668		8527	
40	127	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	6,6223	24070,58	5015,89	159403	33216	108295	23574	197615
			НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	17892	8013		14638	
41	129	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,6041	222453,00	–	134384	–	134384	–	145135
			СП - 8%			–	–	–	–		10751	
42	130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1234	226837,00	–	27992	–	27992	–	30231
			СП - 8%			–	–	–	–		2239	
			Джм-2, Джм-4, Джм-6, Джм-8									
43	131	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Армирование	т	1,6644	41428,87	1737,22	68954	2891	2464	58487	137636
			НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	63599	672		10195	
44	133	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтажопалубки	м2	55,9648	4448,00	1873,42	248931	104845	52182	106858	384252
			НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	91904	25522		28463	
45	135	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтажопалубки	м2	55,9648	2590,29	1342,20	144965	75116	–	80228	243209
			НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	69849	18314		18015	

46	137	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	13,9912	24070,58	5015,89	336776	70178	228797	49806	417508
			НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	37801	16930		30927	
47	139	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром отб до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,4304	222453,00	–	318197	–	318197	–	343653
			СП - 8%			–	–	–	–		25456	
48	140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,234	226837,00	–	53080	–	53080	–	57326
			СП - 8%			–	–	–	–		4246	
			Джм-3									
49	141	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Армирование	т	0,4263	41428,87	1737,22	17661	740	632	14980	35252
			НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	16289	172		2611	
50	143	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтажопалубки	м2	15,7568	4448,00	1873,42	70086	29519	14691	30086	108185
			НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	25876	7186		8014	
51	145	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтажопалубки	м2	15,7568	2590,29	1342,20	40815	21149	–	22588	68475
			НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	19666	5156		5072	
52	147	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3,9392	24070,58	5015,89	94819	19759	64417	14023	117549
			НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	10643	4767		8707	
53	149	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,3605	222453,00	–	80194	–	80194	–	86610
			СП - 8%			–	–	–	–		6416	
54	150	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0658	226837,00	–	14926	–	14926	–	16120
			СП - 8%			–	–	–	–		1194	
			Джм-5									
55	151	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Армирование	т	0,7323	41428,87	1737,22	30338	1272	1084	25733	60557
			НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	27982	296		4486	

56	153	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтажопалубки	м2	26,8162	4448,00	1873,42	119278	50238	25003	51202	184119
			НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	44037	12229		13638	
57	155	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтажопалубки	м2	26,8162	2590,29	1342,20	69462	35992	–	38442	116537
			НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	33469	8775		8632	
58	157	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	6,7041	24070,58	5015,89	161372	33627	109632	23865	200056
			НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	18113	8112		14819	
59	159	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром отб до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,6649	222453,00	–	147909	–	147909	–	159742
			СП - 8%			–	–	–	–		11833	
60	160	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0673	226837,00	–	15266	–	15266	–	16487
			СП - 8%			–	–	–	–		1221	
			Джм-7									
61	161	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Армирование	т	0,4263	41428,87	1737,22	17661	740	632	14980	35252
			НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	16289	172		2611	
62	163	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтажопалубки	м2	16,9459	4448,00	1873,42	75375	31747	15800	32356	116350
			НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	27828	7728		8619	
63	165	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтажопалубки	м2	16,9459	2590,29	1342,20	43895	22744	–	24293	73643
			НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	21150	5545		5455	
64	167	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	4,2365	24070,58	5015,89	101975	21249	69280	15081	126420
			НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	11446	5126		9364	
65	169	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,3605	222453,00	–	80194	–	80194	–	86610
			СП - 8%			–	–	–	–		6416	
66	170	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0658	226837,00	–	14926	–	14926	–	16120

			СП - 8%			–	–	–	–		1194	
			Джм-9									
67	171	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Армирование	т	0,7859	41428,87	1737,22	32559	1366	1163	27616	64989
			НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	30030	318		4814	
68	173	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтажопалубки	м2	30,8321	4448,00	1873,42	137141	57762	28747	58870	211692
			НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	50632	14061		15681	
69	175	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтажопалубки	м2	30,8321	2590,29	1342,20	79864	41382	–	44199	133988
			НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	38481	10089		9925	
70	177	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	7,708	24070,58	5015,89	185536	38662	126049	27439	230013
			НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	20825	9327		17038	
71	179	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром отб до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,6526	222453,00	–	145173	–	145173	–	156787
			СП - 8%			–	–	–	–		11614	
72	180	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1333	226837,00	–	30237	–	30237	–	32656
			СП - 8%			–	–	–	–		2419	
			Джм-10									
73	181	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Армирование	т	0,6715	41428,87	1737,22	27819	1166	994	23596	55529
			НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	25659	271		4113	
74	183	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтажопалубки	м2	16,6562	4448,00	1873,42	74087	31204	15531	31803	114361
			НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	27352	7596		8471	
75	185	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтажопалубки	м2	16,6562	2590,29	1342,20	43144	22356	–	23878	72383
			НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	20788	5451		5362	
76	187	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	4,164	24070,58	5015,89	100230	20886	68094	14823	124257
			НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	11250	5039		9204	

77	189	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,592	222453,00	–	131692	–	131692	–	142227
			СП - 8%			–	–	–	–		10535	
78	190	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0794	226837,00	–	18011	–	18011	–	19452
			СП - 8%			–	–	–	–		1441	
			Джм-11									
79	191	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Армирование	т	0,6862	41428,87	1737,22	28428	1192	1015	24113	56744
			НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	26221	277		4203	
80	193	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтажопалубки	м2	14,9905	4448,00	1873,42	66678	28083	13978	28623	102925
			НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	24617	6836		7624	
81	195	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтажопалубки	м2	14,9905	2590,29	1342,20	38830	20120	–	21490	65145
			НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	18709	4905		4826	
82	197	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3,7476	24070,58	5015,89	90207	18798	61284	13341	111831
			НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	10125	4535		8284	
83	199	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,6057	222453,00	–	134740	–	134740	–	145519
			СП - 8%			–	–	–	–		10779	
84	200	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0804	226837,00	–	18238	–	18238	–	19697
			СП - 8%			–	–	–	–		1459	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4383757	924441	2496429	1080489	5901383
			РАЗДЕЛ 5. ШАХТЫ ЛИФТОВ(на 1 блок)									
85	201	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Армирование	т	0,886	41428,87	1737,22	36706	1539	1312	31134	73267
			НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	33855	358		5427	
86	203	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтажопалубки	м2	40,3912	4448,00	1873,42	179660	75670	37660	77122	277325
			НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	66330	18420		20543	

87	205	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтажопалубки	м2	40,3912	2590,29	1342,20	104625	54213	–	57903	175530
			НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	50412	13218		13002	
88	207	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	8,0782	24070,58	5015,89	194447	40519	132102	28757	241060
			НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	21826	9775		17856	
89	209	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,8122	222453,00	–	180676	–	180676	–	195130
			СП - 8%			–	–	–	–		14454	
90	210	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0738	226837,00	–	16741	–	16741	–	18080
			СП - 8%			–	–	–	–		1339	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				712855	171941	368491	194916	980392
			РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ(на 1 блок)									
			Плита /верх на отм.-0.100/									
91	212	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные виндустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	492	2601,71	63,04	1280041	31015	391352	787284	2232711
			НР - 91%; СП - 8%			1743,24	15,19	857674	7473		165386	
92	213	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные виндустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	492	1055,55	31,81	519331	15651	–	461823	1059646
			НР - 91%; СП - 8%			1023,74	7,76	503680	3818		78492	
93	214	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитныежелезобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	9,871	26990,33	1200,33	266422	11848	15778	219917	525246
			НР - 91%; СП - 8%			24191,64	290,88	238796	2871		38907	
94	215	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитныежелезобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	98,4	20434,64	2705,08	2010769	266180	1616455	175033	2360666
			НР - 91%; СП - 8%			1302,17	652,54	128134	64210		174864	
95	216	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	9,405	222453,00	–	2092170	–	2092170	–	2259544
			СП - 8%			–	–	–	–		167374	
96	217	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4597	226837,00	–	104277	–	104277	–	112619

			СП - 8%			–	–	–	–		8342	
97	218	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Bpl диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0083	273644,00	--	2271	--	2271	–	2453
			СП - 8%			–	–	--	–		182	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6275281	324694	4222303	1644057	8552885
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								69683587
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					6785960				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4200877			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1067170			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						46386515		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7148481	
			- Накладные расходы	Тенге							5161743	
			- Сметная прибыль	Тенге								
			Временные здания и сооружения			**0,90%**		**627152**				**70310739**
			Итого с временными			**1,08%**		**759356**				**71070095**
			Зимние удорожания							**1421402**		
			Итого с зимними удорожаниями			**2 %**						**72491497**
			Непредвиденные работы и затраты									**76118682**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2021 года к = 1,050036			**12 %**		**9134242**				**85252924**
			НДС									
			Итого с НДС									**76727636**
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			**0,9**						**69054873**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									***7398736***
			в том числе НДС 12%									

Заказчик:

Главный специалист отдела жилищной политики управления комфортной городской среды г. Алматы

Мусабеков С. Д.

ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРОВЕРЕНО

КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»

Отдел сметной работы

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ"

Абдуллаев А. Б.

Ахатаев А. М.

Рысмамбетов А. С.

Авторский надзор ТОО "НИИ типового и экспериментального проектирования(институт жилища)"

Джумагалиев У. А.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

Генеральный директор Омаров У.Ж.

Начальник участка ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

Саткенов К. Т.