Утверждена
Приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 02.04.2019 г. №178

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алма

Подрядчик : ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за 30 июня 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№7	03 марта 2021 г.				
		№1	12 марта 2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС в тенге						НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**166 708 087,00**	**36 750 121,43**							**4 410 014,57**	**41 160 136,00**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г.Алматы

Заместитель руководителя _____ **Байназаров С.А.**

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ"

_____ **Эксперт Абдуллаев А. Б.**

Подрядчик: ТОО"Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____ **Омаров У.Ж.**

Авторский надзор ТОО "НИИ типового и экспериментального проектирования(институт жилища)"

_____ **Жумабеков Д.**

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алмат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом№21**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 02.03.2021г**

Допсоглашение **№ 1 от 12.03.2021г**

Акт №5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2021 года

на 2-1-1 Конструкции железобетонные

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ									
1	28	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	8,2976	41428,87	1737,22	343760	14415	12284	291576	686163
			НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	317061	3352		50827	
2	29	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	288	4448,00	1873,42	1281024	539545	268531	549901	1977400
			НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	472948	131340		146474	
3	30	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	288	2590,29	1342,20	746004	386553	–	412862	1251576
			НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	359450	94245		92709	
4	31	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонированиепо схеме "Кран-бадья"	м3	72	24070,58	5015,89	1733082	361144	1177410	256304	2148537
			НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	194528	87124		159151	

5	32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3984	226837,00	–	90372	–	90372	–	97602
			СП - 8%			–	–	–	–		7230	
6	33	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	8,509	222453,00	–	1892853	–	1892853	–	2044281
			СП - 8%			–	–	–	–		151428	
	34		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6087095	1301657	3441450	1510643	8205559
			РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ									
			Км-1									
7	35	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельнымистержнями	т	3,1882	49872,54	2889,42	159004	9212	7248	131543	313791
			НР - 91%; СП - 8%			44709,84	630,24	142544	2009		23244	
8	37	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные виндустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	133,76	1964,83	955,33	262816	127785	54106	101515	393477
			НР - 91%; СП - 8%			605,00	228,99	80925	30630		29146	
9	39	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные виндустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	133,76	513,37	364,54	68668	48761	–	28934	105411
			НР - 91%; СП - 8%			148,83	88,88	19908	11889		7808	
10	41	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитныежелезобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	14,3754	23958,09	3743,94	344407	53821	235374	62058	438982
			НР - 91%; СП - 8%			3840,73	903,18	55212	12984		32517	
11	43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6726	226837,00	–	152571	–	152571	–	164777
			СП - 8%			–	–	–	–		12206	
12	44	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2318	255874,00	–	59312	–	59312	–	64057
			СП - 8%			–	–	–	–		4745	
13	45	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0114	222453,00	–	2536	–	2536	–	2739
			СП - 8%			–	–	–	–		203	
14	46	2105-0301-3302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	2,2724	223434,00	–	507731	–	507731	–	548350
			СП - 8%			–	–	–	–		40619	
			Км-2									

15	47	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельнымистержнями	т	0,6728	49872,54	2889,42	33554	1944	1529	27759	66218
			НР - 91%; СП - 8%			44709,84	630,24	30081	424		4905	
16	49	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные виндустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	28,16	1964,83	955,33	55330	26902	11391	21371	82838
			НР - 91%; СП - 8%			605,00	228,99	17037	6448		6136	
17	51	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные виндустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	28,16	513,37	364,54	14456	10266	–	6091	22191
			НР - 91%; СП - 8%			148,83	88,88	4191	2503		1644	
18	53	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитныежелезобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3,0312	23958,09	3743,94	72622	11349	49631	13086	92564
			НР - 91%; СП - 8%			3840,73	903,18	11642	2738		6857	
19	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1416	226837,00	–	32120	–	32120	–	34690
			СП - 8%			–	–	–	–		2570	
20	56	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0496	255874,00	–	12691	–	12691	–	13706
			СП - 8%			–	–	–	–		1015	
21	57	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0024	222453,00	–	534	–	534	–	577
			СП - 8%			–	–	–	–		43	
22	58	2105-0301-3302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,4792	223434,00	–	107070	–	107070	–	115636
			СП - 8%			–	–	–	–		8566	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1885422	290040	1233844	392357	2460004
			РАЗДЕЛ 3. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									
23	120	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500Сдиаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 /обрамление отверстий, лист КЖ-25 -:- КЖ-25.3/	т	0,868	220575,00	–	191459	–	191459	–	206776
			СП - 8%			–	–	–	–		15317	
			Джм-1									
24	121	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Армирование	т	1,455	41428,87	1737,22	60279	2528	2154	51128	120320
			НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	55597	588		8913	

25	123	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтажопалубки	м2	52,9784	4448,00	1873,42	235648	99251	49397	101156	363748
			НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	87000	24160		26944	
26	125	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтажопалубки	м2	52,9784	2590,29	1342,20	137229	71108	–	75947	230230
			НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	66122	17337		17054	
27	127	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	13,2446	24070,58	5015,89	318805	66434	216587	47148	395229
			НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	35784	16027		29276	
28	129	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,2082	222453,00	–	268768	–	268768	–	290269
			СП - 8%			–	–	–	–		21501	
29	130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2468	226837,00	–	55983	–	55983	–	60462
			СП - 8%			–	–	–	–		4479	
			Джм-2, Джм-4, Джм-6, Джм-8									
30	131	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Армирование	т	3,3288	41428,87	1737,22	137908	5783	4928	116974	275272
			НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	127197	1345		20391	
31	133	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтажопалубки	м2	111,9296	4448,00	1873,42	497863	209691	104363	213716	768505
			НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	183809	51044		56926	
32	135	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтажопалубки	м2	111,9296	2590,29	1342,20	289930	150232	–	160457	486418
			НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	139698	36628		36031	
33	137	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	27,9824	24070,58	5015,89	673553	140356	457595	99611	835017
			НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	75602	33860		61853	
34	139	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	2,8608	222453,00	–	636394	–	636394	–	687305
			СП - 8%			–	–	–	–		50911	
35	140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,468	226837,00	–	106160	–	106160	–	114653

						–	–	–	–		8493	
			СП - 8%									
			Джм-3									
36	141	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Армирование	т	0,8526	41428,87	1737,22	35322	1481	1262	29960	70505
						38211,21	404,00	32579	344		5223	
			НР - 91%; СП - 8%									
37	143	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтажопалубки	м2	31,5136	4448,00	1873,42	140172	59038	29383	60171	216371
						1642,18	456,04	51751	14371		16028	
			НР - 91%; СП - 8%									
38	145	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтажопалубки	м2	31,5136	2590,29	1342,20	81629	42298	–	45176	136950
						1248,09	327,24	39332	10313		10144	
			НР - 91%; СП - 8%									
39	147	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	7,8784	24070,58	5015,89	189638	39517	128835	28045	235098
						2701,78	1210,06	21286	9533		17415	
			НР - 91%; СП - 8%									
40	149	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,721	222453,00	–	160389	–	160389	–	173220
						–	–	–	–		12831	
			СП - 8%									
41	150	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1316	226837,00	–	29852	–	29852	–	32240
						–	–	–	–		2388	
			СП - 8%									
			Джм-5									
42	151	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Армирование	т	1,4646	41428,87	1737,22	60677	2545	2168	51466	121114
						38211,21	404,00	55964	592		8971	
			НР - 91%; СП - 8%									
43	153	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтажопалубки	м2	53,6324	4448,00	1873,42	238557	100476	50007	102405	368239
						1642,18	456,04	88074	24459		27277	
			НР - 91%; СП - 8%									
44	155	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтажопалубки	м2	53,6324	2590,29	1342,20	138923	71986	–	76885	233072
						1248,09	327,24	66938	17551		17265	
			НР - 91%; СП - 8%									
45	157	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	13,4082	24070,58	5015,89	322743	67254	219263	47730	400111
						2701,78	1210,06	36226	16225		29638	
			НР - 91%; СП - 8%									

46	159	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром отб до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,3298	222453,00	–	295818	–	295818	–	319483
			СП - 8%			–	–	–	–		23665	
47	160	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1346	226837,00	–	30532	–	30532	–	32975
			СП - 8%			–	–	–	–		2443	
			Джм-7									
48	161	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Армирование	т	0,8526	41428,87	1737,22	35322	1481	1262	29960	70505
			НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	32579	344		5223	
49	163	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтажопалубки	м2	33,8918	4448,00	1873,42	150751	63494	31601	64712	232700
			НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	55656	15456		17237	
50	165	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтажопалубки	м2	33,8918	2590,29	1342,20	87790	45490	–	48586	147286
			НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	42300	11091		10910	
51	167	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	8,473	24070,58	5015,89	203950	42500	138558	30162	252841
			НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	22892	10253		18729	
52	169	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,721	222453,00	–	160389	–	160389	–	173220
			СП - 8%			–	–	–	–		12831	
53	170	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1316	226837,00	–	29852	–	29852	–	32240
			СП - 8%			–	–	–	–		2388	
			Джм-9									
54	171	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Армирование	т	1,5718	41428,87	1737,22	65118	2731	2327	55233	129979
			НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	60060	635		9628	
55	173	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтажопалубки	м2	61,6642	4448,00	1873,42	274282	115523	57495	117740	423384
			НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	101264	28121		31362	

56	175	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтажопалубки	м2	61,6642	2590,29	1342,20	159728	82766	–	88399	267977
						1248,09	327,24	76962	20179		19850	
			НР - 91%; СП - 8%									
57	177	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	15,416	24070,58	5015,89	371072	77325	252096	54877	460025
						2701,78	1210,06	41651	18654		34076	
			НР - 91%; СП - 8%									
58	179	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром отб до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,3052	222453,00	–	290346	–	290346	–	313574
						–	–	–	–		23228	
			СП - 8%									
59	180	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2666	226837,00	–	60475	–	60475	–	65313
						–	–	–	–		4838	
			СП - 8%									
			Джм-10									
60	181	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Армирование	т	1,343	41428,87	1737,22	55639	2334	1987	47193	111058
						38211,21	404,00	51318	543		8227	
			НР - 91%; СП - 8%									
61	183	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтажопалубки	м2	33,3124	4448,00	1873,42	148174	62408	31061	63606	228722
						1642,18	456,04	54705	15192		16942	
			НР - 91%; СП - 8%									
62	185	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтажопалубки	м2	33,3124	2590,29	1342,20	86289	44712	–	47755	144768
						1248,09	327,24	41577	10901		10724	
			НР - 91%; СП - 8%									
63	187	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	8,328	24070,58	5015,89	200460	41772	136188	29646	248514
						2701,78	1210,06	22500	10077		18408	
			НР - 91%; СП - 8%									
64	189	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром отб до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,184	222453,00	–	263384	–	263384	–	284455
						–	–	–	–		21071	
			СП - 8%									
65	190	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1588	226837,00	–	36022	–	36022	–	38904
						–	–	–	–		2882	
			СП - 8%									
			Джм-11									

66	191	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Армирование	т	1,3724	41428,87	1737,22	56857	2384	2032	48226	113490
			НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	52441	554		8407	
67	193	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтажопалубки	м2	29,981	4448,00	1873,42	133355	56167	27954	57245	205848
			НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	49234	13673		15248	
68	195	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтажопалубки	м2	29,981	2590,29	1342,20	77659	40241	–	42979	130289
			НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	37419	9811		9651	
69	197	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	7,4952	24070,58	5015,89	180414	37595	122569	26681	223663
			НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	20250	9070		16568	
70	199	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,2114	222453,00	–	269480	–	269480	–	291038
			СП - 8%			–	–	–	–		21558	
71	200	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1608	226837,00	–	36475	–	36475	–	39393
			СП - 8%			–	–	–	–		2918	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8767514	1848901	4992850	2160975	11802768
			РАЗДЕЛ 4. ШАХТЫ ЛИФТОВ									
72	201	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Армирование	т	1,772	41428,87	1737,22	73412	3078	2624	62268	146534
			НР - 91%; СП - 8%			38211,21	404,00	67710	716		10854	
73	203	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтажопалубки	м2	80,7824	4448,00	1873,42	359320	151339	75322	154244	554649
			НР - 91%; СП - 8%			1642,18	456,04	132659	36840		41085	
74	205	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтажопалубки	м2	80,7824	2590,29	1342,20	209250	108426	–	115806	351060
			НР - 91%; СП - 8%			1248,09	327,24	100824	26435		26004	
75	207	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	16,1564	24070,58	5015,89	388894	81039	264204	57513	482120
			НР - 91%; СП - 8%			2701,78	1210,06	43651	19550		35713	

76	209	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,6244	222453,00	–	361353	–	361353	–	390261
			СП - 8%			–	–	–	–		28908	
77	210	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1476	226837,00	–	33481	–	33481	–	36159
			СП - 8%			–	–	–	–		2678	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1425710	343882	736984	389831	1960783
			РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
			Плита /верх на отм.-0.100/									
78	212	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные виндустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	984	2601,71	63,04	2560083	62031	782704	1574569	4465424
			НР - 91%; СП - 8%			1743,24	15,19	1715348	14947		330772	
79	213	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные виндустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	984	1055,55	31,81	1038661	31301	–	923646	2119292
			НР - 91%; СП - 8%			1023,74	7,76	1007360	7636		156985	
80	214	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитныежелезобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	19,742	26990,33	1200,33	532843	23697	31555	439834	1050491
			НР - 91%; СП - 8%			24191,64	290,88	477591	5743		77814	
81	215	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитныежелезобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	196,8	20434,64	2705,08	4021537	532360	3232910	350065	4721330
			НР - 91%; СП - 8%			1302,17	652,54	256267	128420		349728	
82	216	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	18,81	222453,00	–	4184341	–	4184341	–	4519088
			СП - 8%			–	–	–	–		334747	
83	217	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9194	226837,00	–	208554	–	208554	–	225238
			СП - 8%			–	–	–	–		16684	
84	218	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0166	273644,00	–	4542	–	4542	–	4905
			СП - 8%			–	–	–	–		363	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12550561	649389	8444606	3288114	17105768
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								41534881
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7432704				

			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4433869			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1074904			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18849731		
			- Накладные расходы	Тенге							7741920	
			- Сметная прибыль	Тенге							3076659	
			Временные здания и сооружения			0,90%		373814				41908695
			Итого с временными			1,08%		452614				42361309
			Зимние удорожания							847226		
			Итого с зимними удорожаниями			2 %						43208535
			Непредвиденные работы и затраты									45370517
			Итого с непредвиденными работами и затратами			12 %		5444462				50814979
			Итого в текущих ценах 2021 года к = 1,050036									
			НДС									
			Итого с НДС			0,9						45733484
			Итого с учетом коэффицента до объявленной конкурсной стоимости									41160136
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									*4410015*
			в том числе НДС 12%									

Заказчик:

Главный специалист отдела жилищной политики управления комфортной городской среды г. Алматы

_____Мусабеков С. Д.

"Алматы каласы Жайлы қалалық ортаны басқару басқармасы" КММ ТЕКСЕРІЛГЕН ПРОВЕРЕНО КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Отдел сметной работы

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ"

_____Абдуллаев А. Б.

_____Ахатаев А. М.

_____Рысмамбетов А. С.

Авторский надзор ТОО "НИИ типового и экспериментального проектирования(институт жилища)

_____Джумагалиев У. А.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

Генеральный директор _____Омаров У.Ж.

Начальник участка ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____Саткенов К. Т.