Приложение 1
к Приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик : ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат

за ~~октябрь~~ 2021 года

ноябрь

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№7	10 февраля 2021 г.				
		№1	4 марта 2021 г.				
		№2	29 июня 2021				
		№3	26 октября 2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС в тенге: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**463 293 571,00**	**264 808 467,86**							**31 777 016,14**	**296 585 484,00**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г.Алматы"

Заместитель руководителя _____ **Дайкиев Р.Б.**

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ"

Директор Шыныбаев А. С.

Подрядчик: ТОО"Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____ **Омаров У.Ж.**

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алмат"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом№21

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 02.03.2021г
Допсоглашение № 1 от 12.03.2021г
Допсоглашение №2 от 29.06.2021г
Допсоглашение №3 от 26.10.2021г
Допсоглашение №4 от 14.12.2021г.

Акт №6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2021 года

на 9-1-1 Подкрановые пути

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1146-0801-0104 РСНБ РК 2015	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка	звено длиной 12,5 м	9	615591,36	62276,68	5540322	560491	4729331	418822	6435875
			НР - 84%; СП - 8%			27833,28	27566,39	250500	248098		476731	
2	2	1146-0801-0202 РСНБ РК 2015	Пути подкрановые для башенных кранов. Устройство выключающей линейки весом до 10 кг	путь	1	13183,91	431,06	13184	431	370	10490	25568
			НР - 84%; СП - 8%			12383,28	104,65	12383	105		1894	
3	3	1146-0801-0401 РСНБ РК 2015	Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров	путь	1	3261,68	551,84	3262	552	–	2516	6241
			НР - 84%; СП - 8%			2709,84	285,92	2710	286		462	

4	4	1146-0801-0503 РСНБ РК 2015	Кран башенный грузоподъемностью до 10 т. Испытание перед сдачей в эксплуатацию	кран	1	136131,60	54728,00	136132	54728	487	79979	233400
			НР - 84%; СП - 8%			80917,20	14296,00	80917	14296		17289	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								6701083
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				346510				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					616202			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					262785			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4730189		
			- Накладные расходы	Тенге							511807	
			- Сметная прибыль	Тенге							496376	
			Временные здания и сооружения			**0,00%**		**0**				
			Итого с временными									**6701083**
			Зимние удорожания			**0,00%**		**0**				
			Итого с зимними удорожаниями									**6701083**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**134022**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6835105**
			НДС			**12 %**		**820213**				
			Итого с НДС									**7655317**
			Объявленная стоимость за минусом 0,91 %			**0,91**						
			Тендерная скидка			**10%**		**698978**				**6989777**
			Итого с учетом тендерной скидки									**6290800**
			в том числе НДС 12%									***674014***

Заказчик:

Главный специалист отдела жилищной политики управления комфортной городской среды г. Алматы

_____ Мусабеков С. Д.

Алматы қаласы әділет басқармасы ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРОВЕРЕНО

Отдел сметной работы

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ"

_____ Абдуллаев А. Б.

_____ Ахатаев А. М.

_____ Рысмамбетов А. С.

Авторский надзор ТОО "НИИ типового и экспериментального проектирования(институт жилища)"

_____ Джумагалиев У. А.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

Генеральный директор _____ Омаров У.Ж.

Начальник участка ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ Саткенов К. Т.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алмат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом№21**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 02.03.2021г
Допсоглашение № 1 от 12.03.2021г
Допсоглашение №2 от 29.06.2021г
Допсоглашение №3 от 26.10.2021г
Допсоглашение №4 от 14.12.2021г.
Допсоглашение №5 от 08.03.2022г.
Допсоглашение №6 от 13.04.2022г.
Допсоглашение №7 от 03.05.2022г.

Акт №6.1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2021 года

на 2-1-3 Архитектурные решения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ									
			ОКНА									
ОТКОСЫ ОКОННЫЕ												
1		1126-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	2,1225	42896,16	2144,49	91047	4552	49335	30000	130731
			НР - 76%; СП - 8%			17507,60	1090,07	37160	2314		9684	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				91047	4552	49335	30000	130731
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								130731
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				37160				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4552			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2314			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						49336		
			- Накладные расходы	Тенге							30000	
			- Сметная прибыль	Тенге							9684	
			Временные здания и сооружения			**0,90%**		**1177**				
			Итого с временными									**131908**
			Зимние удорожания			**1,08%**		**1425**				
			Итого с зимними удорожаниями									**133332**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**2667**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**135999**
			НДС			**12 %**		**16320**				
			Итого с НДС									**152319**
			Обявленная стоимость за минусом 0,91 %			**0,91**						**139076**
			Тендерная скидка			**10%**		**13908**				
			Итого с учетом тендерной скидки									**125169**
			в том числе НДС 12%									***13411***

Заказчик:

Главный специалист отдела жилищной политики управления комфортной городской среды г. Алматы

ТЕКСЕРІЛГЕН

_____ Мусабеков С. Д.

ПРОВЕРЕНО

Отдел сметной работы

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ"

_____ Абдуллаев А. Б.

_____ Ахатаев А. М.

_____ Рысмамбетов А. С.

Авторский надзор ТОО "НИИ типового и экспериментального проектирования(институт жилища)"

_____ Джумагалиев У. А.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____ Омаров У.Ж.

Начальник участка ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ Саткенов К. Т.

Форма 2в пр 3-1

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алмат"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом№21
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 02.03.2021г
Допсоглашение № 1 от 12.03.2021г
Допсоглашение №2 от 29.06.2021г
Допсоглашение №3 от 26.10.2021г
Допсоглашение №4 от 14.12.2021г.

Акт №7
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2021 года

на 2-1-1 Конструкции железобетонные

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/тощий бетон/ Подготовка бетонная. Устройство	м3		8,76	19457,54	1186,72	170448	10396	145258	16045	201413
			НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	14794	2838		14919	
2	2	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		5905,287777	41,47	41,47	244892	244892	–	66201	335980
			НР - 72%; СП - 8%				–	15,57	–	91945		24887	
3	3	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		5905,287777	19,99	19,99	118047	118047	–	31889	161930
			НР - 72%; СП - 8%				–	7,50	–	44290		11995	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		656,1430863	1056,69	–	693340	–	–	499205	1287948
			НР - 72%; СП - 8%				1056,69	–	693340	–		95404	

5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		5905,287777	200,60	87,52	1184601	516831	–	680247	2014035
			НР - 72%; СП - 8%				113,08	46,91	667770	277017		149188	
			Лишний грунт в дальнейшем использовать при вертикальной планировке										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2411328	890166	145258	1293587	4001306
			РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ										
			Км-1										
6	6	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т		18,3764525	54663,82	2979,07	1004527	54745	41774	837941	1989866
			НР - 91%; СП - 8%				49411,47	696,93	908008	12807		147397	
7	8	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2		771,1872	2247,01	986,95	1732865	761123	456057	646978	2570231
			НР - 91%; СП - 8%				668,69	253,22	515685	195280		190387	
8	10	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2		771,1872	540,71	376,26	416989	290167	–	184379	649477
			НР - 91%; СП - 8%				164,45	98,28	126822	75792		48109	
9	12	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3		82,8834273	26423,88	3863,98	2190102	320260	1518188	395335	2792272
			НР - 91%; СП - 8%				4242,76	998,75	351654	82780		206835	
10	14	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		7,0198464	349485,00	–	2453331	–	2453331	–	2649597
			СП - 8%				–	–	–	–		196266	
11	15	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		2,438688	346394,00	–	844747	–	844747	–	912327
			СП - 8%				–	–	–	–		67580	
12	16	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		0,1155504	344112,00	–	39762	–	39762	–	42943
			СП - 8%				–	–	–	–		3181	
13	17	214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т		23,659669	336472,00	–	7960816	–	7960816	–	8597681
			СП - 8%				–	–	–	–		636865	
			Км-2										
14	18	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т		3,8764508	54663,82	2979,07	211902	11549	8812	176761	419756
			НР - 91%; СП - 8%				49411,47	696,93	191541	2702		31093	
15	20	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2		162,3552	2247,01	986,95	364814	160237	96012	136206	541102

			НР - 91%; СП - 8%				668,69	253,22	108565	41112		40082	
16	22	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2		162,3552	540,71	376,26	87787	61087	–	38817	136732
			НР - 91%; СП - 8%				164,45	98,28	26699	15956		10128	
17	24	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3		17,4776959	26423,88	3863,98	461829	67534	320141	83365	588809
			НР - 91%; СП - 8%				4242,76	998,75	74154	17456		43615	
18	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		1,592304	349485,00	–	556486	–	556486	–	601005
			СП - 8%				–	–	–	–		44519	
19	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,563136	346394,00	–	195067	–	195067	–	210672
			СП - 8%				–	–	–	–		15605	
20	28	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		0,0243264	344112,00	–	8371	–	8371	–	9041
			СП - 8%				–	–	–	–		670	
21	29	214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т		5,3937408	336472,00	–	1814843	–	1814843	–	1960030
			СП - 8%				–	–	–	–		145187	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					20344238	1726702	16314407	2499782	24671541
			РАЗДЕЛ 3. РИГЕЛИ										
			Рм-1										
22	30	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т		1,897476	34841,39	6245,62	66111	11851	16307	37191	111566
			НР - 91%; СП - 8%				20001,87	1536,82	37953	2916		8264	
23	32	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2		30,576	5585,10	2288,50	170770	69973	31829	79393	270176
			НР - 91%; СП - 8%				2255,62	597,75	68968	18277		20013	
24	34	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2		30,576	2890,63	1723,93	88384	52711	–	44992	144046
			НР - 91%; СП - 8%				1166,70	450,32	35673	13769		10670	
25	36	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3		5,964	22522,35	2432,99	134323	14510	109170	13098	159215
			НР - 91%; СП - 8%				1784,53	628,85	10643	3750		11794	
26	38	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,7874496	349485,00	–	275202	–	275202	–	297218
			СП - 8%				–	–	–	–		22016	

27	39	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		0,281988	344112,00	–	97035	–	97035	–	104798
			СП - 8%				–	–	–	–		7763	
28	40	214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т		2,0611584	336472,00	–	693522	–	693522	–	749004
			СП - 8%				–	–	–	–		55482	
29	41	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т		0,2848608	429640,00	–	122388	–	122388	–	132179
			СП - 8%				–	–	–	–		9791	
30	42	ТСНРК8 04-08-2020, раздел 2106, таб 6, п 2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т		0,2848608	7420,00	–	2114	–	2114	–	2283
			СП - 8%				–	–	–	–		169	
			Рм-2										
31	43	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т		2,106888	34841,39	6245,62	73407	13159	18106	41295	123879
			НР - 91%; СП - 8%				20001,87	1536,82	42142	3238		9176	
32	45	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2		34,104	5585,10	2288,50	190474	78047	35501	88553	301350
			НР - 91%; СП - 8%				2255,62	597,75	76926	20386		22322	
33	47	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2		34,104	2890,63	1723,93	98582	58793	–	50184	160667
			НР - 91%; СП - 8%				1166,70	450,32	39789	15358		11901	
34	49	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкция балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3		10,584	22522,35	2432,99	238377	25751	193739	23244	282551
			НР - 91%; СП - 8%				1784,53	628,85	18887	6656		20930	
35	51	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,9779616	349485,00	–	341783	–	341783	–	369126
			СП - 8%				–	–	–	–		27343	
36	52	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		0,1649592	344112,00	–	56764	–	56764	–	61305
			СП - 8%				–	–	–	–		4541	
37	53	214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т		2,3646168	336472,00	–	795627	–	795627	–	859277
			СП - 8%				–	–	–	–		63650	
38	54	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т		0,2848608	429640,00	–	122388	–	122388	–	132179
			СП - 8%				–	–	–	–		9791	

39	55	ТСНРК8.04-08-2020, раздел 2106, таб 6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т		0,2848608	7420,00	–	2114	–	2114	–	2283
			СП - 8%				–	–	–	–		169	
			Рм-3										
40	56	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т		4,614288	34841,39	6245,62	160768	28819	39655	90441	271306
			НР - 91%; СП - 8%				20001,87	1536,82	92294	7091		20097	
41	58	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2		69,972	5585,10	2288,50	390801	160131	72840	181687	618287
			НР - 91%; СП - 8%				2255,62	597,75	157830	41826		45799	
42	60	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2		69,972	2890,63	1723,93	202263	120627	–	102963	329644
			НР - 91%; СП - 8%				1166,70	450,32	81636	31510		24418	
43	62	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Края-бадья"	м3		13,944	22522,35	2432,99	314052	33926	255243	30623	372249
			НР - 91%; СП - 8%				1784,53	628,85	24883	8769		27574	
44	64	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		2,2441104	349485,00	–	784283	–	784283	–	847026
			СП - 8%				–	–	–	–		62743	
45	65	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		0,7120008	344112,00	–	245008	–	245008	–	264609
			СП - 8%				–	–	–	–		19601	
46	66	214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т		5,0647464	336472,00	–	1704145	–	1704145	–	1840477
			СП - 8%				–	–	–	–		136332	
47	67	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т		0,2848608	429640,00	–	122388	–	122388	–	132179
			СП - 8%				–	–	–	–		9791	
48	68	ТСНРК8.04-08-2020, раздел 2106, таб 6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т		0,2848608	7420,00	–	2114	–	2114	–	2283
			СП - 8%				–	–	–	–		169	
			Рм-5										
49	78	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т		11,889696	34841,39	6245,62	414254	74258	102180	233041	699078
			НР - 91%; СП - 8%				20001,87	1536,82	237816	18272		51784	
50	80	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2		191,1	5585,10	2288,50	1067313	437332	198932	496204	1688598

			НР - 91%; СП - 8%				2255,62	597,75	431049	114230		125081	
51	82	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2		191,1	2890,63	1723,93	552399	329443	–	281201	900288
			НР - 91%; СП - 8%				1166,70	450,32	222956	86056		66688	
52	84	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3		36,708	22522,35	2432,99	826750	89310	671933	80617	979957
			НР - 91%; СП - 8%				1784,53	628,85	65507	23084		72589	
53	86	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		5,6612304	349485,00	–	1978515	–	1978515	–	2136796
			СП - 8%				–	–	–	–		158281	
54	87	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		1,937628	344112,00	–	666761	–	666761	–	720102
			СП - 8%				–	–	–	–		53341	
55	88	214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т		13,5177336	336472,00	–	4548339	–	4548339	–	4912206
			СП - 8%				–	–	–	–		363867	
56	89	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т		0,2848608	429640,00	–	122388	–	122388	–	132179
			СП - 8%				–	–	–	–		9791	
57	90	ТСНРК8.04-08-2020, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т		0,2848608	7420,00	–	2114	–	2114	–	2283
			СП - 8%				–	–	–	–		169	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					17674020	1598641	14430427	1874727	21112649
			РАЗДЕЛ 4. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ										
			Дзюм-1										
58	91	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т		8,3883615	45521,91	1797,00	381854	15074	12418	325880	764352
			НР - 91%; СП - 8%				42244,47	446,75	354362	3748		56619	
59	93	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2		305,4444144	5045,65	1933,78	1541166	590663	396253	644537	2360560
			НР - 91%; СП - 8%				1814,57	504,29	554250	154033		174856	
60	95	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2		305,4444144	2764,46	1385,34	844389	423144	–	483916	1434569
			НР - 91%; СП - 8%				1379,12	361,87	421245	110531		106264	
61	97	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3		76,3611035	26460,34	5176,76	2020541	395304	1397150	300542	2506770
			НР - 91%; СП - 8%				2986,95	1338,11	228087	102180		185687	

62	99	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		12,6395808	344112,00	–	4349431	–	4349431	–	4697386
			СП - 8%				–	–	–	–		347955	
63	100	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		2,5816728	349485,00	–	902256	–	902256	–	974436
			СП - 8%				–	–	–	–		72180	
			Джм-2, Джм-4, Джм-6, Джм-8										
64	101	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т		19,1911917	45521,91	1797,00	873620	34487	28411	745559	1748713
			НР - 91%; СП - 8%				42244,47	446,75	810722	8574		129534	
65	103	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2		645,3232874	5045,65	1933,78	3256075	1247913	837178	1361737	4987237
			НР - 91%; СП - 8%				1814,57	504,29	1170984	325430		369425	
66	105	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2		645,3232874	2764,46	1385,34	1783970	893992	–	1022386	3030865
			НР - 91%; СП - 8%				1379,12	361,87	889978	233523		224509	
67	107	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Края-балья"	м3		160,7708216	26460,34	5176,76	4254051	832272	2941565	632763	5277759
			НР - 91%; СП - 8%				2986,95	1338,11	480214	215129		390945	
68	109	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		32,2195776	344112,00	–	11087143	–	11087143	–	11974114
			СП - 8%				–	–	–	–		886971	
69	110	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		5,2732512	349485,00	–	1842922	–	1842922	–	1990356
			СП - 8%				–	–	–	–		147434	
			Джм-3										
70	111	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т		4,9151624	45521,91	1797,00	223748	8833	7277	190949	447873
			НР - 91%; СП - 8%				42244,47	446,75	207638	2196		33176	
71	113	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2		181,6896571	5045,65	1933,78	916742	351348	235705	383395	1404148
			НР - 91%; СП - 8%				1814,57	504,29	329689	91624		104011	
72	115	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2		181,6896571	2764,46	1385,34	502274	251702	–	287851	853335
			НР - 91%; СП - 8%				1379,12	361,87	250572	65748		63210	

73	117	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3		45,4224144	26460,34	5176,76	1201893	235141	831078	178774	1491120
			НР - 91%; СП - 8%				2986,95	1338,11	135674	60780		110453	
74	119	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		7,542696	344112,00	–	2595532	–	2595532	–	2803175
			СП - 8%				–	–	–	–		207643	
75	120	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		1,376256	349485,00	–	480981	–	480981	–	519459
			СП - 8%				–	–	–	–		38478	
			Джм-5										
76	121	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т		8,443551	45521,91	1797,00	384367	15173	12501	328024	769382
			НР - 91%; СП - 8%				42244,47	446,75	356693	3772		56991	
77	123	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2		309,2153786	5045,65	1933,78	1560193	597954	401146	652495	2389703
			НР - 91%; СП - 8%				1814,57	504,29	561093	155934		177015	
78	125	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2		309,2153786	2764,46	1385,34	854814	428369	–	489890	1452281
			НР - 91%; СП - 8%				1379,12	361,87	426445	111896		107576	
79	127	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3		77,3037606	26460,34	5176,76	2045484	400183	1414399	304252	2537715
			НР - 91%; СП - 8%				2986,95	1338,11	230902	103441		187979	
80	129	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		13,9128192	344112,00	–	4787568	–	4787568	–	5170573
			СП - 8%				–	–	–	–		383005	
81	130	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		1,4088144	349485,00	–	492360	–	492360	–	531749
			СП - 8%				–	–	–	–		39389	
			Джм-7										
82	131	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т		4,9151624	45521,91	1797,00	223748	8833	7277	190949	447873
			НР - 91%; СП - 8%				42244,47	446,75	207638	2196		33176	
83	133	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2		195,4022394	5045,65	1933,78	985931	377865	253495	412330	1510122
			НР - 91%; СП - 8%				1814,57	504,29	354571	98539		111861	

84	135	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2		195,4022394	2764,46	1385,34	540182	270698	–	309576	917739
			НР - 91%; СП - 8%				1379,12	361,87	269483	70710		67981	
85	137	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3		48,8505179	26460,34	5176,76	1292601	252887	893800	192266	1603656
			НР - 91%; СП - 8%				2986,95	1338,11	145914	65367		118789	
86	139	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		9,222696	344112,00	–	3173640	–	3173640	–	3427531
			СП - 8%				–	–	–	–		253891	
87	140	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		1,376256	349485,00	–	480981	–	480981	–	519459
			СП - 8%				–	–	–	–		38478	
			Джм-9										
88	141	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т		9,0619003	45521,91	1797,00	412515	16284	13416	352046	825726
			НР - 91%; СП - 8%				42244,47	446,75	382815	4048		61165	
89	143	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2		355,5223639	5045,65	1933,78	1793841	687502	461219	750210	2747575
			НР - 91%; СП - 8%				1814,57	504,29	645120	179286		203524	
90	145	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2		355,5223639	2764,46	1385,34	982827	492519	–	563254	1669768
			НР - 91%; СП - 8%				1379,12	361,87	490308	128653		123687	
91	147	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3		88,880633	26460,34	5176,76	2351812	460114	1626216	349817	2917759
			НР - 91%; СП - 8%				2986,95	1338,11	265482	118932		216130	
92	149	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		12,5581008	344112,00	–	4321393	–	4321393	–	4667104
			СП - 8%				–	–	–	–		345711	
93	150	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		2,5650408	349485,00	–	896443	–	896443	–	968158
			СП - 8%				–	–	–	–		71715	
			Джм-10										
94	151	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т		7,7425429	45521,91	1797,00	352455	13913	11462	300790	705505
			НР - 91%; СП - 8%				42244,47	446,75	327080	3459		52260	

95	153	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2		192,0604862	5045,65	1933,78	969070	371403	249160	405279	1484297
			НР - 91%; СП - 8%				1814,57	504,29	348507	96854		109948	
96	155	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2		192,0604862	2764,46	1385,34	530944	266069	–	304282	902044
			НР - 91%; СП - 8%				1379,12	361,87	264874	69501		66818	
97	157	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3		48,0152056	26460,34	5176,76	1270499	248564	878516	188978	1576236
			НР - 91%; СП - 8%				2986,95	1338,11	143419	64250		116758	
98	159	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		13,336764	344112,00	–	4589341	–	4589341	–	4956488
			СП - 8%				–	–	–	–		367147	
99	160	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		1,7895864	349485,00	–	625434	–	625434	–	675469
			СП - 8%				–	–	–	–		50035	
			Джм-11										
100	161	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т		7,9122639	45521,91	1797,00	360181	14219	11713	307384	720970
			НР - 91%; СП - 8%				42244,47	446,75	334249	3535		53405	
101	163	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2		172,854572	5045,65	1933,78	872164	334263	224244	364751	1335868
			НР - 91%; СП - 8%				1814,57	504,29	313657	87169		98953	
102	165	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2		172,854572	2764,46	1385,34	477850	239462	–	273854	811840
			НР - 91%; СП - 8%				1379,12	361,87	238387	62551		60136	
103	167	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3		43,2136849	26460,34	5176,76	1143449	223707	790665	170081	1418612
			НР - 91%; СП - 8%				2986,95	1338,11	129077	57825		105082	
104	169	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		13,6456992	344112,00	–	4695649	–	4695649	–	5071301
			СП - 8%				–	–	–	–		375652	
105	170	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		1,8122328	349485,00	–	633348	–	633348	–	684016
			СП - 8%				–	–	–	–		50668	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					83159672	10999854	59890686	13768797	104682746

РАЗДЕЛ 5. ШАХТЫ ЛИФТОВ

106	171	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т		10,2171791	45521,91	1797,00	465106	18361	15126	396927	930996
							42244,47	446,75	431619	4565		68963	
			НР - 91%; СП - 8%										
107	173	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2		465,746822	5045,65	1933,78	2349995	900651	604214	982802	3599420
							1814,57	504,29	845130	234871		266624	
			НР - 91%; СП - 8%										
108	175	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2		533,604038	2764,46	1385,34	1475127	739223	–	845389	2506158
							1379,12	361,87	735904	193095		185641	
			НР - 91%; СП - 8%										
109	177	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3		93,1494315	26460,34	5176,76	2464766	482212	1704321	366618	3057895
							2986,95	1338,11	278233	124644		226511	
			НР - 91%; СП - 8%										
110	179	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		18,2958384	344112,00	–	6295818	–	6295818	–	6799483
							–	–	–	–		503665	
			СП - 8%										
111	180	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		1,6647792	349485,00	–	581815	–	581815	–	628360
							–	–	–	–		46545	
			СП - 8%										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					13632627	2140447	9201294	2591736	17522312
			РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
			Плита /верх на отм.+2.900/										
112	182	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия		1476	3218,04	65,04	4749827	95999	1811465	2609115	7947658
							1925,72	16,80	2842363	24797		588715	
			НР - 91%; СП - 8%										
113	183	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия		1476	1163,74	32,84	1717680	48472	–	1530504	3508039
							1130,90	8,58	1669208	12664		259855	
			НР - 91%; СП - 8%										
114	184	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т		27,23877	29581,40	1239,21	805761	33755	43897	670552	1594418
							26730,60	321,66	728109	8762		118105	
			НР - 91%; СП - 8%										
115	185	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3		295,2	22601,36	2791,78	6671921	824133	5423152	580261	7832357
							1438,47	721,59	424636	213013		580175	
			НР - 91%; СП - 8%										

116	186	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		25,88073	344112,00	–	8905870	–	8905870	–	9618340
			СП - 8%				–	–	–	–		712470	
117	187	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		1,35804	349485,00	–	474615	–	474615	–	512584
			СП - 8%				–	–	–	–		37969	
			Плита /верх на отм.+5.900...+23.900/										
118	188	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия		3247,2	3218,04	65,04	10449619	211198	3985223	5740053	17484846
			НР - 91%; СП - 8%				1925,72	16,80	6253198	54553		1295174	
119	190	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия		3247,2	1163,74	32,84	3778897	106638	–	3367109	7717686
			НР - 91%; СП - 8%				1130,90	8,58	3672258	27861		571680	
120	192	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т		60,721584	29581,40	1239,21	1796229	75247	97858	1494817	3554330
			НР - 91%; СП - 8%				26730,60	321,66	1623124	19532		263284	
121	194	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Края-бадья"	м3		649,44	22601,36	2791,78	14678227	1813093	11930934	1276575	17231186
			НР - 91%; СП - 8%				1438,47	721,59	934200	468629		1276384	
122	196	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		108,8295181	344112,00	–	37449543	–	37449543	–	40445506
			СП - 8%				–	–	–	–		2995963	
123	197	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		5,4938396	349485,00	–	1920015	–	1920015	–	2073616
			СП - 8%				–	–	–	–		153601	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					93398204	3208535	72042572	17268986	119520566
			РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦА										
124	235	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона		61,875	13041,04	173,03	806914	10706	401978	361165	1261525
			НР - 91%; СП - 8%				6371,40	42,89	394230	2654		93446	
125	237	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона		61,875	3473,02	161,45	214893	9989	–	188837	436028
			НР - 91%; СП - 8%				3311,57	42,17	204903	2609		32298	
126	239	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона		61,875	38574,31	8630,47	2386785	534010	1158761	757428	3395750

			НР - 91%, СП - 8%				11216,39	2235,54	694014	138324		251537	
127	241	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		14,450403	344112,00	–	4972557	–	4972557	–	5370362
							–	–	–	–		397805	
			СП - 8%										
128	242	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,75075	349485,00	–	262376	–	262376	–	283366
							–	–	–	–		20990	
			СП - 8%										
129	243	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		1,688874	441876,00	–	746273	–	746273	–	805975
							–	–	–	–		59702	
			СП - 8%						9389798	554705	7541945	1307430	11553006
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге									303064121
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					39324242				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						21119050			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5667150			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							179566586		
			- Накладные расходы	Тенге								40605045	
			- Сметная прибыль	Тенге								22449189	
			Временные здания и сооружения				**0,90%**		**2727577**				**305791698**
			Итого с временными										
			Зимние удорожания				**1,08%**		**3302550**				**309094248**
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**				**6181885**		**315276133**
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС				**12 %**		**37833136**				**353109269**
			Итого с НДС										
			Обявленная стоимость за минусом 0,91 %				0,91306176						**322410572**
			Тендерная скидка				**10%**		**32241057**				
			Итого с учетом тендерной скидки										**290169515**
			в том числе НДС 12%										***31089591***

Заказчик:

Главный специалист отдела жилищной политики управления комфортной городской среды г. Алматы

_____ Мусабеков С. Д.

Алматы қаласы Тұрғын үй саясаты бөлімі ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРОВЕРЕНО

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Отдел сметной работы

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ"

_____ Абдуллаев А. Б.

_____ Ахатаев А. М.

_____ Рысмамбетов А. С.

Авторский надзор ТОО "НИИ типового и экспериментального проектирования(институт жилища)"

_____ Джумагалиев У. А.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

Генеральный директор

_____ Омаров У.Ж.

Начальник участка ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ Саткенов К. Т.