Приложение 1
к Приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик : ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за 19 ноября 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№7	02 марта 2021 г.				
		№1	4 марта 2021 г.				
		№2	29 июня 2021				
		№3	26 октября 2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС в тенге						НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**963 293 571,00**	**446 428 571,43**							**53 571 428,57**	**500 000 000,00**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г.Алматы"

Заместитель руководителя _____ **Байназаров С. А.**

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____ **Омаров У.Ж.**

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алмат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом№21**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 02.03.2021г**
Допсоглашение **№ 1 от 12.03.2021г**
Допсоглашение **№2 от 29.06.2021г**
Допсоглашение **№3 от 26.10.2021г**
Допсоглашение **№4 от 14.12.2021г.**

Акт №8
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2021 года

на 2-1-1 Конструкции железобетонные

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. КОЛОННЫ									
			Км-1									
1	6	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	14,4386415	54663,82	2979,07	789271	43014	32822	658382	1563466
			НР - 91%; СП - 8%			49411,47	696,93	713435	10063		115812	
2	7	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	26,7310962	56640,28	2979,07	1514057	79634	60767	1266980	3003520
			НР - 91%; СП - 8%			51387,93	696,93	1373656	18630		222483	
3	8	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	605,9328	2247,01	986,95	1361537	598025	358331	508340	2019467
			НР - 91%; СП - 8%			668,69	253,22	405181	153434		149590	

4	9	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	1121,76	2273,76	986,95	2550610	1107121	663375	968391	3800521
			НР - 91%; СП - 8%			695,44	253,22	780114	284052		281520	
5	10	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	605,9328	540,71	376,26	327634	227988	--	144869	510303
			НР - 91%; СП - 8%			164,45	98,28	99646	59551		37800	
6	11	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	1121,76	547,29	376,26	613926	422074	--	274910	959943
			НР - 91%; СП - 8%			171,03	98,28	191852	110247		71107	
7	12	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	65,1226938	26423,88	3863,98	1720794	251632	1192862	310621	2193928
			НР - 91%; СП - 8%			4242,76	998,75	276300	65041		162513	
8	13	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	120,5607798	26593,59	3863,98	3206144	465844	2208329	593667	4103796
			НР - 91%; СП - 8%			4412,47	998,75	531971	120410		303985	
9	14	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,5155936	349485,00	--	1927617	--	1927617	--	2081826
			СП - 8%			--	--	--	--		154209	
10	15	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,916112	346394,00	--	663730	--	663730	--	716828
			СП - 8%			--	--	--	--		53098	
11	16	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0907896	344112,00	--	31242	--	31242	--	33741
			СП - 8%			--	--	--	--		2499	
12	17	214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	18,5897406	336472,00	--	6254927	--	6254927	--	6755321
			СП - 8%			--	--	--	--		500394	
			Км-2									
13	18	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	3,0457824	54663,82	2979,07	166494	9074	6923	138884	329808
			НР - 91%; СП - 8%			49411,47	696,93	150497	2123		24430	

14	19	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	6,6018864	56640,28	2979,07	373933	19667	15009	312911	741792
			НР - 91%; СП - 8%			51387,93	696,93	339257	4601		54948	
15	20	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	127,5648	2247,01	986,95	286639	125900	75438	107019	425151
			НР - 91%; СП - 8%			668,69	253,22	85301	32302		31493	
16	21	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	276,48	2273,76	986,95	628649	272872	163502	238679	936714
			НР - 91%; СП - 8%			695,44	253,22	192275	70010		69386	
17	22	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	127,5648	540,71	376,26	68976	47997	--	30499	107433
			НР - 91%; СП - 8%			164,45	98,28	20978	12537		7958	
18	23	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	276,48	547,29	376,26	151314	104028	--	67757	236597
			НР - 91%; СП - 8%			171,03	98,28	47286	27172		17526	
19	24	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	13,732476	26423,88	3863,98	362865	53062	251539	65501	462635
			НР - 91%; СП - 8%			4242,76	998,75	58264	13715		34269	
20	25	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	29,7630288	26593,59	3863,98	791506	115004	545174	146559	1013111
			НР - 91%; СП - 8%			4412,47	998,75	131328	29726		75045	
21	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,251096	349485,00	--	437239	--	437239	--	472218
			СП - 8%			--	--	--	--		34979	
22	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,442464	346394,00	--	153267	--	153267	--	165528
			СП - 8%			--	--	--	--		12261	
23	28	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0191136	344112,00	--	6577	--	6577	--	7103
			СП - 8%			--	--	--	--		526	

24	29	214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	4,2379392	336472,00	--	1425948	--	1425948	--	1540024
			СП - 8%			--	--	--	--		114076	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25814896	3942936	16474618	5833969	34180774
			РАЗДЕЛ 2. РИГЕЛИ									
			Рм-1									
25	30	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,490874	34841,39	6245,62	51944	9311	12813	29221	87659
			НР - 91%; СП - 8%			20001,87	1536,82	29820	2291		6493	
26	31	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	2,71068	35641,46	6245,62	96613	16930	23296	55103	163854
			НР - 91%; СП - 8%			20801,94	1536,82	56387	4166		12137	
27	32	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	24,024	5585,10	2288,50	134176	54979	25008	62380	212280
			НР - 91%; СП - 8%			2255,62	597,75	54189	14360		15725	
28	33	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	43,68	5675,32	2288,50	247898	99962	45469	117004	394095
			НР - 91%; СП - 8%			2345,84	597,75	102467	26110		29192	
29	34	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	24,024	2890,63	1723,93	69444	41415	--	35351	113179
			НР - 91%; СП - 8%			1166,70	450,32	28029	10818		8384	
30	35	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	43,68	2937,30	1723,93	128301	75301	--	66130	209985
			НР - 91%; СП - 8%			1213,37	450,32	53000	19670		15554	
31	36	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	4,686	22522,35	2432,99	105540	11401	85777	10291	125098
			НР - 91%; СП - 8%			1784,53	628,85	8362	2947		9266	
32	37	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	8,52	22593,73	2432,99	192499	20729	155958	19265	228705
			НР - 91%; СП - 8%			1855,91	628,85	15812	5358		16941	

33	38	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6187104	349485,00	--	216230	--	216230	--	233528
			СП - 8%			--	--	--	--		17298	
34	39	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,221562	344112,00	--	76242	--	76242	--	82341
			СП - 8%			--	--	--	--		6099	
35	40	214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	1,6194816	336472,00	--	544910	--	544910	--	588503
			СП - 8%			--	--	--	--		43593	
36	41	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,2238192	429640,00	--	96162	--	96162	--	103855
			СП - 8%			--	--	--	--		7693	
37	42	ТСНРК8.04-08-2020, раздел 2106, таб.6,	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,2238192	7420,00	--	1661	--	1661	--	1794
			СП - 8%			--	--	--	--		133	
			Рм-2									
38	43	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,655412	34841,39	6245,62	57677	10339	14227	32446	97333
			НР - 91%; СП - 8%			20001,87	1536,82	33111	2544		7210	
39	44	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	3,00984	35641,46	6245,62	107275	18799	25865	61185	181937
			НР - 91%; СП - 8%			20801,94	1536,82	62611	4626		13477	
40	45	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	26,796	5585,10	2288,50	149658	61322	27894	69578	236774
			НР - 91%; СП - 8%			2255,62	597,75	60442	16017		17539	
41	46	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	48,72	5675,32	2288,50	276502	111495	50717	130505	439567
			НР - 91%; СП - 8%			2345,84	597,75	114290	29122		32561	
42	47	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	26,796	2890,63	1723,93	77457	46195	--	39430	126238
			НР - 91%; СП - 8%			1166,70	450,32	31263	12067		9351	
43	48	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	48,72	2937,30	1723,93	143105	83990	--	73760	234214

			НР - 91%; СП - 8%			1213,37	450,32	59115	21940		17349	
44	49	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	8,316	22522,35	2432,99	187296	20233	152223	18263	222004
			НР - 91%; СП - 8%			1784,53	628,85	14840	5230		16445	
45	50	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	15,12	22593,73	2432,99	341617	36787	276769	34188	405870
			НР - 91%; СП - 8%			1855,91	628,85	28061	9508		30064	
46	51	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7683984	349485,00	--	268544	--	268544	--	290027
			СП - 8%			--	--	--	--		21483	
47	52	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,1296108	344112,00	--	44601	--	44601	--	48169
			СП - 8%			--	--	--	--		3568	
48	53	214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	1,8579132	336472,00	--	625136	--	625136	--	675147
			СП - 8%			--	--	--	--		50011	
49	54	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,2238192	429640,00	--	96162	--	96162	--	103855
			СП - 8%			--	--	--	--		7693	
50	55	ТСНРК8.04-08-2020, раздел 2106, таб.6,	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,2238192	7420,00	--	1661	--	1661	--	1794
			СП - 8%			--	--	--	--		133	
			Рм-3									
51	56	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,625512	34841,39	6245,62	126318	22644	31157	71061	213169
			НР - 91%; СП - 8%			20001,87	1536,82	72517	5572		15790	
52	57	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	6,59184	35641,46	6245,62	234943	41170	56650	134001	398459
			НР - 91%; СП - 8%			20801,94	1536,82	137123	10130		29515	
53	58	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	54,978	5585,10	2288,50	307058	125817	57232	142754	485797
			НР - 91%; СП - 8%			2255,62	597,75	124009	32863		35985	

54	59	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	99,96	5675,32	2288,50	567305	228758	104056	267760	901870
			НР - 91%; СП - 8%			2345,84	597,75	234491	59751		66805	
55	60	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	54,978	2890,63	1723,93	158921	94779	--	80899	259006
			НР - 91%; СП - 8%			1166,70	450,32	64143	24758		19186	
56	61	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	99,96	2937,30	1723,93	293612	172324	--	151335	480543
			НР - 91%; СП - 8%			1213,37	450,32	121288	45014		35596	
57	62	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	10,956	22522,35	2432,99	246755	26656	200548	24061	292482
			НР - 91%; СП - 8%			1784,53	628,85	19551	6890		21665	
58	63	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	19,92	22593,73	2432,99	450067	48465	364632	45042	534717
			НР - 91%; СП - 8%			1855,91	628,85	36970	12527		39609	
59	64	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,7632296	349485,00	--	616222	--	616222	--	665520
			СП - 8%			--	--	--	--		49298	
60	65	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,5594292	344112,00	--	192506	--	192506	--	207907
			СП - 8%			--	--	--	--		15401	
61	66	214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	3,9794436	336472,00	--	1338971	--	1338971	--	1446089
			СП - 8%			--	--	--	--		107118	
62	67	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,2238192	429640,00	--	96162	--	96162	--	103855
			СП - 8%			--	--	--	--		7693	
63	68	ТСНРК8.04-08-2020, раздел 2106, таб.6,	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,2238192	7420,00	--	1661	--	1661	--	1794
			СП - 8%			--	--	--	--		133	
			Рм-4									

64	69	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,27614	35641,46	6245,62	45483	7970	10967	25942	77139
			НР - 91%; СП - 8%			20801,94	1536,82	26546	1961		5714	
65	70	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	20,16	5675,32	2288,50	114415	46137	20986	54002	181890
			НР - 91%; СП - 8%			2345,84	597,75	47292	12051		13473	
66	71	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	20,16	2937,30	1723,93	59216	34754	--	30521	96916
			НР - 91%; СП - 8%			1213,37	450,32	24461	9078		7179	
67	72	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,96	22593,73	2432,99	89471	9634	72488	8954	106299
			НР - 91%; СП - 8%			1855,91	628,85	7349	2490		7874	
68	73	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29652	349485,00	--	103629	--	103629	--	111919
			СП - 8%			--	--	--	--		8290	
69	74	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,10428	344112,00	--	35884	--	35884	--	38755
			СП - 8%			--	--	--	--		2871	
70	75	214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,7623	336472,00	--	256493	--	256493	--	277012
			СП - 8%			--	--	--	--		20519	
71	76	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,11304	429640,00	--	48567	--	48567	--	52452
			СП - 8%			--	--	--	--		3885	
72	77	ТСНРК8.04-08-2020, раздел 2106, таб.6,	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,11304	7420,00	--	839	--	839	--	906
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
			Рм-5									
73	78	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	9,341904	34841,39	6245,62	325485	58346	80283	183103	549275
			НР - 91%; СП - 8%			20001,87	1536,82	186856	14357		40687	

74	79	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	16,98528	35641,46	6245,62	605380	106083	145970	345281	1026714
			НР - 91%; СП - 8%			20801,94	1536,82	353327	26103		76053	
75	80	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	150,15	5585,10	2288,50	838603	343618	156304	389874	1326756
			НР - 91%; СП - 8%			2255,62	597,75	338681	89752		98278	
76	81	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	273	5675,32	2288,50	1549364	624761	284187	731277	2463093
			НР - 91%; СП - 8%			2345,84	597,75	640416	163186		182451	
77	82	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	150,15	2890,63	1723,93	434028	258849	--	220944	707370
			НР - 91%; СП - 8%			1166,70	450,32	175180	67616		52398	
78	83	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	273	2937,30	1723,93	801882	470633	--	413310	1312407
			НР - 91%; СП - 8%			1213,37	450,32	331249	122937		97215	
79	84	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	28,842	22522,35	2432,99	649590	70172	527949	63342	769967
			НР - 91%; СП - 8%			1784,53	628,85	51469	18137		57035	
80	85	1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	52,44	22593,73	2432,99	1184815	127586	959905	118574	1407660
			НР - 91%; СП - 8%			1855,91	628,85	97324	32977		104271	
81	86	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,4481096	349485,00	--	1554548	--	1554548	--	1678912
			СП - 8%			--	--	--	--		124364	
82	87	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	1,522422	344112,00	--	523884	--	523884	--	565795
			СП - 8%			--	--	--	--		41911	
83	88	214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	10,6210764	336472,00	--	3573695	--	3573695	--	3859591
			СП - 8%			--	--	--	--		285896	

84	89	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,2238192	429640,00	--	96162	--	96162	--	103855
			СП - 8%			--	--	--	--		7693	
85	90	ТСНРК8.04-08-2020, раздел 2106, таб.6,	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,2238192	7420,00	--	1661	--	1661	--	1794
			СП - 8%			--	--	--	--		133	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21861906	3638344	14381523	4356137	28315490
			РАЗДЕЛ 3. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									
			Джм-1									
86	91	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	6,5908554	45521,91	1797,00	300028	11843	9758	256048	600562
			НР - 91%; СП - 8%			42244,47	446,75	278427	2944		44486	
87	92	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	12,2016831	47211,69	1797,00	576062	21926	18064	492786	1154356
			НР - 91%; СП - 8%			43934,25	446,75	536072	5451		85508	
88	93	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	239,9920398	5045,65	1933,78	1210916	464092	311342	506422	1854725
			НР - 91%; СП - 8%			1814,57	504,29	435482	121026		137387	
89	94	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	444,2959458	5118,23	1933,78	2274010	859171	576385	966883	3500164
			НР - 91%; СП - 8%			1887,15	504,29	838454	224054		259271	
90	95	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	239,9920398	2764,46	1385,34	663448	332471	--	380220	1127161
			НР - 91%; СП - 8%			1379,12	361,87	330978	86846		83493	
91	96	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	444,2959458	2819,62	1385,34	1252748	615501	--	726202	2137266
			НР - 91%; СП - 8%			1434,28	361,87	637247	160777		158316	
92	97	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	59,9980098	26460,34	5176,76	1587568	310595	1097762	236140	1969605
			НР - 91%; СП - 8%			2986,95	1338,11	179211	80284		145897	
93	98	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	111,0739866	26579,82	5176,76	2952326	575003	2032280	449242	3673693
			НР - 91%; СП - 8%			3106,43	1338,11	345043	148629		272125	
94	99	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	9,9310992	344112,00	--	3417410	--	3417410	--	3690803

			СП - 8%			--	--	--	--		273393	
95	100	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,0284572	349485,00	--	708915	--	708915	--	765628
			СП - 8%			--	--	--	--		56713	
			Джм-2, Джм-4, Джм-6, Джм-8									
96	101	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	15,0787932	45521,91	1797,00	686415	27096	22323	585796	1373988
			НР - 91%; СП - 8%			42244,47	446,75	636996	6736		101777	
97	102	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	32,6814948	47211,69	1797,00	1542949	58728	48384	1319898	3091875
			НР - 91%; СП - 8%			43934,25	446,75	1435837	14600		229028	
98	103	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	507,039726	5045,65	1933,78	2558345	980503	657783	1069936	3918544
			НР - 91%; СП - 8%			1814,57	504,29	920059	255695		290263	
99	104	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	1098,942587	5118,23	1933,78	5624644	2125113	1425658	2391533	8657471
			НР - 91%; СП - 8%			1887,15	504,29	2073873	554186		641294	
100	105	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	507,039726	2764,46	1385,34	1401691	702422	--	803303	2381394
			НР - 91%; СП - 8%			1379,12	361,87	699269	183482		176400	
101	106	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	1098,942587	2819,62	1385,34	3098606	1522409	--	1796223	5286415
			НР - 91%; СП - 8%			1434,28	361,87	1576197	397674		391586	
102	107	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	126,319932	26460,34	5176,76	3342468	653928	2311229	497171	4146810
			НР - 91%; СП - 8%			2986,95	1338,11	377311	169030		307171	
103	108	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	274,7356464	26579,82	5176,76	7302423	1422241	5026735	1111176	9086687
			НР - 91%; СП - 8%			3106,43	1338,11	853447	367627		673088	
104	109	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	25,3153824	344112,00	--	8711327	--	8711327	--	9408233
			СП - 8%			--	--	--	--		696906	
105	110	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,1432688	349485,00	--	1448010	--	1448010	--	1563851
			СП - 8%			--	--	--	--		115841	

			Джм-3									
106	111	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,8619132	45521,91	1797,00	175802	6940	5718	150032	351900
			НР - 91%; СП - 8%			42244,47	446,75	163144	1725		26067	
107	112	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	7,1496243	47211,69	1797,00	337546	12848	10585	288750	676399
			НР - 91%; СП - 8%			43934,25	446,75	314113	3194		50104	
108	113	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	142,7561592	5045,65	1933,78	720298	276060	185197	301239	1103260
			НР - 91%; СП - 8%			1814,57	504,29	259041	71991		81723	
109	114	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	264,2837838	5118,23	1933,78	1352666	511067	342855	575138	2082028
			НР - 91%; СП - 8%			1887,15	504,29	498744	133276		154224	
110	115	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	142,7561592	2764,46	1385,34	394644	197766	--	226169	670478
			НР - 91%; СП - 8%			1379,12	361,87	196878	51659		49665	
111	116	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	264,2837838	2819,62	1385,34	745181	366123	--	431972	1271325
			НР - 91%; СП - 8%			1434,28	361,87	379058	95636		94172	
112	117	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	35,6890398	26460,34	5176,76	944344	184754	652989	140465	1171594
			НР - 91%; СП - 8%			2986,95	1338,11	106601	47756		86785	
113	118	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	66,0709458	26579,82	5176,76	1756154	342033	1208876	267226	2185250
			НР - 91%; СП - 8%			3106,43	1338,11	205245	88410		161870	
114	119	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	5,926404	344112,00	--	2039347	--	2039347	--	2202495
			СП - 8%			--	--	--	--		163148	
115	120	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,081344	349485,00	--	377914	--	377914	--	408147
			СП - 8%			--	--	--	--		30233	
			Джм-5									
116	121	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	6,6342186	45521,91	1797,00	302002	11922	9821	257733	604514
			НР - 91%; СП - 8%			42244,47	446,75	280259	2964		44779	

117	122	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	12,2819904	47211,69	1797,00	579854	22071	18183	496029	1161954
			НР - 91%; СП - 8%			43934,25	446,75	539600	5487		86071	
118	123	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	242,9549403	5045,65	1933,78	1225866	469822	315185	512674	1877624
			НР - 91%; СП - 8%			1814,57	504,29	440859	122520		139083	
119	124	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	449,781081	5118,23	1933,78	2302084	869778	583500	978819	3543376
			НР - 91%; СП - 8%			1887,15	504,29	848806	226820		262472	
120	125	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	242,9549403	2764,46	1385,34	671639	336575	--	384914	1141077
			НР - 91%; СП - 8%			1379,12	361,87	335064	87918		84524	
121	126	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	449,781081	2819,62	1385,34	1268214	623099	--	735168	2163652
			НР - 91%; СП - 8%			1434,28	361,87	645114	162762		160271	
122	127	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	60,738669	26460,34	5176,76	1607166	314429	1111314	239056	1993919
			НР - 91%; СП - 8%			2986,95	1338,11	181423	81275		147698	
123	128	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	112,4452704	26579,82	5176,76	2988775	582102	2057370	454788	3719048
			НР - 91%; СП - 8%			3106,43	1338,11	349303	150464		275485	
124	129	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	10,9315008	344112,00	--	3761661	--	3761661	--	4062594
			СП - 8%			--	--	--	--		300933	
125	130	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1069256	349485,00	--	386854	--	386854	--	417802
			СП - 8%			--	--	--	--		30948	
			Джм-7									
126	131	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,8619132	45521,91	1797,00	175802	6940	5718	150032	351900
			НР - 91%; СП - 8%			42244,47	446,75	163144	1725		26067	
127	132	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	7,1496243	47211,69	1797,00	337546	12848	10585	288750	676399

			НР - 91%; СП - 8%			43934,25	446,75	314113	3194		50104	
128	133	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	153,530331	5045,65	1933,78	774660	296894	199174	323974	1186525
			НР - 91%; СП - 8%			1814,57	504,29	278592	77424		87891	
129	134	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	284,2297296	5118,23	1933,78	1454754	549638	368731	618544	2239162
			НР - 91%; СП - 8%			1887,15	504,29	536385	143334		165864	
130	135	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	153,530331	2764,46	1385,34	424428	212692	--	243238	721080
			НР - 91%; СП - 8%			1379,12	361,87	211737	55558		53413	
131	136	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	284,2297296	2819,62	1385,34	801421	393755	--	464574	1367274
			НР - 91%; СП - 8%			1434,28	361,87	407666	102854		101280	
132	137	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	38,3825496	26460,34	5176,76	1015615	198697	702271	151066	1260016
			НР - 91%; СП - 8%			2986,95	1338,11	114647	51360		93335	
133	138	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	71,0574324	26579,82	5176,76	1888694	367848	1300111	287394	2350175
			НР - 91%; СП - 8%			3106,43	1338,11	220735	95083		174087	
134	139	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	7,246404	344112,00	--	2493575	--	2493575	--	2693061
			СП - 8%			--	--	--	--		199486	
135	140	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,081344	349485,00	--	377914	--	377914	--	408147
			СП - 8%			--	--	--	--		30233	
			Джм-9									
136	141	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	7,1200647	45521,91	1797,00	324119	12795	10541	276607	648785
			НР - 91%; СП - 8%			42244,47	446,75	300783	3181		48058	
137	142	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	10,8237351	47211,69	1797,00	511007	19451	16023	437135	1023993
			НР - 91%; СП - 8%			43934,25	446,75	475533	4836		75851	
138	143	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	279,3390003	5045,65	1933,78	1409447	540180	362387	589451	2158810
			НР - 91%; СП - 8%			1814,57	504,29	506880	140868		159912	

139	144	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	424,6423359	5118,23	1933,78	2173418	821165	550888	924112	3345333
			НР - 91%; СП - 8%			1887,15	504,29	801365	214143		247802	
140	145	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	279,3390003	2764,46	1385,34	772221	386979	--	442557	1311960
			НР - 91%; СП - 8%			1379,12	361,87	385242	101084		97182	
141	146	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	424,6423359	2819,62	1385,34	1197332	588274	--	694078	2042723
			НР - 91%; СП - 8%			1434,28	361,87	609058	153665		151313	
142	147	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	69,834783	26460,34	5176,76	1847852	361518	1277741	274856	2292525
			НР - 91%; СП - 8%			2986,95	1338,11	208593	93447		169817	
143	148	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	106,1605839	26579,82	5176,76	2821729	549568	1942381	429370	3511187
			НР - 91%; СП - 8%			3106,43	1338,11	329780	142055		260088	
144	149	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	9,8670792	344112,00	--	3395380	--	3395380	--	3667010
			СП - 8%			--	--	--	--		271630	
145	150	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,0153892	349485,00	--	704348	--	704348	--	760696
			СП - 8%			--	--	--	--		56348	
			Джм-10									
146	151	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	6,0834264	45521,91	1797,00	276929	10932	9006	236335	554325
			НР - 91%; СП - 8%			42244,47	446,75	256991	2718		41061	
147	152	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	13,1851305	47211,69	1797,00	622492	23693	19520	532504	1247396
			НР - 91%; СП - 8%			43934,25	446,75	579279	5890		92400	
148	153	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	150,9046677	5045,65	1933,78	761412	291817	195768	318433	1166233
			НР - 91%; СП - 8%			1814,57	504,29	273827	76100		86388	
149	154	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	327,066246	5118,23	1933,78	1674001	632474	424303	711766	2576628

			НР - 91%; СП - 8%			1887,15	504,29	617224	164936		190861	
150	155	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	150,9046677	2764,46	1385,34	417170	209054	--	239078	708748
			НР - 91%; СП - 8%			1379,12	361,87	208116	54608		52500	
151	156	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	327,066246	2819,62	1385,34	922204	453097	--	534590	1573338
			НР - 91%; СП - 8%			1434,28	361,87	469106	118355		116544	
152	157	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	37,726233	26460,34	5176,76	998249	195300	690263	148483	1238471
			НР - 91%; СП - 8%			2986,95	1338,11	112686	50482		91739	
153	158	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	81,7665615	26579,82	5176,76	2173340	423286	1496052	330707	2704371
			НР - 91%; СП - 8%			3106,43	1338,11	254002	109413		200324	
154	159	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	10,478886	344112,00	--	3605910	--	3605910	--	3894383
			СП - 8%			--	--	--	--		288473	
155	160	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4061036	349485,00	--	491412	--	491412	--	530725
			СП - 8%			--	--	--	--		39313	
			Джм-11									
156	161	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	6,2167788	45521,91	1797,00	283000	11171	9204	241516	566477
			НР - 91%; СП - 8%			42244,47	446,75	262625	2777		41961	
157	162	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	13,4741073	47211,69	1797,00	636135	24213	19947	544175	1274735
			НР - 91%; СП - 8%			43934,25	446,75	591975	6020		94425	
158	163	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	135,8143065	5045,65	1933,78	685271	262635	176191	286590	1049610
			НР - 91%; СП - 8%			1814,57	504,29	246445	68490		77749	
159	164	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	294,3596214	5118,23	1933,78	1506601	569227	381872	640589	2318965
			НР - 91%; СП - 8%			1887,15	504,29	555502	148443		171775	
160	165	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	135,8143065	2764,46	1385,34	375453	188149	--	215171	637874
			НР - 91%; СП - 8%			1379,12	361,87	187304	49147		47250	

161	166	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	294,3596214	2819,62	1385,34	829984	407788	--	481131	1416004
			НР - 91%; СП - 8%			1434,28	361,87	422196	106520		104889	
162	167	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	33,9536097	26460,34	5176,76	898424	175770	621236	133635	1114623
			НР - 91%; СП - 8%			2986,95	1338,11	101418	45434		82565	
163	168	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	73,5899055	26579,82	5176,76	1956006	380957	1346447	297637	2433934
			НР - 91%; СП - 8%			3106,43	1338,11	228602	98471		180291	
164	169	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	10,7216208	344112,00	--	3689438	--	3689438	--	3984593
			СП - 8%			--	--	--	--		295155	
165	170	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4238972	349485,00	--	497631	--	497631	--	537441
			СП - 8%			--	--	--	--		39810	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				122800644	25389236	68282702	32517229	167743302
166	171	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	8,0277834	45521,91	1797,00	365440	14426	11885	311871	731496
			НР - 91%; СП - 8%			42244,47	446,75	339129	3586		54185	
167	172	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	17,3989974	47211,69	1797,00	821436	31266	25758	702688	1646054
			НР - 91%; СП - 8%			43934,25	446,75	764412	7773		121930	
168	173	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	365,9439312	5045,65	1933,78	1846425	707655	474739	772201	2828116
			НР - 91%; СП - 8%			1814,57	504,29	664031	184542		209490	
169	174	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	793,1356464	5118,23	1933,78	4059453	1533749	1028936	1726032	6248324
			НР - 91%; СП - 8%			1887,15	504,29	1496768	399970		462839	
170	175	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	419,2603152	2764,46	1385,34	1159028	580818	--	664234	1969124
			НР - 91%; СП - 8%			1379,12	361,87	578210	151718		145861	

171	176	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	671,9620464	2819,62	1385,34	1894681	930896	--	1098323	3232444
			НР - 91%; СП - 8%			1434,28	361,87	963785	243163		239440	
172	177	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	73,1888388	26460,34	5176,76	1936602	378881	1339110	288057	2402632
			НР - 91%; СП - 8%			2986,95	1338,11	218611	97935		177973	
173	178	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	158,6271294	26579,82	5176,76	4216280	821175	2902341	641572	5246480
			НР - 91%; СП - 8%			3106,43	1338,11	492764	212261		388628	
174	179	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	14,3753016	344112,00	--	4946714	--	4946714	--	5342451
			СП - 8%			--	--	--	--		395737	
175	180	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3080408	349485,00	--	457141	--	457141	--	493712
			СП - 8%			--	--	--	--		36571	
176	181	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,19752	993088,83	1569,39	196155	310	176282	17939	231222
			НР - 91%; СП - 8%			99045,44	758,07	19563	150		17128	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				21899355	4999176	11362906	6222917	30372055
			РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
			Плита /верх на отм.+5.900...+23.900/									
177	188	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2656,8	3218,04	65,04	8549689	172798	3260638	4696407	14305784
			НР - 91%; СП - 8%			1925,72	16,80	5116253	44634		1059688	
178	189	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	4428	3295,07	65,04	14590565	287997	5434396	8137731	24546560
			НР - 91%; СП - 8%			2002,75	16,80	8868172	74390		1818264	
179	190	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2656,8	1163,74	32,84	3091824	87249	--	2754907	6314470
			НР - 91%; СП - 8%			1130,90	8,58	3004575	22795		467739	

180	191	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	4428	1208,98	32,84	5353346	145415	--	4773789	10937306
			НР - 91%; СП - 8%			1176,14	8,58	5207930	37992		810171	
181	192	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	49,681296	29581,40	1239,21	1469642	61565	80066	1223032	2908088
			НР - 91%; СП - 8%			26730,60	321,66	1328011	15980		215414	
182	193	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	82,80216	30650,62	1239,21	2537938	102609	133444	2118953	5029442
			НР - 91%; СП - 8%			27799,82	321,66	2301885	26634		372551	
183	194	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	531,36	22601,36	2791,78	12009459	1483440	9761674	1044470	14098244
			НР - 91%; СП - 8%			1438,47	721,59	764345	383424		1044314	
184	195	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	885,6	22658,90	2791,78	20066721	2472400	16269456	1787154	23602185
			НР - 91%; СП - 8%			1496,01	721,59	1324865	639040		1748310	
185	196	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	75,0910019	344112,00	--	25839715	--	25839715	--	27906892
			СП - 8%			--	--	--	--		2067177	
186	197	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,7906804	349485,00	--	1324786	--	1324786	--	1430769
			СП - 8%			--	--	--	--		105983	
			Плита /верх на отм.+26.900/									
187	198	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	1476	3295,07	65,04	4863522	95999	1811466	2712577	8182187
			НР - 91%; СП - 8%			2002,75	16,80	2956057	24797		606088	
188	199	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	1476	1208,98	32,84	1784449	48472	--	1591263	3645769
			НР - 91%; СП - 8%			1176,14	8,58	1735977	12664		270057	

189	200	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	28,41015	30650,62	1239,21	870789	35206	45786	727031	1725646
			НР - 91%; СП - 8%			27799,82	321,66	789797	9138		127826	
190	201	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	295,2	22658,90	2791,78	6688907	824133	5423152	595718	7867395
			НР - 91%; СП - 8%			1496,01	721,59	441622	213013		582770	
191	202	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	27,08379	344112,00	--	9319857	--	9319857	--	10065446
			СП - 8%			--	--	--	--		745589	
192	203	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,32636	349485,00	--	463543	--	463543	--	500626
			СП - 8%			--	--	--	--		37083	
			Плита /верх на отм.+29.300/									
193	204	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	1536,45	3295,07	65,04	5062708	99930	1885655	2823672	8517290
			НР - 91%; СП - 8%			2002,75	16,80	3077123	25812		630910	
194	205	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	1536,45	1208,98	32,84	1857531	50457	--	1656434	3795082
			НР - 91%; СП - 8%			1176,14	8,58	1807074	13183		281117	
195	206	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	40,97676	30650,62	1239,21	1255963	50779	66037	1048618	2488947
			НР - 91%; СП - 8%			27799,82	321,66	1139147	13181		184366	
196	207	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	307,29	22658,90	2791,78	6962853	857886	5645258	620116	8189606
			НР - 91%; СП - 8%			1496,01	721,59	459709	221737		606638	
197	208	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	38,9949	344112,00	--	13418613	--	13418613	--	14492102
			СП - 8%			--	--	--	--		1073489	

198	209	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,98186	349485,00	--	692630	--	692630	--	748040
			СП - 8%			--	--	--	--		55410	
			Парапет /на отм.+29.300/									
199	210	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	13,12587	47211,69	1797,00	619694	23587	19432	530111	1241789
			НР - 91%; СП - 8%			43934,25	446,75	576675	5864		91984	
200	211	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	391,5	5118,23	1933,78	2003788	757075	507893	851987	3084237
			НР - 91%; СП - 8%			1887,15	504,29	738820	197430		228462	
201	212	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	391,5	2819,62	1385,34	1103883	542361	--	639907	1883293
			НР - 91%; СП - 8%			1434,28	361,87	561522	141672		139503	
202	213	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	78,3	26579,82	5176,76	2081200	405340	1432627	316687	2589718
			НР - 91%; СП - 8%			3106,43	1338,11	243233	104774		191831	
203	214	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	12,79554	344112,00	--	4403099	--	4403099	--	4755347
			СП - 8%			--	--	--	--		352248	
204	215	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,33033	349485,00	--	115445	--	115445	--	124681
			СП - 8%			--	--	--	--		9236	
			Плита /на отм.+29.000/									
205	216	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	56,25	3295,07	65,04	185348	3659	69034	103376	311822
			НР - 91%; СП - 8%			2002,75	16,80	112655	945		23098	
206	217	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	56,25	1208,98	32,84	68005	1848	--	60643	138939
			НР - 91%; СП - 8%			1176,14	8,58	66158	483		10292	

207	218	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,77709	30650,62	1239,21	23818	963	1252	19886	47201
			НР - 91%; СП - 8%			27799,82	321,66	21603	250		3496	
208	219	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	11,25	22658,90	2791,78	254913	31408	206675	22703	299825
			НР - 91%; СП - 8%			1496,01	721,59	16830	8118		22209	
209	220	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,73077	344112,00	--	251467	--	251467	--	271584
			СП - 8%			--	--	--	--		20117	
210	221	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04632	349485,00	--	16188	--	16188	--	17483
			СП - 8%			--	--	--	--		1295	
			Плита /верх на отм.+31.600/									
211	222	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	252,75	3295,07	65,04	832829	16439	310195	464501	1401117
			НР - 91%; СП - 8%			2002,75	16,80	506195	4246		103786	
212	223	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	252,75	1208,98	32,84	305569	8301	--	272488	624301
			НР - 91%; СП - 8%			1176,14	8,58	297268	2169		46245	
213	224	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	3,6078	30650,62	1239,21	110581	4470	5815	92326	219139
			НР - 91%; СП - 8%			27799,82	321,66	100296	1160		16233	
214	225	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	50,55	22658,90	2791,78	1145407	141124	928660	102011	1347211
			НР - 91%; СП - 8%			1496,01	721,59	75623	36476		99793	
215	226	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	3,39444	344112,00	--	1168068	--	1168068	--	1261513
			СП - 8%			--	--	--	--		93445	

216	227	214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,1638	336472,00	--	55114	--	55114	--	59523
			СП - 8%			--	--	--	--		4409	
217	228	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21336	349485,00	--	74566	--	74566	--	80531
			СП - 8%			--	--	--	--		5965	
			Парапет /на отм.+31.600/									
218	229	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	6,52965	47211,69	1797,00	308276	11734	9667	263711	617746
			НР - 91%; СП - 8%			43934,25	446,75	286875	2917		45759	
219	230	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	153,3	5118,23	1933,78	784625	296449	198875	333613	1207698
			НР - 91%; СП - 8%			1887,15	504,29	289301	77308		89459	
220	231	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	153,3	2819,62	1385,34	432248	212373	--	250569	737442
			НР - 91%; СП - 8%			1434,28	361,87	219876	55475		54625	
221	232	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	30,66	26579,82	5176,76	814937	158719	560975	124005	1014058
			НР - 91%; СП - 8%			3106,43	1338,11	95243	41026		75115	
222	233	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	6,27108	344112,00	--	2157954	--	2157954	--	2330590
			СП - 8%			--	--	--	--		172636	
223	234	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25857	349485,00	--	90366	--	90366	--	97595
			СП - 8%			--	--	--	--		7229	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				167482438	9492185	113459539	42760396	227062259
			РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА									
224	235	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	50,625	13041,04	173,03	660203	8759	328892	295498	1032157
			НР - 91%; СП - 8%			6371,40	42,89	322552	2171		76456	
225	236	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3 бетона	112,5	13295,90	173,03	1495788	19466	730868	682754	2352825
			НР - 91%; СП - 8%			6626,26	42,89	745454	4825		174283	

226	237	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	50,625	3473,02	161,45	175822	8174	--	154503	356751
			НР - 91%; СП - 8%			3311,57	42,17	167648	2135		26426	
227	238	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3 бетона	112,5	3605,48	161,45	405617	18163	--	356900	823518
			НР - 91%; СП - 8%			3444,03	42,17	387454	4744		61001	
228	239	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	50,625	38574,31	8630,47	1952824	436917	948077	619714	2778341
			НР - 91%; СП - 8%			11216,39	2235,54	567830	113174		205803	
229	240	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3 бетона	112,5	39022,97	8630,47	4390084	970928	2106838	1423072	6278209
			НР - 91%; СП - 8%			11665,05	2235,54	1312318	251498		465052	
230	241	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	11,823057	344112,00	--	4068456	--	4068456	--	4393932
			СП - 8%			--	--	--	--		325476	
231	242	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,61425	349485,00	--	214671	--	214671	--	231845
			СП - 8%			--	--	--	--		17174	
232	243	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,381806	441876,00	--	610587	--	610587	--	659434
			СП - 8%			--	--	--	--		48847	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13974052	1462407	9008389	3532441	18907012
			РАЗДЕЛ 7. Крыльца и пандусы									
			Крыльцо 1									
233	244	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,4	19457,54	1186,72	85613	5222	72960	8059	101166
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	7431	1426		7494	
234	245	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	16	22733,01	1833,88	363728	29342	291569	46561	443112
			НР - 91%; СП - 8%			2676,05	521,80	42817	8349		32823	
235	246	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	1,36808	344112,00	--	470773	--	470773	--	508435
			СП - 8%			--	--	--	--		37662	
236	247	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0225	349485,00	--	7863	--	7863	--	8492
			СП - 8%			--	--	--	--		629	
237	248	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00086	441876,00	--	380	--	380	--	410
			СП - 8%			--	--	--	--		30	

238	249	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03068	989279,39	1569,39	30351	48	27381	2680	35674
			НР - 91%; СП - 8%			95236,00	758,07	2922	23		2642	
239	250	1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	81,0014	2101,25	6,90	170204	559	36408	124179	317934
			НР - 93%; СП - 8%			1644,87	3,57	133237	289		23551	
			Крыльцо 2									
240	251	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,03	19457,54	1186,72	97871	5970	83406	9213	115651
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	8495	1630		8567	
241	252	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	18,2	22733,01	1833,88	413741	33377	331660	52963	504040
			НР - 91%; СП - 8%			2676,05	521,80	48704	9497		37336	
242	253	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	1,53971	344112,00	--	529833	--	529833	--	572220
			СП - 8%			--	--	--	--		42387	
243	254	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0315	349485,00	--	11009	--	11009	--	11890
			СП - 8%			--	--	--	--		881	
244	255	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00173	441876,00	--	764	--	764	--	825
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
245	256	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03068	989279,39	1569,39	30351	48	27381	2680	35674
			НР - 91%; СП - 8%			95236,00	758,07	2922	23		2642	
246	257	1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	92,605	2101,25	6,90	194586	639	41624	141968	363478
			НР - 93%; СП - 8%			1644,87	3,57	152323	331		26924	
			Крыльцо 3									
247	258	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,4	19457,54	1186,72	85613	5222	72960	8059	101166
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	7431	1426		7494	
248	259	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	16	22733,01	1833,88	363728	29342	291569	46561	443112
			НР - 91%; СП - 8%			2676,05	521,80	42817	8349		32823	
249	260	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	1,36808	344112,00	--	470773	--	470773	--	508435
			СП - 8%			--	--	--	--		37662	
250	261	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0225	349485,00	--	7863	--	7863	--	8492
			СП - 8%			--	--	--	--		629	

251	262	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00086	441876,00	--	380	--	380	--	410
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
252	263	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03068	989279,39	1569,39	30351	48	27381	2680	35674
			НР - 91%; СП - 8%			95236,00	758,07	2922	23		2642	
253	264	1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	81,0014	2101,25	6,90	170204	559	36408	124179	317934
			НР - 93%; СП - 8%			1644,87	3,57	133237	289		23551	
			Крыльцо 5									
254	265	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,03	19457,54	1186,72	97871	5970	83406	9213	115651
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	8495	1630		8567	
255	266	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	18,2	22733,01	1833,88	413741	33377	331660	52963	504040
			НР - 91%; СП - 8%			2676,05	521,80	48704	9497		37336	
256	267	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	1,53971	344112,00	--	529833	--	529833	--	572220
			СП - 8%			--	--	--	--		42387	
257	268	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0315	349485,00	--	11009	--	11009	--	11890
			СП - 8%			--	--	--	--		881	
258	269	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00173	441876,00	--	764	--	764	--	825
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
259	270	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03068	989279,39	1569,39	30351	48	27381	2680	35674
			НР - 91%; СП - 8%			95236,00	758,07	2922	23		2642	
260	271	1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	92,605	2101,25	6,90	194586	639	41624	141968	363478
			НР - 93%; СП - 8%			1644,87	3,57	152323	331		26924	
			Крыльцо 6									
261	272	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,4	19457,54	1186,72	85613	5222	72960	8059	101166
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	7431	1426		7494	
262	273	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	16	22733,01	1833,88	363728	29342	291569	46561	443112
			НР - 91%; СП - 8%			2676,05	521,80	42817	8349		32823	
263	274	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	1,36808	344112,00	--	470773	--	470773	--	508435
			СП - 8%			--	--	--	--		37662	

264	275	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0225	349485,00	--	7863	--	7863	--	8492
			СП - 8%			--	--	--	--		629	
265	276	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00086	441876,00	--	380	--	380	--	410
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
266	277	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03068	989279,39	1569,39	30351	48	27381	2680	35674
			НР - 91%; СП - 8%			95236,00	758,07	2922	23		2642	
267	278	1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	81,0014	2101,25	6,90	170204	559	36408	124179	317934
			НР - 93%; СП - 8%			1644,87	3,57	133237	289		23551	
			Крыльцо 7									
268	279	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,03	19457,54	1186,72	97871	5970	83406	9213	115651
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	8495	1630		8567	
269	280	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	18,2	22733,01	1833,88	413741	33377	331660	52963	504040
			НР - 91%; СП - 8%			2676,05	521,80	48704	9497		37336	
270	281	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	1,53971	344112,00	--	529833	--	529833	--	572220
			СП - 8%			--	--	--	--		42387	
271	282	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0315	349485,00	--	11009	--	11009	--	11890
			СП - 8%			--	--	--	--		881	
272	283	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00173	441876,00	--	764	--	764	--	825
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
273	284	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03068	989279,39	1569,39	30351	48	27381	2680	35674
			НР - 91%; СП - 8%			95236,00	758,07	2922	23		2642	
274	285	1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	92,605	2101,25	6,90	194586	639	41624	141968	363478
			НР - 93%; СП - 8%			1644,87	3,57	152323	331		26924	
			Крыльцо 4									
275	286	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	19457,54	1186,72	11675	712	9950	1099	13796
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	1013	194		1022	
276	287	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5,5	22733,01	1833,88	125032	10086	100228	16005	152320
			НР - 91%; СП - 8%			2676,05	521,80	14718	2870		11283	

277	288	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,34366	344112,00	--	118258	--	118258	--	127719
			СП - 8%			--	--	--	--		9461	
278	289	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03675	349485,00	--	12844	--	12844	--	13871
			СП - 8%			--	--	--	--		1027	
279	290	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00144	441876,00	--	636	--	636	--	687
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
280	291	1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	120,9455	2101,25	6,90	254137	835	54362	185415	474717
			НР - 93%; СП - 8%			1644,87	3,57	198940	432		35164	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7743783	237248	6095311	1367428	9840113
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								516420992
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				93350556				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					49161532			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12769623			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						239064991		
			- Накладные расходы	Тенге							96590517	
			- Сметная прибыль	Тенге							38253401	
			Временные здания и сооружения			**0,90%**		**4647789**				
			Итого с временными									**521068781**
			Зимние удорожания			**1,08%**		**5627543**				
			Итого с зимними удорожаниями									**526696324**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**10533926**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**537230250**
			НДС			**12 %**		**64467630**				
			Итого с НДС									**601697880**
			Обявленная стоимость за минусом 0,91 %			0,91						**549387328**
			Тендерная скидка			**10%**		**54938733**				
			Итого с учетом тендерной скидки									**494448595**
			в том числе НДС 12%									**52976635**

Заказчик:

Главный специалист отдела жилищной политики управления комфортной городской среды г. Алматы

_____ Мусабеков С. Д.

ПРОВЕРЕНО

Отдел сметной работы

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТБ АЛМАТЫ"

_____ Абдуллаев А. Б.

_____ Ахатаев А. М.

_____ Рысмамбетов А. С.

Авторский надзор ТОО "НИИ типового и экспериментального проектирования(институт жилища)"

_____ Джумагалиев У. А.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____ Омаров У.Ж.

Начальник участка ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ Саткенов К. Т.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алмат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом№21**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 02.03.2021г**
Допсоглашение **№ 1 от 12.03.2021г**
Допсоглашение **№2 от 29.06.2021г**
Допсоглашение **№3 от 26.10.2021г**
Допсоглашение **№4 от 14.12.2021г.**

Акт №9
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2021 года

на 2-1-7 Водопровод и канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Канализация К1 ниже 0.000												
1	44	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	326,606	15065,29	57,99	4920414	18940	4452067	448196	5798099
			НР - 98%; СП - 8%			1375,99	24,30	449407	7937		429489	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4920414	18940	4452067	448196	5798099
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								5798099
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				449407				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18940			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7937			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4452068		
			- Накладные расходы	Тенге							448196	
			- Сметная прибыль	Тенге							429489	
			Временные здания и сооружения			**0,90%**		**52183**				
			Итого с временными									**5850282**
			Зимние удорожания			**1,08%**		**63183**				

			Итого с зимними удорожаниями									**5913465**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**118269**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6031734**
			НДС			**12 %**		**723808**				
			Итого с НДС									**6755542**
			Обявленная стоимость за минусом 0,91 %			0,91						**6168227**
			Тендерная скидка			**10%**		**616823**				
			Итого с учетом тендерной скидки									**5551405**
			в том числе НДС 12%									**594793**

Заказчик:

Главный специалист отдела жилищной политики управления комфортной городской среды г. Алматы

_____Мусабеков С. Д.

ПРОВЕРЕНО

Отдел сметной работы

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТЬ АЛМАТЫ"

_____Абдуллаев А. Б.

_____Ахетаев А. М.

_____Рысмамбетов А. С.

Авторский надзор ТОО "НИИ типового и экспериментального проектирования(институт жилища)"

_____Джумагалиев У. А.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____Омаров У.Ж.

Начальник участка ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____Саткенов К. Т.

28