Приложение 1
к Приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик : ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Туркисбский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за 30 ноября 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№7	02 марта 2021 г.				
		№1	4 марта 2021 г.				
		№2	29 июня 2021				
		№3	26 октября 2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС в тенге						НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									38 227 098,51	356 786 252,77
ВСЕГО по стройке	1 320 079 823,77	318 559 154,26								

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г.Алматы"

Заместитель руководителя _____ Баянгарова С. А.

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ"

_____ **Директор Шыныбаев А. С.**

Подрядчик: ТОО"Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____ **Омаров У.Ж.**

Форма 2в пр 3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алмат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом№21**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 02.03.2021г**
Допсоглашение **№ 1 от 12.03.2021г**
Допсоглашение **№2 от 29.06.2021г**
Допсоглашение **№3 от 26.10.2021г**
Допсоглашение **№4 от 14.12.2021г.**

Акт №10
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2021 года

на 2-1-2 Архитектурно-строительные решения

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ													
			ПЕРВЫЙ ЭТАЖ										
1	8	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		270,6	32673,46	531,77	8841438	143897	6626891	1965280	11671256
			НР - 93%; СП - 8%				7652,07	157,26	2070650	42555		864537	
			ТИПОВОЙ ЭТАЖ										
2	14	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		1883,796	32673,46	531,77	61550133	1001746	46133448	13681402	81250057
			НР - 93%; СП - 8%				7652,07	157,26	14414939	296246		6018523	
			ЧЕРДАЧНЫЙ ЭТАЖ										
3	15	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		251,79	32673,46	531,77	8226850	133894	6166241	1828669	10859961
			НР - 93%; СП - 8%				7652,07	157,26	1926715	39596		804442	
			ВЫХОД НА КРОВЛЮ/МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ										

4	18	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		20,94	32673,46	531,77	684182	11135	512813	152080	903163
							7652,07	157,26	160234	3293		66901	
			НР - 93%; СП - 8%										
			УСИЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК И ПРОЕМОВ										
			ПЕРВЫЙ ЭТАЖ										
Металлическая стойка /толщина стен - 300 мм/													
5	66	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		21,33366	91851,83	2570,63	1959536	54841	–	1790512	4050051
							89281,20	964,98	1904695	20587		300004	
			НР - 93%; СП - 8%										
6	67	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т		20,49906	502921,00	–	10309408	–	10309408	–	11134161
							–	–	–	–		824753	
			СП - 8%										
7	68	214-203-0402 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т		0,36594	521118,00	–	190698	–	190698	–	205954
							–	–	–	–		15256	
			СП - 8%										
8	69	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,46866	424901,00	–	199134	–	199134	–	215065
							–	–	–	–		15931	
			СП - 8%										
9	70	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов		0,04494	865599,13	1276,13	38900	58	29102	11529	54463
							216744,00	661,19	9740	30		4034	
			НР - 118%; СП - 8%										
10	71	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.		1284	33,00	–	42372	–	42372	–	45762
							–	–	–	–		3390	
			СП - 8%										
11	72	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1109,35032	106,47	2,73	118113	3028	48713	46073	177320
							59,83	0,36	66372	399		13135	
			НР - 69%; СП - 8%										
12	73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1109,35032	88,00	1,96	97623	2174	56655	27043	134640
							34,97	0,36	38794	399		9973	
			НР - 69%; СП - 8%										
Перемычка /толщина стен - 300 мм/													
13	74	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		4,51878	37938,77	11274,33	171437	50946	21478	80718	272327
							21911,40	3976,57	99013	17969		20172	
			НР - 69%; СП - 8%										

14	75	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т		4,23798	502921,00	–	2131369	–	2131369	–	2301879
							–	–	–	–		170510	
			СП - 8%										
15	76	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,2808	424901,00	–	119312	–	119312	–	128857
							–	–	–	–		9545	
			СП - 8%										
16	77	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		234,97656	106,47	2,73	25018	642	10317	9759	37559
							59,83	0,36	14059	85		2782	
			НР - 69%; СП - 8%										
17	78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		234,97656	88,00	1,96	20678	461	12000	5728	28519
							34,97	0,36	8217	85		2112	
			НР - 69%; СП - 8%										
Деталь прохода ГСВ через лоджии													
18	86	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,1326	37938,77	11274,33	5031	1495	631	2369	7992
							21911,40	3976,57	2905	527		592	
			НР - 69%; СП - 8%										
19	87	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,04356	424901,00	–	18509	–	18509	–	19990
							–	–	–	–		1481	
			СП - 8%										
20	88	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т		0,08904	467311,00	–	41609	–	41609	–	44938
							–	–	–	–		3329	
			СП - 8%										
21	89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,8952	106,47	2,73	734	18	303	286	1102
							59,83	0,36	413	2		82	
			НР - 69%; СП - 8%										
22	90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		6,8952	88,00	1,96	607	13	353	168	837
							34,97	0,36	241	2		62	
			НР - 69%; СП - 8%										
			ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ										
Металлическая стойка /толщина стен - 300 мм/													
23	125	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		148,33872	91851,83	2570,63	13625183	381324	–	12449913	28161103
							89281,20	964,98	13243859	143144		2086008	
			НР - 93%; СП - 8%										
24	126	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т		142,53552	502921,00	–	71684106	–	71684106	–	77418835

			СП - 8%				–	–	–	–		5734729	
25	127	214-203-0402 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т		2,54448	521118,00	–	1325974	–	1325974	–	1432052
			СП - 8%				–	–	–	–		106078	
26	128	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		3,25872	424901,00	–	1384633	–	1384633	–	1495404
			СП - 8%				–	–	–	–		110771	
27	129	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов		0,31248	865599,13	1276,13	270482	399	202355	80163	378697
			НР - 118%; СП - 8%				216744,00	661,19	67728	207		28052	
28	130	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.		8928	33,00	–	294624	–	294624	–	318194
			СП - 8%				–	–	–	–		23570	
29	131	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		7713,61344	106,47	2,73	821268	21058	338705	320355	1232953
			НР - 69%; СП - 8%				59,83	0,36	461505	2777		91330	
30	132	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7713,61344	88,00	1,96	678798	15119	393934	188040	936185
			НР - 69%; СП - 8%				34,97	0,36	269745	2777		69347	
Перемычка /толщина стен - 300 мм/													
31	133	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		44,80848	37938,77	11274,33	1699979	505186	212976	800400	2700410
			НР - 69%; СП - 8%				21911,40	3976,57	981817	178184		200030	
32	134	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т		36,38448	502921,00	–	18298519	–	18298519	–	19762401
			СП - 8%				–	–	–	–		1463882	
33	135	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		8,424	424901,00	–	3579366	–	3579366	–	3865715
			СП - 8%				–	–	–	–		286349	
34	136	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		2330,04096	106,47	2,73	248079	6361	102312	96769	372436
			НР - 69%; СП - 8%				59,83	0,36	139406	839		27588	
35	137	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2330,04096	88,00	1,96	205044	4567	118995	56801	282793
			НР - 69%; СП - 8%				34,97	0,36	81482	839		20948	
			ЧЕРДАК										

Металлическая стойка /толщина стен - 300 мм/													
36	145	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		18,64518	91851,83	2570,63	1712594	47930	--	1564870	3539661
			НР - 93%; СП - 8%				89281,20	964,98	1664664	17992		262197	
37	146	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т		17,72478	502921,00	--	8914164	--	8914164	--	9627297
			СП - 8%				--	--	--	--		713133	
38	147	214-203-0402 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т		0,40356	521118,00	--	210302	--	210302	--	227126
			СП - 8%				--	--	--	--		16824	
39	148	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,51684	424901,00	--	219606	--	219606	--	237174
			СП - 8%				--	--	--	--		17568	
40	149	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов		0,04956	865599,13	1276,13	42899	63	32094	12714	60062
			НР - 118%; СП - 8%				216744,00	661,19	10742	33		4449	
41	150	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.		1416	33,00	--	46728	--	46728	--	50466
			СП - 8%				--	--	--	--		3738	
42	151	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		969,54936	106,47	2,73	103228	2647	42573	40266	154974
			НР - 69%; СП - 8%				59,83	0,36	58008	349		11480	
43	152	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		969,54936	88,00	1,96	85320	1900	49515	23635	117672
			НР - 69%; СП - 8%				34,97	0,36	33905	349		8716	
Перемычка /толщина стен - 300 мм/													
44	161	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		4,63383	37938,77	11274,33	175802	52244	22024	82773	279261
			НР - 69%; СП - 8%				21911,40	3976,57	101534	18427		20686	
45	162	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т		4,34133	502921,00	--	2183346	--	2183346	--	2358014
			СП - 8%				--	--	--	--		174668	
46	163	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,2925	424901,00	--	124284	--	124284	--	134227
			СП - 8%				--	--	--	--		9943	

Металлическая стойка /толщина стен - 300 мм/													
36	145	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		18,64518	91851,83	2570,63	1712594	47930	–	1564870	3539661
			НР - 93%; СП - 8%				89281,20	964,98	1664664	17992		262197	
37	146	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т		17,72478	502921,00	–	8914164	–	8914164	–	9627297
			СП - 8%				–	–	–	–		713133	
38	147	214-203-0402 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т		0,40356	521118,00	–	210302	–	210302	–	227126
			СП - 8%				–	–	–	–		16824	
39	148	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,51684	424901,00	–	219606	–	219606	–	237174
			СП - 8%				–	–	–	–		17568	
40	149	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов		0,04956	865599,13	1276,13	42899	63	32094	12714	60062
			НР - 118%; СП - 8%				216744,00	661,19	10742	33		4449	
41	150	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт		1416	33,00	–	46728	–	46728	–	50466
			СП - 8%				–	–	–	–		3738	
42	151	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		969,54936	106,47	2,73	103228	2647	42573	40266	154974
			НР - 69%; СП - 8%				59,83	0,36	58008	349		11480	
43	152	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		969,54936	88,00	1,96	85320	1900	49515	23635	117672
			НР - 69%; СП - 8%				34,97	0,36	33905	349		8716	
Перемычка /толщина стен - 300 мм/													
44	161	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		4,63383	37938,77	11274,33	175802	52244	22024	82773	279261
			НР - 69%; СП - 8%				21911,40	3976,57	101534	18427		20686	
45	162	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т		4,34133	502921,00	–	2183346	–	2183346	–	2358014
			СП - 8%				–	–	–	–		174668	
46	163	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,2925	424901,00	–	124284	–	124284	–	134227
			СП - 8%				–	–	–	–		9943	

47	164	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		240,95916	106,47	2,73	25655	658	10580	10007	38515
			НР - 69%; СП - 8%				59,83	0,36	14417	87		2853	
48	165	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		240,95916	88,00	1,96	21204	473	12305	5874	29244
			НР - 69%; СП - 8%				34,97	0,36	8426	87		2166	
			ВЫХОД НА КРОВЛЮ										
Металлическая стойка /толщина стен - 300 мм/													
49	174	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,63216	91851,83	2570,63	58065	1625	–	53057	120011
			НР - 93%; СП - 8%				89281,20	964,98	56440	610		8890	
50	175	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т		0,60096	502921,00	–	302235	–	302235	–	326414
			СП - 8%				–	–	–	–		24179	
51	176	214-203-0402 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т		0,01368	521118,00	–	7129	–	7129	–	7699
			СП - 8%				–	–	–	–		570	
52	177	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,01752	424901,00	–	7444	–	7444	–	8040
			СП - 8%				–	–	–	–		596	
53	178	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов		0,00168	865599,13	1276,13	1454	2	1088	431	2036
			НР - 118%; СП - 8%				216744,00	661,19	364	1		151	
54	179	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.		48	33,00	–	1584	–	1584	–	1711
			СП - 8%				–	–	–	–		127	
55	180	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		32,87232	106,47	2,73	3500	90	1443	1365	5254
			НР - 69%; СП - 8%				59,83	0,36	1967	12		389	
56	181	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		32,87232	88,00	1,96	2893	65	1678	801	3990
			НР - 69%; СП - 8%				34,97	0,36	1150	12		296	
Перемычка /толщина стен - 300 мм/													
57	182	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,22077	37938,77	11274,33	8376	2489	1050	3944	13305
			НР - 69%; СП - 8%				21911,40	3976,57	4837	878		986	

58	183	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т		0,20673	502921,00	–	103969	–	103969	–	112287
			СП - 8%				–	–	–	–		8318	
59	184	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,01404	424901,00	–	5966	–	5966	–	6443
			СП - 8%				–	–	–	–		477	
60	185	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		11,48004	106,47	2,73	1222	31	504	477	1835
			НР - 69%; СП - 8%				59,83	0,36	687	4		136	
61	186	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		11,48004	88,00	1,96	1010	22	587	280	1393
			НР - 69%; СП - 8%				34,97	0,36	401	4		103	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									279367142
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					37920071				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2448601			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						789387			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							182910053		
			- Накладные расходы	Тенге								35394551	
			- Сметная прибыль	Тенге								20693866	
			Временные здания и сооружения				**0,90%**		**2514304**				
			Итого с временными										**281881446**
			Зимние удорожания				**1,08%**		**3044320**				
			Итого с зимними удорожаниями										**284925766**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**				**5698515**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**290624281**
			НДС				**12 %**		**34874914**				
			Итого с НДС										**325499195**
			Обявленная стоимость за минусом 0,91 %				**0,91**						**297200869**
			Тендерная скидка				**10%**		**29720087**				
			Итого с учетом тендерной скидки										**267480782**
			в том числе НДС 12%										***28658655***

Заказчик:

Главный специалист отдела жилищной политики управления комфортной городской среды г. Алматы

ТЕКСЕРІЛГЕН

_____Мусабеков С. Д.

ПРОВЕРЕНО

Отдел сметной работы

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТЫ Алматы"

_____Абдуллаев А. Б.

«Мегалиты Алматы»

_____Ахатаев А. М.

_____Ысмамбетов А. С.

Авторский надзор ТОО "НИИ типового и экспериментального проектирования(институт жилища)"

_____Джумагалиев У. А.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____ Омаров У.Ж.

«Многопрофильная компания «Достар»

Начальник участка ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ Саткенов К. Т.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алмат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом№21**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 02.03.2021г**
Допсоглашение **№ 1 от 12.03.2021г**
Допсоглашение **№2 от 29.06.2021г**
Допсоглашение **№3 от 26.10.2021г**
Допсоглашение **№4 от 14.12.2021г.**

Акт №11
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2021 года

на 2-1-3 Архитектурные решения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ													
			КРОВЛЯ										
1	1	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия		246	600,04	151,54	147610	37278	–	114323	282388
			НР - 92%; СП - 8%				448,50	56,64	110331	13933		20955	
2	2	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3		32,9394	50750,00	–	1671675	–	1671675	–	1805409
			СП - 8%				–	–	–	–		133734	
3	3	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		295,2	760,08	27,50	224376	8118	137100	74330	322602
			НР - 92%; СП - 8%				268,15	5,54	79158	1635		23896	
4	4	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		175,89	11857,55	1974,22	2085624	347245	1142075	646918	2951145
			НР - 92%; СП - 8%				3390,21	607,58	596304	106867		218603	
5	5	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		1599	741,95	116,96	1186378	187019	513279	498196	1819340

			НР - 92%; СП - 8%				303,99	34,67	486080	55437		134766	
6	6	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		1599	279,87	26,03	447512	41622	378787	36762	523016
			НР - 92%; СП - 8%				16,95	8,04	27103	12856		38742	
7	7	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		2,19063	462664,89	1660,22	1013528	3637	968056	39668	1137451
			НР - 91%; СП - 8%				19097,31	801,46	41835	1756		84256	
8	8	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		1599	2353,13	16,69	3762655	26687	3428592	292848	4379943
			НР - 92%; СП - 8%				192,23	6,84	307376	10937		324440	
9	9	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212	м2 кровли		1599	990,28	7,90	1583458	12632	1431681	132809	1853568
			НР - 92%; СП - 8%				87,02	3,26	139145	5213		137301	
10	10	1112-0101-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Примыкания ПВХ-мембраны к водосточным воронкам. Устройство герметизации	1 воронка		66	1049,06	–	69238	–	45817	21547	98048
			НР - 92%; СП - 8%				354,86	–	23421	–		7263	
11	11	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		1,0362	1005270,40	7441,22	1041661	7710	948778	102755	1235969
			НР - 118%; СП - 8%				82197,50	1840,61	85173	1907		91553	
12	12	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		141	5490,18	15,47	774115	2182	567040	189127	1040301
			НР - 92%; СП - 8%				1453,14	4,82	204893	680		77059	
13	13	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		264	1495,13	15,47	394714	4084	7001	354109	808729
			НР - 92%; СП - 8%				1453,14	4,82	383629	1272		59906	
14	14	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2		303,6	4339,00	–	1317320	–	1317320	–	1422706
			СП - 8%				–	–	–	–		105386	
15	15	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		0,9	171037,26	1571,07	153934	1414	130325	20589	188485
			НР - 90%; СП - 8%				24660,60	758,07	22195	682		13962	
16	16	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные фермы, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,9	9153,16	69,56	8238	63	7104	991	9968
			НР - 90%; СП - 8%				1189,50	34,20	1071	31		738	
17	17	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий		699	3852,53	31,25	2692918	21844	2190532	448034	3392228
			НР - 92%; СП - 8%				687,47	9,23	480542	6452		251276	
			ВЕНТШАХТЫ										
18	18	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		82,62	5446,64	15,47	450001	1278	328665	110820	605687

			НР - 92%; СП - 8%				1453,14	4,82	120058	398		44866	
19	19	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		11,58	36524,60	3144,41	422955	36413	286808	103068	568105
			НР - 93%; СП - 8%				8612,63	957,83	99734	11092		42082	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					19447910	739226	15500635	3186894	24445588
							РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ						
			ОКНА										
БЛОКИ ОКОННЫЕ													
20	20	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		674,1	2662,08	211,96	1794508	142883	796300	836795	2841808
			НР - 90%; СП - 8%				1268,84	110,44	855325	74448		210504	
21	21	223-102-0202 РСНБ РК 2015	/ОК-1, 1а/Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2		674,1	22203,00	–	14967042	–	14967042	–	16164405
			СП - 8%				–	–	–	–		1197363	
22	22	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2		100,44	4190,55	214,01	420899	21495	196027	192887	662889
			НР - 90%; СП - 8%				2024,86	108,94	203377	10942		49103	
23	23	223-102-0103 РСНБ РК 2015	/ОК-2, 2а/ Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2		88,92	30683,00	–	2728332	–	2728332	–	2946599
			СП - 8%				–	–	–	–		218267	
24	24	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2		11,52	26088,00	–	300534	–	300534	–	324577
			СП - 8%				–	–	–	–		24043	
25	25	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		206,52	3518,43	215,19	726626	44441	325277	341744	1153840
			НР - 90%; СП - 8%				1728,20	110,44	356908	22808		85470	
26	26	223-102-0203 РСНБ РК 2015	/ОК-3, 3а/ Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2		141,12	25022,00	–	3531105	–	3531105	–	3813593
			СП - 8%				–	–	–	–		282488	

27	27	223-102-0202 РСНБ РК 2015	/ОК-4, 4а/ Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2		65,4	22203,00	–	1452076	–	1452076	–	1568242
			СП - 8%				–	–	–	–		116166	
ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ													
28	31	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		870	1332,02	6,24	1158857	5429	877821	250615	1522230
			НР - 90%; СП - 8%				316,79	3,28	275607	2854		112758	
29	32	223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м		870	1282,00	–	1115340	–	1115340	–	1204567
			СП - 8%				–	–	–	–		89227	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					28195319	214248	26289854	1622041	32202750
РАЗДЕЛ 3 ПОЛЫ													
			ПОЛЫ 2-9-го ЭТАЖА										
ТИП 1													
30	90	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		397,992	14018,59	1941,39	5579287	772658	2759836	2205165	8407208
			НР - 94%; СП - 8%				5142,80	751,59	2046793	299127		622756	
31	91	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		7959,84	814,96	35,22	6486951	280345	2522792	3604873	10899170
			НР - 94%; СП - 8%				462,80	18,99	3683814	151157		807346	
32	92	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		7959,84	453,15	29,73	3607001	236646	3142704	331464	4253542
			НР - 94%; СП - 8%				28,60	15,70	227651	124969		315077	
33	93	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		3,9401208	461930,38	1660,22	1820061	6542	1741167	68714	2039877
			НР - 91%; СП - 8%				18362,80	801,46	72352	3158		151102	
ТИП 2													
34	96	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		17,448	14018,59	1941,39	244596	33874	120990	96675	368572
			НР - 94%; СП - 8%				5142,80	751,59	89732	13114		27302	
35	97	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		697,92	814,96	35,22	568777	24581	221199	316076	955641
			НР - 94%; СП - 8%				462,80	18,99	322997	13254		70788	
36	98	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		697,92	362,52	23,79	253010	16604	220438	23250	298361
			НР - 94%; СП - 8%				22,88	12,56	15968	8766		22101	
37	99	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,3454704	461930,38	1660,22	159583	574	152665	6025	178856
			НР - 91%; СП - 8%				18362,80	801,46	6344	277		13249	
38	100	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		697,92	868,78	45,01	606339	31413	219119	339155	1021134

			НР - 94%; СП - 8%					509,81	7,16	355807	4997		75640	
ТИП 4														
39	107	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		39,5469405	14018,59	1941,39	554392	76776	274234	219119	835392
			НР - 94%; СП - 8%				5142,80	751,59	203382	29723		61881	
40	108	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		878,8209	814,96	35,22	716204	30952	278534	398003	1203343
			НР - 94%; СП - 8%				462,80	18,99	406718	16689		89137	
41	109	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		878,8209	362,52	23,79	318590	20907	277576	29277	375696
			НР - 94%; СП - 8%				22,88	12,56	20107	11038		27829	
42	110	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,4350162	461930,38	1660,22	200947	723	192236	7586	225216
			НР - 91%; СП - 8%				18362,80	801,46	7988	349		16683	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					21115738	1532595	12123490	7645382	31062008
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									87710348
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					12358918				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2486069			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1018818			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							53913986		
			- Накладные расходы	Тенге								12454317	
			- Сметная прибыль	Тенге								6497064	
			Временные здания и сооружения					**0,90%**		789393			
			Итого с временными										**88499741**
			Зимние удорожания					**1,08%**		955797			
			Итого с зимними удорожаниями										**89455538**
			Непредвиденные работы и затраты					**2 %**				1789111	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**91244649**
			НДС					**12 %**		10949358			
			Итого с НДС										**102194006**
			Обявленная стоимость за минусом 0,91 %					0,91					**93309440**
			Тендерная скидка					**10%**		9330944			
			Итого с учетом тендерной скидки										**83978495,77**
			в том числе НДС 12%										***8997696***

Заказчик:

Главный специалист отдела жилищной политики управления комфортной городской среды г. Алматы

_____ Мусабеков С. Д.

ПРОВЕРЕНО

Отдел сметной работы

Подрядчик:

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ"

_____ Абдуллаев А. Б.

_____ Ахатаев А. М.

_____ Рысмамбетов А. С.

Авторский надзор ТОО "НИИ типового и экспериментального проектирования(институт жилища)"

_____ Джумагалиев У. А.

ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____ Омаров У.Ж.

Начальник участка ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ Саткенов К. Т.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алмат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Туркеибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом№21**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 02.03.2021г**
Допсоглашение **№ 1 от 12.03.2021г**
Допсоглашение **№2 от 29.06.2021г**
Допсоглашение **№3 от 26.10.2021г**
Допсоглашение **№4 от 14.12.2021г.**

Акт №12
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2021 года

на 2-1-7 Водопровод и канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1 ниже 0.000									
1	1	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	102,3	2480,66	24,73	253772	2529	189636	61486	340478
			НР - 98%; СП - 8%			602,22	11,08	61607	1133		25221	
2	2	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	32,2	2987,57	24,73	96200	797	76012	19353	124798
			НР - 98%; СП - 8%			602,22	11,08	19391	357		9244	
3	3	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	11	4562,75	57,84	50190	637	39352	10279	65307
			НР - 98%; СП - 8%			927,40	26,14	10201	288		4838	
4	4	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	6	2773,75	608,87	16642	3653	113	13842	32922

			НР - 98%; СП - 8%			2145,98	208,04	12876	1248		2439	
5	5	241-201-0507 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	5,94	413,00	–	2453	–	2453	–	2649
			СП - 8%			–	–	–	–		196	
6	6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	134,5	116,37	1,23	15652	165	251	14931	33030
			НР - 98%; СП - 8%			113,28	–	15236	–		2447	
7	7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	17	120,40	1,23	2047	21	100	1887	4249
			НР - 98%; СП - 8%			113,28	–	1926	–		315	
8	8	242-303-0202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	16	2124,00	–	33984	–	33984	–	36703
			СП - 8%			–	–	–	–		2719	
9	9	241-101-0402 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	3,2	930,00	–	2976	–	2976	–	3214
			СП - 8%			–	–	–	–		238	
10	10	242-303-0203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	16	2928,00	–	46848	–	46848	–	50596
			СП - 8%			–	–	–	–		3748	
11	11	242-303-0204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	4363,00	–	17452	–	17452	–	18848
			СП - 8%			–	–	–	–		1396	
12	12	241-211-2008 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х1"	шт.	16	668,00	–	10688	–	10688	–	11543
			СП - 8%			–	–	–	–		855	
13	13	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	2059,86	115,01	4120	230	326	3527	8259
			НР - 98%; СП - 8%			1781,76	17,87	3564	36		612	
14	14	242-403-0202 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	2	13295,00	–	26590	–	26590	–	28717
			СП - 8%			–	–	–	–		2127	
15	15	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1701,00	–	6804	–	6804	–	7348
			СП - 8%			–	–	–	–		544	
16	16	1129-0174-0103 РСНБ РК 2015 прим	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	1	1541,01	0,84	1541	1	13	1680	3478
			НР - 110%; СП - 8%			1527,06	–	1527	–		258	

17	17	241-102-0233 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	2	15863,00	–	31726	–	31726	–	34264
			СП - 8%			–	–	–	–		2538	
18	18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/на упоры/Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	20970,20	1186,72	1049	59	906	92	1232
			НР - 91%, СП - 8%			1688,85	323,98	84	16		91	
19	19	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	104,4	537,00	–	56063	–	56063	–	60548
			СП - 8%			–	–	–	–		4485	
			Изоляция труб в подвале									
20	20	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	145,5	809,15	86,22	117731	12545	48205	48246	179255
			НР - 76%; СП - 8%			391,62	44,68	56981	6501		13278	
21	21	234-305-0708 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, 6ст 6 мм диаметром 35 мм	м	112,53	180,00	–	20255	–	20255	–	21875
			СП - 8%			–	–	–	–		1620	
22	22	234-305-0806 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, 6ст 9 мм диаметром 42 мм	м	35,42	261,00	–	9245	–	9245	–	9985
			СП - 8%			–	–	–	–		740	
23	23	234-305-0809 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, 6ст 9 мм диаметром 60 мм	м	12,1	434,00	–	5251	–	5251	–	5671
			СП - 8%			–	–	–	–		420	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				829279	20637	625249	175323	1084969
			РАЗДЕЛ 2 Водопровод Т3, Т4 ниже 0.000									
24	24	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	213	2480,66	24,73	528381	5267	394841	128020	708913
			НР - 98%; СП - 8%			602,22	11,08	128273	2360		52512	
25	25	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	117	2987,57	24,73	349546	2893	276193	70321	453456
			НР - 98%; СП - 8%			602,22	11,08	70460	1296		33589	
26	26	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3396,59	43,64	50949	655	38687	11666	67624
			НР - 98%; СП - 8%			773,77	19,84	11607	298		5009	

27	27	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	345	116,37	1,23	40148	424	642	38300	84724
			НР - 98%; СП - 8%			113,28	–	39082	–		6276	
28	28	242-303-0203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	33	2928,00	–	96624	–	96624	–	104354
			СП - 8%			–	–	–	–		7730	
29	29	242-303-0204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	9	4363,00	–	39267	–	39267	–	42408
			СП - 8%			–	–	–	–		3141	
30	30	242-303-0205 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	3	7118,00	–	21354	–	21354	–	23062
			СП - 8%			–	–	–	–		1708	
31	31	242-303-0202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	39	2124,00	–	82836	–	82836	–	89463
			СП - 8%			–	–	–	–		6627	
32	32	241-101-0402 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	7,8	930,00	–	7254	–	7254	–	7834
			СП - 8%			–	–	–	–		580	
33	33	241-211-2008 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х1"	шт.	33	668,00	–	22044	–	22044	–	23808
			СП - 8%			–	–	–	–		1764	
34	34	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	12	2059,86	115,01	24718	1380	1957	21164	49552
			НР - 98%; СП - 8%			1781,76	17,87	21381	214		3671	
35	35	242-403-0201 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40	шт.	6	13142,00	–	78852	–	78852	–	85160
			СП - 8%			–	–	–	–		6308	
36	36	241-116-0306 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	12	1422,00	–	17064	–	17064	–	18429
			СП - 8%			–	–	–	–		1365	
37	37	242-403-0101 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32	шт.	6	8696,00	–	52176	–	52176	–	56350
			СП - 8%			–	–	–	–		4174	
38	38	241-116-0305 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	12	1168,00	–	14016	–	14016	–	15137
			СП - 8%			–	–	–	–		1121	

39	39	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	246,3	537,00	–	132263	–	132263	–	142844
			СП - 8%			–	–	–	–		10581	
			Изоляция труб в подвале									
40	40	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	345	809,15	86,22	279157	29746	114302	114398	425039
			НР - 76%; СП - 8%			391,62	44,68	135109	15415		31484	
41	41	234-305-0708 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от - 80°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	234,3	180,00	–	42174	–	42174	–	45548
			СП - 8%			–	–	–	–		3374	
42	42	234-305-0806 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от - 80°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	128,7	261,00	–	33591	–	33591	–	36278
			СП - 8%			–	–	–	–		2687	
43	43	234-305-0807 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от - 80°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	16,5	317,00	–	5230	–	5230	–	5648
			СП - 8%			–	–	–	–		418	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1917644	40365	1471367	383869	2485631
			РАЗДЕЛ 3.Канализация К1 ниже 0.000									
44	44	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	24,994	15065,29	57,99	376542	1449	340702	34299	443708
			НР - 98%; СП - 8%			1375,99	24,30	34391	607		32867	
45	45	1116-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	/выпуск/Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м труб	3,025	1303,36	90,16	3943	272	335	3400	7930
			НР - 98%; СП - 8%			1102,86	44,06	3336	133		587	
46	46	241-502-0102 РСНБ РК 2015	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	36,36	11541,00	–	419631	–	419631	–	453201
			СП - 8%			–	–	–	–		33570	
47	47	241-512-0102 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	69	3356,00	–	231564	–	231564	–	250089
			СП - 8%			–	–	–	–		18525	
48	48	1129-0174-0103 РСНБ РК 2015 прим	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	6	1541,01	0,84	9246	5	79	10079	20871
			НР - 110%; СП - 8%			1527,06	–	9162	–		1546	
49	49	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	12	12790,00	–	153480	–	153480	–	165758
			СП - 8%			–	–	–	–		12278	

50	50	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	93	537,00	–	49941	–	49941	–	53936
			СП - 8%			–	–	–	–		3995	
51	51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/на упоры/Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	20970,20	1186,72	6291	356	5428	550	7388
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	507	97		547	
52	55	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	91082,00	–	546492	–	546492	–	590211
			СП - 8%			–	–	–	–		43719	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1797130	2082	1747652	48328	1993092
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								5563696
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				636701				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					63084			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29999			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3844265		
			- Накладные расходы	Тенге							607520	
			- Сметная прибыль	Тенге							412122	
			Временные здания и сооружения			**0,90%**		50073				**5613769**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**1,08%**		60629				**5674398**
			Итого с зимними удорожаниями							113488		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**						**5787886**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			**12 %**		694546				**6482432**
			Итого с НДС									
			Обявленная стоимость за минусом 0,91 %			0,91						**5918861**
			Тендерная скидка			**10%**		591886				**5326975**
			Итого с учетом тендерной скидки									***570747***
			в том числе НДС 12%									

Заказчик:

Главный специалист отдела жилищной политики управления комфортной городской среды г. Алматы

_____ Мусабеков С. Д.

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Отдел сметной работы

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ"

_____ Абдуллаев А. Б.

_____ Ахатаев А. М.

_____ Рысмамбетов А. С.

Авторский надзор ТОО "НИИ типового и экспериментального проектирования(институт жилища)"

_____ Джумагалиев У. А.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

Генеральный директор _____ Омаров У.Ж.

Начальник участка ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ Саткенов К. Т.