Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик : ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Приложение 1
к Приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №12
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№7	02 марта 2021 г.				
		№1	4 марта 2021 г.				
		№2	29 июня 2021 г.				
		№3	26 октября 2021 г.				
		№4	14 декабря 2021г.				
		№5	8 марта 2022 г.				
		№6	13 апреля 2022 г.				
		№7	3 мая 2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС в тенге: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**2 728 091 574,79**	**67 480 808,95**							**8 097 697,07**	**75 578 506,02**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г.Алматы"

и.о. Заместителя руководителя _____ **Нургожаев А.Д.**

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ"

_____ **Директор Шыныбаев А. С.**

Подрядчик: ТОО"Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____ **Омаров У.Ж.**

820440

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алмат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом№21**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 02.03.2021г**
Допсоглашение **№ 1 от 12.03.2021г**
Допсоглашение **№2 от 29.06.2021г**
Допсоглашение **№3 от 26.10.2021г**
Допсоглашение **№4 от 14.12.2021г.**
Допсоглашение **№5 от 08.03.2022г.**
Допсоглашение **№6 от 13.04.2022г.**
Допсоглашение **№7 от 03.05.2022г.**

Акт №31
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь2022 года

на 2-1-4 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Отопление Блок №1									
1		1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	64	789,38	2,62	50520	168	4497	44987	103148
			НР - 98%; СП - 8%			716,48	0,79	45855	51		7641	
2		1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	269	256,47	–	68990	–	4987	62723	142250
			НР - 98%; СП - 8%			237,93	–	64003	–		10537	

3		1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	62	645,53	1,42	40023	88	440	38749	85074
			НР - 98%; СП - 8%			637,01	0,73	39495	45		6302	
4		1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	258	619,97	0,69	159952	178	4783	151982	336889
			НР - 98%; СП - 8%			600,74	0,36	154991	93		24955	
5		1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	16	14105,39	182,54	225686	2921	201382	22007	267508
			НР - 98%; СП - 8%			1336,43	67,05	21383	1073		19815	
6		1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	16938,50	174,59	33877	349	30855	2732	39538
			НР - 98%; СП - 8%			1336,43	57,58	2673	115		2929	
7		1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	420,48	1379,29	18,82	579963	7912	188039	379413	1036126
			НР - 98%; СП - 8%			913,27	7,48	384012	3144		76750	
8		1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3616,7	115,24	1,23	416789	4449	2640	401506	883758
			НР - 98%; СП - 8%			113,28	–	409700	–		65464	
9		1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим	Шкафы металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	34	2484,61	34,77	84477	1182	654	81512	179268
			НР - 98%; СП - 8%			2430,61	15,73	82641	535		13279	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1660277	17247	438277	1185611	3073559
			РАЗДЕЛ 2.ИТП №1									
10		1118-0801-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Элеваторы номером 3 - 5. Установка	шт.	1	6598,65	338,46	6599	339	746	5492	13058
			НР - 98%; СП - 8%			5514,35	89,65	5514	90		967	
11		513-201-0413 РСНБ РК 2015	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт	комплект	1	9605463,00	–	9605463	–		–	9605463
						–	–	–	–	9605463	–	
12		1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	5670,91	55,64	5671	56	77	5450	12011
			НР - 98%; СП - 8%			5537,81	23,74	5538	24		890	
13		513-203-0109 РСНБ РК 2015	/Водонагреватели электрические проточные мощность 12 кВт,/Водоподогреватель кожухотрубный водоводяной ГОСТ 27590-2005 ПВ 168х2-Г-1,0	секция	1	245668,00	–	245668	–		–	245668

						–	–	–	–	245668	–	
14		1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	3	5442,28	379,39	16327	1138	1203	10932	29439
			НР - 75%; СП - 8%			4662,00	196,57	13986	590		2181	
15		245-710-0316 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет	комплект	1	426599,00	–	426599	–	426599	–	460727
			СП - 8%			–	–	–	–		34128	
16		245-706-0225 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	шт.	2	200165,00	–	400330	–	400330	–	432356
			СП - 8%			–	–	–	–		32026	
17		1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1966,83	–	3934	–	111	2868	7346
			НР - 75%; СП - 8%			1911,68	–	3823	–		544	
18		245-601-0705 РСНБ РК 2015	/комплект термопреобразователей/Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	1	32139,00	–	32139	–	32139	–	34710
			СП - 8%			–	–	–	–		2571	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10742730	1533	861205	24742	10840778
			РАЗДЕЛ 3.Вентиляция. Блок №1									
19		1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	7	7159,61	262,30	50117	1836	340	47681	105621
			НР - 98%; СП - 8%			6848,68	101,85	47941	713		7824	
20		1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	5	12686,15	86,81	63431	434	38352	24244	94689
			НР - 98%; СП - 8%			4929,02	18,76	24645	94		7014	
21		1120-0801-0105 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 710 мм. Установка	дефлектор	2	41585,47	425,22	83171	850	50612	31327	123658
			НР - 98%; СП - 8%			15854,48	128,65	31709	257		9160	
22		1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	7159,61	262,30	14319	525	97	13623	30177
			НР - 98%; СП - 8%			6848,68	101,85	13697	204		2235	
23		1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	139	2052,20	62,96	285256	8751	24608	249415	577444
			НР - 98%; СП - 8%			1812,21	18,76	251897	2608		42774	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				496294	12396	114009	366290	931589
			РАЗДЕЛ 4.Отопление Блок №2									
24		1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	64	789,38	2,62	50520	168	4497	44987	103148
			НР - 98%; СП - 8%			716,48	0,79	45855	51		7641	
25		1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	269	256,47	–	68990	–	4987	62723	142250

26		1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	62	237,93	–	64003	–		10537	
			НР - 98%; СП - 8%			645,53	1,42	40023	88	440	38749	85074
27		1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	258	637,01	0,73	39495	45		6302	
			НР - 98%; СП - 8%			619,97	0,69	159952	178	4783	151982	336889
28		1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	16	600,74	0,36	154991	93		24955	
			НР - 98%; СП - 8%			14105,39	182,54	225686	2921	201382	22007	267508
29		1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	1336,43	67,05	21383	1073		19815	
			НР - 98%; СП - 8%			16938,50	174,59	33877	349	30855	2732	39538
30		1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	420,48	1336,43	57,58	2673	115		2929	
			НР - 98%; СП - 8%			1379,29	18,82	579963	7912	188039	379413	1036126
31		1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3658,1	913,27	7,48	384012	3144		76750	
			НР - 98%; СП - 8%			115,24	1,23	421559	4499	2670	406102	893874
32		1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	89,23	113,28	–	414390	–		66213	
			НР - 98%; СП - 8%			116,11	1,23	10360	110	142	9906	21887
33		1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим	Шкафы металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	34	113,28	–	10108	–		1621	
			НР - 98%; СП - 8%			2484,61	34,77	84477	1182	654	81512	179268
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		2430,61	15,73	82641	535		13279	
								1675407	17407	438449	1200113	3105562
			РАЗДЕЛ 5.ИТП №2									
34		1118-0801-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Элеваторы номером 3 - 5. Установка	шт.	1	6598,65	338,46	6599	339	746	5492	13058
			НР - 98%; СП - 8%			5514,35	89,65	5514	90		967	
35		513-201-0413 РСНБ РК 2015	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт	комплект	1	9605463,00	–	9605463	–		–	960546
						–	–	–	–	9605463	–	

36		1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	5670,91	55,64	5671	56	77	5450	12011
			НР - 98%; СП - 8%			5537,81	23,74	5538	24		890	
37		513-203-0109 РСНБ РК 2015	/Водонагреватели электрические проточные мощность 12 кВт,/Водоподогреватель кожухотрубный водоводяной ГОСТ 27590-2005 ПВ 168х2-Г-1,0	секция	1	245668,00	–	245668	–		–	245668
						–	–	–	–	245668	–	
38		1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	3	5442,28	379,39	16327	1138	1203	10932	29439
			НР - 75%; СП - 8%			4662,00	196,57	13986	590		2181	
39		245-710-0316 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет	комплект	1	426599,00	–	426599	–	426599	–	460727
			СП - 8%			–	–	–	–		34128	
40		245-706-0225 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	шт.	2	200165,00	–	400330	–	400330	–	432356
			СП - 8%			–	–	–	–		32026	
41		1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1966,83	–	3934	–	111	2868	7346
			НР - 75%; СП - 8%			1911,68	–	3823	–		544	
42		245-601-0705 РСНБ РК 2015	/комплект термопреобразователей/Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	1	32139,00	–	32139	–	32139	–	34710
			СП - 8%			–	–	–	–		2571	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10742730	1533	861205	24742	10840778
			РАЗДЕЛ 6.Вентиляция. Блок №2									
43		1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	7	7159,61	262,30	50117	1836	340	47681	105621
			НР - 98%; СП - 8%			6848,68	101,85	47941	713		7824	
44		1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	5	12686,15	86,81	63431	434	38352	24244	94689
			НР - 98%; СП - 8%			4929,02	18,76	24645	94		7014	
45		1120-0801-0105 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 710 мм. Установка	дефлектор	2	41585,47	425,22	83171	850	50612	31327	123658
			НР - 98%; СП - 8%			15854,48	128,65	31709	257		9160	
46		1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	7159,61	262,30	14319	525	97	13623	30177
			НР - 98%; СП - 8%			6848,68	101,85	13697	204		2235	
47		1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	139	2052,20	62,96	285256	8751	24608	249415	577444
			НР - 98%; СП - 8%			1812,21	18,76	251897	2608		42774	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				496294	12396	114009	366290	931589
			РАЗДЕЛ 7.Отопление Блок №3									

48		1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	64	789,38	2,62	50520	168	4497	44987	103148
			НР - 98%; СП - 8%			716,48	0,79	45855	51		7641	
49		1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	269	256,47	–	68990	–	4987	62723	142250
			НР - 98%; СП - 8%			237,93	–	64003	–		10537	
50		1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	62	645,53	1,42	40023	88	440	38749	85074
			НР - 98%; СП - 8%			637,01	0,73	39495	45		6302	
51		1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	258	619,97	0,69	159952	178	4783	151982	336889
			НР - 98%; СП - 8%			600,74	0,36	154991	93		24955	
52		1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	16	14105,39	182,54	225686	2921	201382	22007	267508
			НР - 98%; СП - 8%			1336,43	67,05	21383	1073		19815	
53		1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	16938,50	174,59	33877	349	30855	2732	39538
			НР - 98%; СП - 8%			1336,43	57,58	2673	115		2929	
54		1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	420,48	1379,29	18,82	579963	7912	188039	379413	1036126
			НР - 98%; СП - 8%			913,27	7,48	384012	3144		76750	
55		1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3658,1	115,24	1,23	421559	4499	2670	406102	893874
			НР - 98%; СП - 8%			113,28	–	414390	–		66213	
56		1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	169,3	116,11	1,23	19657	208	271	18795	41528
			НР - 98%; СП - 8%			113,28	–	19178	–		3076	
57		1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим	Шкафы металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	34	2484,61	34,77	84477	1182	654	81512	179268
			НР - 98%; СП - 8%			2430,61	15,73	82641	535		13279	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1684704	17505	438578	1209002	3125203
			РАЗДЕЛ 8.ИТП №3									
58		1118-0801-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Элеваторы номером 3 - 5. Установка	шт.	1	6598,65	338,46	6599	339	746	5492	13058

			НР - 98%; СП - 8%			5514,35	89,65	5514	90		967	
59		513-201-0413 РСНБ РК 2015	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт	комплект	1	9605463,00	–	9605463	–		–	9605463
						–	–	–	–	9605463	–	
60		1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	5670,91	55,64	5671	56	77	5450	12011
			НР - 98%; СП - 8%			5537,81	23,74	5538	24		890	
61		513-203-0109 РСНБ РК 2015	/Водонагреватели электрические проточные мощность 12 кВт,/Водоподогреватель кожухотрубный водоводяной ГОСТ 27590-2005 ПВ 168х2-Г-1,0	секция	1	245668,00	–	245668	–		–	245668
						–	–	–	–	245668	–	
62		1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	3	5442,28	379,39	16327	1138	1203	10932	29439
			НР - 75%; СП - 8%			4662,00	196,57	13986	590		2181	
63		245-710-0316 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет	комплект	1	426599,00	–	426599	–	426599	–	460727
			СП - 8%			–	–	–	–		34128	
64		245-706-0225 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	шт.	2	200165,00	–	400330	–	400330	–	432356
			СП - 8%			–	–	–	–		32026	
65		1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1966,83	–	3934	–	111	2868	7346
			НР - 75%; СП - 8%			1911,68	–	3823	–		544	
66		245-601-0705 РСНБ РК 2015	/комплект термопреобразователей/Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	1	32139,00	–	32139	–	32139	–	34710
			СП - 8%			–	–	–	–		2571	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				10742730	1533	861205	24742	10840778
			РАЗДЕЛ 9.Вентиляция. Блок №3									
67		1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	7	7159,61	262,30	50117	1836	340	47681	105621
			НР - 98%; СП - 8%			6848,68	101,85	47941	713		7824	
68		1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	5	12686,15	86,81	63431	434	38352	24244	94689
			НР - 98%; СП - 8%			4929,02	18,76	24645	94		7014	
69		1120-0801-0105 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 710 мм. Установка	дефлектор	2	41585,47	425,22	83171	850	50612	31327	123658
			НР - 98%; СП - 8%			15854,48	128,65	31709	257		9160	
70		1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	1042,03	55,43	2084	111	254	1722	4110
			НР - 98%; СП - 8%			859,73	18,76	1719	38		304	

71		1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	7159,61	262,30	14319	525	97	13623	30177
			НР - 98%; СП - 8%			6848,68	101,85	13697	204		2235	
72		1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	139	2052,20	62,96	285256	8751	24608	249415	577444
			НР - 98%; СП - 8%			1812,21	18,76	251897	2608		42774	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				498378	12507	114263	368012	935699
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								44625545
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4850894				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					94057			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28946			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4241207		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						29553393		
			- Накладные расходы	Тенге							4769544	
			- Сметная прибыль	Тенге							1116457	
			Временные здания и сооружения			**0,90%**		**135649**				
			Итого с временными									**44761194**
			Зимние удорожания			**1,08%**		**164244**				
			Итого с зимними удорожаниями									**44925439**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**307441**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**45232880**
			НДС			**12 %**		**5427946**				
			Итого с НДС									**50660825**
			В том числе в текущих цена на 2022 год			**1,0500514**						**53196470**
			Обявленная стоимость за минусом 0,91 %		**0,91**	**1,00**						**53196470**
			Тендерная скидка			**0%**		**0**				
			Итого с учетом тендерной скидки									**53196470**
			в том числе НДС 12%									**5699622**

Заказчик:

Главный специалист отдела жилищной политики управления комфортной городской среды г. Алматы

_____ Мусабеков С. Д.

Отдел сметной работы

_____

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ"

Абдуллаев А. Б.

Ахатаев А. М.

Рысмамбетов А. С.

Авторский надзор ТОО "НИИ типового и экспериментального проектирования (институт жилища)

_____ Дюмагалиев У. А.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____ Омаров У.Ж.

Начальник участка ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ Саткенов К. Т.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алмат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом№21**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 02.03.2021г**
Допсоглашение **№ 1 от 12.03.2021г**
Допсоглашение **№2 от 29.06.2021г**
Допсоглашение **№3 от 26.10.2021г**
Допсоглашение **№4 от 14.12.2021г.**
Допсоглашение **№5 от 08.03.2022г.**
Допсоглашение **№6 от 13.04.2022г.**
Допсоглашение **№7 от 03.05.2022г.**

Акт №32
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2022 года

на 2-1-7 Водопровод и канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод Т3, Т4 выше 0.000									
1	85	244-301-0104 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	100	28861,00	–	2886100	–	2886100	–	3116988
			СП - 8%			–	–	–	–		230888	
			Изоляция труб									
2	95	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	16,95	809,15	86,22	13715	1461	5616	5620	20882
			НР - 76%; СП - 8%			391,62	44,68	6638	757		1547	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2899815	1461	2891716	5620	3137870
			РАЗДЕЛ 2.Оборудование									

3	158	244-101-0304 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	186	8873,00	–	1650378	–	1650378	–	1782408
			СП - 8%			–	–	–	–		132030	
4	159	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	186	8870,00	–	1649820	–	1649820	–	1781806
			СП - 8%			–	–	–	–		131986	
5	161	244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	192	8000,00	–	1536000	–	1536000	–	1658880
			СП - 8%			–	–	–	–		122880	
6	163	244-102-0203 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм	шт.	186	30995,00	–	5765070	–	5765070	–	6226276
			СП - 8%			–	–	–	–		461206	
7	165	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	186	4598,00	–	855228	–	855228	–	923646
			СП - 8%			–	–	–	–		68418	
8	166	511-101-0102 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	66346,00	–	66346	–		–	66346
						–	–	–	–	66346	–	
9	167	261-301-0328 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79	м	10	1566,00	–	15660	–	15660	–	16913
			СП - 8%			–	–	–	–		1253	
			Арматура									
10	168	244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	192	10780,00	–	2069760	–	2069760	–	2235341
			СП - 8%			–	–	–	–		165581	
11	169	244-104-0406 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	186	8762,00	–	1629732	–	1629732	–	1760111
			СП - 8%			–	–	–	–		130379	
12	171	244-104-0502 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	186	8748,00	–	1627128	–	1627128	–	1757298
			СП - 8%			–	–	–	–		130170	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16865122	–	16798776	–	18209025
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								21346895
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6638				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1461			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					757			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19690492		

			- Оборудование, инвентарь	Тенге						66346		
			- Накладные расходы	Тенге							5620	
			- Сметная прибыль	Тенге							1576338	
			Временные здания и сооружения			0,90%		191525				
			Итого с временными									21538420
			Зимние удорожания			1,08%		231898				
			Итого с зимними удорожаниями									21770318
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				434079		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22204398
			НДС			12 %		2664528				
			Итого с НДС									24868926
			Обявленная стоимость за минусом 0,91 %		0,91	1,00						24868926
			Тендерная скидка			10%		2486890				
			Итого с учетом тендерной скидки									22382036,02
			в том числе НДС 12%									*2398075*

Заказчик:

Главный специалист отдела жилищной политики управления комфортной городской среды г. Алматы

_____Мусабеков С. Д.

Отдел сметной работы

_____

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ"

_____Абдуллаев А. Б.

_____Ахатаев А. М.

_____Рысмамбетов А. С.

Авторский надзор ТОО "НИИ типового и экспериментального проектирования(институт жилища)"

_____Дюкумагалиев У. А.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____Омаров У.Ж.

Начальник участка ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____Сатканов К. Т.