Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Турлыбеков Динислам Сапарбаевич**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство и обслуживание зданий (строений и сооружений) в кварт.266, уч.092, с.Береке, с.о.Куркелес, Сарыагашского р/на, Туркестанской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство и обслуживание зданий (строений и сооружений) в кварт.266, уч.092, с.Береке, с.о.Куркелес, Сарыагашского р/на, Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ №2

за июнь 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
16	16	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	1296	6896,92 6227,88	669,04 327,36	8938408 8071332	867076 424259	0	6796473 1258790	16993671
17	17	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1550	6315,44 4496,24	375,28 290,96	9788932 6969172	581684 450988	2238076	5936128 1258005	16983065
18	18	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1550	4204,88 2129,2	41,68 13,88	6517564 3300260	64604 21514	3152700	2657419 733999	9908982
19	19	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1550	2791,88 2208,96	21,28 10,48	4327414 3423888	32984 16244	870542	2752106 566362	7645882
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									51531600
			Раздел: 4. Полы									
20	20	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	1296	3297,92 1624,8	134,48 66,72	4274104 2105741	174286 86469	1994077	2060677 506783	6841564
21	21	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1296	3416,68 160,64	182,64 88,24	4428017 208189	236701 114359	3983126	303196 378497	5109710
22	22	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1296	2006,76 1905,4	99,56 49,76	2600761 2469398	129030 64489	2333	2381854 398609	5381224
23	23	С1233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	1296	5321,6		6896794		6896794		7448537
24	24	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	1250	1438,88 401,76	10,28 5,04	1798600 502200	12850 6300	1283550	477990 182127	2458717
			Итого по разделу: 4. Полы									27239752
			Раздел: 5. Окна									
25	25	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	76,16	11256,96 5587,76	807,12 392,64	857330 425564	61470 29903	370296	409921 101380	1368631

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	С1223-102-0202	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	76,16	22203		1690980		1690980		1826258
			Итого по разделу: 5. Окна								135278	
												3194889
			Раздел: 6. Двери									
27	27	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	26,88	7722,52	359,24	207581	9657	54786	132747	367554
						5325,12	162,12	143139	4358		27226	
28	28	С1223-201-0102	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	76,16	7622		580492		580492		626931
29	29	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	5,88	6582,88	497,88	38707	2927	9102	46439	
						4537,08	233,88	26678	1375		25248	69071
30	30	С1223-205-0105	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13**	м2	5,88	57156		336077		336077	5116	362963
			Итого по разделу: 6. Двери								26886	
												1426519
			Раздел: 7. Стены и перегородки									
31	31	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	432	22084,12	498,36	9540340	215291	5260101	3833096	14443311
						9409,6	131,16	4064947	56661		1069875	
32	32	Е11-460302-0403	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2**	отверстие	10	9759,76	3865,28	97598	38653	0	65630	176286
						5894,48	1918,56	58945	19186		13058	
			Итого по разделу: 7. Стены и перегородки									14619597
			ИТОГО:									98012357
			НДС			12 %		11761483				
			Итого с НДС									109773840

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО «ЮВОН ЭЛЕКТРОСТРОЙ» Аскешев Н. К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Турлыбеков Д. С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Ли Д. В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Даутбеков Б. Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)