Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Турлыбеков Динислам Сапарбаевич**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство и обслуживание зданий (строений и сооружений) в кварт.266, уч.092, с.Береке, с.о.Куркелес, Сарыагашского р/на, Туркестанской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство и обслуживание зданий (строений и сооружений) в кварт.266, уч.092, с.Береке, с.о.Куркелес, Сарыагашского р/на, Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ №4

за **сентябрь 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 12. Канализация и водоснабжение									
57	57	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	167	3811,32	5,96	636490	996	0	623139	1360399
						3805,36	2,16	635495	361		100770	
58	58	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	148	3663,48	14,52	542195	2149	0	529959	1157926
						3648,96	4,92	540046	728		85772	
59	59	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	526	11650,68	93,52	6128258	49192	4966576	1110303	7817646
						2115	38,92	1112490	20472		579085	
60	60	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	168	7216,72	86,56	1212409	14542	7379	1166804	2569550
						7086,24	0,76	1190488	128		190337	
61	61	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	242	6680,12	71,84	1616589	17385	10551	1556984	3427459
						6564,68	0,44	1588653	106		253886	
62	62	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	410	3021,52	321,4	1238823	131774	543348	477296	1853409
						1374,88	156,88	563701	64321		137290	
63	63	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	82	9300,04	451,96	762603	37060	30268	686413	1564937
						8478,96	62,76	695275	5146		115921	
64	64	С1242-207-0302	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	82	4217		345794		345794		373458
65	65	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	8	105158,88	644,52	841271	5156	738224	98481	1014932
						12236,4	324,96	97891	2600		75180	
66	66	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	8	8879		71032		71032		76715
											5683	
67	67	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	8	1372		10976		10976		11854
											878	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	68	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	4	6488,36	251,88	25953	1008	4612	20416	50079
						5083,56	124,64	20334	499		3710	
69	69	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	4	10521		42084		42084		45451
			Итого по разделу: 12. Канализация и водоснабжение								3367	
												21323815
			Раздел: 13. Электрооборудование									
70	70	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	23796,2	499,52	23796	499	7418	11582	38208
						15879	207,28	15879	207		2830	
71	71	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7068		7068		7633
											565	
72	72	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2920,61	30,71	35047	369	16139	13349	52268
						1545	0	18540	0		3872	
73	73	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	12	1691		20292		20292		21915
											1623	
74	74	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	20860,44	499,52	20860	499	6297	10275	33626
						14064,12	207,28	14064	207		2491	
75	75	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7068		7068		7633
											565	
76	76	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2920,61	30,71	43809	461	20174	16686	65335
						1545	0	23175	0		4840	
77	77	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	15	1691		25365		25365		27394
											2029	
78	78	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	42	2559,2	17,04	107486	715	11500	68825	190416
						2268,36	7,6	95271	319		14105	
79	79	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	42	16437		690354		690354		745582
											55228	
80	80	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	120	1038,52	0,88	124622	106	16243	77995	218826
						902,28	0,44	108274	53		16209	
81	81	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30	345		10350		10350		11178
											828	
82	82	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	90	358		32220		32220		34798
											2578	
83	83	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	11290	1031,52	8,92	11645861	100707	2285096	6669518	19780609
						820,2	0,28	9260058	3161		1465230	
84	84	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	5,75	222611		1280013		1280013		1382414
											102401	
85	85	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	5,54	346715		1920801		1920801		2074465
			Итого по разделу: 13. Электрооборудование								153664	
												24692300

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:									
			НДС									**46016115**
			Итого с НДС			**12 %**		**5521934**				
												51538049

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО «ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ» Аекешев Н. К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Турлыбеков Д. С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ли Д. В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Даутбеков Б. Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)