Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Турлыбеков Динислам Сапарбаевич**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство и обслуживание зданий (строений и сооружений) в кварт.266, уч.092, с.Береке, с.о.Куркелес, Сарыагашского р/на, Туркестанской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство и обслуживание зданий (строений и сооружений) в кварт.266, уч.092, с.Береке, с.о.Куркелес, Сарыагашского р/на, Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 8. Кровля									
33	33	Е11-100116-0103	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	м2 покрытия по фермам	1296	300,6	9,4	389578	12183	92223	261694	703374
						220,04	4,32	285172	5599		52102	
34	34	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	1296	13273,8	429,48	17202845	556606	4776486	11075365	30540467
						9158,76	130,16	11869753	168687		2262257	
35	35	С1224-101-0404	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм**	м2	1296	7451		9656496		9656496		10429016
36	36	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1296	722	53,08	935712	68792	375840	772520	
						378,92	14,52	491080	18818		469106	1517203
			Итого по разделу: 8. Кровля								112385	
												43190060
			Раздел: 9. Фасад									
37	37	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	720	3385,12	190,28	2437286	137002	626630	1618691	4380455
						2324,52	92,88	1673654	66874		324478	
38	38	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	720	9586,04	159,96	6901949	115172	1924762	3934011	11702837
						6752,8	77,08	4862016	55498		866877	
39	39	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	720	924,96	6,68	665971	4809	282787	304497	1048105
						525,52	3,12	378374	2246		77637	
			Итого по разделу: 9. Фасад									17131397
			Раздел: 10. Система отопления									
40	40	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	65,28	5068,28	72,55	330857	4736	116773	206843	580716
						3206,93	26,29	209348	1716		43016	
41	41	С1245-103-0106	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт**	секция	408	4182		1706256		1706256		1842756
42	42	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	24	1273,7	0	30569	0	10516	136500	
						835,54	0	20053	0		19652	54239
43	43	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	48	9300,04	451,96	446402	21694	17718	4018	
						8478,96	62,76	406990	3012		401803	916061
											67856	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	44	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	364	4714,28	8,76	1715998	3189	16132	1663228	3649564
						4661,2	1,36	1696677	495		270338	
45	45	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	198	4604,28	17,16	911647	3398	12054	878683	1933556
						4526,24	2,12	896196	420		143226	
46	46	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	175	6922,84	98	1211497	17150	11809	1159203	2560356
						6757,36	1,84	1182538	322		189656	
47	47	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	737	3021,52	321,4	2226860	236872	976702	857969	3331615
						1374,88	156,88	1013287	115621		246786	
			Итого по разделу: 10. Система отопления									**14868863**
			Раздел: 11. Вентиляция									
48	48	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	10	50375,69	1875,09	503757	18751	29500	452392	1032641
						45550,6	611,86	455506	6119		76492	
49	49	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	10	58000		580000		580000		626400
											46400	
50	50	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	128	9683,56	239,82	1239496	30697	78710	1120074	2548336
						8828,82	100,34	1130089	12843		188766	
51	51	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	89	8888,77	190,68	791101	16970	54696	711918	1623260
						8083,53	78,79	719434	7012		120241	
52	52	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	217	9074,92	552,8	1969258	119958	1000917	689280	2871221
						3909,6	269,88	848383	58564		212683	
53	53	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	15	12213,19	270,69	183198	4060	83685	94512	299927
						6363,5	65,9	95453	988		22217	
54	54	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	15	3485		52275		52275		56457
											4182	
55	55	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	10	7874,17	154,27	78742	1543	13564	63008	153090
						6363,5	65,9	63635	659		11340	
56	56	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	10	2696		26960		26960		29117
			Итого по разделу: 11. Вентиляция								2157	
												9240449
			ИТОГО:									
			НДС			**12 %**		**10131692**				**84430769**
			Итого с НДС									**94562461**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО «ЮВОН ЭЛЕКТРОСТРОЙ» Аскешев Н. К.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Турлыбеков Д. С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Ли Д. В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Даутбосков Б. Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)