Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«_____» _____2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания Достар" г.Алматы,Медеуский район, Сатпаева, 4,**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Омаров У.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту:**«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №23», мкр. «12»,дом №4а, Ауэзовского района»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление комфортной среды г.Алматы»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ТЕМ Нур Строй»; ТОО «СПЕЦКОММУНСТРОЙ»; ТОО «УниверсалСтройСервис»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «СП«NEFT» Проект № 16-П.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Управление комфортной среды г. Алматы»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с	в том числе	общая (с	в том числе

и так далее		учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м2	3823,7		3823,7	
Строительный объем	м2	11201		11201	
Площадь застройки	м2	1560,5		1560,5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
Двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Здание детского сада на 120 мест состоит из двух этажей и техподвала - имеет групповые ячейки, специализированные помещения для занятий с детьми, сопутствующие помещения (методический кабинет, медицинский блок, пищевой блок, постирочные, кладовые),служебные, бытовые, технические помещения. Конструктивная схема здания - безригельный каркас в железобетонном исполнение, фундаменты- столбчатые на подошвах. Колонны –железобетонные, сечением 300х300мм. Наружные стены сборные керамзитобетонные панели с утеплением с утеплением – плиты минераловатные на базальтовой основе толщ. 80мм. Перекрытия –сборные ж/б ребристые плиты. Покрытие – сборные ж/б ребристые плиты с утеплением- минераловатные плиты на базальтовой основе П175-100мм. Кровля скатная из стального профилированного листа Н 60-845-0,7 с наружным организационным водостоком. Оконные блоки металлопластиковые однокамерные стеклопакеты , витражи- металлопластиковые однокамерные стеклопакеты. Двери наружные –металлические, металлопластиковые. Двери внутренние –деревянные. Отмостка бетонная. Водоснабжение и канализация с забором воды из городского водопровода и сброс воды в наружную канализационную сеть (стояки –водогазопроводные оцинкованные трубы, разводка из полиэтиленовых труб) . Отопление – источник теплоснабжения городские**

пловые сети (материал –метало полимерные трубы проложенные в конструкции пола, диаторы биметаллические, секционные. Вентиляция помещений принята приточно - ытяжная с механическим и естественным побуждением. Электротехническая часть ыполнена на основание технического задания на проектирование инженерных систем и борудования. .Молниезащита –пассивная т.к. здание имеет металлическую кровлю. Также предусмотрена –СКС и телефонизация, видеонаблюдение, телевидение, пожарная сигнализация. Инженерное оборудование для водоснабжения, отопления, вентиляции и наружных инженерных сетей электроснабжения и теплоснабжения. (щиты Вру, ящик, счетчики, клапана и т.д)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **15 мая 2020 года**;
месяц, год

окончание работ **30 ноября 2020 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,5 мес.**
фактически, месяц: **6,5 мес.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Алматы СУ» Зам. г. [illegible] А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата *М.П.*

АО «АЖК» РЭС-7
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата *М.П.*

ТОО «АлТС»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата *М.П.*

Заведующая ГККП «Ясли-сада №23» **Мукашева Г.О.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата *М.П.*

ТОО «ТЕМ Нур Строй» **Тажибаев Е. М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата *М.П.*

ТОО «СПЕЦКОММУНСТРОЙЙ» **Уразбаев Г. Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата *М.П.*

ТОО «УниверсалСтройСервис» **Божимов М. К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата *М.П.*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **Заместитель Руководителя Управления социального благосостояния г. Алматы** **Мукажанова А. К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №23», мкр. «12»,дом №4а, Ауэзовского района»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Многопрофильная компания Достар" **Директор Омаров У.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)