Приложение 3-1 к
Правилам организации
деятельности
и осуществления функции
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси», БИН 040740003730, город Кызылорда, ул.Желтоксан 156, тел. 8(7242)23-00-36**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн», БИН 070340014459, Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, Алгабасский сельский округ, село Шакпак, улица Женис, дом1А, тел. 8(771)675-25-21**

Стройка: **Реконструкцияводоводанаходящейся в камере переключения водовода Д-630мм расположенный на пересечении улиц Кушербаева - Жалантос Бахадур в городе Кызылорда**

Объект : **Реконструкцияводоводанаходящейся в камере переключения водовода Д-630мм расположенный на пересечении улиц Кушербаева - Жалантос Бахадур в городе Кызылорда**

Договор подряда (контракт) №2106/17 от 21.06.2024 г.

Акт выполненных работ №17
за ноябрь месяц 2024 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 059 554**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**15 161**
		Подраздел 1.0. Без названия, ИТОГО	тенге			**15 161**
1	**6101-0102-0105 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,97**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа грунта 2**	**м3**	**5,1992**	**381**	**1 981**
2	**6101-0201-0202 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,03**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м3**	**0,1608**	**6917**	**1 112**
3	**6101-0106-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м3**	**3,5**	**89**	**312**
4	**6101-0107-0501 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м3**	**3,5**	**576**	**2 016**

5	6101-0206-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	1,5	3609	5 414
6	6122-0101-0101 Кклим = 1, 08	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	0,1	10549	1 055
7	6101-0210-0101 Кклим = 1, 08	Водоотлив из траншей	м3	0,8	4090	3 272
		Раздел 2. ВодопроводВ1, ИТОГО:	тенге			3 183 467
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 183 467
8	6121-0103-0112 Кклим = 1, 08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм	км	0,002	10497908	20 996
9	241-102-0263	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	1 м	2	82067	164 134
10	6121-0201-0148 Кклим = 1, 08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 600 мм	км	0,002	27894003	55 788
11	6121-0402-0111 Кклим = 1, 08	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 500 мм	шт.	1	97726	97 726
12	519-101-1105	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	1 шт.	1	2696847	2 696 847
13	241-116-0319	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	1 шт.	2	73988	147 976
		Раздел 3. Колодец, ИТОГО:	тенге			729 644
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			729 644
14	6121-0701-0102 Кклим = 1, 08 :К1трр=0,8;К1трм= 0,8;К 1экс=0, 8;К1 мат=0;	Демонтаж колодца	м3	2,383	78509	187 087
15	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,5	252	126

16	412-101-0110 Коб=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	5	81	405
17	6121-0701-0102 Кклим = 1, 08	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	2,433	116179	282 664
18	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	59175	59 175
19	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	2	33047	66 094
20	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	1 шт.	1	59952	59 952
21	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	6870	6 870
22	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	8457	8 457
23	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	40352	40 352
24	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0161	1146761	18 463
		Раздел 4. Вскрытие и восстановление существующего	тенге			131 282
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			131 282
25	1220-0101-0104 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,45	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м3	3,6	10159	36 572
26	7101-0401-0101 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1,2	8796	10 555
27	7101-0401-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,12 :	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,96	10323	9 910
28	7101-0602-0703 Кклим = 1, 08	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, покрытия щебеночные	м2	8	1470	11 760
29	7101-0602-0306 Кклим = 1, 08	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	8	427	3 416
30	7101-0602-0406 Кклим = 1, 08	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	8	8	64

31	**7101-0602-0301 Кклим = 1, 08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**8**	**438**	**3 504**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	1 362 707	2 696 847		**4 059 554**
		Реконструкцияводоводанаходящейся в камере переключения водовода Д-630мм расположенный на пересечении улиц Кушербаева - Жалантос Бахадур в городе Кызылорда	1 362 707			**1 362 707**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	72 223			**72 223**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах			112 434	**112 434**
		Итого	**1 434 930**	2 696 847	112 434	**4 244 211**
		Сметная прибыль (5)%	71 747			**71 747**
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	84 884			**84 884**
		Итого в ценах 2023 г.	1 591 561	2 696 847	112 434	**4 400 843**
		2024 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,055700000)	1 680 211	2 847 061	118 697	**4 645 970**
		Налог на добавленную стоимость (12%)			557 516	**557 516**
		Всего по сводному сметному расчету	1 680 211	2 847 061	676 213	**5 203 486**

Заказчик:
ГКП на ПВХ "Кызылорда
БИН 040740003730

Баярыстанов Н.Е.

Технический надзор:
ТОО «Тұран Құрылыс»
БИН: 060140004006

Айтбай А.К.

Подрядчик:
ТОО "Алтын Констракшн"
БИН 070340014459

Әлімсейіт Д.С.

Авторский надзор:
"Кызылорда Дос Строй Проект"
БИН 121240010912

Мухаммедиев О.Е.