Приложение 3-1 к
Правилам организации
деятельности
и осуществления функции
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси», БИН 040740003730, город Кызылорда, ул.Желтоксан 156, тел. 8(7242)23-00-36**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн», БИН 070340014459, Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, Алгабасский сельский округ, село Шакпак, улица Женис, дом1А, тел. 8(771)675-25-21**

Стройка: **«Реконструкция участка №10 напорной канализационной сети Д-630мм две нитки расположенного от КНС №12 до станции биологической очистки сточных вод в пос. Титова возле старый птицефабрики в городе Кызылорда»**

Объект : **«Реконструкция участка №10 напорной канализационной сети Д-630мм две нитки расположенного от КНС №12 до станции биологической очистки сточных вод в пос. Титова возле старый птицефабрики в городе Кызылорда»**

Договор подряда (контракт) № 2106/10 от 21.06.2024г.

Акт выполненных работ №10
за ноябрь месяц 2024 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 788 280**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**104 380**
		Подраздел 1.0. Без названия, ИТОГО	тенге			**104 380**
1	**6101-0102-0105 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,97**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа грунта 2**	**м3**	**42,1077**	**381**	**16 043**
2	**6101-0201-0202 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,03**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м3**	**1,3023**	**6917**	**9 008**
3	**6101-0106-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м3**	**29,19**	**89**	**2 598**
4	**6101-0107-0501 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м3**	**29,19**	**576**	**16 813**

5	6101-0206-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	12,51	3609	45 149
6	6122-0101-0101 Кклим = 1, 08	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	1,4	10549	14 769
		Раздел 2. ВодопроводВ1, ИТОГО:	тенге			4 683 900
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			4 683 900
7	6121-0103-0112 Кклим = 1, 08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм	км	0,02	10497908	209 958
8	241-102-0263	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	1 м	20	82067	1 641 340
9	6121-0201-0148 Кклим = 1, 08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 600 мм	км	0,02	27894003	557 880
10	6121-0401-0106 Кклим = 1, 08 Коб =12	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300- 800 мм	т	0,1404	2118739	297 471
11	241-503-0325	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 600 мм	1 комплект	12	127200	1 526 400
12	6103-0101-0105 Кклим = 1, 08	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	8	18903	151 224
13	6121-0103-0112 Кклим = 1, 08 :К1трр=0,6;К1трм= 0,6;К 1экс=0, 6;К1 мат=0;	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 600 мм	км	0,02	5993751	119 875
14	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	3,058	252	771
15	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	30,58	81	2 477
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	4 788 280			4 788 280

		«Реконструкция участка №10 напорной канализационной сети Д-630мм две нитки расположенного от КНС №12 до станции биологической очистки сточных вод в пос. Титова возле старый птицефабрики в городе Кызылорда»	4 788 280			**4 788 280**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление	253 779			**253 779**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах			155 487	**155 487**
		Итого	**5 042 059**	0	155 487	**5 197 546**
		Сметная прибыль (5)%	252 103			**252 103**
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	103 951			**103 951**
		Итого в ценах 2023 г.	5 398 113	0	155 487	**5 553 600**
		2024 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,055700000)	5 698 788	0	164 148	**5 862 935**
		Налог на добавленную стоимость (12%)			703 552	**703 552**
		Всего по сводному сметному расчету	5 698 788	0	867 700	**6 566 487**

Заказчик:
ГКП на ПВХ "Кызылорда су жүйесі"
БИН 040740003730

Баярыстанов Н.Е.

Подрядчик:
ТОО "Алтын Констракшн"
БИН 070340014459

Әлімсейіт Д.С.

Технический надзор:
ТОО «Туран Құрылыс»
БИН: 060140004006

Айтбай А.К.

Авторский надзор:
"Кызылорда Дос Строй Проект"
БИН 121240010912

Мухаммедиев О.Е.