Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Алтын Констракшн ТОО,Казахстан,Туркестанская обл, район Байдибека р-он, с.Шақпақ ул,Женис д,1А** — **070340014459**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №226/10 от 25.06.2024 г.

Номер документа	Дата составления
247	**29.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция участка №10 напорной канализационной сети Д-630 мм. две нитки расположенного от КНС №12 до станции биологической очистки сточных вод в пос.Титова возле старый птицефабрики городе Кызылорда"			работа	1	3 465 014,00	3 465 014,00	371 251,50
				Итого	1	x	3 465 014,00	371 251,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2024

М.П.

Приложение 3-1 к
Правилам организации
деятельности
и осуществления функции
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн», БИН 070340014459, Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, Алгабасский сельский округ, село Шакпак, улица Женис, дом1А, тел. 8(771)675-25-21

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», БИН 000340001900, Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, поселок Тасбугет, улица М.Шокай 18, тел. 8(7242) 216092

Стройка:

Объект : «Реконструкция участка №10 напорной канализационной сети Д-630мм две нитки расположенного от КНС №12 до станции биологической очистки сточных вод в пос. Титова возле старый птицефабрики в городе Кызылорда»

Договор подряда (контракт) № 226/10 от 25.06.2024г.

Акт выполненных работ №10
за ноябрь месяц 2024 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 524 954
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			56 842
		Подраздел 1.0. Без названия, ИТОГО	тенге			56 842
1	6101-0102-0105 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,97	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа грунта 2	м3	22,738	381	8 663
2	6101-0201-0202 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,03	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	0,703	6917	4 863
3	6101-0106-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	15,76	89	1 403
4	6101-0107-0501 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	15,76	576	9 078

5	6101-0206-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	6,76	3609	24 397
6	6122-0101-0101 Кклим = 1, 08	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	0,8	10549	8 439
		Раздел 2. ВодопроводВ1, ИТОГО:	тенге			2 468 112
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 468 112
7	6121-0103-0112 Кклим = 1, 08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм	км	0,0108	10497908	113 377
8	241-102-0263	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	1 м	10,8	82067	886 324
9	6121-0201-0148 Кклим = 1, 08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 600 мм	км	0,0108	27894003	301 255
10	6121-0401-0106 Кклим = 1, 08 Коб =12	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,0758	2118739	160 600
11	241-503-0325	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 600 мм	1 комплект	6	127200	763 200
12	6103-0101-0105 Кклим = 1, 08	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	4,32	18903	81 661
12.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,38	21737	95 208
13	6121-0103-0112 Кклим = 1, 08 :К1трр=0,6;К1трм=0, 6;К 1экс=0, 6;К1 мат=0;	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 600 мм	км	0,0108	5993751	64 733
14	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1,651	252	416

15	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	16,51	81	1 337
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	2 524 954			2 524 954
		«Реконструкция участка №10 напорной канализационной сети Д-630мм две нитки расположенного от КНС №12 до станции биологической очистки сточных вод в пос. Титова возле старый птицефабрики в городе Кызылорда»	2 524 954			2 524 954
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление	133 823			133 823
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах			83 962	83 962
		Итого	2 658 776	0	83 962	2 742 738
		Сметная прибыль (5)%	132 939			132 939
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	54 855			54 855
		Итого в ценах 2023 г.	2 846 570	0	83 962	2 930 532
		2024 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,055700000)	3 005 124	0	88 639	3 093 763
		Налог на добавленную стоимость (12%)			371 252	371 252
		Всего по сводному сметному расчету	3 005 124	0	459 890	3 465 014

Заказчик:
ТОО "Алтын Констракшн"
БИН 070340014459

_____ Әлімсейіт Д.С.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

_____ Нарбаев Е.Е.