Приложение 3-1 к
Правилам организации
деятельности
и осуществления функции
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси», БИН 040740003730, город Кызылорда, ул.Желтоксан 156, тел. 8(7242)23-00-36**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн», БИН 070340014459, Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, Алгабасский сельский округ, село Шакпак, улица Женис, дом1А, тел. 8(771)675-25-21**

Стройка: **«Реконструкция участка №5 напорной канализационной сети Д-630мм две нитки расположенного от КНС №1 до станции биологической очистки сточных вод на поворотах по ул. Рустембекова возле железнодорожного полотна в городе Кызылорда»**

Объект : **«Реконструкция участка №5 напорной канализационной сети Д-630мм две нитки расположенного от КНС №1 до станции биологической очистки сточных вод на поворотах по ул. Рустембекова возле железнодорожного полотна в городе Кызылорда»**

Договор подряда (контракт) №2106/05 от 21.06.2024г.

**Акт выполненных работ №5**

**за ноябрь месяц 2024 год**

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **8 779 804** |
| | | **Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **112 396** |
| | | **Подраздел 1.0. Без названия, ИТОГО** | тенге | | | **112 396** |
| **1** | **6101-0102-0105 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,97** | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа грунта 2** | **м3** | **42,1077** | **381** | **16 043** |
| **2** | **6101-0201-0202 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,03** | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2** | **м3** | **1,3023** | **6917** | **9 008** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6101-0106-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2 | м3 | 29,19 | 89 | 2 598 |
| 4 | 6101-0107-0501 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2 | м3 | 29,19 | 576 | 16 813 |
| 5 | 6101-0206-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2 | м3 | 12,51 | 3609 | 45 149 |
| 6 | 6122-0101-0101 Кклим = 1, 08 | Устройство под трубопроводы основания песчаного | м3 | 1,4 | 10549 | 14 769 |
| 7 | 6101-0210-0101 Кклим = 1, 08 | Водоотлив из траншей | м3 | 1,96 | 4090 | 8 016 |
| | | Раздел 2. ВодопроводВ1, ИТОГО: | тенге | | | 8 667 408 |
| | | Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО | тенге | | | 5 405 539 |
| 8 | 6121-0103-0112 Кклим = 1, 08 | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм | км | 0,02 | 10497908 | 209 958 |
| 9 | 241-102-0263 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм | 1 м | 20 | 82067 | 1 641 340 |
| 10 | 6121-0201-0148 Кклим = 1, 08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 600 мм | км | 0,02 | 27894003 | 557 880 |
| 11 | 6121-0401-0106 Кклим = 1, 08 Коб =2 | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300- 800 мм | т | 0,438 | 2118739 | 928 008 |
| 12 | 241-112-0251 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375- 2001) размерами 630х10,0 мм | 1 шт. | 2 | 269311 | 538 622 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6121-0403-0112 Кклим = 1, 08 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 600 мм | шт. | 8 | 66667 | 533 336 |
| 14 | 241-116-0320 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 | 1 шт. | 8 | 109159 | 873 272 |
| 15 | 6121-0103-0112 Кклим = 1, 08 :К1трр=0,6;К1трм= 0,6;К 1экс=0, 6;К1 мат=0; | Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 600 мм | км | 0,02 | 5993751 | 119 875 |
| 16 | 414-104-0501 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | 1 т | 3,058 | 252 | 771 |
| 17 | 412-101-0110 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | 1 т·км | 30,58 | 81 | 2 477 |
| | | Подраздел 2.2. Камера прямоугольная из ж/б 4000х4000мм, ИТОГО | тенге | | | 3 261 869 |
| 18 | 6121-0701-0303 Кклим = 1, 08 | Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих | м3 | 29,526 | 57854 | 1 708 197 |
| 19 | 212-101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | 1 м3 | 2,64 | 17146 | 45 265 |
| 20 | 212-101-2001 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | 1 м3 | 20,318 | 22017 | 447 341 |
| 21 | 261-101-0382 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и | 1 м3 | 6,09 | 81649 | 497 242 |
| 22 | 225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | 1 шт. | 2 | 6870 | 13 740 |
| 23 | 225-101-0101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | 1 шт. | 2 | 8457 | 16 914 |
| 24 | 212-101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | 1 м3 | 0,34 | 17146 | 5 830 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 222-503-0201 Коб=2 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 1 т | 0,04466 | 1146761 | 51 214 |
| 26 | 6103-0701-0807 Кклим = 1, 08 | Установка детали закладной, вес до 4 кг МН1 | т | 0,00488 | 982249 | 4 793 |
| 27 | 244-202-0102 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | 1 комплект | 2 | 40352 | 80 704 |
| 28 | 6121-0103-0110 Кклим = 1, 08 | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 400 мм ФУТЛЯР | км | 0,00035 | 6716796 | 2 351 |
| 29 | 241-102-0250 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм | 1 м | 0,35 | 29038 | 10 163 |
| 30 | 6121-0103-0112 Кклим = 1, 08 | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 600 мм ФУТЛЯР | км | 0,0007 | 10432252 | 7 303 |
| 31 | 241-102-0260 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм | 1 м | 0,7 | 67414 | 47 190 |
| 32 | 6121-0103-0118 Кклим = 1, 08 | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 1200 мм ФУТЛЯР | км | 0,0014 | 27808776 | 38 932 |
| 33 | 241-102-0322 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х10,0 мм | 1 м | 1,4 | 203350 | 284 690 |
| | | ИТОГО ПО СТРОЙКЕ | 8 779 804 | | | 8 779 804 |
| | | «Реконструкция участка №5 напорной канализационной сети Д-630мм две нитки расположенного от КНС №1 до станции биологической очистки сточных вод на поворотах по ул. Рустембекова возле железнодорожного полотна в городе Кызылорда» | 8 779 804 | | | 8 779 804 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%) | 465 330 | | | **465 330** |
| | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) | | | 607 967 | **607 967** |
| | | **Итого** | **9 245 134** | 0 | 607 967 | **9 853 101** |
| | | Сметная прибыль (5)% | 462 257 | | | **462 257** |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2)% | 197 062 | | | **197 062** |
| | | Итого в ценах 2023 г. | 9 904 452 | 0 | 607 967 | **10 512 419** |
| | | 2024 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,055700000) | 10 456 130 | 0 | 641 831 | **11 097 961** |
| | | Налог на добавленную стоимость (12%) | | | 1 331 755 | **1 331 755** |
| | | Всего по сводному сметному расчету | 10 456 130 | 0 | 1 973 586 | **12 429 716** |

**Заказчик:**
**ГКП на ПВХ "Кызылорда су жүйесі"**
**БИН 040740003730**

**Баярыстанов Н.Е.**

**Технический надзор:**
**ТОО «Тұран Құрылыс»**
**БИН: 060140004006**

**Айтбай А.К.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Алтын Констракшн"**
**БИН 070340014459**

**Әлімсейіт Д.С.**

**Авторский надзор:**
**"Кызылорда Дос Строй Проект"**
**БИН 121240010912**

**Мухаммедиев О.Е.**