Генподрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Субподрядчик: ТОО "Фирма "МТО-Центр"

Форма 3КС

Наименование объекта: "Строительство объектов водоснабжения в с.Сарат Айтекебийского района, Актюбинской области"
Договор : №СР-04 от 05 октября 2020г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь-декабрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			к договору №СР-04 от 05.10.2020 г	Наименование	Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тыс. тенге								
			из графы 1						
				из них			дополнительные затраты		
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Ст-мость проч затрат, не вход. в составСМР по смете 2019г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объект: "Строительство объектов водоснабжения в с.Сарат Айтекебийского района Актюбинской области"	26 500 000,0	23 660 714,29							2 839 285,71	26 500 000,0
Всего по объекту	26 500 000,0	23 660 714,29							2 839 285,71	26 500 000,0

Итого к оплате: 26 500 000,0 (двадцать шесть миллиона пятьсот тысяч) тенге, 0 тиын, в том числе НДС-2 839 285,71 тенге

Генподрядчик

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)
Директор: Егізбайұлы Ерғали
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "Фирма "МТО-Центр"
(наименование организации)
Директор: Жалгасбаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2

Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**
Субподрядчик: **ТОО «Фирма МТО-Центр»**

Наименование стройки - **Строительство объектов водоснабжения в с.Сарат Айтекебийского района, Актюбинской области**
Договор: №СР-04 от 05 октября 2020 г.

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь-декабрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		№ 2-1-1 Подземная насосная станция на скважина-3шт.									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	27,3	140,34	133,34	3831	3640	--	748	4945
		НР - 72%; СП - 8%			7,00	31,03	191	847		366	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,8	1401,40	--	2523	--	--	1816	4686
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	2523	--		347	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12,3	30,91	30,91	380	380	--	96	514
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	133		38	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	24,75	134,91	63,63	3339	1575	--	1797	5547
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	1764	732		411	
5	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	24,75	249,20	240,62	6168	5955	--	1230	7990
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	60,46	212	1496		592	
6	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,95	18,02	15,41	35	30	--	12	51
		НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	5	11		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16276	11581	--	5699	23733
							4695	3220	--	1758	
		Кровля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-120101-0201 1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	10,1	417,46	130,79	4216	1321	–	2798	7576
		НР - 92%; СП - 8%			286,67	14,49	2895	146		561	
8	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	4,43	3775,72	1640,24	16726	7266	–	10264	29149
		НР - 92%; СП - 8%			2135,48	382,84	9460	1696		2159	
9	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	10,1	288,85	97,36	2917	983	–	1982	5292
		НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	1934	221		392	
10	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	298,7	2,15	1,44	641	430	–	288	1003
		НР - 92%; СП - 8%			0,71	0,34	212	101		74	
11	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	18,4	233,23	43,89	4291	808	–	3375	8280
		НР - 93%; СП - 8%			189,34	7,88	3484	145		613	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28793	10808	–	18707	51300
							17985	2309	–	3799	
		Камера насосной станции из сборных ж/б колец Д=2,0 м									
12	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,7	317,54	25,97	4668	382	–	4194	9571
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	4286	176		709	
13	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	7,5	11758,89	6746,96	88192	50602	–	64119	164496
		НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	37589	16749		12185	
14	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	12	2056,63	1142,89	24680	13715	–	12481	40134
		НР - 91%; СП - 8%			913,74	229,25	10965	2751		2973	
15	Е11-060101-0117 1106-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной более 1000 мм. Устройство	м3	2,4	3336,25	1508,77	8007	3621	–	4671	13692
		НР - 91%; СП - 8%			1827,48	311,27	4386	747		1014	
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40,5	254,99	20,09	10327	814	–	8932	20800
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	9513	91		1541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				135873	69134	–	94397	248693
							66740	20514	–	18422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Металлоконструкции									
17	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,294	42056,68	24050,38	12365	7071	--	5302	19080
		НР - 69%; СП - 8%			18006,30	8132,05	5294	2391		1413	
18	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,95	645,65	0,94	3196	5	--	2555	6211
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	3191	2		460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15561	7075	--	7857	25291
							8485	2393	--	1873	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				196503	98597	--	126660	349017
							97905	28436	--	25852	
		№ 2-1-2 Вентиляция на 3 скважины									
19	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	3	1171,51	40,70	3515	122	--	3359	7424
		НР - 98%; СП - 8%			1130,81	11,82	3392	35		550	
20	Е11-200801-0101 1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	3	2682,70	61,58	8048	185	--	7741	17052
		НР - 98%; СП - 8%			2621,12	11,82	7863	35		1263	
21	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	472768,38	171610,38	4255	1544	--	3112	7956
		НР - 99%; СП - 8%			301158,00	48074,43	2710	433		589	
22	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1233,59	805,10	7402	4831	--	3813	12112
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	2571	1281		897	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				23219	6682	--	18025	44544
							16537	1784	--	3299	
		№ 2-1-3 Приобретение и монтаж технологического оборудования НС 1-го подъема на 3 скважины									
23	Ц13-070403-0401 1307-0403-0401 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-4-130, масса 1,12 т. Монтаж оборудования	шт.	3	116090,04	38675,04	348270	116025	--	165740	555131
		НР - 61%; СП - 8%			77415,00	13153,44	232245	39460		41121	
24	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	264,90	--	795	--	--	779	1699
		НР - 98%; СП - 8%			264,90	--	795	--		126	
25	Е11-160901-0503 1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	1985,68	154,48	5957	463	--	5450	12320
		НР - 98%; СП - 8%			1831,20	22,52	5494	68		913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3	1726,68	49,98	5180	150	--	5047	11045
		НР - 99%; СП - 8%			1676,70	22,52	5030	68		818	
27	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	9	903,23	24,99	8129	225	--	7925	17339
		НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	7904	101		1284	
28	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,012	873801,02	453219,52	10486	5439	--	6498	18342
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	5047	1516		1359	
29	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	1612,94	91,49	4839	274	--	4506	10093
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	4564	34		748	
30	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	24	464,60	34,20	11150	821	--	10226	23087
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	10330	--		1710	
31	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	23	521,04	33,48	11984	770	--	11271	25116
		НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	11214	287		1860	
32	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	301227,06	93259,06	904	280	--	694	1726
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	624	77		128	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				407693	124447	--	218136	675898
							283246	41612	--	50067	
		№ 2-1-5 Бурение скважин глубиной 30м -3шт.									
33	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	303	44,10	44,10	13363	13363	--	3374	18076
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	4687		1339	
34	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	153	37,74	37,74	5774	5774	--	1458	7810
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,23	--	2025		579	
35	Е11-010102-0604 1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	153	47,76	47,76	7307	7307	--	2014	10067
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,28	--	2797		746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	228	60,05	60,05	13690	13690	--	3775	18862
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,99	--	5243		1397	
37	Е11-010107-0118 1101-0107-0118 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 3	м3 грунта	22,8	297,04	286,33	6773	6528	--	1479	8911
		НР - 72%; СП - 8%			10,72	79,36	244	1809		660	
38	Е11-010105-0111 1101-0105-0111 РСНБ РК 2015	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 3	м3 грунта	25,8	373,08	365,25	9626	9424	--	1842	12385
		НР - 72%; СП - 8%			7,83	91,33	202	2356		917	
39	Е11-410102-0204 1141-0102-0204 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой	м2	110,1	1250,20	83,90	137647	9237	--	101673	258466
		НР - 79%; СП - 8%			1166,30	2,64	128410	290		19146	
40	Е11-040101-0102 1104-0101-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы	м бурения	90	2486,84	1748,19	223816	157337	--	99082	348729
		НР - 85%; СП - 8%			738,66	556,53	66479	50087		25832	
41	Е11-040401-0104 1104-0401-0104 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения	м труб	18	661,39	334,85	11905	6027	--	6893	20302
		НР - 85%; СП - 8%			326,54	124,01	5878	2232		1504	
42	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	9	302528,70	229299,30	2722758	2063694	--	1053522	4078382
		НР - 85%; СП - 8%			73229,40	64485,86	659065	580373		302102	
43	Е11-040501-0111 1104-0501-0111 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	12	268032,30	194802,90	3216388	2337635	--	1292602	4869708
		НР - 85%; СП - 8%			73229,40	53496,26	878753	641955		360719	
44	Е11-040301-0201 1104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный глиной буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	315	5213,43	3254,19	1642230	1025070	--	763976	2598703
		НР - 85%; СП - 8%			1959,24	894,08	617161	281635		192497	
45	Е11-470101-0104 1147-0101-0104 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора	м2	600	30,81	--	18486	--	--	16268	37535
		НР - 88%; СП - 8%			30,81	--	18486	--		2780	
46	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	1,5	300,65	80,34	451	121	--	351	866
		НР - 94%; СП - 8%			220,31	28,35	330	43		64	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				8030214	5655206	--	3348309	12288802
							2375008	1575533	--	910282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		№ 2-1-6 Электрооборудование насосных станций 1го подъема									
47	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1334,14	165,14	4002	495	--	2643	7177
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	54,68	3507	164		532	
48	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	3	6416,85	2909,85	19251	8730	--	9524	31076
		НР - 72%; СП - 8%			3507,00	902,22	10521	2707		2302	
49	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	42	176,31	23,71	7405	996	--	4797	13178
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	6,01	6409	253		976	
50	Ц13-080305-0305 1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	1522,49	598,98	4567	1797	--	2856	8017
		НР - 72%; СП - 8%			923,51	398,67	2771	1196		594	
51	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	3	6489,10	3550,06	19467	10650	--	8907	30644
		НР - 72%; СП - 8%			2939,04	1184,48	8817	3553		2270	
52	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2581,53	111,53	7745	335	--	5394	14190
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	27,34	7410	82		1051	
53	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	10	505,57	25,97	5056	260	--	3502	9243
		НР - 72%; СП - 8%			479,60	6,84	4796	68		685	
		Электрооборудование НС									
54	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	95	505,57	25,97	48029	2467	--	33272	87805
		НР - 72%; СП - 8%			479,60	6,84	45562	649		6504	
55	Ц13-080206-1708 1308-0206-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	3	343,16	81,56	1029	245	--	619	1780
		НР - 72%; СП - 8%			261,60	24,88	785	75		132	
56	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	874	140,34	133,34	122658	116542	--	23933	158318
		НР - 72%; СП - 8%			7,00	31,03	6116	27124		11727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	874	30,91	30,91	27015	27015	--	6822	36544
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	9475		2707	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				198732	146269	--	3686739	13407216
							52463	37323	--	993128	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				266225	169532	--	102269	397972
							96693	45346	--	29480	
		№ 2-3-1 Общестроительные работы									
58	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	35,2	187,39	178,33	6596	6277	--	1248	8472
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	319	1415		628	
59	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,8	1401,40	--	12332	--	--	8879	22909
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	12332	--		1697	
60	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,7	30,91	30,91	794	794	--	201	1075
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	279		80	
61	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25,7	134,91	63,63	3467	1635	--	1866	5760
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	1832	760		427	
62	Е11-010105-0307 1101-0105-0307 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3	м3 грунта	297,4	211,95	208,28	63034	61941	--	13354	82498
		НР - 72%; СП - 8%			3,67	58,69	1092	17455		6111	
		Фундаменты									
63	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,75	1817,99	131,18	19543	1410	15645	2774	24102
		НР - 94%; СП - 8%			231,44	43,04	2488	463		1785	
64	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,645	2124,67	1060,87	1370	684	--	744	2284
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	686	132		169	
65	Е11-060101-0108 1106-0101-0108 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство	м3	6,2	3353,02	1139,32	20789	7064	--	13766	37320
		НР - 91%; СП - 8%			2213,70	226,29	13725	1403		2764	
66	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,18642	12825,78	1248,98	2391	233	--	2050	4796
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	2158	94		355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				44093	9391	15645	44882	189216
							19057	2091	--	14016	
		Металлоконструкции башни									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-090202-0101 1109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом	т конструкций	3,916	55702,70	30147,70	218132	118058	--	90396	333210
		НР - 69%; СП - 8%			25555,00	7899,74	100073	30935		24682	
68	Е11-090701-0105 1109-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,245	155706,10	20586,10	38148	5044	--	23777	66879
		НР - 69%; СП - 8%			135120,00	5532,80	33104	1356		4954	
69	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,245	55722,35	24221,35	13652	5934	--	6523	21789
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	7718	1736		1614	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				269932	129036	--	120696	421878
							140896	34026	--	31250	
		Утепление башни									
70	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,1041	59298,54	21495,84	65472	23734	--	34150	107592
		НР - 69%; СП - 8%			37802,70	7024,03	41738	7755		7970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				65472	23734	--	34150	107592
							41738	7755	--	7970	
		Автоматизированная система управления водонапорной вашни									
71	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1204,07	--	2408	--	--	1806	4551
		НР - 75%; СП - 8%			1204,07	--	2408	--		337	
72	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	40	398,54	19,08	15942	763	--	15149	33578
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	15178	279		2487	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				18350	763	--	16955	38129
							17587	279	--	2824	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				484070	233572	15645	216683	756815
							234853	64061	--	56060	
		№ 2-3-2 Технологические трубопроводы									
73	Ц13-120101-0104 1312-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	8	2542,35	290,35	20339	2323	--	11703	34605
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	146,16	18016	1169		2563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Ц13-120101-0101 1312-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	6	1202,13	76,13	7213	457	--	4269	12400
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	40,26	6756	242		919	
75	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1432,25	74,97	1432	75	--	1377	3034
		НР - 99%; СП - 8%			1357,28	33,78	1357	34		225	
76	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	875,40	68,40	2626	205	--	2397	5425
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	2421	--		402	
77	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01916	873801,02	453219,52	16742	8684	--	10374	29286
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	8058	2421		2169	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				48352	11743	--	30120	84750
							36609	3866	--	6278	
		№ 2-4-1 Общестроительные работы резервуаров									
78	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	290	187,39	178,33	54342	51714	--	10286	69798
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	2628	11658		5170	
79	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	128	134,91	63,63	17268	8145	--	9293	28687
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	9124	3783		2125	
80	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1429	134,91	63,63	192786	90927	--	103750	320259
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	101859	42238		23723	
		ж/б конструкции резервуаров									
81	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	23,22	4286,32	1486,96	99528	34527	--	74618	188078
		НР - 94%; СП - 8%			2799,36	619,30	65001	14380		13932	
82	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12,74	2124,67	1060,87	27068	13515	--	14700	45110
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	13553	2601		3341	
83	Е11-061001-0102 1106-1001-0102 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	м3	42,4	4859,05	1693,93	206024	71823	--	140461	374203
		НР - 91%; СП - 8%			3165,12	475,27	134201	20151		27719	
84	Е11-061001-0102 1106-1001-0102 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	м3	68,7	4859,05	1693,93	333817	116373	--	227586	606315
		НР - 91%; СП - 8%			3165,12	475,27	217444	32651		44912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				666437	236239	--	610814	1717200
							430199	69783	--	127200	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				930834	387025	--	580694	1632450
							543810	127462	--	120922	
		№ 2-4-2 Технологические трубопроводы (обвязка резервуаров)									
85	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	658864,41	214264,41	4612	1500	--	3557	8823
		НР - 99%; СП - 8%			444600,00	68733,91	3112	481		654	
86	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0338	873801,02	453219,52	29534	15319	--	18302	51663
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	14216	4271		3827	
		Отводящий трубопровод									
87	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	932075,59	467715,59	6525	3274	--	4207	11590
		НР - 99%; СП - 8%			464360,00	142743,50	3251	999		859	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6525	3274	--	26066	72076
							3251	999	--	5340	
		Спускной трубопровод									
88	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0034	431874,24	98424,24	1468	335	--	1240	2925
		НР - 99%; СП - 8%			333450,00	34986,33	1134	119		217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1468	335	--	1240	2925
							1134	119	--	217	
		Опора промежуточная									
89	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	658864,41	214264,41	4612	1500	--	3557	8823
		НР - 99%; СП - 8%			444600,00	68733,91	3112	481		654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4612	1500	--	3557	8823
							3112	481	--	654	
		Вентиляция									
90	Е11-220301-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	2699798,83	1468503,83	8099	4406	--	4937	14080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1231295,00	431154,76	3694	1293		1043	
91	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,011	932075,59	467715,59	10253	5145	--	6611	18213
		НР - 99%; СП - 8%			464360,00	142743,50	5108	1570		1349	
92	Е11-200701-0107 1120-0701-0107 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	2	1026,56	62,50	2053	125	--	1913	4283
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте			964,07	11,82	1928	24		317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				20405	9675	--	13461	36576
							10730	2887	--	2709	
		Поплавковый запорный клапан									
93	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0074	538226,84	216008,84	3983	1598	--	2811	7337
		НР - 99%; СП - 8%			322218,00	61496,18	2384	455		544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3983	1598	--	2811	7337
							2384	455	--	544	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				71140	33201	--	47135	127737
							37939	9694	--	9464	
		№ 4-1-1 ВЛ 10 кВ									
		Опора промежуточная П10-1									
94	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	50	5814,51	2818,77	290726	140939	--	172125	499878
		НР - 80%; СП - 8%			2995,74	1307,38	149787	65369		37028	
95	Е11-330109-0114 1133-0109-0114 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т. Установка	т	1,12	13364,45	5753,96	14968	6444	--	8323	25155
		НР - 80%; СП - 8%			7610,49	1678,76	8524	1880		1863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				305694	147383	--	180448	525033
							158311	67249	--	38891	
		Опора анкерная одноцепная А10-1									
96	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	12369,22	6514,80	61846	32574	--	35510	105145
		НР - 80%; СП - 8%			5854,42	3023,20	29272	15116		7789	
97	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	10	2159,30	1217,45	21593	12175	--	11201	35418
		НР - 80%; СП - 8%			941,85	458,30	9419	4583		2624	
98	Е11-330109-0114 1133-0109-0114 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т. Установка	т	0,437	13364,45	5753,96	5840	2514	--	3248	9815
		НР - 80%; СП - 8%			7610,49	1678,76	3326	734		727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				89279	47263	--	49959	150378
							42016	20433	--	11140	
		Опора угловая анкерная одноцепная УА10-1									
100	Е11-330202-0106 1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	22754,37	11300,07	91017	45200	--	53424	155997
		НР - 80%; СП - 8%			11454,30	5240,78	45817	20963		11555	
101	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	12	2159,30	1217,45	25912	14609	--	13441	42501
		НР - 80%; СП - 8%			941,85	458,30	11302	5500		3148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				116929	59810	--	66865	198498
							57119	26463	--	14703	
		Опора промежуточная переходная ПП105									
102	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	5814,51	2818,77	11629	5638	--	6885	19995
		НР - 80%; СП - 8%			2995,74	1307,38	5991	2615		1481	
103	Е11-330109-0114 1133-0109-0114 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т. Установка	т	0,0664	13364,45	5753,96	887	382	--	493	1491
		НР - 80%; СП - 8%			7610,49	1678,76	505	111		110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				12516	6020	--	7378	21486
							6497	2726	--	1591	
		Опора промежуточная переходная ПС10-1									
104	Е11-330202-0106 1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	22754,37	11300,07	45509	22600	--	26712	77999
		НР - 80%; СП - 8%			11454,30	5240,78	22909	10482		5778	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				45509	22600	--	26712	77999
							22909	10482	--	5778	
		Устройство разъединителя КР-1 на концевой опоре (А10-1)									
105	Е11-330109-0114 1133-0109-0114 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т. Установка	т	0,19	13364,45	5753,96	2539	1093	--	1412	4267
		НР - 80%; СП - 8%			7610,49	1678,76	1446	319		316	
106	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	4	2879,70	627,70	11519	2511	--	7067	20072
		НР - 72%; СП - 8%			2252,00	201,72	9008	807		1487	
107	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	4	4692,15	188,15	18769	753	--	13132	34452
		НР - 72%; СП - 8%			4504,00	55,60	18016	222		2552	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				32827	4357	--	21611	58791
							28470	1348	--	4355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УОП									
108	Е11-330109-0114 1133-0109-0114 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т. Установка	т	0,0266	13364,45	5753,96	355	153	--	198	597
		НР - 80%; СП - 8%			7610,49	1678,76	202	45		44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				355	153	--	198	597
							202	45	--	44	
		Комплектная трансформаторная подстанция кВа. КТП-25 кВ-1шт.и КТП-40 кВ-1шт									
109	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,92	5832,45	1678,23	11198	3222	--	7833	20554
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	7976	631		1522	
110	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,104	4286,32	1486,96	446	155	--	334	842
		НР - 94%; СП - 8%			2799,36	619,30	291	64		62	
		Контурное заземление КТП									
111	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	92,8	176,31	23,71	16362	2200	--	10598	29117
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	6,01	14161	558		2157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				28006	5577	--	18765	50513
							22429	1254	--	3741	
		Подвеска проводов									
112	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,975	143265,73	86646,93	139684	84481	--	64126	220115
		НР - 80%; СП - 8%			56618,80	25593,98	55203	24954		16305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				139684	84481	--	64126	220115
							55203	24954	--	16305	
		Заземление опор									
113	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	924,31	161,31	11092	1936	--	6923	19456
		НР - 72%; СП - 8%			763,00	38,28	9156	459		1441	
114	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40	191,65	17,25	7666	690	--	5133	13823
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	3,83	6976	153		1024	
115	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	15,8	140,34	133,34	2217	2107	--	433	2862
		НР - 72%; СП - 8%			7,00	31,03	111	490		212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				20975	4733	--	12489	36141
							16243	1103	--	2677	
		Гидроизоляция подземной части железобетонных элементов ВЛ-10кВ									
116	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	50,59	54,11	2,24	2737	113	--	1819	4920
		НР - 69%; СП - 8%			51,87	0,23	2624	11		364	
117	Е11-130301-0102 1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	50,59	54,11	2,24	2737	113	--	1819	4920
		НР - 69%; СП - 8%			51,87	0,23	2624	11		364	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				5475	226	--	3638	9840
							5248	23	--	728	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				797249	382602	--	452189	1349391
							414647	156079	--	99953	
		№ 4-2-1 Внутриплощадочные сети НС 1го подъема									
118	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	24	351,19	16,77	8429	403	--	8006	17749
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	8026	143		1315	
119	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	301227,06	93259,06	3615	1119	--	2777	6903
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	2496	309		511	
		Заземление скважин НС 1го подъема									
120	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	32	176,31	23,71	5642	759	--	3654	10040
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	6,01	4883	192		744	
121	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	924,31	161,31	3697	645	--	2308	6485
		НР - 72%; СП - 8%			763,00	38,28	3052	153		480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				9339	1404	--	16745	41177
							7935	346	--	3050	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				21383	2926	--	16745	41177
							18457	798	--	3050	
		№ 4-2-2 Внутриплощадочные сети НС 2го подъема									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	301227,06	93259,06	3615	1119	–	2777	6903
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	2496	309		511	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				3615	1119	–	2777	6903
							2496	309	–	511	
		№ 4-3-1 Освещение территории НС 1го подъема									
123	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	5814,51	2818,77	17444	8456	–	10327	29993
		НР - 80%; СП - 8%			2995,74	1307,38	8987	3922		2222	
		Установка светильников на опорах									
124	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	374324,23	61869,23	5615	928	–	4955	11415
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	4687	318		846	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				5615	928	–	18059	48311
							4687	318	–	3579	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				23058	9384	–	15282	41408
							13674	4240	–	3068	
		№ 4-3-2 Освещение территории НС 2го подъема									
		Опора угловая анкерная УА23									
125	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	19297,59	10486,59	57893	31460	–	32829	97979
		НР - 80%; СП - 8%			8811,00	4867,66	26433	14603		7258	
126	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	9	2159,30	1217,45	19434	10957	–	10081	31876
		НР - 80%; СП - 8%			941,85	458,30	8477	4125		2361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				77326	42417	–	42910	129855
							34910	18728	–	9619	
		Опора анкерная А23									
127	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	12369,22	6514,80	24738	13030	–	14204	42058
		НР - 80%; СП - 8%			5854,42	3023,20	11709	6046		3115	
128	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	2159,30	1217,45	8637	4870	–	4480	14167
		НР - 80%; СП - 8%			941,85	458,30	3767	1833		1049	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				33376	17899	–	18684	56225
							15476	7880	–	4164	
		Установка светильников на опорах									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-330109-0114 1133-0109-0114 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т. Установка	т	0,1266	13364,45	5753,96	1692	728	--	941	2843
		НР - 80%; СП - 8%			7610,49	1678,76	963	213		211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				1692	728	--	941	2843
							963	213	--	211	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге				112394	61045	--	62535	188923
							51349	26820	--	13994	
		№ 6-1-1 Напорный водовод									
		Земляные работы									
130	Е11-010104-0203 1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	496,32	59,94	59,94	29749	29749	--	6321	38955
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,69	--	8779		2886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				29749	29749	--	6321	38955
							--	8779	--	2886	
		Трубопроводы									
131	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,1437	301227,06	93259,06	1248195	386438	--	958790	2383544
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	861757	106718		176559	
132	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,315	301227,06	93259,06	94887	29377	--	72886	181195
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	65510	8113		13422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				1343081	415814	--	1031676	2564739
							927267	114831	--	189981	
		Переход под автодорогой открытым способом									
133	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0986	1245065,44	622625,44	122763	61391	--	79526	218472
		НР - 99%; СП - 8%			622440,00	192255,17	61373	18956		16183	
134	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	38,6	957,46	7,12	36958	275	--	36390	79215
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	36683	74		5868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				159721	61666	--	115916	297687
							98056	19030	--	22051	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге				1532551	507229	--	1153913	2901381
							1025323	142640	--	214918	
		№ 6-1-3 Подключения к границам жилых домов									
		Земляные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2965	140,34	133,34	416111	395364	--	81190	537086
		НР - 72%; СП - 8%			7,00	31,03	20747	92017		39784	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				416111	395364	--	81190	537086
							20747	92017	--	39784	
		Трубопроводы									
136	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,9315	250546,57	65090,57	734477	190813	--	589898	1430325
		НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	543664	52192		105950	
137	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	96	1637,93	116,48	157241	11182	--	145257	326698
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	146059	2162		24200	
138	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0483	658864,41	214264,41	31823	10349	--	24546	60879
		НР - 99%; СП - 8%			444600,00	68733,91	21474	3320		4510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				923542	212344	--	759701	1817902
							711198	57674	--	134660	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге				1339653	607708	--	840891	2354988
							731945	149691	--	174444	
		№ 6-1-2 Разводящие сети									
		Земляные работы									
139	Е11-010104-0203 1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1856	59,94	59,94	111247	111247	--	23637	145674
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,69	--	32829		10791	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				111247	111247	--	23637	145674
							--	32829	--	10791	
		Трубопроводы									
140	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,543	301227,06	93259,06	464793	143899	--	357027	887566
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	320895	39739		65746	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				464793	143899	--	357027	887566
							320895	39739	--	65746	
		Водопроводные колодцы Ду-2000мм Н=1800мм-14шт. Ду1500 мм Н=1800мм-83 шт. и дренажные колодцы Ду 1000мм Н=1800мм -3шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	221,2	140,34	133,34	31043	29496	--	6057	40069
		НР - 72%; СП - 8%			7,00	31,03	1548	6865		2968	
142	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	33,6	16871,84	8197,90	566894	275449	--	394052	1037822
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	291444	106588		76876	
143	Е11-080201-0105 1108-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные сложные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,84	7929,04	2333,20	6660	1960	--	4723	12294
		НР - 93%; СП - 8%			5595,84	450,40	4701	378		911	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				604598	306905	--	404832	1090185
							297693	113831	--	80755	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 17	Тенге				1180638	562051	--	785496	2123425
							618587	186399	--	157292	
		№ 6-1-5 Водовод насосной станции 1го подъема									
		Земляные работы									
144	Е11-010104-0203 1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	235	59,94	59,94	14086	14086	--	2993	18445
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,69	--	4157		1366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				14086	14086	--	2993	18445
							--	4157	--	1366	
		Трубопроводы									
145	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,181	301227,06	93259,06	54522	16880	--	41881	104115
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	37642	4662		7712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				54522	16880	--	41881	104115
							37642	4662	--	7712	
		Водопроводный колодец Ду1500мм Нр=1800мм -2шт.									
146	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	19	140,34	133,34	2666	2534	--	520	3442
		НР - 72%; СП - 8%			7,00	31,03	133	590		255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,24	16871,84	8197,90	54665	26561	--	37998	100076
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	28104	10278		7413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				57331	29095	--	38518	103518
							28237	10868	--	7668	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 18	Тенге				125939	60060	--	83392	226078
							65879	19686	--	16746	
		№ 7-1-1 Ограждение площадки НС 1го подъема с устройством ворот и калитки и дорожным покрытием									
		Ограждение из металлического листа с насадкой из колючей проволоки									
148	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	173	4679,28	--	809515	--	--	582851	1503756
		НР - 72%; СП - 8%			4679,28	--	809515	--		111389	
149	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1028	115,87	--	119110	--	--	85759	221259
		НР - 72%; СП - 8%			115,87	--	119110	--		16390	
150	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	15	5832,45	1678,23	87487	25173	--	61194	160576
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	62313	4933		11894	
151	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	27,6263	59298,54	21495,84	1638199	593851	--	854494	2692108
		НР - 69%; СП - 8%			37802,70	7024,03	1044349	194048		199415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				2654312	619024	--	1584298	4577699
							2035288	198981	--	339088	
		Ворота и калитка									
152	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	3	4679,28	--	14038	--	--	10107	26077
		НР - 72%; СП - 8%			4679,28	--	14038	--		1932	
153	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,34	5832,45	1678,23	1983	571	--	1387	3640
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	1412	112		270	
154	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,39246	138807,44	36341,44	54476	14263	--	30769	92065
		НР - 69%; СП - 8%			102466,00	11156,84	40214	4379		6820	
155	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0128	58406,57	6611,47	748	85	--	800	1671
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	663	15		124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	24830,71	4414,11	24831	4414	--	25992	54888
		НР - 118%; СП - 8%			20416,60	1610,49	20417	1610		4066	
157	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	9276,97	100,32	9277	100	--	10869	21757
		НР - 118%; СП - 8%			9176,65	34,18	9177	34		1612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				105353	19432	--	79924	200098
							85920	6150	--	14824	
		Устройство дорожного покрытия из щебня									
158	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2605	89,98	28,01	234405	72970	--	176012	443250
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	161434	25812		32833	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				234405	72970	--	176012	443250
							161434	25812	--	32833	
		Лестница на откосе насыпи подземных станций 2 шт.									
159	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,32	4286,32	1486,96	1372	476	--	1028	2592
		НР - 94%; СП - 8%			2799,36	619,30	896	198		192	
160	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,5	5832,45	1678,23	2916	839	--	2040	5353
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	2077	164		396	
161	Е11-090701-0105 1109-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,21876	155706,10	20586,10	34062	4503	--	21231	59716
		НР - 69%; СП - 8%			135120,00	5532,80	29559	1210		4423	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				38350	5818	--	24299	67661
							32532	1573	--	5011	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 19	Тенге				3032419	717245	--	1864533	5288708
							2315174	232517	--	391756	
		№ 7-1-2 Ограждение площадки НС 2го подъема с устройством ворот и калитки и дорожным покрытием									
		Ограждение из металлического листа с насадкой из колючей проволоки									
162	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	112	4679,28	--	524079	--	--	377337	973530
		НР - 72%; СП - 8%			4679,28	--	524079	--		72113	
163	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	672	115,87	--	77862	--	--	56061	144636
		НР - 72%; СП - 8%			115,87	--	77862	--		10714	
164	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	9,68	5832,45	1678,23	56458	16245	--	39491	103625
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	40213	3184		7676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	15,846	59298,54	21495,84	939645	340623	--	490124	1544150
		НР - 69%; СП - 8%			37802,70	7024,03	599022	111303		114381	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				1598044	356868	--	963013	2765941
							1241176	114486	--	204884	
		Ворота и калитка									
166	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	3	4679,28	--	14038	--	--	10107	26077
		НР - 72%; СП - 8%			4679,28	--	14038	--		1932	
167	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,34	5832,45	1678,23	1983	571	--	1387	3640
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	1412	112		270	
168	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2077	138807,44	36341,44	28830	7548	--	16284	48723
		НР - 69%; СП - 8%			102466,00	11156,84	21282	2317		3609	
169	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0128	58406,57	6611,47	748	85	--	800	1671
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	663	15		124	
170	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	24830,71	4414,11	24831	4414	--	25992	54888
		НР - 118%; СП - 8%			20416,60	1610,49	20417	1610		4066	
171	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	9276,97	100,32	9277	100	--	10869	21757
		НР - 118%; СП - 8%			9176,65	34,18	9177	34		1612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге				79706	12718	--	65439	156756
							66989	4089	--	11613	
		Озеленение									
172	Е11-470104-0106 1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	64	531,11	--	33991	--	--	29912	69016
		НР - 88%; СП - 8%			531,11	--	33991	--		5112	
173	Е11-470116-0202 1147-0116-0202 РСНБ РК 2015	Деревья с оголенной корневой системой. Заготовка с упаковкой вручную	шт.	64	520,21	--	33294	--	--	29298	67599
		НР - 88%; СП - 8%			520,21	--	33294	--		5007	
174	Е11-470105-0102 1147-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м	шт.	64	1314,60	146,93	84134	9404	--	67475	163738
		НР - 88%; СП - 8%			1167,66	30,40	74730	1946		12129	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				151419	9404	--	126685	300353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							142015	1946	--	22248	
		Мусоросборник									
175	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,8	3169,92	7,68	2536	6	--	2378	5307
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2530	--		393	
176	Е11-090701-0101 1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,11654	154322,70	50955,90	17985	5938	--	9521	29706
		НР - 69%; СП - 8%			103366,80	15035,00	12046	1752		2200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				20521	5945	--	11899	35013
							14576	1752	--	2593	
		Лестница на откосе резервуаров -2шт.									
177	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4	4286,32	1486,96	1715	595	--	1285	3240
		НР - 94%; СП - 8%			2799,36	619,30	1120	248		240	
178	Е11-090701-0105 1109-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,68788	155706,10	20586,10	107107	14161	--	66759	187775
		НР - 69%; СП - 8%			135120,00	5532,80	92946	3806		13909	
179	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,68788	55722,35	24221,35	38330	16661	--	18314	61176
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	21669	4873		4532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				147152	31417	--	86358	252191
							115735	8926	--	18681	
		Лестница на откосе насыпи водонапорной башне									
180	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2	4286,32	1486,96	857	297	--	643	1620
		НР - 94%; СП - 8%			2799,36	619,30	560	124		120	
181	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,8	5832,45	1678,23	4666	1343	--	3264	8564
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	3323	263		634	
182	Е11-090701-0105 1109-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,34874	155706,10	20586,10	54301	7179	--	33845	95198
		НР - 69%; СП - 8%			135120,00	5532,80	47122	1930		7052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,34874	55722,35	24221,35	19433	8447	--	9285	31015
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	10986	2470		2297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге				79257	17266	--	47037	136397
							61991	4787	--	10103	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 20	Тенге				2076099	433617	--	1300431	3646651
							1642481	135986	--	270122	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								34527018
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10622612				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10064991			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2952957			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15645		
		- Накладные расходы	Тенге							11266215	
		- Сметная прибыль	Тенге							2557558	

ИТОГО ПО АКТУ:									**34 527 018**
Временные здания и сооружения 2%, К=0,8									**516 927,49**
Итого с временными зданиями и сооружениями									**35 043 945,49**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%									**1 023 644,37**
Итого с зимними удорожаниями									**36 067 589,85**
Непредвиденные затраты 2%									**676 971**
Итого по сметному расчету:									
в текущих ценах с 01.10.18 г									**36 744 561**
в т.ч.с разбивкой по годам									
2019 г. -100% (МРП=2525)									**36 744 561**
в текущих и прогнозных ценах									**38 581 789**
в т.ч.с разбивкой по годам									
2019 г. -100% (Иинф=1,050)									**38 581 788,68**
С тендерной скидкой (-10%), К=0,9									**34 723 609,82**
Услуга генподрядчика									**23 660 714,28**
Налог на добавленную стоимость (12%)									**2 839 285,71**
в т.ч.с разбивкой по годам									
2019 г-НДС (12%)									**26 500 000,00**
Всего по сметному расчету									**26 500 000,00**
в т.ч.с разбивкой по годам, 2019 г									**26 500 000,00**
в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)									

Подрядчик

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор _____ **Егізбайулы Е.**

Субподрядчик:

ТОО «Фирма МТО-Центр»

Директор _____ **Жалгасбаев Н.С.**