ЗАКАЗЧИК: ТОО "РаЗа Строй"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "KBB Constraction Group"
ДОГОВОР №12 от 26.07.2023 г.
Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей к жилым домам в с. Акжар Урджарского района

Акт выполненных работ №1
за август 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Наружные сети водоснабжения									
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	1145,898	268,55	268,55	307731	307731	–	56334	393190
					–	68,28	–	78242	–	29125	
2	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	1145,898	62,06	62,06	71114	71114	–	15577	93626
					–	18,88	–	21635	–	6935	
3	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	10289,5764	193,05	193,05	1986403	1986403	–	363609	2538013
					–	49,08	–	505012	–	188001	

4 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	10289,5764	72,53	72,53	746303	746303	–	163506	982594
				–	22,07	–	227091	–	72785	
5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	205,674	13427,32	196,74	2761651	40464	2411960	319812	3327980
				1503,48	67,17	309227	13815	–	246517	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	205,674	229,81	108,31	47266	22277	–	25451	78534
				121,5	50,37	24989	10360	–	5817	
7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	10266,51153	50,83	50,83	521847	521847	–	114353	687096
				–	15,47	–	158823	–	50896	
8 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	10266,51153	25,1	25,1	257689	257689	–	56474	339296
				–	7,64	–	78436	–	25133	

Итого по разделу 1 **8 440 329**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 334 216
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 953 828
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 093 414
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 411 960
- накладные расходы, тенге 1 115 116
  в т.ч. зарплата, тенге 100 360
- сметная прибыль (8 %), тенге 625 209

Раздел 2 В1

9	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км	2,6712	1173754,2	92189,12	3135332	246256	1466489	1503926	5010399
					532565	36137,07	1422588	96529	–	371141	
10	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99 %	км	2,9383	2442299,3	464724,94	7176208	1365501	4929321	1262077	9113348
					299964,36	133900,52	881385	393440	–	675063	
52	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3	90,855	33253,33	12408,56	3021231	1127380	550348	1816548	5224801
					14787,34	5408,54	1343504	491393	–	387022	
53	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	34	48910		1662940		1662940	–	1795975
					–		–		–	133035	
54	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	8	85756		686048		686048	–	740932
					–		–		–	54884	
55	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	26289		78867		78867	–	85176
					–		–		–	6309	
56	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	100	38035		3803500		3803500	–	4107780
					–		–		–	304280	
57	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	42577		85154		85154	–	91966
					–		–		–	6812	
58	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	24	61096		1466304		1466304	–	1583608
					–		–		–	117304	
59	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	шт.	30	38469		1154070		1154070	–	1246396

60 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП15-1	шт.	4	–		–		–	92326	
				38469		153876		153876	–	166186
61 225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	8	–		–		–	12310	
				71005		568040		568040	–	613483
62 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	96	–		–		–	45443	
				7495		719520		719520	–	777082
63 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	46	–		–		–	57562	
				6731		309626		309626	–	334396
80 1122-1401-0301	Трубы 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99 % К=2,000;	м трубы	26	–		–		–	24770	
				1846,99	10,47	48022	272	5639	41774	96980
81 1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка футляров НР=99 % К=2,000;	км трубопровода	0,026	1619,64	3,26	42111	85	–	7184	
				2519895,13	1059769,59	65517	27554	4304	43300	117522
82 1122-1401-0220	Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР=99 % К=2,000;	м	0,026	1294575	387598,23	33659	10078	–	8705	
				22688,54	15549,59	590	404	3	419	1090
83 241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм К=2,000;	м	26	7022,04	9230,22	183	240	–	81	
				32904		855504		855504	–	923944
87 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР=72 %	м3 мокрого грунта	804,0123	–		–		–	68440	
				1593,02	1593,02	1280808	1280808	–	667216	2103866

				–	1152,58	–	926689	–	155842	
88 1122-0601-0201	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %**	км	**2,671**	961927,12	37682,4	2569307	100650	1665995	794991	3633442
				300510	134,33	802662	359	–	269144	

Итого по разделу 2	**37 768 372**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 526 092
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 148 825
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 918 813
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 165 548
- накладные расходы, тенге	6 130 251
в т.ч. зарплата, тенге	551 723
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 797 657
Итого по смете	**46 208 701**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 860 308
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 102 653
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 012 227
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 577 508
- накладные расходы, тенге	7 245 367
в т.ч. зарплата, тенге	652 083
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 422 866

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:									46 208 701
		в т.ч.оборудование									-
		в т.ч. прочие									-
		Временные здания и сооружения 1,3% К=0,8									480 570
		Итого:									46 689 271
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76 %)									821 731

		Затраты на оплату труда в зонах экологического бедствия									346 800
		Итого:									47 857 803
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									950 220
		ИТОГО									48 808 023
		Итого с понижающим коэффициентом									46 367 622
		Итого с коэффициентом субподряда									37 094 097
		Налог на добавленную стоимость-12%									4 451 292
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**41 545 389**

Заказчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"
БИН 050640017585
Сагынаев Н.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "KBB Constraction Group"
БИН 210840013152
Альмуканова У.У.