Заказчик ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Ф-2В
Подрядчик ТОО "Азия Спец Строй"
Договор №5ПЗ от 07.04.2016г

АКТ №21 от 28 октября 2016 г
приемки выполненных работ за октябрь 2016 г
Жилой дом №9 в жилом комплексе "Сарыарка" Наружные сети и благоустройство
Л.с№5-1-1 Наружные сети телефонизации

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителе	экспл. машин / в т.ч. з/п машинисто	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	60,392	389,25	–	23508	–	26564	2,48	150
				389,25	–	23508	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	50,996	134,1	–	6839	–	7728	0,972	50
				134,1	–	6839	–	113	–	–
3	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	4,56	1228	152,52	5600	695	1251	1,02	5
				153,68	57,15	701	261	130	0,279	1
4	Ц10-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода *м кабеля*	450	54,58	23,45	24561	10553	17786	0,14	63
				29,97	5,96	13487	2682	110	0,03481	16
5	99-1-1(пл)	Кабель КС-ОКБ-SM-8 *км*	0,45	196678		88505				
6	Е34-105-7	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на проезжей части, ККС-3 *колодец*	2	21606,72	653,59	43213	1307	3860	9,25	19
				1588,5	165,83	3177	332	110	0,67	1
7	30-18-26	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3 *м3*	1,68	22700		38136				
8	11-4-25	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76* *комплект*	2	11400		22800				
9	Е7-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций *м3 конструкций*	1,052	2367,22	497,19	2490	523	916	2,75	3

				454,5	167,07	478	176	140	0,5802	1
10	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	1,052	21100		22197				
		м3								
11	Ц10-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная kмат1=0;	8	67,8	31,8	542	254	376	0,2	2
		шт		36	6,8	288	54	110	0,039	–
12	99-1-2(пл)	Консоль ККЧ-2	8	245		1960				
		шт								
13	99-1-1(пл)	Кронштейн УККП-60	8	333		2664				
		шт								
14	99-1-3(пл)	Ерш с резьбой,гайкой и двумя шайбами	16	114		1824				
		шт								
15	99-1-2(пл)	Гильза термоусаживаемая КДЗС-60	29	21		609				
		шт								
16	Ц8-155-1	Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей во взрывоопасные помещения kмат1=0;	10	78,8	–	788	–	749	–	–
		проход кабеля		78,8	–	788	–	95	–	–
17	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	10	530		5300				
		шт								
18	99-1-5(пл)	Бирка маркировочная	20	3		60				
		шт								
19	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	80	51,7	2,8	4136	224	2113	0,16	13
		м		27,5	0,3	2200	24	95	0,002	–
20	16-7-144	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,04	66972		2679				
		км								
21	16-7-140	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,04	27900		1116				
		км								
22	Ц8-412-2	Заготовка в канал	450	10,6	0,1	4770	45	3805	0,06	27
		м		8,8	0,1	3960	45	95	–	–
23	1-1-669	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали (1Ц), термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=3 мм	24,975	39		974				
		кг								

31 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	20	330,1	24,1	6602	482	2252	0,7	14
	шт		116	2,5	2320	50	95	0,015	–
32 Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	20	93,5	3,1	1870	62	621	0,18	4
	м		32,4	0,3	648	6	95	0,002	–
33 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	5	330,1	24,1	1651	121	563	0,7	4
	шт		116	2,5	580	13	95	0,015	–
34 99-1-6(пл)	Заземляющий стальной электрод с резьбой д=17,2 длиной 3 м	5	3075		15375				
	шт								
35 99-1-8(пл)	Наконечник для электрода	5	1580		7900				
	шт								
36 99-1-11(пл)	Соеденительная муфта с резьбой	5	550		2750				
	шт								
37 99-1-13(пл)	Муфта полиэтиленовая МПС-7/13	2	52		104				
	шт								
45 Ц10-932-2	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 8	1	7195,04	6251,5	7195	6252	1596	3,9	4
	кабель (строительная длина)		943,54	507,13	944	507	110	2,96164	3
46 Ц10-933-2	Измерение затухания на кабельной площадке зонового ОК, число волокон 8	1	30674,2	25109,73	30674	25110	10109	23	23
	кабель (строительная длина)		5564,47	2036,93	5564	2037	133	11,89567	12
47 Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	1	315,46	149,23	315	149	222	0,9538	1
	отверстие		166,23	56,36	166	56	100	0,2753	–
	Всего прямые затраты				**379707**	**46824**			**398**
					95374	**6520**			**34**
	Стоимость: материалов, тенге				237509				
	Накладные расходы, тенге				80511				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27613				
	Всего по смете				**487831**				
	Сметная заработная плата, тенге				87348				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				474				

2,557	**Коэффициент пересчета на текущие цены (МПР тек/МРП 2001г)-1981/775=2,557**			**1247384**
0,02	Налоги ,сборы, обязательные платежи 2%			24948
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов,обязательных платежей			1272332
	НДС 12 %			152680
	Всего по акту			1425012
	Всего с понижающим коэффициентом		**0,808741075**	**1152465**
	В т.ч НДС			123478

Заказчик :ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. руководителя ГУ "Отдел строительства г. Павлодара" **Омаров А.К.**

Подрядчик :ТОО "Азия Спец Строй" **Жолдасбеков Е.Ж.**

ТОО "Лидер ПВ"
Эксперт технического надзора **Завьялов А.М.**