Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Объект: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №13

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 25.05.2022 г.

по подпрограмме 005

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	Строительно-монтажные работы в базовых цен 2021 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	по монтажу оборудования		каз. содержание %	дополнительные затраты		Налог из добавленную стоимость НДС	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	40 584 622,00	4 348 352,36	79 196 421,73	36 236 270			100%			4 348 352,36	40 584 622,00
	в том числе оборудование											
2	Услуги технического надзора	1 314 941,75			1 314 942							1 314 941,75
3	Услуги авторского надзора	454 547,77	48 701,55		405 846						48 701,55	454 547,77
4	**Всего по стройке:**	**42 354 111,52**	**4 397 053,90**	**79 196 421,73**	**37 957 057,62**			**100%**			**4 397 053,90**	**42 354 111,52**

ЗАКАЗЧИК

Зам. Руководителя

ГУ "Управление строительства ТО

Кенесханулы С.

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Атаев С.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Директор

ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Курманов Б. А.

Инженер-эксперт

Байдеуов А.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №13**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом №13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№573 от 24.12.2021 года, Доп.согл №1 от 18.04.2022 года**

Акт выполненных работ

за **май 2022** (месяц, год) на **2-13-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
1	1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		235,2	14390,17	3059,7	3384568	719641	886210	1838159	5640545	
				м3 кладки		7562,57	840,98	1778716	197798		417818		
2	2	С1213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125		89,376	51073		4564700		4564700		4929876	Казахстан
				1000 шт.							365176		
3	3	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		2,0874844	522741,26	2469,26	1091214	5155	922409	153840	1344658	
				т металлических изделий		78396	847,26	163650	1769		99604		
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									11915079	
			Раздел: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17										
4	4	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/бетон кл.В15/		17,1097778	55294,44	4701,26	946076	80438	565517	289601	1334531	
				м3		17540,9	1059,14	300121	18122		98854		
5	5	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,6653822	349485		232541		232541		251144	
				т							18603		
6	6	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,1359533	335138		380701		380701		411157	Казахстан
				т							30456		
7	7	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,2614244	346394		90556		90556		97800	Казахстан
				т							7244		
			Итого по разделу: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17									2094632	
			Раздел: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1										
8	8	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/бетон кл.В15/		41,5913333	30056,31	5000,82	1250082	207991	755392	305826	1680381	
				м3		6893,25	1187,1	286699	49373		124473		
9	9	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,9539956	335138		319720		319720		345298	Казахстан
				т							25578		
10	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,6188889	349485		216292		216292		233595	
				т							17303		
11	11	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,83526	346394		289329		289329		312475	Казахстан
				т							23146		
12	12	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-1,2,3,4/		0,4275286	404228,18	2518,18	172819	1077	0	156730	355913	
				т		401710	1140,78	171743	488		26364		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0382289	349485		13360		13360		14429	
				т							1069		
14	14	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,3783771	346394		131068		131068		141553	Казахстан
				т							10485		
			Итого по разделу: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1									**3083644**	
			Раздел: 4. Рама РМ-1										
15	15	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/		2,86	31442,8	5000,82	89926	14302	55909	21030	119833	
				м3		6893,25	1187,1	19715	3395		8877		
16	16	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,51388	19028,62	1004,02	9778	516	148	8462	19699	
				т		17736,6	358,56	9114	184		1459		
17	17	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,3804286	335138		127496		127496		137696	Казахстан
				т							10200		
18	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0961486	349485		33602		33602		36290	
				т							2688		
19	19	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0373029	346394		12922		12922		13956	Казахстан
				т							1034		
			Итого по разделу: 4. Рама РМ-1									**327474**	
			Раздел: 5. Ригели										
20	20	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В20/		3,5571429	60852,18	6738,13	216460	23969	123904	67318	306480	
				м3		19281,6	1514,84	68587	5389		22702		
21	21	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,6744743	19028,62	1004,02	12834	677	194	11106	25855	
				т		17736,6	358,56	11963	242		1915		
22	22	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,5125714	335138		171782		171782		185525	Казахстан
				т							13743		
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1619029	349485		56583		56583		61110	
				т							4527		
24	24	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0046629	770204,34	1472,34	3591	7	3195	358	4265	
				т		83636	665,64	390	3		316		
			Итого по разделу: 5. Ригели									**583235**	
			Раздел: 6. Плиты перекрытия										
25	25	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		110,2222222	8870,86	1358,31	977766	149716	392553	560026	1660815	
				шт. сборных конструкций		3951,08	354,75	435497	39101		123023		
26	26	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		5,3333333	7117,49	1031,85	37960	5504	16306	20718	63372	
				шт. сборных конструкций		3028,2	263,91	16150	1408		4694		
27	27	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		745,92	9356		6978828		6978828		7537134	Казахстан
				м2							558306		
28	28	С1222-203-0403	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92		212,4266667	8516		1809025		1809025		1953747	Казахстан
				м2							144722		
29	29	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/		25,86	34565,95	5085,61	893875	131514	460265	301739	1291263	
				м3		11682	1140,19	302097	29485		95649		
30	30	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /мелкозернистый бетон кл.В20/		128	907,76	33,69	116193	4312	44950	64922	195604	
				м2 стяжки		522,9	16,68	66931	2135		14489		
31	31	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,52708	17872,7	1014,64	27293	1550	440	23556	54917	
				т		16570,06	380,97	25304	582		4068		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2842771	349485		99351		99351	7948	107299	
33	33	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6214014	346394		215250		215250	17220	232470	
34	34	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2281029	23285,73 21543,48	1454,25 448,2	5312 4914	331 102	66	4565 790	10667	
35	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0326571	349485		11413		11413	913	12326	
36	36	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1689143	346394		58511		58511	4681	63192	Казахстан
37	37	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0265314	441876		11724		11724	938	12662	
			Итого по разделу: 6. Плиты перекрытия									13195468	
			Раздел: 7. Монолитные плиты										
38	38	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,2342857	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	13593 4894	456 116	8243	4559 1452	19604	
39	39	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0122629	17872,7 16570,06	1014,64 380,97	219 203	13 5	4	189 33	441	
40	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0030057	349485		1050		1050	84	1134	
41	41	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0092571	335138		3102		3102	248	3350	Казахстан
42	42	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0061543	441876		2719		2719	218	2937	
43	43	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,3	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	17406 6267	584 149	10556	5838 1860	25104	
44	44	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01489	17872,7 16570,06	1014,64 380,97	266 247	15 6	4	230 40	536	
45	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00353	349485		1234		1234	99	1333	
46	46	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01136	335138		3807		3807	305	4112	Казахстан
47	47	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00755	441876		3336		3336	267	3603	
48	48	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	2,4428571	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	141735 51027	4755 1210	85953	47536 15142	204413	
49	49	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3193714	17872,7 16570,06	1014,64 380,97	5708 5292	324 122	92	4926 851	11485	
50	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0608914	349485		21281		21281	1702	22983	
51	51	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1839086	335138		61635		61635	4931	66566	Казахстан
52	52	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0745714	346394		25831		25831	2066	27897	Казахстан
53	53	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,1306286	441876		57722		57722		62340	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							4618		
54	54	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0039086	424901		1661		1661	133	1794	Казахстан
55	55	С1211-302-0301 #прим.	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3	1,6971429	10241		17380		17380	1390	18770	
56	56	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,1928571	58020,38 / 20888,4	1946,54 / 495,37	11190 / 4028	376 / 96	6786	3753 / 1195	16138	
57	57	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0132214	17872,7 / 16570,06	1014,64 / 380,97	236 / 219	13 / 5	4	204 / 35	475	
58	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022543	349485		788		788	63	851	
59	59	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0109671	335138		3675		3675	294	3969	Казахстан
60	60	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0046157	441876		2040		2040	163	2203	
61	61	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,2	58020,38 / 20888,4	1946,54 / 495,37	11604 / 4178	389 / 99	7037	3892 / 1240	16736	
62	62	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0190171	17872,7 / 16570,06	1014,64 / 380,97	340 / 315	19 / 7	5	293 / 51	684	
63	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0031029	349485		1084		1084	87	1171	
64	64	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0159143	335138		5333		5333	427	5760	Казахстан
65	65	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0059086	441876		2611		2611	209	2820	
66	66	С1211-302-0301 #прим.	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3	0,0471429	10241		483		483	39	522	
67	67	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1/	т	0,00064	972084,34 / 285516	1472,34 / 665,64	622 / 183	1 / 0	438	167 / 63	852	
			Итого по разделу: 7. Монолитные плиты									**530583**	
			Раздел: 8. Монолитные участки										
68	68	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,5571429	35750,85 / 10993,19	2855,2 / 662,4	19918 / 6125	1591 / 369	12203	5909 / 2066	27893	
69	69	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0186857	335138		6262		6262	501	6763	Казахстан
70	70	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0105857	346394		3667		3667	293	3960	Казахстан
71	71	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0048	349485		1678		1678	134	1812	
72	72	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	1,7485714	35750,85 / 10993,19	2855,2 / 662,4	62513 / 19222	4992 / 1158	38298	18546 / 6485	87544	
73	73	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0594514	335138		19924		19924	1594	21518	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0359914	346394		12467		12467	997	13464	Казахстан
75	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0151543	349485		5296		5296	424	5720	
76	76	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	2,0742857	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	74157 22803	5922 1374	45432	22001 7693	103851	
77	77	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0731657	335138		24521		24521	1962	26483	Казахстан
78	78	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0231943	346394		8034		8034	643	8677	Казахстан
79	79	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0181029	349485		6327		6327	506	6833	
80	80	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,6171429	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	22063 6784	1762 409	13517	6546 2289	30898	
81	81	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02496	335138		8365		8365	669	9034	Казахстан
82	82	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0169371	346394		5867		5867	469	6336	Казахстан
83	83	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0060343	349485		2109		2109	169	2278	
84	84	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	7,6114286	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	272115 83674	21732 5042	166709	80731 28228	381074	
85	85	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,34632	335138		116065		116065	9285	125350	Казахстан
86	86	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2350029	346394		81404		81404	6512	87916	Казахстан
87	87	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0761143	349485		26601		26601	2128	28729	
88	88	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	5,7514286	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	205618 63227	16422 3810	125970	61003 21330	287951	
89	89	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1667914	335138		55898		55898	4472	60370	Казахстан
90	90	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0643114	346394		22277		22277	1782	24059	Казахстан
91	91	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0177771	349485		6213		6213	497	6710	
92	92	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	5,4857143	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	196119 60305	15663 3634	120151	58185 20344	274648	
93	93	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2166857	335138		72620		72620	5810	78430	Казахстан
94	94	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1217143	346394		42161		42161	3373	45534	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0452571	349485		15817		15817	1265	17082	
96	96	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-2	т	0,03108	770204,34 / 83636	1472,34 / 665,64	23938 / 2599	46 / 21	21293	2384 / 2106	28428	
			Итого по разделу: 8. Монолитные участки									1809345	
			ИТОГО:					26900206 / 4003183	1421775 / 367208	21475252	4154848 / 2484406	33542994,72	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
							СМР	Оборудования	Прочее	ВСЕГО			
							33 542 994,72	0,00		33 542 994,72			
			Временные здания и сооружения			0,90%	301 886,95			301 886,95			
			Итого с временными				33 844 881,67	0,00		33 844 881,67			
			Зимние удорожания			0,49%	165 839,92			165 839,92			
			Итого с зимними удорожаниями				34 010 721,59	0,00		34 010 721,59			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	680 214,43			680 214,43			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				34 690 936,02	0,00		34 690 936,02			
			в том числе на 2021 год - 11%				3 816 002,96	0,00		3 816 002,96			
			в том числе на 2022 год - 89%				30 874 933,06	0,00		30 874 933,06			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				3 816 002,96	0,00		3 816 002,96			
			НДС на 2021 год, - 12%						457 920,36	457 920,36			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				3 816 002,96	0,00	457 920,36	4 273 923,32			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				32 420 266,69	0,00		32 420 266,69			
			НДС на 2022 год, - 12%						3 890 432,00	3 890 432,00			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				32 420 266,69	0,00	3 890 432,00	36 310 698,69			
			НДС 12%			12%			4 348 352,36	4 348 352,36			
			Итого с НДС				36 236 269,65	0,00	4 348 352,36	40 584 622			

Технический надзор:
ТОО "ОҢТҮСТІК ҚҰРЫЛЫС"

Директор: _____ **Курмашев Б. А.**

Инженер эксперт: _____ **Байдеуов А.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект Сервис"

Директор: _____ **Сулейменов Е.**

ГИП: _____ **Абдыкадиров Е.**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"

Директор _____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ Ибадуллаев Х.

Инженер ПТО: _____ Абдукахаров Ф.