Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Подрядчик: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Форма № 3-КС

Наименование стройки: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №13

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 28.03.2023 г.

по подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	50 000 000	5 357 142,86				98,6			2 678 571,43	25 000 000
Затраты инжиниринговых услуг	1 620 000	173 571,43							86 785,71	810 000,00
Затраты авторского надзора без НДС	1 633 206	174 986,40							30 000,00	280 000,00
Всего по стройке	**53 253 206**	**5 705 700,69**							**2 795 357,14**	**26 090 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____Кенесханулы С.

Технический надзор:
Директор ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
_____Курмашев Б. А.
Инженер-эксперт
_____Байдеуов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "АҚ-ЖОЛ"
_____Атаев С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №177

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №13**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом №13**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№573 от 24.12.2021 года, доп. согл. №3 от 06.03.2023 года**

Акт выполненных работ

за **март 2023** (месяц, год) **на 2-13-4 Отопление и вентиляция работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление жилого дома										
1	**1**	**Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**240**	**1174,21**	**2,64**	**281810**	**633**	**1205**	**274427**	**600736**	
						1166,55	**0,23**	**279972**	**55**		**44499**		
	1.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,44	836				1203,84			Казахстан 100%
2	**2**	**С1241-205-2301**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**237,6**	**163**		**38729**		**38729**		**41827**	**Казахстан**
											3098		
3	**3**	**Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**2590**	**1170,83**	**2,19**	**3032450**	**5673**	**8651**	**2958627**	**6470363**	
						1165,3	**0,34**	**3018127**	**881**		**479286**		
	3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	10,36	836				8660,96			Казахстан 100%
4	**4**	**С1241-205-2302**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**2564,1**	**278**		**712820**		**712820**		**769846**	**Казахстан**
											57026		
5	**5**	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**538**	**2506,9**	**112,99**	**1348712**	**60788**	**147503**	**1125884**	**2672564**	
						2119,74	**15,69**	**1140420**	**8441**		**197968**		
	5.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0753	206112				15524,36			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	1,076	31711				34121,04			
	5.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,5918	165361				97860,64			
6	**6**	**С1241-216-0201**	**Уголок для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**1944**	**45**		**87480**		**87480**	**6998**	**94478**	**Казахстан**
7	**7**	**С1241-221-0103**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**1290**	**10**		**12900**		**12900**	**1032**	**13932**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 1. Отопление жилого дома									**10663746**	
			Раздел: 2. Вентиляция										
8	**8**	**Е11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**49**	**1999,29** **1590,88**	**38,57** **16,47**	**97965** **77953**	**1890** **807**	**18123**	**77185** **14012**	**189162**	
	8.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,98	10607				10394,86			
	8.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0211	349485				7363,65			
9	**9**	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**366,3**	**6910,06** **2020,88**	**47,67** **19,7**	**2531156** **740249**	**17461** **7215**	**1773445**	**732515** **261094**	**3524765**	
	9.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	366,3	4669				1710254,7			
	9.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	18,3516	338				6202,85			
10	**10**	**Е11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**84**	**1999,29** **1590,88**	**38,57** **16,47**	**167941** **133634**	**3240** **1384**	**31067**	**132317** **24021**	**324279**	
	10.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	1,68	10607				17819,76			
	10.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0361	349485				12623,4			
11	**11**	**Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**74**	**7108,76** **2207,21**	**59,96** **25,08**	**526048** **163333**	**4436** **1856**	**358278**	**161886** **55035**	**742969**	
	11.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	74	4669				345506			
	11.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	3,7074	338				1253,1			
12	**12**	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**236**	**6910,06** **2020,88**	**47,67** **19,7**	**1630775** **476928**	**11250** **4649**	**1142596**	**471945** **168218**	**2270938**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	12.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	236	4669				1101884			
	12.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	11,8236	338				3996,38			
13	**13**	**Е11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**49**	**1999,29** **1590,88**	**38,57** **16,47**	**97965** **77953**	**1890** **807**	**18123**	**77185** **14012**	**189162**	
	13.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,98	10607				10394,86			
	13.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0211	349485				7363,65			
14	**14**	**Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**64,8**	**7108,76** **2207,21**	**59,96** **25,08**	**460648** **143027**	**3885** **1625**	**313736**	**141759** **48193**	**650600**	
	14.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	64,8	4669				302551,2			
	14.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	3,2465	338				1097,31			
15	**15**	**Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**193,2**	**7511,11** **1748,57**	**47,67** **19,7**	**1451145** **337823**	**9210** **3806**	**1104113**	**334796** **142875**	**1928816**	
	15.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	193,2	5571				1076317,2			
	15.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	9,9112	338				3349,97			
16	**16**	**Е11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**2**	**1999,29** **1590,88**	**38,57** **16,47**	**3999** **3182**	**77** **33**	**740**	**3150** **572**	**7721**	
	16.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,04	10607				424,28			
	16.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	349485				300,56			
17	**17**	**Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,6**	**7108,76** **2207,21**	**59,96** **25,08**	**4265** **1324**	**36** **15**	**2905**	**1313** **446**	**6024**	
	17.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	0,6	4669				2801,4			
	17.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0301	338				10,16			
18	**18**	**С1246-301-0502**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**235**	**655**		**153925**		**153925**	**12314**	**166239**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									**10000675**	
			ИТОГО:					**12640733**	**120469**	**5926339**	**6492989**	**20662379,65**	
								6593925	**31574**		**1530699**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
							20 662 379,65	**0,00**		**20 662 379,65**			
			Временные здания и сооружения			**0,90%**	**185 961,42**			**185 961,42**			
			Итого с временными				**20 848 341,07**	**0,00**		**20 848 341,07**			
			Зимние удорожания			**0,49%**	**102 156,87**			**102 156,87**			
			Итого с зимними удорожаниями				**20 950 497,94**	**0,00**		**20 950 497,94**			
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**	**419 009,96**			**419 009,96**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**21 369 507,90**	**0,00**		**21 369 507,90**			
			в том числе на 2021 год - 11%				**2 350 645,87**	**0,00**		**2 350 645,87**			
			в том числе на 2022 год - 89%				**19 018 862,03**	**0,00**		**19 018 862,03**			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				**2 350 645,87**	**0,00**		**2 350 645,87**			
			НДС на 2021 год, - 12%						**282 077,50**	**282 077,50**			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				**2 350 645,87**	**0,00**	**282 077,50**	**2 632 723,37**			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				**19 970 782,70**	**0,00**		**19 970 782,70**			
			НДС на 2022 год, - 12%						**2 396 493,92**	**2 396 493,92**			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				**19 970 782,70**	**0,00**	**2 396 493,92**	**22 367 276,62**			
			НДС 12%			**12%**			**2 678 571,43**	**2 678 571,43**			
			Итого с НДС				**22 321 428,57**	**0,00**	**2 678 571,43**	**25 000 000,00**			

Технический надзор:
ТОО "ОҢТҮСТІК КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Директор: _____ **Курмашев Б. А.**

Инженер эксперт: _____ **Байдеуов А.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект Сервис"

Директор: _____ **Сулейменов Е.**

ГИП: _____ **Абдыкадиров Е.**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"

Директор _____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ Ибадуллаев Х.

Инженер ПТО: _____ Абдукаххаров Ф.