Форма № 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Наименование стройки: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №13

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 25.04.2023 г.

по подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расход		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**100 000 000**	**10 714 285,71**				**98,6**			**5 357 142,86**	**50 000 000**
Затраты инжиниринговых услуг	3 240 000	347 142,86							173 571,43	1 620 000,00
Затраты авторского надзора без НДС	2 193 206	234 986,40							60 000,00	560 000,00
Всего по стройке	**105 433 206**	**11 296 414,97**							**5 590 714,29**	**52 180 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Кенесханулы С.

Технический надзор:
Директор ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Курмашев Б. А.

Инженер-эксперт

Байдеуов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Атаев С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АК-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №13**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом №13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№573 от 24.12.2021 года, доп. согл. №3 от 06.03.2023 года**

Акт выполненных работ

за **апрель 2023** (месяц, год) на **2-13-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000** работы, **Отопление и вентиляция**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Внутренняя отделка										
1	1	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	1752,5	673,33	5,32	1180011	9323	475979	558290	1877365	
						396,41	1,8	694709	3154		139064		
2	2	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при шпаклевке	м2 оштукатуриваемой поверхности	936,8	593,59	7,41	556075	6942	242463	247555	867920	
						327,36	2,96	306671	2773		64290		
3	3	С1214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	936,8	891		834689		834689		901464	
											66775		
4	4	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	8633,19	673,33	5,32	5812986	45929	2344774	2750258	9248304	
						396,41	1,8	3422283	15540		685060		
5	5	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при шпаклевке	м2 оштукатуриваемой поверхности	5620,8	593,59	7,41	3336451	41651	1454775	1485330	5207523	
						327,36	2,96	1840025	16638		385742		
6	6	С1214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	5620,8	891		5008133		5008133		5408784	
											400651		
			Итого по разделу: 1. Внутренняя отделка									23511360	
			Раздел: 2. Полы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	354,65	824,48	33,62	292402	11924	136420	140976	468048	
						406,2	16,68	144059	5916		34670		
8	8	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	354,65	213,55	11,42	75736	4050	68125	5184	87394	
						10,04	5,51	3561	1954		6474		
9	9	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	354,65	401,36	36,03	142342	12778	0	127704	291650	
						365,33	17,74	129564	6291		21604		
10	10	С1234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	14,61158	38624		564358		564358		609507	
											45149		
11	11	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	45,18	824,48	33,62	37250	1519	17379	17959	59626	
						406,2	16,68	18352	754		4417		
12	12	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	45,18	213,55	11,42	9648	516	8679	660	11133	
						10,04	5,51	454	249		825		
13	13	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	45,18	401,36	36,03	18133	1627	0	16269	37154	
						365,33	17,74	16506	801		2752		
14	14	С1234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3	м3	1,861416	38624		71895		71895		77647	
											5752		
15	15	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	45,18	3757,14	85,55	169748	3865	100511	63158	251538	
						1446,9	40,24	65371	1818		18632		
16	16	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	24,36	824,48	33,62	20084	819	9370	9683	32148	
						406,2	16,68	9895	406		2381		
17	17	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	24,36	213,55	11,42	5202	278	4679	356	6003	
						10,04	5,51	245	134		445		
18	18	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	37,05	824,48	33,62	30547	1246	14252	14728	48897	
						406,2	16,68	15050	618		3622		
19	19	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	37,05	213,55	11,42	7912	423	7117	542	9130	
						10,04	5,51	372	204		676		
20	20	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		37,05	401,36	36,03	14870	1335	0	13341	30468	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 изолируемой поверхности			365,33	17,74	13535	657		2257		
21	21	С1234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	1,52646	38624		58958		58958	4717	63675	
22	22	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	15,09	5073,7	153,3	76562	2313	55405	18713	102897	
						1248,78	70,44	18844	1063		7622		
23	23	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки	15,09	824,48	33,62	12441	508	5805	5998	19914	
						406,2	16,68	6130	252		1475		
24	24	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	15,09	213,55	11,42	3222	172	2899	221	3718	
						10,04	5,51	152	83		275		
25	25	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,09	1139,72	33,69	17198	509	8799	7654	26840	
						522,9	16,68	7891	252		1988		
26	26	Е11-110101-1106 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	15,09	21,64	11,42	327	172	0	223	594	
						10,22	5,51	154	83		44		
27	27	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	15,09	247,02	35,03	3728	528	1896	1421	5561	
						86,35	13,81	1303	208		412		
28	28	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	2127,9	824,48	33,62	1754411	71540	818518	845856	2808288	
						406,2	16,68	864353	35493		208021		
29	29	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2127,9	213,55	11,42	454413	24301	408748	31104	524358	
						10,04	5,51	21364	11725		38841		
30	30	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	271,08	824,48	33,62	223500	9114	104274	107756	357757	
						406,2	16,68	110113	4522		26501		
31	31	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	271,08	213,55	11,42	57889	3096	52072	3962	66799	
						10,04	5,51	2722	1494		4948		
32	32	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	146,16	824,48	33,62	120506	4914	56222	58100	192894	
						406,2	16,68	59370	2438		14288		
33	33	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	146,16	213,55	11,42	31212	1669	28076	2136	36016	
						10,04	5,51	1467	805		2668		
34	34	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	222,3	824,48	33,62	183282	7474	85510	88366	293380	
						406,2	16,68	90298	3708		21732		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	222,3	213,55	11,42	47472	2539	42702	3249	54779	
						10,04	5,51	2232	1225		4058		
36	36	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/60мм. Устройство	м2 стяжки	37,93	824,48	33,62	31273	1276	14590	15077	50058	
						406,2	16,68	15407	633		3708		
37	37	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	37,93	854,17	45,66	32399	1732	29144	2218	37386	
						40,16	22,06	1523	837		2769		
38	38	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20мм. Устройство	м2 покрытия	37,93	1149,02	108,32	43582	4108	23850	16199	64563	
						411,9	42,43	15623	1609		4782		
39	39	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	37,93	198,31	9,86	-7522	-374	-6247	-1024	-9230	
						23,74	4,99	-900	-189		-684		
40	40	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	16,4	247,02	35,03	4051	574	2060	1544	6043	
						86,35	13,81	1416	226		448		
41	41	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,312	24688,54	8,64	32391	11	26594	5439	40856	
						4410,3	0	5786	0		3026		
42	42	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20мм. Устройство	м2 покрытия	16,4	1149,02	108,32	18844	1777	10312	7004	27916	
						411,9	42,43	6755	696		2068		
43	43	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	16,4	198,31	9,86	-3252	-162	-2701	-443	-3991	
						23,74	4,99	-389	-82		-296		
			Итого по разделу: 2. Полы									6791414	
			Раздел: 3. Вентиляция										
44	44	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	49	1999,29	38,57	97965	1890	18123	77185	189162	
						1590,88	16,47	77953	807		14012		
45	45	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	366,3	6910,06	47,67	2531156	17461	1773445	732515	3524765	
						2020,88	19,7	740249	7215		261094		
46	46	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	84	1999,29	38,57	167941	3240	31067	132317	324279	
						1590,88	16,47	133634	1384		24021		
47	47	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	74	7108,76	59,96	526048	4436	358278	161886	742969	
						2207,21	25,08	163333	1856		55035		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	236	6910,06	47,67	1630775	11250	1142596	471945	2270938	
						2020,88	19,7	476928	4649		168218		
49	49	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	49	1999,29	38,57	97965	1890	18123	77185	189162	
						1590,88	16,47	77953	807		14012		
50	50	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	64,8	7108,76	59,96	460648	3885	313736	141759	650600	
						2207,21	25,08	143027	1625		48193		
51	51	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	193,2	7511,11	47,67	1451145	9210	1104113	334796	1928816	
						1748,57	19,7	337823	3806		142875		
52	52	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1999,29	38,57	3999	77	740	3150	7721	
						1590,88	16,47	3182	33		572		
53	53	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	7108,76	59,96	4265	36	2905	1313	6024	
						2207,21	25,08	1324	15		446		
54	54	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	235	655		153925		153925	12314	166239	
			Итого по разделу: 3. Вентиляция									10000675	
			ИТОГО:					28511191	335391	18108135	8806817	41324759,31	
								10067672	147185		2985441		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
							41 324 759,31	0,00		41 324 759,31			
			Временные здания и сооружения			0,90%	371 922,83			371 922,83			
			Итого с временными				41 696 682,14	0,00		41 696 682,14			
			Зимние удорожания			0,49%	204 313,74			204 313,74			
			Итого с зимними удорожаниями				41 900 995,88	0,00		41 900 995,88			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	838 019,92			838 019,92			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				42 739 015,80	0,00		42 739 015,80			
			в том числе на 2021 год - 11%				4 701 291,74	0,00		4 701 291,74			
			в том числе на 2022 год - 89%				38 037 724,06	0,00		38 037 724,06			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				**4 701 291,74**	**0,00**		**4 701 291,74**			
			НДС на 2021 год, - 12%						**564 155,01**	**564 155,01**			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				**4 701 291,74**	**0,00**	**564 155,01**	**5 265 446,75**			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				**39 941 565,40**	**0,00**		**39 941 565,40**			
			НДС на 2022 год, - 12%						**4 792 987,85**	**4 792 987,85**			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				**39 941 565,40**	**0,00**	**4 792 987,85**	**44 734 553,25**			
			НДС 12%			**12%**			**5 357 142,86**	**5 357 142,86**			
			Итого с НДС				**44 642 857,14**	**0,00**	**5 357 142,86**	**50 000 000,00**			

Технический надзор:
ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Директор: _____ **Курмашев Б. А.**

Инженер эксперт: _____ **Байдеуов А.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект Сервис"

Директор: _____ **Сулейменов Е.**

ГИП: _____ **Абдыкадиров Е.**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"

Директор _____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ Ибадуллаев Х.

Инженер ПТО: _____ Абдукахаров Ф.