Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области" **Форма № 3-КС**

Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Наименование стройки: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №13

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 26.07.2023 г.

по подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**214 030 851,00**	**22 931 876,89**				**98,6**			**1 503 305,46**	**14 030 851,00**
Затраты инжиниринговых услуг	5 249 474,00	562 443,64							9 586,50	89 474,00
Затраты авторского надзора без НДС	4 087 631,70	437 960,54							41 487,11	387 213,00
Всего по стройке	**223 367 956,70**	**23 932 281,08**							**1 554 379,07**	**14 507 538,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ Кенесханулы С.

Технический надзор:
Директор ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

_____ Курмашев Б. А.

Инженер-эксперт

_____ Байдеуов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "АҚ-ЖОЛ"

_____ Атаев С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №13**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом №13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№573 от 24.12.2021 года, доп. согл. №4 от 30.06.2023 года**

Акт выполненных работ

за **июль 2023** (месяц, год) на **2-13-3 Водопровод и канализации** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сеть хоз-питьевого водопровода В1п										
1	1	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	2539,04 / 2119,74	145,13 / 31,38	7617 / 6359	435 / 94	823	6324 / 1115	15056	
	1.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	206112				86,57			
	1.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	31711				190,27			
	1.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0033	165361				545,69			
2	2	С1242-101-0301	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	12865		38595		38595	3088	41683	
3	3	С1261-301-1375	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	6	1791		10746		10746	860	11606	
4	4	Прайс лист п.32	**Адаптер ППР с наружной резьбой 50х11/2**	шт.	2	75		150		150		150	
			Отпускная цена			75		150					
			Сметная стоимость оборудования					***150***					
5	5	Прайс лист п.31	**Патрубок с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50**	шт.	3	81		243		243		243	
			Отпускная цена			81		243					
			Сметная стоимость оборудования					***243***					
6	6	С1241-113-0108 #прим.	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 65х4,0 мм**	шт.	2	1102		2204		2204	176	2380	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	С1241-518-0103 #прим.	**Колено ГОСТ 5525-88 DN 50**	шт.	2	43506		87012		87012	6961	93973	
8	8	С1217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,003888	165361		643		643	51	694	
9	9	С1261-107-0741	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	кг	0,24	446		107		107	9	116	
10	10	Е11-160901-0502	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	5081,37 1853,18	145,13 31,38	5081 1853	145 31	3083	1847 554	7482	
	10.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-	т	0,0013	165361				211,66			
11	11	С1244-301-0602	**Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 50°С**	шт.	1	203246		203246		203246	16260	219506	
12	12	С1244-302-0101	**Радиомодуль модели Cyble RF**	шт.	1	46389		46389		46389	3711	50100	
13	13	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2566,67 369,13	0 0	2567 369	0 0	2198	362 234	3163	
	13.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179				2179			
14	14	С1261-301-0403	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	15830		15830		15830	1266	17096	
15	15	С1241-114-0107	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм**	шт.	2	362		724		724	58	782	
16	16	С1241-507-0306	**Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 50 мм**	10 шт.	0,2	4064		813		813	65	878	
17	17	С1241-511-0108	**Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 50 мм**	10 шт.	0,1	4757		476		476	38	514	Казахстан
18	18	Прайс лист п.31	**Патрубок с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50**	шт.	3	81		243		243		243	
			Отпускная цена			81		243					
			Сметная стоимость оборудования					***243***					
19	19	С1242-301-1201	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	1	858		858		858	69	927	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	Е11-180501-0203	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	6	1779,94	98,66	10680	592	492	9483	21776	
						1599,3	13,39	9596	80		1613		
21	21	С1245-405-0608	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	шт.	6	21270		127620		127620		137830	Казахстан
											10210		
22	22	СПрайс лист ТОО "Лунда"п.1	Комплект контрольных стержней для ZKB Ду=50	шт	12	52847,84		634174		634174		684908	
											50734		
23	23	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	1690,09	270,09	3380	541	41	2908	6791	
						1399,39	84,26	2799	169		503		
24	24	С1242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ	шт.	2	25176		50352		50352		54380	
											4028		
25	25	С1242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1457		1457		1457		1574	
											117		
26	26	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2539,04	145,13	12695	726	1371	10540	25094	
						2119,74	31,38	10599	157		1859		
27	27	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	шт.	3	12865		38595		38595		41683	
											3088		
28	28	С1242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	8955		17910		17910		19343	
											1433		
29	29	С1261-301-1375	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1791		10746		10746		11606	
											860		
30	30	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	1712161,01	742229,09	3424	1485	206	2247	6125	
						866880	267978,03	1734	536		454		
31	31	С1241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	2,008	23216		46618		46618		50347	Казахстан
											3729		
32	32	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3590,49	53,3	71810	1066	49765	20951	100182	
						1048,94	19,99	20979	400		7421		
33	33	С1261-107-0840	Бобышки скошенные	шт.	2	222		444		444		480	
											36		
34	34	С1261-107-0855	Пробки радиаторные	шт.	2	78		156		156		168	
											12		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	С1261-301-1376	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	2497		44946		44946	3596	48542	
36	36	С1241-112-0130 #прим.	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 63х3,0	шт.	10	682		6820		6820	546	7366	
37	37	С1241-113-0110 #прим.	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 63х3,5 мм	шт.	6	1505		9030		9030	722	9752	
38	38	С1241-117-0410 #прим.	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 63х3,0 мм	шт.	1	507		507		507	41	548	
39	39	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	76692,27	0	1534	0	181	1339	3103	
						67619,5	0	1352	0		230		
40	40	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	101,88	1,48	2038	30	19	1949	4306	
						99,45	0	1989	0		319		
41	41	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	1601616,86	37842,18	32032	757	25048	6171	41259	
						311395	282,42	6228	6		3056		
42	42	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,45	1038,44	1,22	6698	8	898	4636	12241	
						897,94	0,6	5792	4		907		
43	43	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	81,92	537		43991		43991	3519	47510	
44	44	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	130,72	537		70197		70197	5616	75813	
45	45	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.(опора на вводе) Устройство /БЕТОН кл.В12,5/	м3	0,05	23623,15	1069,07	1181	53	874	250	1546	
						5078,66	426,77	254	21		115		
			Итого по разделу: 1. Сеть хоз-питьевого водопровода В1п									1880865	
			Раздел: 2. Насосная										
46	46	Е11-180501-0102	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	1	28214,9	1023,73	28215	1023	2125	24949	57417	
						25065,98	392,43	25066	392		4253		
47	47	Прайс лист ТОО "TESCO" п.2	Насосная установка COR-2Helix VE 602/K/CCE-01	компл	1	3172240,07		3172240		3172240		3172240	
			Отпускная цена			3172240		3172240					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		38067					
			Сметная стоимость оборудования					*3210307*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	Е11-180501-0203	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	2	1779,94	98,66	3560	198	164	3161	7259	
						1599,3	13,39	3199	27		538		
49	49	С1245-405-0608	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	шт.	2	21270		42540		42540		45943	Казахстан
											3403		
50	50	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2539,04	145,13	20312	1161	2193	16865	40151	
						2119,74	31,38	16958	251		2974		
51	51	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	шт.	5	12865		64325		64325		69471	
											5146		
52	52	С1261-301-1375	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	1791		17910		17910		19343	
											1433		
53	53	С1242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	8955		26865		26865		29014	
											2149		
			Итого по разделу: 2. Насосная									3478905	
			Раздел: 3. Санитарные приборы										
54	54	Е11-160801-	Воронки сливные диаметром до 100 мм.	воронка	2	3312,7	0	6625	0	4318	2261	9597	
						1153,7	0	2307	0		711		
55	55	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	49	13043,26	206,29	639120	10108	460946	169660	873482	
						3429,9	103,21	168065	5057		64702		
56	56	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	70	14185	103,8	992950	7266	771516	213424	1302884	
						3059,55	51,59	214168	3611		96510		
57	57	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	70	785		54950		54950		59346	Казахстан
											4396		
58	58	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с	шт.	70	3191		223370		223370		241240	Казахстан
											17870		
59	59	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	46,2	537		24809		24809		26794	
											1985		
60	60	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	49	6459,56	62,97	316518	3086	251159	62524	409365	
						1270,89	31,16	62274	1527		30323		
61	61	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ		49	785		38465		38465		41542	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							3077		
62	62	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с		49	3191		156359		156359		168868	Казахстан
				шт.							12509		
63	63	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		32,34	537		17367		17367		18756	
				кг							1389		
64	64	Е11-170101-	Ванны купальные стальные. Установка		49	32284,47	403,5	1581939	19772	1412250	156352	1877354	
				комплект		3059,55	196,42	149918	9625		139063		
65	65	С1244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ		49	1344		65856		65856		71124	Казахстан
				шт.							5268		
66	66	С1244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге		49	9677		474173		474173		512107	
				шт.							37934		
67	67	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		49	4836,14	1479,78	236971	72509	4820	136529	403380	
				шт.		3258	611,88	159642	29982		29880		
68	68	Прайс лист ТОО "Пожарное оборудование" п.3	Устройства внутриквартирного пожаротушения "Роса"		49	3665,62		179615				179615	
				компл						179615			
			Отпускная цена			3666		179615					
			Сметная стоимость оборудования					*179615*					
69	69	С1242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15		49	1498		73402		73402		79274	
				шт.							5872		
			Итого по разделу: 3. Санитарные приборы									6274728	
			ИТОГО:					10169102	120961	5786087	854732	11596431	
								871500	51970	3352491	610664		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3390558			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
							СМР	**Оборудования**	**Прочее**	**ВСЕГО**			
							11 596 431,00	0,00		11 596 431,00			
			Временные здания и сооружения			0,90%	104 367,88			104 367,88			
			Итого с временными				11 700 798,88	0,00		11 700 798,88			
			Зимние удорожания			0,49%	57 333,91			57 333,91			
			Итого с зимними удорожаниями				11 758 132,79	0,00		11 758 132,79			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	235 162,66			235 162,66			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				11 993 295,45	0,00		11 993 295,45			
			в том числе на 2021 год - 11%				1 319 262,50	0,00		1 319 262,50			
			в том числе на 2022 год - 89%				10 674 032,95	0,00		10 674 032,95			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				1 319 262,50	0,00		1 319 262,50			
			НДС на 2021 год, - 12%						158 311,50	158 311,50			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				1 319 262,50	0,00	158 311,50	1 477 574,00			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				11 208 283,24	0,00		11 208 283,24			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС на 2022 год, - 12%						**1 344 993,99**	**1 344 993,99**			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				**11 208 283,24**	**0,00**	**1 344 993,99**	**12 553 277,23**			
			НДС 12%			**12%**			**1 503 305,49**	**1 503 305,49**			
			Итого с НДС				**12 527 545,74**	**0,00**	**1 503 305,49**	**14 030 851**			

Технический надзор:
ТОО "ОНТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Директор: _____ **Курмашев Б. А.**

Инженер эксперт: _____ **Байдеуов А.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект Сервис"

Директор: _____ **Сулейменов Е.**

ГИП: _____ **Абдыкадиров Е.**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"

Директор _____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ Ибадуллаев Х.

Инженер ПТО: _____ Абдукаххаров Ф.