Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Форма № 3-КС

Наименование стройки: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №13

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 11.09.2023 г.

по подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**245 926 248,03**	**26 349 240,86**				**98,6**			**3 417 363,97**	**31 895 397,03**
Затраты инжиниринговых услуг	5 449 474,00	583 872,21							21 428,57	200 000,00
Затраты авторского надзора без НДС	4 687 631,90	502 246,28							64 285,78	600 000,60
Всего по стройке	**256 063 353,93**	**27 435 359,35**							**3 503 078,32**	**32 695 397,63**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Сулейменов Т.

Технический надзор:
Директор ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
_____ Курмашев Б. А.

Инженер-эксперт
_____ Байдеуов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "АҚ-ЖОЛ"
_____ Атаев С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №13**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом №13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№573 от 24.12.2021 года, доп. согл. №4 от 30.06.2023 года**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **2-13-3 Водопровод и канализации** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сеть хоз-питьевого водопровода В1										
1	1	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1456	755,38	80,35	1099833	116989	482387	423746	1645465	
						343,72	39,22	500456	57104		121886		
2	2	С1234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	1540	296		455840		455840		492307	
											36467		
3	3	С1234-303-0311	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм	м	4,4	609		2680		2680		2894	
											214		
4	4	С1234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	8,8	545		4796		4796		5180	
											384		
5	5	С1234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	4,4	687		3023		3023		3265	
											242		
6	6	С1234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	44	724		31856		31856		34404	
											2548		
7	7	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18#прим.	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише		7	1119,42	18,7	7836	131	135	7466	16526	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1081,49	6,9	7570	48		1224		
8	8	С1245-405-1705 #прим.	Шкаф металлический		7	39830		278810		278810		301115	
				шт.							22305		
9	9	С1223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1		7	2347		16429		16429		17743	
				шт.							1314		
			Итого по разделу: 1. Сеть хоз-питьевого водопровода В1									**2518899**	
			Раздел: 2. Сеть горячего водоснабжения Т3										
10	10	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		238	2506,9	112,99	596642	26891	65252	498068	1182287	
				шт.		2119,74	15,69	504498	3734		87577		
11	11	С1241-223-0101 #прим.	Краны шаровые полипропиленовый диаметром 20 мм		238	403		95914		95914		103587	
				шт.							7673		
12	12	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		1600	1831,4	17,96	2930240	28736	275632	2573527	5944068	
				м трубопровода		1641,17	0,11	2625872	176		440301		
13	13	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука		900	755,38	80,35	679842	72315	298179	261931	1017115	
				м трубопровода		343,72	39,22	309348	35298		75342		
14	14	С1234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм		990	218		215820		215820		233086	Казахстан
				м							17266		
15	15	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией		1,6	69897,34	0	111836	0	3645	107109	236461	
				км трубопровода		67619,5	0	108191	0		17516		
16	16	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		1600	101,49	1,48	162384	2368	896	155938	343788	
				м трубопровода		99,45	0	159120	0		25466		
17	17	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		2,1	537		1128		1128		1218	
				кг							90		
18	18	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм		900	7		6300		6300		6804	Казахстан
				шт.							504		
			Итого по разделу: 2. Сеть горячего водоснабжения Т3									**9068414**	
			Раздел: 3. Сеть хоз-бытовой канализации К1										
19	19	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		770	1224,33	1,49	942734	1148	209055	718289	1793905	
				м трубопровода		951,34	0,54	732532	416		132882		
20	20	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		760	2012,3	3,63	1529348	2759	833287	680352	2386476	
				м трубопровода		912,24	1,23	693302	935		176776		
21	21	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		10	5396,74	77,38	53967	773	41601	11640	70856	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		1159,27	28,44	11593	284		5249		
22	22	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра		0,003	1712161,01	742229,09	5136	2227	309	3371	9188	
				км трубопровода		866880	267978,03	2601	804		681		
23	23	С1241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	3,012	23216		69927		69927		75521	Казахстан
											5594		
24	24	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	132	82		10824		10824		11690	Казахстан
											866		
25	25	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	70	281		19670		19670		21244	Казахстан
											1574		
26	26	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	366	130		47580		47580		51386	Казахстан
											3806		
27	27	С1241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	78	320		24960		24960		26957	Казахстан
											1997		
28	28	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х 100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	166	431		71546		71546		77270	
											5724		
29	29	С1241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	725		17400		17400		18792	Казахстан
											1392		
30	30	С1241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	247		2470		2470		2668	Казахстан
											198		
31	31	С1241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	28	209		5852		5852		6320	Казахстан
											468		
32	32	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	642		24396		24396		26348	Казахстан
											1952		
33	33	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	54	176		9504		9504		10264	
											760		
34	34	С1241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	710	45		31950		31950		34506	Казахстан
											2556		
35	35	С1241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	920	145		133400		133400		144072	Казахстан
											10672		
36	36	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	257,8	537		138439		138439		149514	
											11075		
37	37	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.(упоры на выпуске) Устройство /БЕТОН кл.В7,5/		0,375	22582,75	1069,07	8469	401	6163	1879	11176	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		5078,66	426,77	1904	160		828		
38	38	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	770	101,49	1,48	78147	1140	431	75045	165447	
						99,45	0	76576	0		12255		
39	39	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	760	101,88	1,48	77429	1125	722	74070	163619	
						99,45	0	75582	0		12120		
40	40	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	1601616,86	37842,18	16016	379	12524	3086	20630	
						311395	282,42	3114	3		1528		
41	41	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	150	755,38	80,35	113307	12052	49696	43655	169519	
						343,72	39,22	51558	5883		12557		
42	42	С1234-303-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм	м	110	1555		171050		171050		184734	
											13684		
43	43	С1234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	55	564		31020		31020		33502	
											2482		
			Итого по разделу: 3. Сеть хоз-бытовой канализации К1									5665604	
			Раздел: 4. Канализация напорная К3Н										
44	44	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	21725,15	496,81	43450	994	2474	39504	89590	
						19991,27	163,89	39983	328		6636		
45	45	511-101-0102 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	66346		132692				132692	
										132692			
			Отпускная цена			66346		132692					
			Сметная стоимость оборудования					*132692*					
46	46	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2539,04	145,13	5078	290	548	4216	10038	
						2119,74	31,38	4239	63		744		
47	47	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12865		12865		12865		13894	
											1029		
48	48	С1242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	8955		8955		8955		9671	
											716		
49	49	С1261-301-1375	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015		2	1791		3582		3582		3869	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							287		
50	50	Е11-180501-0203	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка		1	11464,1	98,66	11464	98	9766	1580	14088	
				вставка		1599,3	13,39	1599	13		1044		
51	51	С1245-405-0608	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50		1	21270		21270		21270		22972	Казахстан
				шт.							1702		
52	52	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		7	3005,57	44,53	21039	312	14538	6183	29400	
				м трубопровода		884,25	17,1	6190	120		2178		
53	53	С1261-301-1375	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015		7	1791		12537		12537		13540	
				шт.							1003		
54	54	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0		1	347		347		347		375	Казахстан
				шт.							28		
55	55	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°/45°/, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		1	347		347		347		375	Казахстан
				шт.							28		
56	56	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		7	101,49	1,48	710	10	4	682	1503	
				м трубопровода		99,45	0	696	0		111		
57	57	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска масляная, количество окрасок 2		0,95	1038,44	1,22	987	2	132	683	1804	
				м2 окрашиваемой поверхности		897,94	0,6	853	1		134		
58	58	С1217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ		0,00268	165361		443		443		478	
				т							35		
59	59	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство под дренажные насосы		0,016	22582,75	1069,07	361	17	263	80	476	
				м3		5078,66	426,77	81	7		35		
			Итого по разделу: 4. Канализация напорная КЗН									**344765**	
			Раздел: 5. ЖИЛОЙ ДОМ .КВАРТИРЫ										
60	60	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава		20	121,41	1,31	2428	27	223	1569	4317	
				м		108,93	0,03	2179	1		320		
61	61	С1243-106-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66		0,02	1095503		21910		21910		23663	
				км							1753		
62	62	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		49	5372,3	124,88	263243	6119	84838	125874	420246	
				шкаф		3516,03	51,82	172285	2539		31129		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	63	С1247-201-0902	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	49	2769		135681		135681	10854	146535	
64	64	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	294	3189,55 1545	30,71 0	937728 454230	9029 0	474469	327046 101182	1365956	
65	65	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	49	527		25823		25823	2066	27889	
66	66	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	196	527		103292		103292	8263	111555	
67	67	С1247-204-2408	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 300 мА	шт.	49	7489		366961		366961	29357	396318	
68	68	С1243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-208	шт.	600	127		76200		76200	6096	82296	
69	69	С1247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	1157	39		45123		45123	3610	48733	
70	70	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	4000	241,71 233,89	2,81 0,12	966840 935560	11240 480	20040	673949 131263	1772052	
71	71	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	3933	32		125856		125856	10068	135924	
72	72	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	3200	121,41 108,93	1,31 0,03	388512 348576	4192 96	35744	251044 51164	690720	
73	73	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	4549,817	149,82 128,16	1,38 0,06	681654 583105	6279 273	92270	420032 88135	1189821	
74	74	С1243-106-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,983	1095503		1076879		1076879	86150	1163029	
75	75	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,4	301095		722628		722628	57810	780438	
76	76	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,55	468325		2130879		2130879	170470	2301349	
			Итого по разделу: 5. ЖИЛОЙ ДОМ .КВАРТИРЫ									10660841	
			ИТОГО:					18683514 8413393	308045 108766	9829385 132692	7491614 2083395	26361392,11	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							132692			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	ооорудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
							26 361 392,11	0,00		26 361 392,11			
			Временные здания и сооружения			0,90%	237 252,53			237 252,53			
			Итого с временными				26 598 644,63	0,00		26 598 644,63			
			Зимние удорожания			0,49%	130 333,36			130 333,36			
			Итого с зимними удорожаниями				26 728 977,99	0,00		26 728 977,99			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	534 579,56			534 579,56			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				27 263 557,55	0,00		27 263 557,55			
			в том числе на 2021 год - 11%				2 998 991,33	0,00		2 998 991,33			
			в том числе на 2022 год - 89%				24 264 566,22	0,00		24 264 566,22			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				2 998 991,33	0,00		2 998 991,33			
			НДС на 2021 год, - 12%						359 878,96	359 878,96			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				2 998 991,33	0,00	359 878,96	3 358 870,29			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				25 479 041,73	0,00		25 479 041,73			
			НДС на 2022 год, - 12%						3 057 485,01	3 057 485,01			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				25 479 041,73	0,00	3 057 485,01	28 536 526,74			
			НДС 12%			12%			3 417 363,97	3 417 363,97			
			Итого с НДС				28 478 033,06	0,00	3 417 363,97	31 895 397,03			

Технический надзор:
ТОО "ОНТҮСТІК ҚҰРЫЛЫС ПРОЖЕКТІ"

Директор _____ **Курмашев Б. А.**

Инженер эксперт: _____ **Байдеуов А.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект Сервис"

Директор: _____ **Сулейменов Е.**

ГИП: _____ **Абдыкадиров Е.**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"

Директор _____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ Ибадуллаев Х.

Инженер ПТО: _____ Абдукаххаров Ф.