ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20200827-59280234
1.1. Номер учетной системы 19
2. Дата выписки 27.08.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.08.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001630921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140007089
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования" акимата Костанайского района
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Костанайский р-он, с. Тобыл, ул. ШКОЛЬНАЯ, д. 40
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ76070103KSN3908000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт Затобольской школы гимназии №3
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 234
27.4. Дата 21.05.2020
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания Затобольской школы-гимназии №3, расположенной по адресу:Костанайская область,Костанайский район п.Затобольск, ул.Калабаева			Одна услуга			28745450.00			28745450.00	12%	3449454.00	32194904.00			1	
							Всего по счету:	28745450.00		0.00	28745450.00		3449454.00	32194904.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
43m7BvGPnriLTY8zTdkEVefVNvj4sYAZOkUaSAem3FncMgnBJUHNOdFwwwtHBhagtVlCLBMotUJW+i7K6vaBtQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания Затобольской школы-гимназии №3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		234	21.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Затобольской школы-гимназии №3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева	137 787 936	28 745 450							3 449 454	32 194 904

Заказчик: ГУ «Отдел образования» акимата Костанайского района, БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

_____ **Рагимов Л.И.**

ИИН 520229350288

аттестат№ KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269 от17.05.2017г.

Подрядчик: ТОО «ПКФ «Гренада», БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт", БИН 080840003443

_____ **Кекенов Р.Х.**

ИИН 890904351002

Лицензия № 17015214 от 29.08.2017 года

приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.2020 г.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской школы - гимназии№3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы согласно дефектному акту**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№234** от **21.05.2020**

Акт выполненных работ №6

за **август 2020** (месяц, год) на **01-01-01 Работы согласно дефектному акту** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,5	31863,85	2433,6	493890	37721	380873	60222	598440
						4857,8	538,4	75296	8345		44329	
2	11	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	31,56	91809,75	1045,48	2897516	32995	2091932	567275	3741974
						24480	484,56	772589	15293		277183	
3	12	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	31,66	91587,88	1431	2899672	45305	2105703	552360	3728195
						23647	584,42	748664	18503		276163	
4	13	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	63,22	8846,31	58,07	559264	3671	498983	41932	649291
						895,44	25,76	56610	1629		48096	
5	14	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2504,04	308,09	2,69	771474	6743	679768	63329	901587
						33,93	1,2	84962	2994		66784	
6	15	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2500	90,77	9,58	226937	23942	0	151763	408995
						81,2	3,11	202995	7787		30296	
7	16	С121-100404-0305	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе тканого полимерного полотна и метализированной полимерной пленки, удельным весом 110 г/м2	м2	2750	133		365750		365750		395010
											29260	
8	17	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1200	5533,6	100,55	6640320	120656	4163968	1720222	9029386
						1963,08	27,92	2355696	33501		668843	
9	18	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	102,4	1466		150118		150118		162128
											12009	
10	32	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	824,5	731,63	26,39	603229	21756	414953	122371	783648
						201,97	4,17	166520	3440		58048	

11	33	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	824,5	6963,43	19,27	5741344	15885	5569192	116051	6325987
						189,53	5,96	156267	4914		468592	
12	311	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	65,29	1657,46	78,32	108216	5113	16660	63861	185842
						1323,97	34,51	86442	2253		13766	
13	312	С122-060301-0660	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	66,596	2426		161562		161562		174487
											12925	
14	313	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18,9	1164,92	96,22	22017	1819	5517	11185	35858
						776,82	45,09	14682	852		2656	
15	314	С121-030302-0601	Плитки бетонные силиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	19,278	1470		28339		28339		30606
											2267	
16	315	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка /с сохранением материала/	м2 облицовки	17,59	770,45	56,42	13552	992	0	9372	24759
						714,02	26,02	12560	458		1834	
17	316	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	17,59	3929,7	31,74	69123	558	6682	44747	122980
						3518,1	15,11	61883	266		9110	
18	317	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	35	701,62	80,27	24557	2809	2821	14484	42164
						540,75	34,03	18926	1191		3123	
19	320	С121-060208-0702	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	35	11368		397880		397880		429710
											31830	
			Итого по разделу: 1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									**27771047**
			ИТОГО:					**22174759**	**319967**	**17040701**	**3539174**	**27771047**
								4814092	**101425**		**2057114**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

ИТОГО в текущих ценах	**27 771 047**
Временные здания и сооружения 1,2%	333 253
Итого	28 104 300
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	618 295
Итого	28 722 594
Непредвиденные работы и затраты 2%	574 452
Итого сметная стоимость	29 297 046
НДС - 12%	3 515 646
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	32 812 692
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9	**29 531 422**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ **Рагимов Л.И.**

ИИН 520229350288

Аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района

БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостСтандарт"

Авторский надзор _____ **Кекенов Р.Х.**

ИИН 890904351002

лицензия №17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.20

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской школы - гимназии№3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской школы - гимназии№3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№234** от **21.05.2020**

Акт выполненных работ №7

за **август 2020** (месяц, год) на **02-01-02 РЕМОНТ СИСТЕМЫ ЭЛЕТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	124	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	84	1163,81	46,64	97760	3918	502	68391	179443
						1111,19	19,61	93340	1647		13292	
2	138	Комм. предложение	Светильник светодиодный для доски, мощн: 19Вт, марки ДБО43-19-001 pioneer 840	шт.	84	23044,71		1935756		1935756		2090616
											154860	
3	140	Ц13-080305-0603 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	6	7908,91	2506,56	47453	15039	7250	25571	78866
						4194	1725,18	25164	10351		5842	
4	141	Комм. предложение	Прожектор уличный однонаправленный:9 Вт, IP65, тип 325330, марки ДБО08-10-001 WLS 840	шт.	6	24041,04		144246		144246		155786
											11540	
			Итого по разделу: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									**2504711**

			ИТОГО:					**2225215**	**18957**	**2087754**	**93962**	**2504711**
								118504	**11998**		**185534**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

ИТОГО в текущих ценах	**2 504 711**
Временные здания и сооружения 1,2%	30 057
Итого	2 534 768
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	55 765
Итого	2 590 532
Непредвиденные работы и затраты 2%	51 811
Итого сметная стоимость	2 642 343
НДС - 12%	317 081
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	2 959 424
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9	**2 663 482**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района

БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ **Рагимов Л.И.**

ИИН 520229350288

Аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостСтандарт"

Авторский надзор _____ **Кекенов Р.Х.**

ИИН 890904351002

лицензия №17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.20

26 28.09.20

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.18 № 656

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания Затобольской школы-гимназии №3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2020 года

	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
		234	21.05.2020							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Затобольской школы-гимназии №3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева	169 184 038	28 032 234							3 363 868	31 396 102

Подрядчик: ТОО «ПКФ «Гренада», БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

_____ **Рагимов Т.И.**

ИИН 520229350288

аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269 от17.05.2017г.

Заказчик: ГУ «Отдел образования» акимата Костанайского района, БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт", БИН 080840003443

_____ **Кекенов Р.Х.**

ИИН 890904351002

Лицензия № 17015214 от 29.08.2017 года

приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.2020 г.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской школы - гимназии№3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской школы - гимназии№3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№234** от **21.05.2020**

Акт выполненных работ №8

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **02-01-01 Ремонтно-строительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		37,964	1675,52	0	63609	0	0	45799	118161
				м3 грунта		1675,52	0	63609	0		8753	
2	2	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		188,5	1514,3	31,78	285445	5991	133935	106438	423234
				м бортового камня		771,99	12,26	145520	2312		31351	
3	3	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		3,016	42490		128150		128150		138402
				м3							10252	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		17,2	873,83	0	15030	0	0	10821	27919
				м3 грунта		873,83	0	15030	0		2068	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		17,2	161,94	76,73	2785	1320	0	1493	4620
				м3 уплотненного грунта		85,21	35,33	1466	608		342	
6	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		20,56	21643,97	1106,37	445000	22747	396079	22458	504854
				м3		1273,05	244,03	26174	5017		37397	
7	7	С121-070203-0402	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86		0,17	25045		4258		4258		4598
				м3							341	
8	15	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		530	90,77	9,58	48111	5076	0	32174	86707
				м2 изолируемой поверхности		81,2	3,11	43035	1651		6423	
9	16	С121-100404-0305	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе тканого полимерного полотна и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 110 г/м2		583	133		77539		77539		83742
				м2							6203	

	17	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1820	5533,6 1963,08	100,55 27,92	10071153 3572806	182995 50810	6315352	2609003 1014412	13694568
11	18	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	100,6	1466		147480		147480	11798	159278
12	19	С121-100102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	12	428		5136		5136	411	5547
13	20	Е11-100211-0102 Изм. и доп. вып. 16	Карнизы. Сборка	м2 развернутой поверхности карниза	81,43	1589,8 1477,19	37,63 16,23	129457 120288	3064 1321	6106	87558 17361	234377
14	21	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	120	646,58 603,85	22,2 9,77	77590 72462	2664 1172	2465	53016 10449	141055
15	24	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	39,2	93,82 81,2	12,62 3,11	3678 3183	495 122	0	2380 485	6542
16	25	С121-100404-0305	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе тканого полимерного полотна и метализированной полимерной пленки, удельным весом 110 г/м2	м2	43,12	133		5735		5735	459	6194
17	26	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	38,8	2105,27 1699,04	100,55 27,92	81685 65923	3901 1083	11861	48244 10394	140323
18	27	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	42,912	2116		90802		90802	7264	98066
19	28	С121-100102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	53,6	2070		110952		110952	8876	119828
20	29	С121-100102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	53,6	1188		63677		63677	5094	68771
21	30	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20,8	1466		30493		30493	2439	32932
22	31	Е12-080101-1811	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам	шт.	8	15960,9 343,81	0,44 0,23	127687 2750	4 2	124933	1982 10374	140042
23	32	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1102	731,63 201,97	26,39 4,17	806256 222565	29078 4598	554613	163557 77585	1047399
24	33	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	1144	6963,43 189,53	19,27 5,96	7966159 216822	22040 6818	7727297	161021 650174	8777354
25	39	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,126	119099,24 53508	1344,97 551,74	15007 6742	169 70	8095	4904 1593	21504
			Итого по разделу: 1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									**26086017**
			ИТОГО:					**20802874** **4578375**	**279546** **75584**	**15944958**	**3350848** **1932298**	**26086017**
			В том числе :							**0**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									

ИТОГО в текущих ценах	**26 086 017**
Временные здания и сооружения 1,2%	313 032
Итого	26 399 049
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	580 779
Итого	26 979 828
Непредвиденные работы и затраты 2%	539 597
Итого сметная стоимость	27 519 425
НДС - 12%	3 302 331
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	30 821 756
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9	**27 739 580**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ **Ратымов Л.Н.**

ИИН 520229350288

Аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района

БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостСтандарт"

Авторский надзор _____ **Кекенов Р.Х.**

ИИН 890904351002

лицензия №17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №I -22-2019-1 от 27.05.20

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской школы - гимназии№3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской школы - гимназии№3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№234** от **21.05.2020**

Акт выполненных работ №9

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **02-01-02 РЕМОНТ СИСТЕМЫ ЭЛЕТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтажные работы									
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	18738,54	659,31	18739	659	10193	5872	26580
						7886,15	269,61	7886	270		1969	
2	2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	229894		229894				229894
			Отпускная цена							229894		
			Сметная стоимость оборудования			229894		229894				
								229894				
3	3	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1324,94	81,4	2650	163	55	1798	4804
						1216,26	32,68	2433	65		356	
4	4	С123-070501-0305	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	21993		43986		43986		47505
											3519	
5	5	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	18738,54	659,31	18739	659	10193	5872	26580
						7886,15	269,61	7886	270		1969	
6	6	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	146616		146616				146616
			Отпускная цена							146616		
						146616		146616				

			Сметная стоимость оборудования					*146616*				
7	7	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07 2152,17	56,36 22,22	3248 2152	56 22	1040	1566 385	5199
	7.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636				636		
8	8	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165		2165		2165	173	2338
9	9	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2693,97 1325	25,78 0	18858 9275	180 0	9402	6678 2043	27579
10	10	С123-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632		1632		1632	131	1763
11	11	С123-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	546		3276		3276	262	3538
12	12	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07 2152,17	56,36 22,22	3248 2152	56 22	1040	1566 385	5199
	12.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636				636		
13	13	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165		2165		2165	173	2338
14	14	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2693,97 1325	25,78 0	18858 9275	180 0	9402	6678 2043	27579
15	15	С123-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632		1632		1632	131	1763
16	16	С123-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	546		3276		3276	262	3538
17	17	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07 2152,17	56,36 22,22	3248 2152	56 22	1040	1566 385	5199
	17.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636				636		
18	18	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165		2165		2165	173	2338
19	19	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2693,97 1325	25,78 0	13470 6625	129 0	6716	4770 1459	19699
20	20	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632	131	1763
21	21	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	519		2076		2076	166	2242

22	22	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07 2152,17	56,36 22,22	3248 2152	56 22	1040	1566 385	5199
23	23	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165		2165		2165	173	2338
24	24	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2693,97 1325	25,78 0	13470 6625	129 0	6716	4770 1459	19699
25	25	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632	131	1763
26	26	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	519		2076		2076	166	2242
27	27	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07 2152,17	56,36 22,22	3248 2152	56 22	1040	1566 385	5199
28	28	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4016		4016		4016	321	4337
29	29	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2693,97 1325	25,78 0	32328 15900	309 0	16118	11448 3502	47278
30	30	С123-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632		1632		1632	131	1763
31	31	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	519		3114		3114	249	3363
32	32	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3856		19280		19280	1542	20822
33	33	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07 2152,17	56,36 22,22	3248 2152	56 22	1040	1566 385	5199
34	34	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090	247	3337
35	35	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2693,97 1325	25,78 0	21552 10600	206 0	10746	7632 2335	31518
36	36	С123-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632		1632		1632	131	1763
37	37	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	519		2076		2076	166	2242
38	38	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3856		11568		11568	925	12493

39	39	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
40	40	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090		3337
											247	
41	41	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2693,97	25,78	26940	258	13432	9540	39398
						1325	0	13250	0		2918	
42	42	С123-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
43	43	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	519		2595		2595		2803
											208	
44	44	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3856		15424		15424		16658
											1234	
45	45	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
46	46	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090		3337
											247	
47	47	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2693,97	25,78	24246	232	12089	8586	35458
						1325	0	11925	0		2627	
48	48	С123-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
49	49	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	519		2076		2076		2242
											166	
50	50	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3856		15424		15424		16658
											1234	
51	51	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
52	52	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090		3337
											247	
53	53	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2693,97	25,78	24246	232	12089	8586	35458
						1325	0	11925	0		2627	
54	54	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
55	55	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	519		4152		4152		4484
											332	

56	56	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
57	57	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090		3337
											247	
58	58	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2693,97	25,78	29634	284	14775	10494	43338
						1325	0	14575	0		3210	
59	59	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
60	60	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	519		5190		5190		5605
											415	
61	61	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
62	62	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090		3337
											247	
63	63	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2693,97	25,78	21552	206	10746	7632	31518
						1325	0	10600	0		2335	
64	64	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
65	65	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	519		3633		3633		3924
											291	
66	66	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
67	67	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090		3337
											247	
68	68	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2693,97	25,78	29634	284	14775	10494	43338
						1325	0	14575	0		3210	
69	69	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
70	70	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	519		5190		5190		5605
											415	
71	71	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
	71.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636				636		

72	72	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090		3337
											247	
73	73	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2693,97	25,78	24246	232	12089	8586	35458
						1325	0	11925	0		2627	
74	74	С123-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
75	75	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3856		3856		3856		4164
											308	
76	76	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	519		2595		2595		2803
											208	
77	77	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	519		1038		1038		1121
											83	
78	78	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
79	79	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090		3337
											247	
80	80	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5880	113,16	5880	113	2815	2149	8671
						2952	32,68	2952	33		642	
81	81	С123-070204-1248	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 125А 15 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014 /прим. на 200 А/	шт.	1	19126		19126		19126		20656
											1530	
82	82	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2693,97	25,78	29634	284	14775	10494	43338
						1325	0	14575	0		3210	
83	83	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3856		15424		15424		16658
											1234	
84	84	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	519		1038		1038		1121
											83	
85	85	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	519		2076		2076		2242
											166	
86	86	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
87	87	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	4941,33	112,38	24707	562	10895	9658	37113
						2650	32,68	13250	163		2749	
88	88	С123-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	1687		8435		8435		9110
											675	

89	89	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07 2152,17	56,36 22,22	3248 2152	56 22	1040	1566 385	5199
90	90	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090	247	3337
91	91	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2693,97 1325	25,78 0	18858 9275	180 0	9402	6678 2043	27579
92	92	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632	131	1763
93	93	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3856		23136		23136	1851	24987
94	94	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07 2152,17	56,36 22,22	3248 2152	56 22	1040	1566 385	5199
	94.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636				636		
95	95	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090	247	3337
96	96	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2693,97 1325	25,78 0	16164 7950	155 0	8059	5724 1751	23639
97	97	С123-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632	131	1763
98	98	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3856		19280		19280	1542	20822
99	99	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07 2152,17	56,36 22,22	3248 2152	56 22	1040	1566 385	5199
100	100	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4016		4016		4016	321	4337
101	101	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2693,97 1325	25,78 0	26940 13250	258 0	13432	9540 2918	39398
102	102	С123-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632	131	1763
103	103	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	3856		34704		34704	2776	37480
104	104	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07 2152,17	56,36 22,22	3248 2152	56 22	1040	1566 385	5199

105	105	С123-070201-0120	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6334		6334		6334		6841
											507	
106	106	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2693,97	25,78	32328	309	16118	11448	47278
						1325	0	15900	0		3502	
107	107	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
108	108	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	3856		42416		42416		45809
											3393	
109	109	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
110	110	С123-070201-0120	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6334		6334		6334		6841
											507	
111	111	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2693,97	25,78	32328	309	16118	11448	47278
						1325	0	15900	0		3502	
112	112	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
113	113	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	3856		42416		42416		45809
											3393	
114	114	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
115	115	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090		3337
											247	
116	116	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2693,97	25,78	18858	180	9402	6678	27579
						1325	0	9275	0		2043	
117	117	С123-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
118	118	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3856		23136		23136		24987
											1851	
119	119	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
120	120	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4016		4016		4016		4337
											321	
121	121	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	2693,97	25,78	18858	180	9402	6678	27579

				шт.		1325	0	9275	0		2043	
122	122	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014		1	1632		1632		1632		1763
				шт.							131	
123	123	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		6	3856		23136		23136		24987
				шт.							1851	
124	124	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах		17	1163,81	46,64	19785	793	102	13841	36316
				шт.		1111,19	19,61	18890	333		2690	
125	125	Комм. предложение	Светильник светодиодный, мощн: 16Вт, IP54, марки ДБО85-16-201 Tablette840		14	34641,75		484985		484985		523783
				шт.							38799	
126	139	Комм. предложение	Светильник светодиодный для спортзала, мощн: 38Вт, марки ДПО46-38-504 Sport F840		3	30787,61		92363		92363		99752
				шт.							7389	
127	142	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		87	183,6	0,19	15973	16	842	10888	29011
				шт.		173,74	0,08	15116	7		2149	
128	143	С123-070218-1602	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		18	248		4464		4464		4821
				шт.							357	
129	144	С123-070218-1604	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		17	296		5032		5032		5435
				шт.							403	
130	145	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013		52	296		15392		15392		16623
				шт.							1231	
131	146	С123-070220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016		116	1377		159732		159732		172511
				шт.							12779	
132	147	С123-070220-1003	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3Р+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016 /прим./		6	1800		10800		10800		11664
				шт.							864	
133	148	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж		1	1809,97	80,11	1810	80	119	1183	3233
				шт.		1610,51	32,68	1611	33		239	
134	149	С123-070203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93		1	12838		12838		12838		13865
				шт.							1027	
135	150	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		35	1410,68	0	49374	0	444	35230	91372
				шт.		1398	0	48930	0		6768	
136	151	Комм. предложение	Блок аварийного питания, марки БАП40		35	14851,93		519817		519817		561403
				шт.							41585	

137	153	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	0,73	208,55	2,53	152	2	4	106	278
						200,64	0,1	146	0		21	
138	154	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	0,73	29		21		21		23
											2	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									3432345
			Раздел: 2. Заземление									
139	176	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	650,77	23,98	9761	360	6665	2048	12754
						182,42	7,19	2736	108		945	
140	177	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3343,69	163,24	10031	490	6805	2069	13068
						912,1	45,75	2736	137		968	
			Итого по разделу: 2. Заземление									25822
			ИТОГО:					2931716	9788	2133171	298182	3458167
			В том числе :					412239	1881	376510	228273	
			Стоимость оборудования, всего							376510		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

ИТОГО в текущих ценах без оборудования	**3 081 657**
Временные здания и сооружения 1,2%	36 980
Итого	3 118 637
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	68 610
Итого	3 187 247
Непредвиденные работы и затраты 2%	63 745
Итого сметная стоимость с оборудованием	3 627 502
НДС - 12%	435 300
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	4 062 802
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9	**3 656 522**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ **Рагимов Л.Н.**

ИИН 520229350288

Аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района

БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостСтандарт"

Авторский надзор _____ **Кекенов Р.Х.**

ИИН 890904351002

лицензии №17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.20

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20200928-45559336
1.1. Номер учетной системы 26
2. Дата выписки 28.09.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.09.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140007089
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования" акимата Костанайского района
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Костанайский р-он, с. Тобыл, ул. ШКОЛЬНАЯ, д. 40
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ76070103KSN3908000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт Затобольской школы гимназии №3
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 234
27.4. Дата 21.05.2020
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания Затобольской школы-гимназии №3, расположенной по адресу:Костанайская область,Костанайский район п.Затобольск, ул.Калобаева			Одна услуга			28032233.93			28032233.93	12%	3363868.07	31396102.00			1	
							Всего по счету:	28032233.93		0.00	28032233.93		3363868.07	31396102.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

UCME6Q/8DIbuhZajpYDH55gYLZstxN8mWyPqnVdhIQdho4zmXpZxEG1ppnYjD3qwWIczSw3vGw44MR1TREEgIQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20201016-58307923
1.1. Номер учетной системы 27
2. Дата выписки 16.10.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 16.10.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140007089
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования" акимата Костанайского района
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Костанайский р-он, с. Тобыл, ул. ШКОЛЬНАЯ, д. 40
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ76070103KSN3908000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт Затобольской школы гимназии №3
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 234
27.4. Дата 21.05.2020
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания Затобольской школы-гимназии №3, расположенной по адресу:Костанайская область,Костанайский район п.Затобольск, ул.Калабаева			Одна услуга			26741988.13			26741988.13	12%	3209038.58	29951026.71			1	
							Всего по счету:	26741988.13		0.00	26741988.13		3209038.58	29951026.71				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

hMOsYIW+vZuds4pE900F/BQoBMOdMbSsBoLioH2ZrH5Up6J9QaoYeuxZc80Lv1pXZ+BLs33zwCGVLtMHtvdEH

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.18 № 656

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания Затобольской школы-гимназии №3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2020 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код	
	234	21.05.2020					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Затобольской школы-гимназии №3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева	199 135 064,71	26 741 987,92							3 209 038,79	29 951 026,71

Подрядчик: ТОО «ПКФ «Гренада», БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

_____Рагимов Л.Н.

ИИН 520229350288

аттестат№ KZ39VJE00026267, № KZ82VJE00026268, № KZ82VJE00026269 от17.05.2017г.

Заказчик: ГУ «Отдел образования» акимата Костанайского района, БИН 050140007089

Руководитель _____ Салмагамбетова М.Д.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт", БИН 080840003443

_____ Кекенов Р.Х.

ИИН 890904351002

Лицензия № 17015214 от 29.08.2017 года

приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.2020 г.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской школы - гимназии№3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской школы - гимназии№3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№234** от **21.05.2020**

Акт выполненных работ №10

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 02-01-01 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	7	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение		315,06	151,76	3,62	47814	1140	4929	30342	84409
				м2 покрытия		132,5	1,26	41745	396		6252	
2	21	Е11-100104-0201 Изм и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки		111,77	646,58	22,2	72269	2481	2296	49380	131381
				м2 потолков		603,85	9,77	67492	1092		9732	
3	22	Е11-100106-0101 Изм и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство		8	18624,17	857,11	148993	6857	87368	41504	205737
				слуховое окно		6846,08	359,48	54769	2876		15240	
4	23	С121-090101-6801	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99		4,024	26965		108507		108507		117188
				м2							8681	
5	32	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		644,5	731,63	26,39	471535	17006	324363	95656	612567
				м2 изолируемой поверхности		201,97	4,17	130166	2689		45375	
6	33	Е12-080101-2201 Изм и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике		926,5	6963,43	19,27	6451614	17850	6258165	130407	7108583
				м2		189,53	5,96	175599	5522		526562	
7	34	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		2571	615,78	102,94	1583159	264666	729350	472519	2220132
				м2 стяжки		229,15	26,11	589142	67135		164454	
8	35	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		2571	264,81	22,8	680835	58611	589494	34778	772862
				м2 стяжки		12,73	6,06	32730	15573		57249	
9	36	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами		330,5	101,36	23,99	33500	7929	2308	18277	55919
				м ограждения		70,39	6,42	23263	2122		4142	
10	37	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,722	581949		420167		420167		453781
				т							33613	
11	38	Е11-130301-1406 Изм и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		16,606	157,51	3,44	2616	57	1683	636	3512
				м2		52,7	0,54	875	9		260	
12	40	Е11-130501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой		28,2	7727,83	147,07	217925	4147	172154	31703	269598
				м2		1476	85,42	41623	2409		19970	
13	41	Е11-200701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм		2	10975,5	174,41	21951	349	17268	3190	27153

				зонт		2167,08	48,45	4334	97		2011		
14	42	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,71	22568,86	1405,73	16024	998	1565	10043	28152
						18958,8	686,46	13461	487		2085	
15	43	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,88	5142		4525		4525		4887
											362	
16	44	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	3,9	2390,48	164,77	9323	643	733	5763	16292
						2037,69	14,54	7947	57		1207	
17	45	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/	м3 кладки	0,01	33182,07	2433,6	332	24	259	39	400
						4857,8	538,4	49	5		30	
18	46	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,024	119099,24	1344,97	2858	32	1542	934	4096
						53508	551,74	1284	13		303	
19	47	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,136	22568,86	1405,73	3069	191	300	1924	5392
						18958,8	686,46	2578	93		399	
20	48	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,168	5142		864		864		933
											69	
21	49	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	2,7	2390,48	164,77	6454	445	508	3990	11279
						2037,69	14,54	5502	39		836	
22	50	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,7	2123,4	35,1	5733	95	1729	2847	9266
						1447,85	16,52	3909	45		686	
23	51	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,272	119099,24	1344,97	32395	366	17475	10587	46421
						53508	551,74	14554	150		3439	
24	52	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	4	13454,14	214,38	53817	858	40533	9127	67979
						3106,57	62,58	12426	250		5035	
25	53	Е11-130501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой	м2	67,68	7727,83	147,07	523020	9954	413170	76087	647036
						1476	85,42	99896	5781		47929	
26	54	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,692	22568,86	1405,73	38187	2378	3730	23933	67089
						18958,8	686,46	32078	1161		4970	
27	55	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,1	5142		10798		10798		11662
											864	
28	56	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	113,84	2390,48	164,77	272133	18758	21404	168211	475571
						2037,69	14,54	231971	1655		35227	
29	57	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/	м3 кладки	0,56	33182,07	2433,6	18582	1363	14499	2176	22418
						4857,8	538,4	2720	302		1661	
30	58	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/	м2 поверхности облицовки	2,36	2829,61	20,17	6678	48	688	4295	11851
						2518	9,79	5942	23		878	
31	59	С121-130407-0203	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	2,36	1213		2863		2863		3092
											229	
32	60	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,132	119099,24	1344,97	15721	178	8481	5138	22528
						53508	551,74	7063	73		1669	

33	61	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,76	22568,86	1405,73	17152	1068	1675	10750	30134
				м3 изоляции		18958,8	686,46	14409	522		2232	
34	62	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95		0,944	5142		4854		4854		5242
				м3							388	
35	63	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		15,2	2390,48	164,77	36335	2505	2858	22460	63499
				м2 поверхности покрытия изоляции		2037,69	14,54	30973	221		4704	
36	64	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное		15,2	2123,4	35,1	32276	533	9735	16026	52166
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1447,85	16,52	22007	251		3864	
37	65	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,058	119099,24	1344,97	6908	78	3726	2258	9899
				м3		53508	551,74	3103	32		733	
38	66	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами		1	13454,14	214,38	13454	214	10133	2282	16995
				зонт		3106,57	62,58	3107	63		1259	
39	67	Е11-130501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой		18,7	7727,83	147,07	144510	2750	114159	21023	178776
				м2		1476	85,42	27601	1597		13243	
40	68	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,466	22568,86	1405,73	10517	655	1027	6591	18477
				м3 изоляции		18958,8	686,46	8835	320		1369	
41	69	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95		0,578	5142		2972		2972		3210
				м3							238	
42	70	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		9,35	2390,48	164,77	22351	1541	1758	13816	39060
				м2 поверхности покрытия изоляции		2037,69	14,54	19052	136		2893	
43	71	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/		0,005	33182,07	2433,6	166	12	129	19	200
				м3 кладки		4857,8	538,4	24	3		15	
44	72	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/		0,59	2829,61	20,17	1669	12	172	1074	2963
				м2 поверхности облицовки		2518	9,79	1486	6		219	
45	73	С121-130407-0203	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012		0,59	1213		716		716		773
				м2							57	
46	74	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,033	119099,24	1344,97	3930	44	2120	1284	5632
				м3		53508	551,74	1766	18		417	
47	75	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,19	22568,86	1405,73	4288	267	419	2687	7534
				м3 изоляции		18958,8	686,46	3602	130		558	
48	76	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95		0,236	5142		1214		1214		1311
				м3							97	
49	77	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		3,8	2390,48	164,77	9084	626	714	5615	15875
				м2 поверхности покрытия изоляции		2037,69	14,54	7743	55		1176	
50	78	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное		3,8	2123,4	35,1	8069	133	2434	4007	13041
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1447,85	16,52	5502	63		966	
51	79	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,268	119099,24	1344,97	31919	360	17218	10431	45738
				м3		53508	551,74	14340	148		3388	
52	80	Е11-200701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами		4	10975,5	174,41	43902	698	34536	6381	54305
				зонт		2167,08	48,45	8668	194		4023	
53	81	Е11-130501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой		60,8	7727,83	147,07	469852	8942	371169	68353	581261

				м2		1476	85,42	89741	5194		43056	
54	82	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,52	22568,86	1405,73	34305	2137	3351	21500	60269
						18958,8	686,46	28817	1043		4464	
55	83	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,884	5142		9688		9688	775	10463
56	84	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	30,4	2390,48	164,77	72671	5009	5716	44919	126997
						2037,69	14,54	61946	442		9407	
57	85	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/	м3 кладки	0,2	33182,07	2433,6	6636	487	5178	777	8007
						4857,8	538,4	972	108		593	
58	86	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,048	119099,24	1344,97	5717	65	3084	1868	8192
						53508	551,74	2568	26		607	
59	87	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,272	22568,86	1405,73	6139	382	600	3847	10785
						18958,8	686,46	5157	187		799	
60	88	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,336	5142		1728		1728	138	1866
61	89	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	5,4	2390,48	164,77	12909	890	1015	7979	22559
						2037,69	14,54	11004	78		1671	
62	90	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,4	2123,4	35,1	11466	190	3458	5693	18533
						1447,85	16,52	7818	89		1373	
63	91	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,252	119099,24	1344,97	30013	339	16190	9809	43007
						53508	551,74	13484	139		3186	
64	92	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	3	13454,14	214,38	40362	643	30400	6845	50984
						3106,57	62,58	9320	188		3777	
65	93	Е11-130501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой	м2	78,9	7727,83	147,07	609726	11604	481666	88701	754301
						1476	85,42	116456	6740		55874	
66	94	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,977	22568,86	1405,73	44619	2779	4358	27964	78389
						18958,8	686,46	37482	1357		5807	
67	95	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,451	5142		12603		12603	1008	13611
68	96	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	39,54	2390,48	164,77	94520	6515	7434	58425	165180
						2037,69	14,54	80570	575		12236	
69	97	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/	м3 кладки	0,609	33182,07	2433,6	20208	1482	15767	2366	24380
						4857,8	538,4	2958	328		1806	
70	98	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/	м2 поверхности облицовки	1,77	2829,61	20,17	5008	36	516	3221	8888
						2518	9,79	4457	17		658	
71	99	С121-130407-0203	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	1,77	1213		2147		2147	172	2319
72	100	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,099	119099,24	1344,97	11791	133	6360	3853	16896
						53508	551,74	5297	55		1252	

73	101	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,57	22568,86	1405,73	12864	801	1256	8062	22601
				м3 изоляции		18958,8	686,46	10807	391		1674	
74	102	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95		0,708	5142		3641		3641		3932
				м3							291	
75	103	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		11,4	2390,48	164,77	27252	1878	2143	16845	47624
				м2 поверхности покрытия изоляции		2037,69	14,54	23230	166		3528	
76	104	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное		11,4	2123,4	35,1	24207	400	7301	12020	39124
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1447,85	16,52	16505	188		2898	
77	105	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,101	119099,24	1344,97	12029	136	6489	3931	17237
				м3		53508	551,74	5404	56		1277	
78	106	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами		1	13454,14	214,38	13454	214	10133	2282	16995
				зонт		3106,57	62,58	3107	63		1259	
79	107	Е11-130501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой		28,12	7727,83	147,07	217307	4136	171666	31613	268833
				м2		1476	85,42	41505	2402		19914	
80	108	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,705	22568,86	1405,73	15911	991	1554	9972	27954
				м3 изоляции		18958,8	686,46	13366	484		2071	
81	109	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95		0,874	5142		4494		4494		4854
				м3							360	
82	110	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		14,09	2390,48	164,77	33682	2322	2649	20819	58862
				м2 поверхности покрытия изоляции		2037,69	14,54	28711	205		4360	
83	111	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/		0,203	33182,07	2433,6	6736	494	5256	789	8127
				м3 кладки		4857,8	538,4	986	109		602	
84	112	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/		0,74	2829,61	20,17	2094	15	216	1347	3716
				м2 поверхности облицовки		2518	9,79	1863	7		275	
85	113	С121-130407-0203	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012		0,74	1213		898		898		969
				м2							72	
86	114	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,047	119099,24	1344,97	5598	63	3020	1829	8021
				м3		53508	551,74	2515	26		594	
87	115	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,215	22568,86	1405,73	4852	302	474	3041	8525
				м3 изоляции		18958,8	686,46	4076	148		631	
88	116	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95		0,267	5142		1373		1373		1483
				м3							110	
89	117	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		4,3	2390,48	164,77	10279	709	808	6354	17963
				м2 поверхности покрытия изоляции		2037,69	14,54	8762	63		1331	
90	118	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное		4,3	2123,4	35,1	9131	151	2754	4534	14757
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1447,85	16,52	6226	71		1093	
91	119	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,103	119099,24	1344,97	12267	139	6617	4009	17578
				м3		53508	551,74	5511	57		1302	
92	120	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами		1	13454,14	214,38	13454	214	10133	2282	16995
				зонт		3106,57	62,58	3107	63		1259	
93	121	Е11-130501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой		28,24	7727,83	147,07	218234	4153	172398	31748	269981

				м2		1476	85,42	41682	2412		19999	
94	122	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,706	22568,86	1405,73	15934	992	1556	9986	27993
						18958,8	686,46	13385	485		2074	
95	123	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,875	5142		4499		4499		4859
											360	
96	124	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	14,12	2390,48	164,77	33754	2327	2655	20864	58987
						2037,69	14,54	28772	205		4369	
97	125	Е11-080201-0101 Изм и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/	м3 кладки	0,094	33182,07	2433,6	3119	229	2434	365	3763
						4857,8	538,4	457	51		279	
98	126	Е11-150107-0101 Изм и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/	м2 поверхности облицовки	0,33	2829,61	20,17	934	7	96	601	1657
						2518	9,79	831	3		123	
99	127	С121-130407-0203	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	0,33	1213		400		400		432
											32	
100	128	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,024	119099,24	1344,97	2858	32	1542	934	4096
						53508	551,74	1284	13		303	
101	129	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,215	22568,86	1405,73	4852	302	474	3041	8525
						18958,8	686,46	4076	148		631	
102	130	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,267	5142		1373		1373		1483
											110	
103	131	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	4,3	2390,48	164,77	10279	709	808	6354	17963
						2037,69	14,54	8762	63		1331	
104	132	Е11-150207-0101 Изм и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,3	2123,4	35,1	9131	151	2754	4534	14757
						1447,85	16,52	6226	71		1093	
105	133	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,072	119099,24	1344,97	8575	97	4626	2802	12288
						53508	551,74	3853	40		910	
106	134	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	13454,14	214,38	13454	214	10133	2282	16995
						3106,57	62,58	3107	63		1259	
107	135	Е11-130501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой	м2	31,78	7727,83	147,07	245590	4674	194009	35728	303824
						1476	85,42	46907	2715		22505	
108	136	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,795	22568,86	1405,73	17942	1118	1752	11245	31522
						18958,8	686,46	15072	546		2335	
109	137	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,985	5142		5065		5065		5470
											405	
110	138	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	13,5	2390,48	164,77	32272	2224	2538	19948	56397
						2037,69	14,54	27509	196		4178	
111	139	Е11-080201-0101 Изм и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/	м3 кладки	0,44	33182,07	2433,6	14600	1071	11392	1710	17614
						4857,8	538,4	2137	237		1305	
112	140	Е11-150107-0101 Изм и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/	м2 поверхности облицовки	1,84	2829,61	20,17	5206	37	536	3349	9240
						2518	9,79	4633	18		684	
			Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью							2332		2410

				м2							179	
114	124	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,172	119099,24	1344,97	20485	231	11050	6695	29354
				м3		53508	551,74	9203	95		2174	
115	143	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,78	22568,86	1405,73	17604	1096	1719	11033	30927
				м3 изоляции		18958,8	686,46	14788	535		2291	
116	144	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95		0,968	5142		4977		4977		5376
				м3							398	
117	145	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		15,6	2390,48	164,77	37292	2570	2933	23051	65170
				м2 поверхности покрытия изоляции		2037,69	14,54	31788	227		4827	
118	146	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное		15,6	2123,4	35,1	33125	548	9991	16448	53539
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1447,85	16,52	22586	258		3966	
119	147	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,047	119099,24	1344,97	5598	63	3020	1829	8021
				м3		53508	551,74	2515	26		594	
120	148	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами		1	13454,14	214,38	13454	214	10133	2282	16995
				зонт		3106,57	62,58	3107	63		1259	
121	149	Е11-130501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой		31,78	7727,83	147,07	245590	4674	194009	35728	303824
				м2		1476	85,42	46907	2715		22505	
122	150	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,795	22568,86	1405,73	17942	1118	1752	11245	31522
				м3 изоляции		18958,8	686,46	15072	546		2335	
123	151	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95		0,985	5142		5065		5065		5470
				м3							405	
124	152	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		13,5	2390,48	164,77	32272	2224	2538	19948	56397
				м2 поверхности покрытия изоляции		2037,69	14,54	27509	196		4178	
125	153	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/		0,44	33182,07	2433,6	14600	1071	11392	1710	17614
				м3 кладки		4857,8	538,4	2137	237		1305	
126	154	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/		2,6	2829,61	20,17	7357	52	758	4732	13056
				м2 поверхности облицовки		2518	9,79	6547	25		967	
127	155	С121-130407-0203	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012		2,6	1213		3154		3154		3406
				м2							252	
128	156	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,184	119099,24	1344,97	21914	247	11821	7162	31402
				м3		53508	551,74	9845	102		2326	
129	157	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,89	22568,86	1405,73	20086	1251	1962	12589	35289
				м3 изоляции		18958,8	686,46	16873	611		2614	
130	158	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95		1,104	5142		5677		5677		6131
				м3							454	
131	159	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		17,8	2390,48	164,77	42551	2933	3347	26301	74360
				м2 поверхности покрытия изоляции		2037,69	14,54	36271	259		5508	
132	160	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное		17,8	2123,4	35,1	37797	625	11400	18767	61089
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1447,85	16,52	25772	294		4525	
133	161	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,102	119099,24	1344,97	12148	137	6553	3970	17408
				м3		53508	551,74	5458	56		1289	

	162	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	1	13454,14	214,38	13454	214	10133	2282	16995
			зонт		3106,57	62,58	3107	63		1259	
135	163	Е11-130501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой	31,78	7727,83	147,07	245590	4674	194009	35728	303824
			м2		1476	85,42	46907	2715		22505	
136	164	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,795	22568,86	1405,73	17942	1118	1752	11245	31522
			м3 изоляции		18958,8	686,46	15072	546		2335	
137	165	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	0,985	5142		5065		5065		5470
			м3							405	
138	166	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	13,5	2390,48	164,77	32272	2224	2538	19948	56397
			м2 поверхности покрытия изоляции		2037,69	14,54	27509	196		4178	
139	167	Е11-080201-0101 Изм и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/	0,08	33182,07	2433,6	2655	195	2071	311	3203
			м3 кладки		4857,8	538,4	389	43		237	
140	168	Е11-150107-0101 Изм и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/	0,3	2829,61	20,17	849	6	87	546	1506
			м2 поверхности облицовки		2518	9,79	755	3		112	
141	169	С121-130407-0203	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	0,3	1213		364		364		393
			м2							29	
142	170	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	0,022	119099,24	1344,97	2620	30	1413	856	3755
			м3		53508	551,74	1177	12		278	
143	171	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,102	22568,86	1405,73	2302	143	225	1443	4044
			м3 изоляции		18958,8	686,46	1934	70		300	
144	172	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	0,126	5142		648		648		700
			м3							52	
145	173	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	2,03	2390,48	164,77	4853	334	382	3000	8480
			м2 поверхности покрытия изоляции		2037,69	14,54	4137	30		628	
146	174	Е11-150207-0101 Изм и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное	2,03	2123,4	35,1	4311	71	1300	2140	6967
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1447,85	16,52	2939	34		516	
147	175	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	0,102	119099,24	1344,97	12148	137	6553	3970	17408
			м3		53508	551,74	5458	56		1289	
148	176	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	1	13454,14	214,38	13454	214	10133	2282	16995
			зонт		3106,57	62,58	3107	63		1259	
149	177	Е11-130501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой	31,78	7727,83	147,07	245590	4674	194009	35728	303824
			м2		1476	85,42	46907	2715		22505	
150	178	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,795	22568,86	1405,73	17942	1118	1752	11245	31522
			м3 изоляции		18958,8	686,46	15072	546		2335	
151	179	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	0,985	5142		5065		5065		5470
			м3							405	
152	180	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	13,5	2390,48	164,77	32272	2224	2538	19948	56397
			м2 поверхности покрытия изоляции		2037,69	14,54	27509	196		4178	
153	181	Е11-080201-0101 Изм и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/	0,32	33182,07	2433,6	10618	779	8285	1243	12810
			м3 кладки		4857,8	538,4	1554	172		949	

154	182	Е11-150107-0101 Изм и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/	м2 поверхности облицовки	1,04	2829,61	20,17	2943	21	303	1893	5222
						2518	9,79	2619	10		387	
155	183	С121-130407-0203	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	1,04	1213		1262		1262		1362
											101	
156	184	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,106	119099,24	1344,97	12625	143	6810	4126	18090
						53508	551,74	5672	58		1340	
157	185	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,524	22568,86	1405,73	11826	737	1155	7412	20777
						18958,8	686,46	9934	360		1539	
158	186	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,65	5142		3342		3342		3610
											267	
159	187	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	10,48	2390,48	164,77	25052	1727	1970	15485	43781
						2037,69	14,54	21355	152		3243	
160	188	Е11-150207-0101 Изм и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,48	2123,4	35,1	22253	368	6712	11050	35967
						1447,85	16,52	15173	173		2664	
161	189	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,107	119099,24	1344,97	12744	144	6874	4165	18261
						53508	551,74	5725	59		1353	
162	190	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм Установка над шахтами	зонт	1	13454,14	214,38	13454	214	10133	2282	16995
						3106,57	62,58	3107	63		1259	
163	191	Е11-130501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой	м2	28,12	7727,83	147,07	217307	4136	171666	31613	268833
						1476	85,42	41505	2402		19914	
164	192	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,705	22568,86	1405,73	15911	991	1554	9972	27954
						18958,8	686,46	13366	484		2071	
165	193	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,874	5142		4494		4494		4854
											360	
166	194	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	14,09	2390,48	164,77	33682	2322	2649	20819	58862
						2037,69	14,54	28711	205		4360	
167	195	Е11-080201-0101 Изм и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/	м3 кладки	0,343	33182,07	2433,6	11381	835	8881	1333	13731
						4857,8	538,4	1666	185		1017	
168	196	Е11-150107-0101 Изм и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/	м2 поверхности облицовки	1,61	2829,61	20,17	4556	32	469	2930	8085
						2518	9,79	4054	16		599	
169	197	С121-130407-0203	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	1,61	1213		1953		1953		2109
											156	
170	198	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,09	119099,24	1344,97	10719	121	5782	3503	15360
						53508	551,74	4816	50		1138	
171	199	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,42	22568,86	1405,73	9479	590	926	5941	16653
						18958,8	686,46	7963	288		1234	
172	200	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,521	5142		2679		2679		2893
											214	
173	201	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	8,4	2390,48	164,77	20080	1384	1579	12412	35091
						2037,69	14,54	17117	122		2599	

174	202	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное		8,4	2123,4	35,1	17837	295	5380	8857	28829
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1447,85	16,52	12162	139		2135	
175	203	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,09	119099,24	1344,97	10719	121	5782	3503	15360
				м3		53508	551,74	4816	50		1138	
176	204	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами		1	13454,14	214,38	13454	214	10133	2282	16995
				зонт		3106,57	62,58	3107	63		1259	
177	205	Е11-130501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой		21,6	7727,83	147,07	166921	3177	131863	24283	206501
				м2		1476	85,42	31882	1845		15296	
178	206	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,616	22568,86	1405,73	13902	866	1358	8713	24425
				м3 изоляции		18958,8	686,46	11679	423		1809	
179	207	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95		0,764	5142		3928		3928		4243
				м3							314	
180	208	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		13,5	2390,48	164,77	32272	2224	2538	19948	56397
				м2 поверхности покрытия изоляции		2037,69	14,54	27509	196		4178	
181	209	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/		0,9	33182,07	2433,6	29864	2190	23302	3497	36029
				м3 кладки		4857,8	538,4	4372	485		2669	
182	210	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/		3,9	2829,61	20,17	11035	79	1137	7098	19584
				м2 поверхности облицовки		2518	9,79	9820	38		1451	
183	211	С121-130407-0203	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012		3,9	1213		4731		4731		5109
				м2							378	
184	212	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,254	119099,24	1344,97	30251	342	16319	9886	43349
				м3		53508	551,74	13591	140		3211	
185	213	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		1,22	22568,86	1405,73	27534	1715	2689	17256	48374
				м3 изоляции		18958,8	686,46	23130	837		3583	
186	214	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95		1,512	5142		7775		7775		8397
				м3							622	
187	215	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		24,4	2390,48	164,77	58328	4020	4588	36054	101932
				м2 поверхности покрытия изоляции		2037,69	14,54	49720	355		7551	
188	216	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное		24,4	2123,4	35,1	51811	856	15627	25726	83740
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1447,85	16,52	35328	403		6203	
189	217	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,184	119099,24	1344,97	21914	247	11821	7162	31402
				м3		53508	551,74	9845	102		2326	
190	218	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами		2	13454,14	214,38	26908	429	20266	4564	33990
				зонт		3106,57	62,58	6213	125		2518	
191	219	Е11-130501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой		47,2	7727,83	147,07	364754	6942	288145	53063	451242
				м2		1476	85,42	69667	4032		33425	
192	220	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		1,222	22568,86	1405,73	27579	1718	2694	17285	48453
				м3 изоляции		18958,8	686,46	23168	839		3589	
193	221	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95		1,514	5142		7785		7785		8408
				м3							623	
194	222	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		26,96	2390,48	164,77	64447	4442	5069	39836	112626

			м2 поверхности покрытия изоляции			2037,69	14,54	54936	392		8343	
195	223	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/	0,9	33182,07	2433,6	29864	2190	23302	3497	36029
			м3 кладки		4857,8	538,4	4372	485		2669	
196	224	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/	2,02	2829,61	20,17	5716	41	589	3676	10144
			м2 поверхности облицовки		2518	9,79	5086	20		751	
197	225	С121-130407-0203	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	2,02	1213		2450		2450		2646
			м2							196	
198	226	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	0,162	119099,24	1344,97	19294	218	10408	6306	27648
			м3		53508	551,74	8668	89		2048	
199	227	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,688	22568,86	1405,73	15527	967	1517	9731	27280
			м3 изоляции		18958,8	686,46	13044	472		2021	
200	228	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	0,854	5142		4391		4391		4743
			м3							351	
201	229	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	13,76	2390,48	164,77	32893	2267	2587	20332	57483
			м2 поверхности покрытия изоляции		2037,69	14,54	28039	200		4258	
202	230	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное	13,76	2123,4	35,1	29218	483	8813	14508	47224
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1447,85	16,52	19922	227		3498	
203	231	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	0,077	119099,24	1344,97	9171	104	4947	2997	13141
			м3		53508	551,74	4120	42		973	
204	232	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	1	13454,14	214,38	13454	214	10133	2282	16995
			зонт		3106,57	62,58	3107	63		1259	
205	233	Е11-130501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой	21,5	7727,83	147,07	166148	3162	131252	24171	205545
			м2		1476	85,42	31734	1837		15226	
206	234	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,538	22568,86	1405,73	12142	756	1186	7610	21332
			м3 изоляции		18958,8	686,46	10200	369		1580	
207	235	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	0,667	5142		3430		3430		3704
			м3							274	
208	236	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	10,76	2390,48	164,77	25722	1773	2023	15899	44950
			м2 поверхности покрытия изоляции		2037,69	14,54	21926	156		3330	
209	237	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/	0,11	33182,07	2433,6	3650	268	2848	427	4404
			м3 кладки		4857,8	538,4	534	59		326	
210	238	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/	0,38	2829,61	20,17	1075	8	111	692	1908
			м2 поверхности облицовки		2518	9,79	957	4		141	
211	239	С121-130407-0203	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	0,38	1213		461		461		498
			м2							37	
212	240	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	0,028	119099,24	1344,97	3335	38	1799	1090	4779
			м3		53508	551,74	1498	15		354	
213	241	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,125	22568,86	1405,73	2821	176	276	1768	4956
			м3 изоляции		18958,8	686,46	2370	86		367	
214	242	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	0,155	5142		797		797		861

				м3								64	
215	243	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		2,5	2390,48	164,77	5976	412	470	3694	10444
				м2 поверхности покрытия изоляции		2037,69	14,54	5094	36		774	
216	244	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное		2,5	2123,4	35,1	5309	88	1601	2636	8580
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1447,85	16,52	3620	41		636	
217	245	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,202	119099,24	1344,97	24058	272	12978	7862	34474
				м3		53508	551,74	10809	111		2554	
218	246	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами		2	13454,14	214,38	26908	429	20266	4564	33990
				зонт		3106,57	62,58	6213	125		2518	
219	247	Е11-130501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой		52,8	7727,83	147,07	408029	7765	322331	59359	504779
				м2		1476	85,42	77933	4510		37391	
220	248	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		1,32	22568,86	1405,73	29791	1856	2910	18671	52339
				м3 изоляции		18958,8	686,46	25026	906		3877	
221	249	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95		1,636	5142		8412		8412		9085
				м3							673	
222	250	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		26,4	2390,48	164,77	63109	4350	4964	39009	110287
				м2 поверхности покрытия изоляции		2037,69	14,54	53795	384		8169	
223	251	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/		0,84	33182,07	2433,6	27873	2044	21748	3264	33627
				м3 кладки		4857,8	538,4	4081	452		2491	
224	252	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/		2,6	2829,61	20,17	7357	52	758	4732	13056
				м2 поверхности облицовки		2518	9,79	6547	25		967	
225	253	С121-130407-0203	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012		2,6	1213		3154		3154		3406
				м2							252	
226	254	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,248	119099,24	1344,97	29537	334	15933	9653	42325
				м3		53508	551,74	13270	137		3135	
227	255	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		1,124	22568,86	1405,73	25367	1580	2478	15899	44567
				м3 изоляции		18958,8	686,46	21310	772		3301	
228	256	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95		1,392	5142		7158		7158		7730
				м3							573	
229	257	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		22,48	2390,48	164,77	53738	3704	4227	33217	93911
				м2 поверхности покрытия изоляции		2037,69	14,54	45807	327		6956	
230	258	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное		22,48	2123,4	35,1	47734	789	14397	23702	77151
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1447,85	16,52	32548	371		5715	
231	259	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,101	119099,24	1344,97	12029	136	6489	3931	17237
				м3		53508	551,74	5404	56		1277	
232	260	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами		1	13454,14	214,38	13454	214	10133	2282	16995
				зонт		3106,57	62,58	3107	63		1259	
233	261	Е11-130501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой		28,18	7727,83	147,07	217770	4144	172032	31681	269407
				м2		1476	85,42	41594	2407		19956	
234	262	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,64	22568,86	1405,73	14444	900	1411	9053	25376
				м3 изоляции		18958,8	686,46	12134	439		1880	

235	263	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,794	5142		4083		4083		4409
											327	
236	264	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	14,74	2390,48	164,77	35236	2429	2771	21780	61577
						2037,69	14,54	30036	214		4561	
237	265	Е11-080201-0101 Изм и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/	м3 кладки	0,36	33182,07	2433,6	11946	876	9321	1399	14412
						4857,8	538,4	1749	194		1068	
238	266	Е11-150107-0101 Изм и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/	м2 поверхности облицовки	1,36	2829,61	20,17	3848	27	396	2475	6829
						2518	9,79	3424	13		506	
239	267	С121-130407-0203	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	1,36	1213		1650		1650		1782
											132	
240	268	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,118	119099,24	1344,97	14054	159	7581	4593	20138
						53508	551,74	6314	65		1492	
241	269	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,52	22568,86	1405,73	11736	731	1146	7355	20618
						18958,8	686,46	9859	357		1527	
242	270	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,644	5142		3311		3311		3576
											265	
243	271	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	10,4	2390,48	164,77	24861	1714	1955	15367	43446
						2037,69	14,54	21192	151		3218	
244	272	Е11-150207-0101 Изм и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,4	2123,4	35,1	22083	365	6661	10965	35692
						1447,85	16,52	15058	172		2644	
245	273	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,101	119099,24	1344,97	12029	136	6489	3931	17237
						53508	551,74	5404	56		1277	
246	274	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	13454,14	214,38	13454	214	10133	2282	16995
						3106,57	62,58	3107	63		1259	
247	275	Е11-130501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой	м2	30,21	7727,83	147,07	233458	4443	184425	33963	288814
						1476	85,42	44590	2581		21394	
248	276	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,61	22568,86	1405,73	13767	857	1345	8628	24187
						18958,8	686,46	11565	419		1792	
249	277	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,756	5142		3887		3887		4198
											311	
250	278	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	16,12	2390,48	164,77	38535	2656	3031	23819	67342
						2037,69	14,54	32848	234		4988	
251	279	Е11-080201-0101 Изм и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/	м3 кладки	0,75	33182,07	2433,6	24887	1825	19418	2914	30025
						4857,8	538,4	3643	404		2224	
252	280	Е11-150107-0101 Изм и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/	м2 поверхности облицовки	2,67	2829,61	20,17	7555	54	778	4859	13408
						2518	9,79	6723	26		993	
253	281	С121-130407-0203	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	2,67	1213		3239		3239		3498
											259	
254	282	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,099	119099,24	1344,97	11791	133	6360	3853	16896
						53508	551,74	5297	55		1252	

255	283	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,056	22568,86	1405,73	23833	1484	2328	14937	41871
						18958,8	686,46	20020	725		3102	
256	284	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,308	5142		6726		6726	538	7264
257	285	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	21,09	2390,48	164,77	50415	3475	3965	31163	88104
						2037,69	14,54	42975	307		6526	
258	286	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,09	2123,4	35,1	44783	740	13507	22236	72380
						1447,85	16,52	30535	348		5361	
259	287	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев и досок. Установка	м3	1,276	119099,24	1344,97	151971	1716	81978	49666	217767
						53508	551,74	68276	704		16131	
260	288	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	95,12	3088,65	14,09	293793	1340	188346	75205	398518
						1094,47	3,63	104106	346		29520	
261	289	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	341,78	1997,02	11,68	682543	3991	571566	77929	821310
						313,03	3,65	106987	1249		60838	
262	290	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желобов	331,23	6494,91	149,88	2151308	49645	1821939	212699	2553127
						844,5	47,37	279724	15691		189121	
			Итого по разделу: 1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					**22278222**	**703459**	**16506063**	**3801097**	**28165639**
			ИТОГО:					**5068697**	**210600**		**2086347**	
			В том числе :							**0**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									**28 165 639**
			ИТОГО в текущих ценах									337 988
			Временные здания и сооружения 1,2%									28 503 627
			Итого									627 080
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%									29 130 706
			Итого									582 614
			Непредвиденные работы и затраты 2%									29 713 321
			Итого сметная стоимость									3 565 598
			НДС - 12%									33 278 919
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%									**29 951 026,71**
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ **Рагимов Л.И.**

ИИН 520229350288

Аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района

БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостСтандарт"

Авторский надзор _____ **Кекенов Р.Х.**

ИИН 890904351002

лицензия №17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №I -22-2019-1 от 27.05.20