Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"** — **180440041829**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гранит-Сервис",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Джангельдина 10, кв.43** — **080640010964**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор: №9 от 17.02.2020 г.

Номер документа	Дата составления
13	27.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений			работа	1	32 571 654,00	32 571 654,00	3 489 820,07
				Итого	1	x	32 571 654,00	3 489 820,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.05.2020

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Договор: №9 от 17.02.2020 г
Наименование объекта: « Строительство 45-ти квартирного жилого дома по ул №3, дом 3, в городе Есиль Есильского района Акмолинской области»

СВОДНЫЙ АКТ ЗАМЕНЫ №1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	По проекту			Исключения и включения стоимость, тыс. тенге						Всего СМР, тенге
			СМР	Оборудование прочие затраты	всего	исключить СМР	Оборудование прочие затраты	всего	включить СМР	Оборудование прочие затраты	всего	
1	2	3	4			5			6			7
		Глава 2. Основные объекты строительства										
1	1-1	Вынос проекта в натуру	-	15 090	15 090	-	-	-	-	-	-	15 090
2	2-1-1	Общестроительные работы	183 840 050	-	183 840 050	- 22 740 731	-	- 22 740 731	3 908 755	-	3 908 755	165 008 074
3	2-1-2	Сантехнические работы ОВ	28 416 940	-	28 416 940	-	-	-	-	-	-	28 416 940
4	2-1-3	Сантехнические работы ВК	8 872 220	4 535 450	13 407 670	-	-	-	-	-	-	13 407 670
5	2-1-4	Электрооборудование Электроосвещение	17 841 170	340 450	18 181 620	-	-	-	-	-	-	18 181 620
6	2-1-5	Телефонизация	1 131 260	-	1 131 260	-	-	-	-	-	-	1 131 260
7	2-1-6	Домофон	949 690	-	949 690	-	-	-	-	-	-	949 690
8	7-1	Вертикальная планировка	5 626 220	-	5 626 220	-	-	-	-	-	-	5 626 220
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**246 677 550**	**4 890 990**	**251 568 540**	**- 22 740 731**	**-**	**- 22 740 731**	**3 908 755**	**-**	**3 908 755**	**232 736 564**
		Глава 8. Временные здания и сооружения										
9	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	2 220 100	-	2 220 100	- 204 667	-	- 204 667	35 179	-	35 179	2 050 612
		Всего по главе	2 220 100	-	2 220 100	- 204 667	-	- 204 667	35 179	-	35 179	2 050 612
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**248 897 650**	**4 890 990**	**253 788 640**	**- 22 945 398**	**-**	**- 22 945 398**	**3 943 934**	**-**	**3 943 934**	**234 787 176**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
10	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	4 231 260	-	4 231 260	- 390 072	-	- 390 072	67 047	-	67 047	3 908 235
		Всего по главе	**4 231 260**	**4 890 990**	**253 788 640**	**- 390 072**	**-**	**- 22 945 398**	**67 047**	**-**	**3 943 934**	**234 787 176**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**253 128 910**	**4 890 990**	**258 019 900**	**- 23 335 470**	**-**	**- 23 335 470**	**4 010 981**	**-**	**4 010 981**	**238 695 411**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**253 128 910**	**4 890 990**	**258 019 900**	**- 23 335 470**	**-**	**- 23 335 470**	**4 010 981**	**-**	**4 010 981**	**238 695 411**
11	Прил. 1 к Протоколу социально- экономического развития РК на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13.02. 2017года, протокол. № 7	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 83 %, К=1,0599383	222 689 852	4 302 843	226 992 695	- 20 529 351	-	- 20 529 351	3 528 655	-	3 528 655	209 991 999
12	Прил. 1 к Протоколу социально- экономического развития РК на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13.02. 2017года, протокол. № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 17 %, К=1,112825	47 886 990	925 279	48 812 269	- 4 414 610	-	- 4 414 610	758 798	-	758 798	45 156 457
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**270 576 842**	**5 228 122**	**275 804 964**	**- 24 943 961**	**-**	**- 24 943 961**	**4 287 453**	**-**	**4 287 453**	**255 148 456**
13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	32 469 221	627 375	33 096 596	- 2 993 275	-	- 2 993 275	514 494	-	514 494	30 617 815
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СКИДКИ	**302 161 593**	**5 838 407**	**308 000 000**	**- 27 855 698**	**-**	**- 27 855 698**	**4 787 932**	**-**	**4 787 932**	**284 932 234**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель _____ Досмышбеков Б.Ж.

Технадзор
ТОО «М-СтройПроект»
Директор
технического надзора _____ Мозев С.Ю.

Авторский надзор
ТОО «ДСК «РемДорСтрой»
Директор авторского надзора _____ Кинстлер В.И.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор: _____ Абдимауленов Б.А.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство 45-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Есиль, ул. № 3, дом № 3, Есильского района Акмолинской области

Наименование объекта - 45-ти квартирный жилой дом

Объект номер-2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1
(Локальный сметный расчет)
На общестроительные работы

Основание Архитектурно-строительные решения/ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ

Сметная стоимость	224,559	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	331	чел.-ч
Сметная заработная плата	240,596	тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты/ИСКЛЮЧИТЬ Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.								
1	7	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	77	-2130,56	-1156,27	-164053	-89033	-75894	-1,21	-93
			шт. сборных конструкций		-974,29	-408,78	-75020	-31476	62,1	-0,44	-34
2	8	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	59	-1478,51	-830,52	-87232	-49001	-39396	-0,83	-49
			шт. сборных конструкций		-647,99	-286,67	-38231	-16914	62,1	-0,30	-18
3	9	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 Общ.ч.надбавка сульфатостойк. в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	69,66	-41930,40	--	-2920872	--	-123845	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-3172157	-138034			-142
				Тенге			-113252	-48390			-51
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-3172157				
		Всего заработная плата -		Тенге				-161642			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы -		Тенге			-2920872				
			Накладные расходы -	Тенге			-239135				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-100379		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-138756		
			Сметная прибыль -	Тенге			-272903				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-3684195				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-193
			Сметная заработная плата -	Тенге				-161642			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-3684195				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-193
			Сметная заработная плата -	Тенге				-161642			
			РАЗДЕЛ 2. Фасад/ИСКЛЮЧИТЬ								
			Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.								
4	224	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	106,8	-15043,96	-916,99	-1606695	-97934	-846020	-14,80	-1581
			м3 изоляции		-12200,08	-435,36	-1302969	-46497	55,3	-0,51	-54
5	225	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	110,004	-12810,03	--	-1409155	--	-59748	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
6	226	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	1060	-5297,81	-19,30	-5615680	-20462	-1638975	-2,70	-2862
			м2 поверхности облицовки		-2304,86	-8,69	-2443146	-9206	54,8	-0,01	-11
7	227	22-020301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты бетонные фасадные в цвете толщиной 20 мм СТ РК 958-93	1272	-4760,69	--	-6055598	--	-256757	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
8	228	21-100105-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (декоративные планки)	91,805	-1633,41	--	-149955	--	-6358	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**-14837083**	**-118396**			**-4443**
				Тенге			**-3746115**	**-55703**			**-66**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-14837083				

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Договор: №9 от 17.02.2020 г
Наименование объекта: « Строительство 45-ти квартирного жилого дома по ул №3, дом 3, в городе Есиль Есильского района Акмолинской области»

СВОДНЫЙ АКТ ЗАМЕНЫ №1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	По проекту			Исключения и включения стоимость, тыс. тенге						Всего СМР, тенге
			СМР	Оборудование прочие затраты	всего	исключить СМР	Оборудование прочие затраты	всего	включить СМР	Оборудование прочие затраты	всего	
1	2	3	4			5			6			7
		Глава 2. Основные объекты строительства										
1	1-1	Вынос проекта в натуру	-	15 090	15 090	-	-	-	-	-	-	15 090
2	2-1-1	Общестроительные работы	183 840 050	-	183 840 050	- 22 740 731	-	- 22 740 731	3 908 755	-	3 908 755	165 008 074
3	2-1-2	Сантехнические работы ОВ	28 416 940	-	28 416 940	-	-	-	-	-	-	28 416 940
4	2-1-3	Сантехнические работы ВК	8 872 220	4 535 450	13 407 670	-	-	-	-	-	-	13 407 670
5	2-1-4	Электрооборудование Электроосвещение	17 841 170	340 450	18 181 620	-	-	-	-	-	-	18 181 620
6	2-1-5	Телефонизация	1 131 260	-	1 131 260	-	-	-	-	-	-	1 131 260
7	2-1-6	Домофон	949 690	-	949 690	-	-	-	-	-	-	949 690
8	7-1	Вертикальная планировка	5 626 220	-	5 626 220	-	-	-	-	-	-	5 626 220
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**246 677 550**	**4 890 990**	**251 568 540**	**- 22 740 731**	**-**	**- 22 740 731**	**3 908 755**	**-**	**3 908 755**	**232 736 564**
		Глава 8. Временные здания и сооружения										
9	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	2 220 100	-	2 220 100	- 204 667	-	- 204 667	35 179	-	35 179	2 050 612
		Всего по главе	2 220 100	-	2 220 100	- 204 667	-	- 204 667	35 179	-	35 179	2 050 612
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**248 897 650**	**4 890 990**	**253 788 640**	**- 22 945 398**	**-**	**- 22 945 398**	**3 943 934**	**-**	**3 943 934**	**234 787 176**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
10	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	4 231 260	-	4 231 260	- 390 072	-	- 390 072	67 047	-	67 047	3 908 235
		Всего по главе	**4 231 260**	**4 890 990**	**253 788 640**	**- 390 072**	**-**	**- 22 945 398**	**67 047**	**-**	**3 943 934**	**234 787 176**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**253 128 910**	**4 890 990**	**258 019 900**	**- 23 335 470**	**-**	**- 23 335 470**	**4 010 981**	**-**	**4 010 981**	**238 695 411**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**253 128 910**	**4 890 990**	**258 019 900**	**- 23 335 470**	**-**	**- 23 335 470**	**4 010 981**	**-**	**4 010 981**	**238 695 411**
11	Прил. 1 к Протоколу социально- экономического развития РК на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13.02. 2017года, протокол. № 7	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 83 %, К=1,0599383	222 689 852	4 302 843	226 992 695	- 20 529 351	-	- 20 529 351	3 528 655	-	3 528 655	209 991 999
12	Прил. 1 к Протоколу социально- экономического развития РК на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13.02. 2017года, протокол. № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 17 %, К=1,112825	47 886 990	925 279	48 812 269	- 4 414 610	-	- 4 414 610	758 798	-	758 798	45 156 457
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**270 576 842**	**5 228 122**	**275 804 964**	**- 24 943 961**	**-**	**- 24 943 961**	**4 287 453**	**-**	**4 287 453**	**255 148 456**
13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	32 469 221	627 375	33 096 596	- 2 993 275	-	- 2 993 275	514 494	-	514 494	30 617 815
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СКИДКИ	**302 161 593**	**5 838 407**	**308 000 000**	**- 27 855 698**	**-**	**- 27 855 698**	**4 787 932**	**-**	**4 787 932**	**284 932 234**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель _____ Досмышбеков Б.Ж.

Технадзор
ТОО «М-СтройПроект»
Директор
технического надзора _____ Мозев С.Ю.

Авторский надзор
ТОО «ДСК «РемДорСтрой»
Директор авторского надзора _____ Кинстлер В.И.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор: _____ Абдимауленов Б.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**180440041829**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гранит-Сервис",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Джангельдина 10, кв.43** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080640010964**

Договор (контракт) Договор: №9 от 17.02.2020 г.

Номер документа	Дата составления
13	**27.05.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений			работа	1	32 571 654,00	32 571 654,00	3 489 820,07
				Итого	1	x	32 571 654,00	3 489 820,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.05.2020

М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство 45-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Есиль, ул. № 3, дом № 3, Есильского района Акмолинской области

Наименование объекта - 45-ти квартирный жилой дом

Объект номер-2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1
(Локальный сметный расчет)
На общестроительные работы

Основание Архитектурно-строительные решения/ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ

Сметная стоимость	224,559	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	331	чел.-ч
Сметная заработная плата	240,596	тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты/ИСКЛЮЧИТЬ Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.								
1	7	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	77	-2130,56	-1156,27	-164053	-89033	-75894	-1,21	-93
			шт. сборных конструкций		-974,29	-408,78	-75020	-31476	62,1	-0,44	-34
2	8	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	59	-1478,51	-830,52	-87232	-49001	-39396	-0,83	-49
			шт. сборных конструкций		-647,99	-286,67	-38231	-16914	62,1	-0,30	-18
3	9	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 Общ.ч.надбавка сульфатостойк. в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	69,66	-41930,40	--	-2920872	--	-123845	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-3172157	-138034			-142
				Тенге			-113252	-48390			-51
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-3172157				
		Всего заработная плата -		Тенге				-161642			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы -		Тенге			-2920872				
			Накладные расходы -	Тенге			-239135				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-100379		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-138756		
			Сметная прибыль -	Тенге			-272903				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-3684195				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-193
			Сметная заработная плата -	Тенге				-161642			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-3684195				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-193
			Сметная заработная плата -	Тенге				-161642			
			РАЗДЕЛ 2. Фасад/ИСКЛЮЧИТЬ								
			Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.								
4	224	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	106,8	-15043,96	-916,99	-1606695	-97934	-846020	-14,80	-1581
			м3 изоляции		-12200,08	-435,36	-1302969	-46497	55,3	-0,51	-54
5	225	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	110,004	-12810,03	--	-1409155	--	-59748	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
6	226	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	1060	-5297,81	-19,30	-5615680	-20462	-1638975	-2,70	-2862
			м2 поверхности облицовки		-2304,86	-8,69	-2443146	-9206	54,8	-0,01	-11
7	227	22-020301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты бетонные фасадные в цвете толщиной 20 мм СТ РК 958-93	1272	-4760,69	--	-6055598	--	-256757	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
8	228	21-100105-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (декоративные планки)	91,805	-1633,41	--	-149955	--	-6358	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**-14837083**	**-118396**			**-4443**
				Тенге			**-3746115**	**-55703**			**-66**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-14837083				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы -		Тенге			-3357864				
		Всего заработная плата -		Тенге				-3801818			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-7614707				
			Накладные расходы -	Тенге			-2807858				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-2090144		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-717714		
			Сметная прибыль -	Тенге			-1411595				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-19056536				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-4508
			Сметная заработная плата -	Тенге				-3801818			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-19056536				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-4508
			Сметная заработная плата -	Тенге				-3801818			
			РАЗДЕЛ 3. Фундаменты/ВКЛЮЧИТЬ								
9	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	97,2	21899,40	419,30	2128622	40756	246480	4,05	394
			м3		3036,45	142,72	295143	13872	48,5	0,15	14
			Сетка С-1								
10	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,43248	168417,59	--	72837	--	3088	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Сетка С-2								
11	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1,207778	159860,81	--	193076	--	8186	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
12	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,16523	168417,59	--	27828	--	1180	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Сетка С-3								
13	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,18424	168417,59	--	31029	--	1316	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Сетка С-4								
14	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,73304	159860,81	–	117184	–	4969	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
15	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,104272	168417,59	–	17561	–	745	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Сетка С-5								
16	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,22686	168417,59	–	38207	–	1620	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Сетка С-6								
17	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1,54242	159860,81	–	246573	–	10455	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
18	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,114	168417,59	–	19200	–	814	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Сетка С-7								
19	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,19768	168417,59	–	33293	–	1412	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Сетка С-8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,365002	159860,81	--	58350	--	2474	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
21	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,078366	168417,59	--	13198	--	560	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
22	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,58344	314490,23	849,89	183486	496	54910	198,00	116
			т		159429,60	351,02	93018	205	48,5	0,36	--
23	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,37464	168417,59	--	63096	--	2675	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
24	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,2088	159860,81	--	33379	--	1415	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3276919	41252			509
				Тенге			388160	14077			14
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3276919				
		Материалы -		Тенге			1882696				
		Всего заработная плата -		Тенге				402237			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			964811				
			Накладные расходы -	Тенге			342298				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					195085		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					147213		
			Сметная прибыль -	Тенге			289537				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3908755				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							524
			Сметная заработная плата -	Тенге				402237			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3908755				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата -	Тенге				402237			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-14732321**	**-215177**			**-4075**
				Тенге			**-3471207**	**-90016**			**-103**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-14732321				
		Материалы -		Тенге			-1475168				
		Всего заработная плата -		Тенге				-3561223			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-6649897				
		Местные материалы -		Тенге			-2920872				
			Накладные расходы -	Тенге			-2704695				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-1995438		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-709257		
			Сметная прибыль -	Тенге			-1394961				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-18831977				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-4178
			Сметная заработная плата -	Тенге				-3561223			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-18831977				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-4178
			Сметная заработная плата -	Тенге				-3561223			

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель _____ Тойшыбеков Б.Ж.

Технадзор

ТОО «М.С.Ю.Проект»
Директор технического надзора _____ Мизёв С.Ю.

Авторский надзор

ТОО «ДСК «РемДорСтрой»
Директор авторского надзора _____ Кинстлер В.И.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Абдимауленов Б.А.

Утверждена
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительствои
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Наименование объекта: « Строительство 45-ти квартирного жилого дома по ул.№3, дом 3, в городе Есиль Есильского района Акмолинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код	Код	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наиме-ние	код	наименование	код
		9	17.02.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимост выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	ИЗ ГРАФЫ 1							
			СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по договору	32 571 654	29 081 834							3 489 820	32 571 654,00

М.П. Заказчик Тойшыбеков Б.Ж. 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик Абдимауленов Б.А. 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Договор: №9 от 17.02.2020 г.

Наименование объекта: « Строительство 45-ти квартирного жилого дома по ул.№3, дом 3, в городе Есиль Есильского района Акмолинской области»

АКТ №1

приемки выполненных работ за май 2020г.

На вынос проекта в натуру/1-1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сборник цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2016 т.13 п.1, к-0,5 п.20 общ.указ.	Выбор трассы								
		км	0,1794	62364,50	--	11188	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15090	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость прочих работ -		Тенге			15090				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			15090				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15090				

				СМР	Прочие затраты	Всего
	Временные здания и сооружения	1%		-	15 090	15 090
	Итого			-	-	-
	Зимние удорожания	1,7%		-	15 090	15 090
	Итого			-	-	-
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			-	15 090	15 090
	в том числе на 2018 год - 83 %			-	12 525	12 525
	в том числе на 2019 год - 17 %			-	2 565	2 565
Приложение 1	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 83 %, К=1,0599383	1,0599383		-	13 276	13 276
Приложение 1	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 17 %, К=1,112825	1,112825		-	2 854	2 854
	ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			-	16 130	16 130
	НДС 12%	12%		-	1 936	1 936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С НДС 12%			-	18 066	18 066			
		Всего с учетом скидки по Акту К=0,997081400301119	**0,997**		-	18 013	18 013			

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель _____ Тойшыбеков Б.Ж.

Технадзор

ТОО «М-СтройПроект»
Директор
технического надзора _____ Мизёв С.Ю.

Авторский надзор

ТОО «ДСК «РемДорСтрой»
Директор авторского надзора _____ Кинстлер В.И.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Абдимауленов Б.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Договор: №9 от 17.02.2020 г.

Наименование объекта: « Строительство 45-ти квартирного жилого дома по ул.№3, дом 3, в городе Есиль Есильского района Акмолинской области»

Форма 2в

АКТ №2

приемки выполненных работ за май 2020г.

На общестроительные работы/2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	2093,066	88,84	83,83	185948	175466	54272	0,01	15
			м3 грунта		5,01	30,97	10482	64815	59,1	0,03	66
			Накладные расходы -		*25,93*		*54272*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,18*		*19218*				
			Сметная стоимость				*259437*				
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	64,734	1373,73	--	88927	--	58555	1,85	120
			м3 грунта		1373,73	--	88927	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*904,54*		*58555*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,26*		*11799*				
			Сметная стоимость				*159280*				
3	3	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншен и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	584,725	18,99	18,99	11105	11105	2918	--	--
			м3 грунта		--	6,79	--	3972	59,1	0,01	4
			Накладные расходы -		*4,99*		*2918*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,92*		*1122*				
			Сметная стоимость				*15145*				
4	4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	30,775	598,07	--	18405	--	12119	0,89	27
			м3 грунта		598,07	--	18405	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*393,80*		*12119*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,35*		*2442*				
			Сметная стоимость				*32966*				
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	584,725	119,94	51,09	70131	29871	35848	0,11	63
			м3 уплотненного грунта		68,85	22,41	40260	13103	59,1	0,03	15
			Накладные расходы -		*61,31*		*35848*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,50*		*8478*				
			Сметная стоимость				*114458*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			374517	216442			225
				Тенге			158075	81890			85
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			374517				
		Всего заработная плата -		Тенге				239965			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -	Тенге			163712				
			Сметная прибыль -	Тенге			43058				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			581288				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							310
			Сметная заработная плата -	Тенге				239965			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			581288				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							310
			Сметная заработная плата -	Тенге				239965			
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
6	6	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 к-2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 100 мм)	375,2	3523,28	213,50	1321935	80105	162698	0,53	197
			м2 покрытия		384,30	63,45	144190	23806	60,9	0,07	25
			Накладные расходы -		*433,63*		*162698*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,55*		*118771*				
			Сметная стоимость				*1603403*				
7	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	97,2	21899,40	419,30	2128622	40756	246480	4,05	394
			м3		3036,45	142,72	295143	13872	48,5	0,15	14
			Накладные расходы -		*2535,81*		*246480*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1954,82*		*190008*				
			Сметная стоимость				*2565111*				
			Сетка С-1								
8	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,43248	168417,59	--	72837	--	3088	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7140,91*		*3088*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14044,68*		*6074*				
			Сметная стоимость				*81999*				
			Сетка С-2								
9	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1,207778	159860,81	--	193076	--	8186	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6778,10*		*8186*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13331,11*		*16101*				
			Сметная стоимость				*217363*				
10	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,16523	168417,59	--	27828	--	1180	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7140,91*		*1180*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14044,68*		*2321*				
			Сметная стоимость				*31328*				
			Сетка С-3								
11	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,18424	168417,59	--	31029	--	1316	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7140,91*		*1316*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14044,68*		*2588*				
			Сметная стоимость				*34932*				
			Сетка С-4								
12	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,73304	159860,81	--	117184	--	4969	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6778,10*		*4969*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*13331,11*		*9772*				
			Сметная стоимость				*131925*				
13	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,104272	168417,59	--	17561	--	745	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7140,91*		*745*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14044,68*		*1464*				
			Сметная стоимость				*19770*				
			Сетка С-5								
14	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,22686	168417,59	--	38207	--	1620	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7140,91*		*1620*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14044,68*		*3186*				
			Сметная стоимость				*43013*				
			Сетка С-6								
15	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1,54242	159860,81	--	246573	--	10455	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6778,10*		*10455*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*13331,11*		*20562*				
			Сметная стоимость				*277590*				
16	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,114	168417,59	--	19200	--	814	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7140,91*		*814*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14044,68*		*1601*				
			Сметная стоимость				*21615*				
			Сетка С-7								
17	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,19768	168417,59	--	33293	--	1412	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7140,91*		*1412*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14044,68*		*2776*				
			Сметная стоимость				*37481*				
			Сетка С-8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,365002	159860,81	--	58350	--	2474	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6778,10*		*2474*				
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13331,11*		*4866*				
			Сметная стоимость				*65690*				
19	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,078366	168417,59	--	13198	--	560	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7140,91*		*560*				
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14044,68*		*1101*				
			Сметная стоимость				*14858*				
20	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,58344	314490,23	849,89	183486	496	54910	198,00	116
			т		159429,60	351,02	93018	205	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*94113,71*		*54910*				
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*32688,32*		*19072*				
			Сметная стоимость				*257467*				
21	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,37464	168417,59	--	63096	--	2675	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7140,91*		*2675*				
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14044,68*		*5262*				
			Сметная стоимость				*71033*				
22	Согласно письма - исх. № 174 от 30 марта 2020г.	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,2088	159860,81	--	33379	--	1415	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6778,10*		*1415*				
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13331,11*		*2784*				
			Сметная стоимость				*37578*				
23	10	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	63,5	3543,57	1788,74	225017	113585	75826	1,18	75
			шт. сборных конструкций		938,10	674,46	59569	42828	62,1	0,69	44
			Накладные расходы -		*1194,11*		*75826*				
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*379,01*		*24067*				
			Сметная стоимость				*324910*				
24	11	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	67	1667,79	754,86	111742	50575	39104	0,67	45
			шт. сборных конструкций		518,29	274,08	34725	18364	62,1	0,28	19
			Накладные расходы -		*583,64*		*39104*				
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*180,11*		*12068*				
			Сметная стоимость				*162914*				
25	12	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	35	2512,01	1194,69	87920	41814	30535	0,94	33
			шт. сборных конструкций		744,92	438,28	26072	15340	62,1	0,45	16
			Накладные расходы -		*872,43*		*30535*				
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*270,76*		*9476*				
			Сметная стоимость				*127931*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	13	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	25	1176,49	537,87	29412	13447	10373	0,48	12
			шт. сборных конструкций		369,32	194,58	9233	4865	62,1	0,20	5
			Накладные расходы -		*414,91*		*10373*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,31*		*3183*				
			Сметная стоимость				*42968*				
27	14	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 Общ.ч.надбавка сульфатостойк. в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	152,918	19851,10	--	3035591	--	128709	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*841,69*		*128709*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1655,42*		*253144*				
			Сметная стоимость				*3417444*				
28	15	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 Общ.ч.надбавка сульфатостойк. в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	12,338	18512,76	--	228410	--	9685	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*784,94*		*9685*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1543,82*		*19048*				
			Сметная стоимость				*257142*				
29	16	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 Общ.ч.надбавка сульфатостойк. в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	40,813	26040,02	--	1062771	--	45062	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1104,10*		*45062*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2171,53*		*88627*				
			Сметная стоимость				*1196459*				
30	17	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (заделки между блоками)	3,56	3942,91	806,99	14037	2873	4831	2,82	10
			м3		2159,22	194,15	7687	691	48,5	0,23	1
			Накладные расходы -		*1356,96*		*4831*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*423,99*		*1509*				
			Сметная стоимость				*20377*				
31	18	21-020101-2404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	3,6134	17773,46	--	64223	--	2723	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*753,59*		*2723*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1482,16*		*5356*				
			Сметная стоимость				*72302*				
			Гидроизоляция								
32	25	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	440,5	732,11	13,37	322494	5887	55814	0,21	93
			м2 поверхности		178,95	1,71	78826	752	50,8	--	1
			Накладные расходы -		*126,71*		*55814*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,71*		*30265*				
			Сметная стоимость				*408572*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	26	11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя								
				128,4	1986,12	29,66	255017	3808	21552	0,20	26
			м2 поверхности		151,98	5,98	19514	767	50,8	0,01	1
			Накладные расходы -		*167,85*		*21552*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,32*		*22126*				
			Сметная стоимость				*298695*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10035489	353347			1000
				Тенге			767977	121490			125
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10035489				
		Материалы -		Тенге			3558359				
		Всего заработная плата -		Тенге				889467			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			964811				
		Местные материалы -		Тенге			4390995				
			Накладные расходы -	Тенге			929208				
			Сметная прибыль -	Тенге			877176				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11841872				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1125
			Сметная заработная плата -	Тенге				889467			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11841872				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1125
			Сметная заработная плата -	Тенге				889467			
			РАЗДЕЛ 3. Стены и перегородки								
			Стены наружные								
34	31	ТПРАЙС стр.1	Стеновой блок СКЦ-1 390х190х188								
				35740,27	91,88	--	3283852	--	139235	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,90*		*139235*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,66*		*273847*				
			Сметная стоимость				*3696934*				
			Перемычки								
35	43	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
				17,2236	65019,23	--	1119865	--	47482	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2756,82*		*47482*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5422,08*		*93388*				
			Сметная стоимость				*1260735*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4403717	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4403717				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3283852				
		Местные материалы -		Тенге			1119865				
			Накладные расходы -	Тенге			186718				
			Сметная прибыль -	Тенге			367235				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4957670				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4957670				
			РАЗДЕЛ 4. Перекрытие, покрытие								
36	52	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92								
				1152,48	6279,00	--	7236422	--	306824	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*266,23*		*306824*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*523,62*		*603460*				
			Сметная стоимость				*8146706*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7236422	--			--
				Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7236422				
		Местные материалы -		Тенге			7236422				
			Накладные расходы -	Тенге			306824				
			Сметная прибыль -	Тенге			603460				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8146706				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8146706				
			РАЗДЕЛ 5. Лестницы - 3 шт.								
37	208	21-040110-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	58,32	6701,62	--	390838	--	16572	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*284,15*		*16572*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*558,86*		*32593*				
			Сметная стоимость				*440002*				
38	210	21-040110-9906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	55,44	6446,54	--	357396	--	15154	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*275,33*		*15154*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*537,59*		*29804*				
			Сметная стоимость				*402354*				
39	212	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	29,16	6279,00	--	183096	--	7763	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*266,23*		*7763*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*523,62*		*15269*				
			Сметная стоимость				*206128*				
40	214	21-040102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	27	--	--	--	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**931330**	**--**			**--**
				Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			931330				
		Местные материалы -		Тенге			931330				
			Накладные расходы -	Тенге			39488				
			Сметная прибыль -	Тенге			77665				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1048484				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1048484				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**22981476**	**569789**			**1225**
				Тенге			**926051**	**203380**			**210**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22981476				
		Материалы -		Тенге			3558359				
		Всего заработная плата -		Тенге				1129432			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4248663				
		Местные материалы -		Тенге			13678612				
			Накладные расходы -	Тенге			1615950				
			Сметная прибыль -	Тенге			1968594				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26576020				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1436
			Сметная заработная плата -	Тенге				1129432			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26576020				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1436
			Сметная заработная плата -	Тенге				1129432			
						СМР	Оборудование	Всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения	1%		239 184	-	239 184			
			Итого			26 815 204	-	26 815 204			
			Зимние удорожания	1,7%		455 858	-	455 858			
			Итого			27 271 062	-	27 271 062			
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			27 271 062	-	27 271 062			
			в том числе на 2018 год - 83 %			22 634 981	-	22 634 981			
			в том числе на 2019 год - 17 %			4 636 081	-	4 636 081			
	Приложение 1		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 83 %, К=1,0599383	1,0599383		23 991 683	-	23 991 683			
	Приложение 1		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 17 %, К=1,112825	1,112825		5 159 147	-	5 159 147			
			ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			29 150 830	-	29 150 830			
			НДС 12%	12%		3 498 100	-	3 498 100			
			ИТОГО С НДС 12%			32 648 930	-	32 648 930			
			Всего с учетом скидки по Акту К=0,997081400301119	**0,997**		**32 553 641**	-	32 553 641			

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель _____ Тойшыбеков Б.Ж.

Технадзор
ТОО «ЛСК «СтройИнвест»
Директор
технического отдела _____ Мизев С.Ю.

Авторский надзор
ТОО «ЛСК «РемДорСтрой»
Директор авторского надзора _____ Кинстлер В.И.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Абдимауленов Б.А.