Утверждена
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительствои
жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Наименование объекта: « Строительство 45-ти квартирного жилого дома по ул.№3, дом 3, в городе Есиль Есильского района Акмолинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код	Код	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наиме-ние	код	наименование	код
		9	17.02.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимост выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	ИЗ ГРАФЫ 1							
			СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по договору	207 025 988,77	58 566 775,28							7 028 013,03	65 594 788,32

М.П. Заказчик Тойшыбеков Б.Ж. 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик Абдимауленов Б.А. 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Договор: №9 от 17.02.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство 45-ти квартирного жилого дома по ул.№3, дом 3, в городе Есиль Есильского района Акмолинской области»

АКТ №8

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020г.

На общестроительные работы/2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017г.

N п/п	номер в смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки								
			Перегородки								
1	40	11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	862,5	-3624,18	-149,94	-3125854	-129322	-642820	-1,43	-1233
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		-1081,24	-36,02	-932567	-31071	50,8	-0,04	-36
2	41	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	2,461	-195357,61	--	-480775	--	-20385	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
3	согласно письма исх.№285/20 от 15.07.2020г.	11-080401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м**	862,5	875,30	88,14	754946	76023	341522	0,80	690
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		651,81	25,87	562184	22309	50,8	0,03	26
4	согласно письма исх.№285/20 от 15.07.2020г.	21-030301-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	43,47	13578,09	--	590240	--	25026	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Балконные пилоны								
5	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	136,8	25742,03	1440,04	3521509	196997	407888	4,38	599
			м3 кладки		3228,02	341,46	441593	46712	50,8	0,40	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	11-150203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	798	847,48	55,46	676289	44261	295045	0,67	536
			м2 оштукатуриваемой поверхности		541,09	43,25	431793	34513	54,8	0,06	46
7	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (3 мм)	798	606,91	17,15	484316	13682	164418	0,37	295
			м2 оштукатуриваемой поверхности		301,46	14,18	240566	11314	54,8	0,02	15
8	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	798	178,72	0,96	142618	762	29464	0,06	49
			м2 окрашиваемой поверхности		50,94	0,43	40653	341	54,8	--	--
9	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	798	463,38	1,26	369774	1003	156354	0,43	346
			м2 вертикальной проекции		332,31	0,60	265179	477	50,8	--	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2933063	203406			1283
				Тенге			1049402	84595			106
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2933063				
		Материалы -		Тенге			1570792				
		Всего заработная плата -		Тенге				1133997			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-480775				
		Местные материалы -		Тенге			590240				
			Накладные расходы -	Тенге			756512				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					606437		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					150075		
			Сметная прибыль -	Тенге			295166				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3984742				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1389
			Сметная заработная плата -	Тенге				1133997			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3984742				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1389
			Сметная заработная плата -	Тенге				1133997			
			РАЗДЕЛ 2. Кровля								
10	68	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	670	515,93	70,82	345674	47450	87390	0,24	163
			м2 стяжки		168,09	16,56	112619	11096	56,4	0,02	13
11	69	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 к-5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	3350	-17,11	-1,04	-57318	-3484	-4161	--	-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 стяжки		-0,62	-0,26	-2086	-858	56,4	--	-1
12	71	21-130810-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,135608	376209,73	--	51017	--	2163	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
13	75	21-110102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	117,317	19227,81	--	2255749	--	95644	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
14	76	21-110103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	20,703	24995,47	--	517481	--	21941	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
15	77	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	8,538	70218,19	905,85	599523	7734	114019	22,10	189
			м3 древесины в конструкции		16287,48	359,55	139062	3070	59,8	0,37	3
16	78	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	8,479	61528,89	677,26	521703	5743	112146	22,50	191
			м3 древесины в конструкции		16725,60	307,31	141816	2606	59,8	0,36	3
17	79	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	1,24	50946,85	852,11	63174	1057	12056	13,80	17
			м3 древесины в конструкции		11780,37	351,02	14608	435	59,8	0,36	--
18	80	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	37	656,07	3,24	24275	120	1657	0,03	1
			м ходов		25,94	1,26	960	47	59,8	--	--
19	81	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	148,524	2727,65	16,38	405122	2433	117993	1,43	212
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1081,24	7,68	160590	1141	59,8	0,01	1
20	82	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	18,256	634,53	37,30	11584	681	7469	0,78	14
			м3 древесины в конструкции		597,23	15,97	10903	292	59,8	0,02	--
21	83	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	848,17	24,23	1,73	20552	1468	13160	0,03	25
			м2 обработанной поверхности		22,50	0,74	19084	629	59,8	--	1
22	84	22-040601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	1337,285	314,30	--	420309	--	17821	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	85	11-140202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	780	126,57	0,18	98727	140	50803	0,12	96
			м2 покрытия		89,08	0,09	69484	67	64,3	--	--
24	86	21-100404-0306 РСНБ РК 2015 к-1,15 в ценах III квартала 2017 года	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем трехслойная на основе тканого полимерного полотна, ламинированного эластичной полимерной пленкой и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 130 г/м2	897	168,59	--	151225	--	6412	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
25	87	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	780	4755,10	60,78	3708974	47410	765696	1,71	1334
			м2 кровли		1309,31	17,49	1021264	13643	56,4	0,02	15
26	88	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	138	5243,33	91,90	723580	12683	79080	0,75	104
			м желобов		567,08	29,47	78257	4068	56,4	0,03	4
27	99	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	1,12	1191,82	51,51	1335	58	600	0,98	1
			м2		756,72	21,98	848	25	59,8	0,03	--
28	100	21-090102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	1,12	28707,09	--	32152	--	1363	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
29	101	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	2	428,37	--	857	--	36	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	102	21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	1	2690,72	--	2691	--	114	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	103	21-090404-1006 РСНБ РК 2015 в ценях III квартала 2017 года	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	1	3637,30	--	3637	--	154	--	--
			пара		--	--	--	--	--	--	--
32	104	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	2	308,26	151,55	617	303	222	0,15	--
			шт. сборных конструкций		114,83	36,71	230	73	62,1	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	105	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,042	65019,23	--	2731	--	116	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Слуховые окна								
34	106	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	6	10384,97	546,82	62310	3281	20658	6,08	36
			слуховое окно		4597,15	219,85	27583	1319	59,8	0,22	1
35	107	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	3,9	9807,27	--	38248	--	1622	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
36	108	11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	3,9	1167,86	10,97	4555	43	563	0,22	1
			м2 площади проемов по наружному обводу коробок		162,56	3,67	634	14	54,8	--	--
37	109	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	6	4072,21	--	24433	--	1036	--	--
			пара		--	--	--	--	--	--	--
38	110	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	12	428,37	--	5140	--	218	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	111	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	12	497,75	--	5973	--	253	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Вентшахты								
40	112	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	12,36	31116,73	1296,03	384603	16019	47019	5,95	74
			м3 кладки		4385,09	307,31	54200	3798	50,8	0,36	4
41	113	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	13,59	15043,96	916,99	204447	12462	107654	14,80	201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 изоляции		12200,08	435,36	165799	5917	55,3	0,51	7
42	114	21-110102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	13,9977	7429,41	--	103995	--	4409	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
43	115	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	271,8	2244,52	23,10	610061	6278	173054	1,15	313
			м2 оштукатуриваемой поверхности		936,97	11,02	254670	2996	54,8	0,01	4
44		11-120101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	19	1477,24	17,95	28068	341	17586	1,93	37
			колпак		1459,29	8,54	27727	162	56,4	0,01	--
45		11-120101-1102 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство. Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух к норме 11-120101-1101	19	751,38	17,95	14276	341	8893	0,97	18
			колпак		733,43	8,54	13935	162	56,4	0,01	--
46		21-050104-0304 РСНБ РК 2015 к-1,1 в ценах III квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	0,824692	252465,58	--	208206	--	8828	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
47		21-050106-2402 РСНБ РК 2015 к-1,1 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,080806	220818,26	--	17843	--	757	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11617529	162558			3023
				Тенге			2312186	50701			58
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11574797				
		Материалы -		Тенге			5301097				
		Всего заработная плата -		Тенге				2362887			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3796226				
		Местные материалы -		Тенге			2731				
			Накладные расходы -	Тенге			1894635				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1346761		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					547874		
			Сметная прибыль -	Тенге			1077555				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14546987				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3081
			Сметная заработная плата -	Тенге				2362887			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42731				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42731				
			Накладные расходы -	Тенге			1812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль -	Тенге			3563				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			48107				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14595094				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3081
			Сметная заработная плата -	Тенге				2362887			
			РАЗДЕЛ 3. Проемы								
48	126	21-090402-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	9,45	72535,29	--	685458	--	29063	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
49	129	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	476,47497	1191,82	51,51	567872	24541	255362	0,98	465
			м2 проемов		756,72	21,98	360556	10475	59,8	0,03	12
50	131	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	118,54404	6589,27	--	781119	--	33119	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
51	133	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	154,02027	7910,01	--	1218302	--	51656	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
52	134	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	45	4507,98	--	202859	--	8601	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	135	21-090404-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	270	3637,30	--	982071	--	41640	--	--
			пара		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**4437682**	**24541**			**465**
				Тенге			**360556**	**10475**			**12**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2567293				
			Материалы -	Тенге			182775				
			Всего заработная плата -	Тенге				371031			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1999421				
			Накладные расходы -	Тенге			340138				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					221877		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					118261		

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль -	Тенге			232594				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3140025				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
			Сметная заработная плата -	Тенге				371031			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1870389				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1870389				
			Накладные расходы -	Тенге			79304				
			Сметная прибыль -	Тенге			155975				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2105669				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5245693				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
			Сметная заработная плата -	Тенге				371031			
			РАЗДЕЛ 4. Полы								
			1 этаж								
			Тамбур, лестничная клетка - 67,2 м2								
54	158	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	67,2	3663,34	49,71	246176	3340	46498	1,06	71
			м2 покрытия		822,43	22,85	55267	1536	60,9	0,03	2
55	159	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	71,904	451,66	1,08	32477	77	10493	0,24	17
			м плинтусов		199,21	0,51	14324	37	60,9	–	–
			Санузлы - 32,1 м2								
56	167	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	32,1	3663,34	49,71	117593	1596	22211	1,06	34
			м2 покрытия		822,43	22,85	26400	734	60,9	0,03	1
57	168	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	34,347	451,66	1,08	15513	37	5012	0,24	8
			м плинтусов		199,21	0,51	6842	18	60,9	–	–
			Санузлы, ванные - 138 м2								
58	197	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	147,66	451,66	1,08	66693	159	21549	0,24	35
			м плинтусов		199,21	0,51	29415	76	60,9	–	–
			Лестничный холл, прикквартирные коридоры - 87,93 м2								
59	199	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	87,93	3663,34	49,71	322117	4371	60842	1,06	93
			м2 покрытия		822,43	22,85	72317	2010	60,9	0,03	3
60	200	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	94,0851	451,66	1,08	42495	101	13730	0,24	22
			м плинтусов		199,21	0,51	18742	48	60,9	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			843064	9681			281
				Тенге			223307	4457			6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			843064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы -		Тенге			610076				
		Всего заработная плата -		Тенге				227764			
			Накладные расходы -	Тенге			180335				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					138708		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					41627		
			Сметная прибыль -	Тенге			81872				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1105272				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286
			Сметная заработная плата -	Тенге				227764			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1105272				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286
			Сметная заработная плата -	Тенге				227764			
			РАЗДЕЛ 5. Фасад								
61	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	11-150213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Нанесение грунтовки с лесов. Добавлять при необходимости	445	-68,82	-0,02	-30626	-8	-9237	-0,04	-18
			м2		-31,23	--	-13896	--	54,8	--	--
62	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	44,5	-15043,96	-916,99	-669456	-40806	-352508	-14,80	-659
			м3 изоляции		-12200,08	-435,36	-542904	-19374	55,3	-0,51	-23
63	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	22-050102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	5340	-70,65	--	-377271	--	-15996	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
64	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	21-110101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012	91,67	-23085,40	--	-2116239	--	-89729	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	прайс-лист Крепком	Дюбель-гвоздь Wkret-Met SMN 10x200	7476	-198,00	--	-1480248	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	530	-427,73	-4,55	-226698	-2413	-65124	-0,22	-118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 оштукатуриваемой поверхности		-181,69	-1,67	-96296	-883	54,8	--	-1
67	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	11-150207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке высококачественное	530	-2731,24	-26,76	-1447555	-14185	-432303	-1,42	-753
			м2 оштукатуриваемой поверхности		-1212,18	-12,99	-642457	-6885	54,8	-0,02	-9
68	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	11-150201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	530	-1662,95	-26,39	-881363	-13985	-423759	-1,43	-758
			м2 оштукатуриваемой поверхности		-1258,10	-18,15	-666793	-9618	54,8	-0,02	-13
69	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	11-150402-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	530	-253,02	-61,27	-134102	-32472	-45497	-0,16	-84
			м2 окрашиваемой поверхности		-131,07	-0,43	-69466	-226	54,8	--	--
70	229	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	26,25	283,64	0,54	7445	14	1883	0,13	4
			м2 фасада (без вычета проемов)		101,32	0,26	2660	7	56,4	--	--
71	230	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	11,305	2274,62	8,46	25715	96	5990	0,97	11
			м2 покрытия		734,94	2,30	8308	26	56,4	--	--
72	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	11-130601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	890	2633,08	654,36	2343439	582381	901263	1,42	1264
			м2		1304,53	290,24	1161028	258314	54,2	0,34	303
73	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	89	15043,96	916,99	1338912	81612	705016	14,80	1317
			м3 изоляции		12200,08	435,36	1085807	38747	55,3	0,51	45
74	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	91,67	12810,03	--	1174295	--	49790	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	прайс-лист Крепком	Дюбель-гвоздь Wkret-Met SMN 10x200	7476	65,76	--	491645	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	1060	427,73	4,55	453395	4827	130249	0,22	236
			м2 оштукатуриваемой поверхности		181,69	1,67	192593	1766	54,8	--	2
77	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	11-150207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке высококачественное	1060	2731,24	26,76	2895109	28370	864607	1,42	1505
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1212,18	12,99	1284914	13770	54,8	0,02	18
78	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	1060	861,48	23,93	913171	25366	365528	0,61	648
			м2 оштукатуриваемой поверхности		521,58	18,15	552875	19235	54,8	0,02	25
79	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	11-150402-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	1060	253,02	61,27	268203	64945	90993	0,16	169
			м2 окрашиваемой поверхности		131,07	0,43	138933	452	54,8	--	1
			Ограждение лоджий								
80	236	11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	180,27	2143,77	12,77	386457	2301	114947	1,20	217
			м2		955,27	1,85	172207	334	54,8	--	--
81	237	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	180,27	603,32	1,70	108760	307	32511	0,35	63
			м2		270,32	0,62	48730	111	54,8	--	--
82	238	ТПРАЙС стр.3	Металлосайдинг	198,297	1879,38	--	372676	--	15801	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3415666	686348			3043
				Тенге			2616242	295778			349
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4404269				
		Материалы -		Тенге			2048216				
		Всего заработная плата -		Тенге				2912021			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-946538				
			Накладные расходы -	Тенге			1844427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1590259		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					254168		
			Сметная прибыль -	Тенге			499896				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6748591				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3392
			Сметная заработная плата -	Тенге				2912021			
		Стоимость прочих работ -		Тенге			-988603				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			-988603				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5759988				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3392
			Сметная заработная плата -	Тенге				2912021			
			РАЗДЕЛ 6. Вход								
			Крыльцо - 3 шт.								
			Козырек								
83	247	11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	0,28116	33676,89	15317,31	9469	4307	3660	16,29	5
			т конструкций		14747,17	3510,12	4146	987	60,9	2,94	1
84	248	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	0,29772	21887,11	7968,70	6516	2372	2682	14,10	4
			т конструкций		10939,91	1790,02	3257	533	60,9	1,60	--
85	249	21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	0,28116	180926,57	--	50869	--	2157	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
86	250	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	0,29772	160304,75	--	47726	--	2024	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
87	251	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	1,02828	16857,21	7640,94	17334	7857	7005	9,35	10
			т конструкций		7618,01	1987,90	7833	2044	60,9	2,03	2
88	252	21-060408-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Стойки фахверка**	1,02828	253827,35	--	261006	--	11067	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
89	253	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	0,51756	59715,86	14101,57	30907	7298	16887	56,50	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т конструкций		43837,22	3571,66	22688	1849	60,9	3,61	2
90	254	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,5085	160304,75	--	81515	--	3456	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
91	255	21-050201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	0,00906	161849,51	--	1466	--	62	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
92	256	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	2,12472	5060,64	973,83	10752	2069	4836	2,96	6
			т		3245,79	1,71	6896	4	60,9	--	--
93	257	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,12	61528,89	677,26	7383	81	1587	22,50	3
			м3 древесины в конструкции		16725,60	307,31	2007	37	59,8	0,36	--
94	258	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,12	634,53	37,30	76	4	49	0,78	--
			м3 древесины в конструкции		597,23	15,97	72	2	59,8	0,02	--
95	259	22-040601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	6	314,30	--	1886	--	80	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
96	260	12-080101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	27	614,79	11,77	16599	318	4226	0,29	8
			м2		205,78	5,97	5556	161	59,1	0,01	--
97	261	11-120101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	27	3824,27	19,98	103255	539	14743	0,80	22
			м2 кровли		647,38	5,61	17479	151	56,4	0,01	--
98	262	11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	40,8	2143,77	12,77	87466	521	26016	1,20	49
			м2		955,27	1,85	38975	76	54,8	--	--
99	263	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	40,8	603,32	1,70	24615	69	7358	0,35	14
			м2		270,32	0,62	11029	25	54,8	--	--
100	264	ТПРАЙС стр.3	Металлосайдинг	44,88	1879,38	--	84347	--	3576	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	265	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	71,731212	62,73	1,05	4500	75	1327	0,03	2
			м2		27,85	0,17	1998	12	54,2	--	--
102	266	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	143,462424	62,22	0,83	8926	119	1782	0,02	3
			м2		17,15	0,17	2460	24	54,2	--	--
103	267	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	24	2274,62	8,46	54591	203	12717	0,97	23
			м2 покрытия		734,94	2,30	17639	55	56,4	--	--
			Входы в подвал (2 шт.)								
104	268	11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	0,44084	33676,89	15317,31	14846	6752	5739	16,29	7
			т конструкций		14747,17	3510,12	6501	1547	60,9	2,94	1
105	269	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,09928	21887,11	7968,70	2173	791	894	14,10	1
			т конструкций		10939,91	1790,02	1086	178	60,9	1,60	--
106	270	21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,44084	180926,57	--	79760	--	3382	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
107	271	21-050204-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,09928	163944,15	--	16276	--	690	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
108	272	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распоркиз одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	0,0518	59715,86	14101,57	3093	730	1690	56,50	3
			т конструкций		43837,22	3571,66	2271	185	60,9	3,61	--
109	273	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0518	160304,75	--	8304	--	352	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
110	274	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,59192	5060,64	973,83	2995	576	1347	2,96	2
			т		3245,79	1,71	1921	1	60,9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	275	ТССЦ рк 8.04-08-2016, Общ.ч. т.11	Доплата на применение марки стали С245	0,59192	4756,00	--	2815	--	119	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
112	276	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,238588	62,73	1,05	1458	24	430	0,03	1
			м2		27,85	0,17	647	4	54,2	--	--
113	277	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	46,477176	62,22	0,83	2892	38	577	0,02	1
			м2		17,15	0,17	797	8	54,2	--	--
114	278	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	23,2	440,25	131,43	10214	3049	4493	0,32	7
			м2 покрытия		245,95	29,73	5706	690	60,9	0,03	1
115	279	21-100103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	26,68	1777,45	--	47422	--	2011	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
116	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	8	25742,03	1440,04	205936	11520	23853	4,38	35
			м3 кладки		3228,02	341,46	25824	2732	50,8	0,40	3
117	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	11-150203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	70	847,48	55,46	59324	3883	25881	0,67	47
			м2 оштукатуриваемой поверхности		541,09	43,25	37877	3027	54,8	0,06	4
118	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (3 мм)	70	606,91	17,15	42484	1200	14423	0,37	26
			м2 оштукатуриваемой поверхности		301,46	14,18	21102	992	54,8	0,02	1
119	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	70	178,72	0,96	12510	67	2585	0,06	4
			м2 окрашиваемой поверхности		50,94	0,43	3566	30	54,8	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1423708	54466			313
				Тенге			249335	15355			17
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1054403				
		Материалы -		Тенге			426325				
		Всего заработная плата -		Тенге				194366			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			422387				
			Накладные расходы -	Тенге			155463				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					106252		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					49211		
			Сметная прибыль -	Тенге			96789				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1306655				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
			Сметная заработная плата -	Тенге				194366			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			369305				
		Материалы -		Тенге			10189				
		Всего заработная плата -		Тенге				70324			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			261006				
			Накладные расходы -	Тенге			60302				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					42827		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17475		
			Сметная прибыль -	Тенге			34369				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			463975				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
			Сметная заработная плата -	Тенге				70324			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1770631				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							329
			Сметная заработная плата -	Тенге				264690			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**24670712**	**1141001**			**8407**
				Тенге			**6811028**	**461362**			**547**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23376890				
		Материалы -		Тенге			10139281				
		Всего заработная плата -		Тенге				7202066			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4790720				
		Местные материалы -		Тенге			592970				
			Накладные расходы -	Тенге			5171510				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4010294		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1161216		
			Сметная прибыль -	Тенге			2283872				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30832272				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8872
			Сметная заработная плата -	Тенге				7202066			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2282425				
		Материалы -		Тенге			10189				
		Всего заработная плата -		Тенге				70324			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2174126				
			Накладные расходы -	Тенге			141418				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					42827		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					98591		
			Сметная прибыль -	Тенге			193907				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2617750				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
			Сметная заработная плата -	Тенге				70324			
		Стоимость прочих работ -		Тенге			-988603				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			-988603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			32461419				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8954
			Сметная заработная плата -	Тенге				7272390			
						СМР	Оборудование	Всего			
			Временные здания и сооружения	1%		292 153	-	292 153			
			Итого			32 753 572	-	32 753 572			
			Зимние удорожания	1,7%		556 811	-	556 811			
			Итого			33 310 383	-	33 310 383			
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			33 310 383	-	33 310 383			
			в том числе на 2018 год - 83 %			27 647 618	-	27 647 618			
			в том числе на 2019 год - 17 %			5 662 765	-	5 662 765			
		Приложение 1	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 83 %, К=1,0599383	1,0599383		29 304 769	-	29 304 769			
		Приложение 1	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 17 %, К=1,112825	1,112825		6 301 666	-	6 301 666			
			ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			35 606 436	-	35 606 436			
			НДС 12%	12%		4 272 772	-	4 272 772			
			ИТОГО С НДС 12%			39 879 208	-	39 879 208			
			Всего с учетом скидки по Акту К=0,997081400301119	**0,997**		**39 762 816**	-	39 762 816			

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Руководитель _____ Тойшыбеков Б.Ж.

Технадзор
ТОО «М-СтройПроект»
Директор
технического надзора _____ Мизёв С.Ю.

Авторский надзор
ТОО «ДСК «РемДорСтрой»
Директор авторского надзора _____ Кинстлер В.И.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Директор _____ Абдимауленов Б.А.

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Договор: №9 от 17.02.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство 45-ти квартирного жилого дома по ул.№3, дом 3, в городе Есиль Есильского района Акмолинской области»

АКТ №9

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020г.

Сантехнические работы ОВ/2-1-2

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017г.

N п/п	номер в смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка**	7	1717,16	30,30	12020	212	3062	0,66	5
			м трубопровода		568,36	10,82	3979	76	60,4	0,01	--
2	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 57 мм. Прокладка**	132	1781,17	21,35	235114	2818	37087	0,37	49
			м трубопровода		317,56	8,74	41918	1154	60,4	0,01	1
3	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	Прайс лист ТОО "Снаб Пром"	**Трубы стальные водогазопроводные 57х3 ГОСТ 3262-75**	132	993,52	--	131144	--	5561	--	--
			мп		--	--	--	--	--	--	--
4	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 45 мм. Прокладка**	77	1781,17	21,35	137150	1644	21634	0,37	29
			м трубопровода		317,56	8,74	24452	673	60,4	0,01	1
5	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	Прайс лист ТОО "Снаб Пром"	**Трубы стальные водогазопроводные 45х2,5 ГОСТ 3262-75**	77	965,45	--	74340	--	3152	--	--
			мп		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 38 мм. Прокладка	47	1473,24	11,57	69242	544	10571	0,30	14
			м трубопровода		253,53	4,47	11916	210	60,4	0,01	--
7	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	Прайс лист ТОО "Снаб Пром"	Трубы стальные водогазопроводные 38х2,5 ГОСТ 3262-75	47	830,74	--	39045	--	1655	--	--
			мп		--	--	--	--	--	--	--
8	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	38	1473,24	11,57	55983	439	8547	0,30	11
			м трубопровода		253,53	4,47	9634	170	60,4	0,01	--
9	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	Прайс лист ТОО "Снаб Пром"	Трубы стальные водогазопроводные 32х2,5 ГОСТ 3262-75	38	691,35	--	26271	--	1114	--	--
			мп		--	--	--	--	--	--	--
10	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	19	1122,86	11,57	21334	220	3991	0,30	6
			м трубопровода		253,53	4,47	4817	85	60,4	0,01	--
11	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	Прайс лист ТОО "Снаб Пром"	Трубы стальные водогазопроводные 25х2,0 ГОСТ 3262-75	19	536,99	--	10203	--	433	--	--
			мп		--	--	--	--	--	--	--
12	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 18 мм. Прокладка	63	1118,98	11,57	70495	729	13223	0,30	19
			м трубопровода		253,53	4,47	15973	282	60,4	0,01	--
13	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	Прайс лист ТОО "Снаб Пром"	Трубы стальные водогазопроводные 18х2,8 ГОСТ 3262-75	63	449,05	--	28290	--	1199	--	--
			мп		--	--	--	--	--	--	--
14	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	2802,47	212,52	5605	425	2921	2,60	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		2093,52	37,06	4187	74	60,4	0,04	--
15	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	23-040902-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	2	22730,73	--	45461	--	1928	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1563,70	96,50	3127	193	1645	1,47	3
			шт.		1183,64	17,07	2367	34	60,4	0,02	--
17	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	2	14892,45	--	29785	--	1263	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	84	1545,75	78,55	129843	6599	68556	1,47	123
			шт.		1183,64	8,54	99426	717	60,4	0,01	1
19	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	4	9335,70	--	37343	--	1583	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	56	8561,33	--	479434	--	20328	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	24	8169,55	--	196069	--	8313	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	50,68	62,73	1,05	3179	53	937	0,03	1
			м2		27,85	0,17	1412	9	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	101,36	78,13	1,36	7919	138	1088	0,02	2
			м2		12,88	0,26	1306	26	54,2	--	--
24	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	370	409,71	44,87	151592	16602	50573	0,21	78
			м трубопровода		185,64	21,34	68685	7896	55,3	0,03	9
25	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	21-110403-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	63	200,22	--	12614	--	535	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
26	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	21-110403-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	19	249,69	--	4744	--	201	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
27	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	21-110403-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	38	291,94	--	11094	--	470	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
28	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	21-110403-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	47	331,45	--	15578	--	661	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
29	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	21-110403-0313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	77	374,11	--	28806	--	1221	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	21-110403-0316 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	132	504,40	--	66581	--	2823	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
31	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	21-110403-0319 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	7	621,17	--	4348	--	184	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
32	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,05568	160304,75	--	8926	--	378	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
33	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Радиаторы стальные. Установка	181,545	783,83	55,52	142300	10079	64389	0,61	111
			кВт		483,94	26,60	87857	4828	60,4	0,03	6
34	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	23-051001-0289 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	931	1893,69	--	1763025	--	74752	--	--
			секция		--	--	--	--	--	--	--
35	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	11-170201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	37	6273,59	18,18	232123	672	22171	0,61	23
			шт.		520,73	8,54	19267	316	60,4	0,01	--
36	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	113,1	579,40	0,68	65531	77	35581	0,65	73
			м2 окрашиваемой поверхности		507,39	0,33	57386	38	54,8	--	--
37	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	23-040905-1814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	49	227,55	--	11150	--	473	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	23-041008-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	141	5616,34	--	791904	--	33577	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,10368	284477,42	42410,98	29495	4397	17900	253,00	26
			км трубопровода		232426,04	15648,99	24098	1622	62,1	16,57	2
40	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	Прайс лист ТОО "Снаб Пром"	Трубы стальные водогазопроводные 45х2,5 ГОСТ 3262-75	5,12	965,45	--	4943	--	210	--	--
			мп		--	--	--	--	--	--	--
41	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	Прайс лист ТОО "Снаб Пром"	Трубы стальные водогазопроводные 38х2,5 ГОСТ 3262-75	74,88	830,74	--	62206	--	2638	--	--
			мп		--	--	--	--	--	--	--
42	Согласование согласно письма исх.№КГС 319/20	Прайс лист ТОО "Снаб Пром"	Трубы стальные водогазопроводные 32х2,5 ГОСТ 3262-75	23,68	691,35	--	16371	--	694	--	--
			мп		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5271729	45841			577
				Тенге			478679	18210			21
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			410407				
		Материалы -		Тенге			83562				
		Всего заработная плата -		Тенге				162478			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			152691				
			Накладные расходы -	Тенге			112553				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					91282		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21271		
			Сметная прибыль -	Тенге			41837				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			564797				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							192
			Сметная заработная плата -	Тенге				162478			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4861322				
		Материалы -		Тенге			763971				
		Всего заработная плата -		Тенге				334411			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3746985				
		Сдача и испытание -		Тенге			2853				
			Накладные расходы -	Тенге			416669				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					201984		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					214685		
			Сметная прибыль -	Тенге			422239				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5700230				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							407
			Сметная заработная плата -	Тенге				334411			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6265027				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							598
			Сметная заработная плата -	Тенге				496889			
			РАЗДЕЛ 2. Индивидуальный тепловой пункт								
43	37	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	1	934,90	--	935	--	455	1,03	1
			шт.		906,18	--	906	--	44	--	--
44	38	23-051401-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	1	133918,37	--	133918	--	5678	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	39	23-051401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Комплект для монтажа в вырезе шкафа, типа Danfoss	1	7195,15	--	7195	--	305	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	40	23-051401-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ключ программирования A 266, типа Danfoss	1	69196,94	--	69197	--	2934	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	41	23-051401-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	1	19452,76	--	19453	--	825	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	42	13-121101-0803 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	1	14149,20	6465,43	14149	6465	4762	8,94	9
			шт.		7631,63	2203,63	7632	2204	40,6	1,95	2
49	43	23-041005-1710 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	447905,45	--	447905	--	18991	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	44	23-051207-2043 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Привод электрический AMV 435, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	1	166456,69	--	166457	--	7058	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	45	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	3	934,90	--	2805	--	1366	1,03	3
			шт.		906,18	--	2719	--	44	--	--
52	46	23-051401-0705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	2	38862,13	--	77724	--	3296	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	47	23-051401-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	1	22911,32	--	22911	--	971	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	48	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	1	2607,99	197,43	2608	197	1221	3,00	3
			шт.		2327,64	93,90	2328	94	44	0,11	--
55	49	23-070502-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет	1	311464,97	--	311465	--	13206	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
56	50	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	1	2607,99	197,43	2608	197	1221	3,00	3
			шт.		2327,64	93,90	2328	94	44	0,11	--
57	51	23-041010-0811 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	816158,39	--	816158	--	34605	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	52	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2	14233,43	310,59	28467	621	15213	13,39	27
			насос		11037,78	85,35	22076	171	60,4	0,08	--
59	53	ТПРАЙС стр.	Насос смесительный Wilo IP-E 40/115-055/2	2	438947,35	--	877895	--	37223	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	54	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	2	11939,83	351,63	23880	703	4892	3,69	7
			шт.		3039,63	41,17	6079	82	60,4	0,04	--
61	55	23-051205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 65	2	63031,90	--	126064	--	5345	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	56	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	8	2871,65	218,90	22973	1751	12027	2,68	21
			шт.		2156,33	38,17	17251	305	60,4	0,04	--
63	57	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	2	34608,97	--	69218	--	2935	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	58	23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	6	10914,43	--	65487	--	2777	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	59	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1602,10	99,40	3204	199	1693	1,51	3
			шт.		1219,15	17,59	2438	35	60,4	0,02	--
66	60	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	1583,62	80,91	3167	162	1681	1,51	3
			шт.		1219,15	8,79	2438	18	60,4	0,01	--
67	61	23-041001-6604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 65 ГОСТ 11823-91	2	20727,43	--	41455	--	1758	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	62	23-040502-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	2271,28	--	4543	--	193	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	63	13-121101-0207 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	1	10331,87	4407,33	10332	4407	3483	6,65	7
			шт.		5676,77	1517,04	5677	1517	40,6	1,33	1
70	64	23-041009-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	97769,12	--	97769	--	4145	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	65	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	4	2284,72	--	9139	--	890	0,23	1
			комплект		199,36	--	797	--	60,4	--	--
72	66	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	3	302,29	--	907	--	541	0,32	1
			комплект		266,26	--	799	--	60,4	--	--
73	67	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	3	1288,28	--	3865	--	164	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	68	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	0,32	26135,77	992,40	8363	318	3454	18,85	6
			м3 изоляции		16331,64	469,51	5226	150	55,3	0,55	--
75	69	21-110203-0205 РСНБ РК 2015 к-1,24 в ценах III квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	0,3968	14114,10	--	5600	--	237	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
76	70	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	2,2	579,40	0,68	1275	1	692	0,65	1
			м2 окрашиваемой поверхности		507,39	0,33	1116	1	54,8	--	--
77	71	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	62,73	1,05	188	3	55	0,03	--
			м2		27,85	0,17	84	1	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	72	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (масляно-битумное покрытие)	6	36,09	1,36	217	8	54	0,02	--
			м2		12,88	0,26	77	2	54,2	--	--
79	73	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	37,7	289,03	2,52	10897	95	1490	0,05	2
			кг изделия		42,95	0,36	1619	14	60,4	--	--
80	74	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	4	1583,62	80,91	6334	324	3361	1,51	6
			шт.		1219,15	8,79	4877	35	60,4	0,01	--
81	75	23-040502-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	2102,17	--	4204	--	178	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	76	23-040502-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	2	1461,51	--	2923	--	124	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	77	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	2	1964,92	31,21	3930	62	918	0,68	1
			м трубопровода		585,41	11,14	1171	22	60,4	0,01	--
84	78	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	5	1479,39	26,05	7397	130	1897	0,57	3
			м трубопровода		493,49	9,53	2467	48	60,4	0,01	--
85	79	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	3	2209,99	45,27	6630	136	1533	0,75	2
			м трубопровода		646,98	15,86	1941	48	60,4	0,02	--
86	80	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	10	55,82	2,03	558	20	359	0,05	1
			м трубопровода		53,23	--	532	--	60,4	--	--
87	81	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1602,10	99,40	6408	398	3386	1,51	6
			шт.		1219,15	17,59	4877	70	60,4	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	82	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	4	6732,52	--	26930	--	1142	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	83	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	1583,62	80,91	3167	162	1681	1,51	3
			шт.		1219,15	8,79	2438	18	60,4	0,01	--
90	84	23-040502-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	1141,66	--	2283	--	97	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3581158	16361			121
				Тенге			99892	4927			5
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			344902				
		Материалы -		Тенге			581				
		Всего заработная плата -		Тенге				25497			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			311465				
			Накладные расходы -	Тенге			25715				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10640		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15075		
			Сметная прибыль -	Тенге			29649				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			400266				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
			Сметная заработная плата -	Тенге				25497			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15643				
		Материалы -		Тенге			3209				
		Всего заработная плата -		Тенге				6656			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5600				
			Накладные расходы -	Тенге			4493				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3674		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					819		
			Сметная прибыль -	Тенге			1611				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21747				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
			Сметная заработная плата -	Тенге				6656			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3220613				
		Материалы -		Тенге			60495				
		Всего заработная плата -		Тенге				72666			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3083554				
		Сдача и испытание -		Тенге			2262				
			Накладные расходы -	Тенге			182305				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					43890		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					138415		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль -	Тенге			272233				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3675152				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
			Сметная заработная плата -	Тенге				72666			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4097164				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
			Сметная заработная плата -	Тенге				104819			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8852887**	**62202**			**698**
				Тенге			**578571**	**23136**			**26**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			344902				
		Материалы -		Тенге			581				
		Всего заработная плата -		Тенге				25497			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			311465				
			Накладные расходы -	Тенге			25715				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10640		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15075		
			Сметная прибыль -	Тенге			29649				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			400266				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
			Сметная заработная плата -	Тенге				25497			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			426051				
		Материалы -		Тенге			86772				
		Всего заработная плата -		Тенге				169134			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			158292				
			Накладные расходы -	Тенге			117046				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					94955		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22091		
			Сметная прибыль -	Тенге			43448				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			586544				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
			Сметная заработная плата -	Тенге				169134			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8081935				
		Материалы -		Тенге			824466				
		Всего заработная плата -		Тенге				407077			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6830539				
		Сдача и испытание -		Тенге			5114				
			Накладные расходы -	Тенге			598974				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					245875		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					353099		
			Сметная прибыль -	Тенге			694473				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9375381				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							495
			Сметная заработная плата -	Тенге				407077			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10362191				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							724
			Сметная заработная плата -	Тенге				601708			

			СМР	**Оборудование**	**Всего**
	Временные здания и сооружения	1%	93 260	-	93 260
	Итого		10 455 451	-	10 455 451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Зимние удорожания	1,7%		177 743	-	177 743			
			Итого			10 633 193	-	10 633 193			
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			10 633 193	-	10 633 193			
			в том числе на 2018 год - 83 %			8 825 551	-	8 825 551			
			в том числе на 2019 год - 17 %			1 807 643	-	1 807 643			
		Приложение 1	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 83 %, К=1,0599383	1,0599383		9 354 540	-	9 354 540			
		Приложение 1	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 17 %, К=1,112825	1,112825		2 011 590	-	2 011 590			
			ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			11 366 130	-	11 366 130			
			НДС 12%	12%		1 363 936	-	1 363 936			
			ИТОГО С НДС 12%			12 730 066	-	12 730 066			
			Всего с учетом скидки по Акту К=0,997081400301119	**0,997**		**12 692 912**	-	12 692 912			

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Руководитель _____Тойшыбеков Б.Ж.

Технадзор
ТОО «М-СтройПроект»
Директор
технического надзора _____ Мизёв С.Ю.

Авторский надзор
ТОО «ДСК «РемДорСтрой»
Директор авторского надзора _____ Кинстлер В.И.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Директор _____Абдимауленов Б.А.

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Договор: №9 от 17.02.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство 45-ти квартирного жилого дома по ул.№3, дом 3, в городе Есиль Есильского района Акмолинской области»

АКТ №10

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017г.

N п/п	номер в смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1								
1	1	11-161301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка**	322	849,41	9,83	273509	3165	182463	0,97	312
			м трубопровода		838,85	3,96	270109	1275	60,4	--	1
			Накладные расходы -		*566,65*		*182463*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*113,29*		*36478*				
			Сметная стоимость				*492450*				
2	2	23-010701-0105 РСНБ РК 2015 к-0,958 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	308,476	399,03	--	123091	--	5219	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,92*		*5219*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*33,28*		*10265*				
			Сметная стоимость				*138575*				
3	3	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	140	1660,99	13,62	232539	1907	36454	0,35	49
			м трубопровода		296,31	5,40	41483	756	60,4	0,01	1
			Накладные расходы -		*260,38*		*36454*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*153,71*		*21519*				
			Сметная стоимость				*290512*				
4	4	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	80	2256,60	23,89	180528	1912	27320	0,45	36
			м трубопровода		380,72	9,71	30458	776	60,4	0,01	1
			Накладные расходы -		*341,50*		*27320*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,85*		*16628*				
			Сметная стоимость				*224475*				
5	6	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	216	802,38	--	173314	--	7349	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*34,02*		*7349*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,91*		*14453*				
			Сметная стоимость				*195116*				
6	7	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	114	980,11	--	111733	--	4737	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*41,56*		*4737*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,73*		*9318*				
			Сметная стоимость				*125788*				
7	8	23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	114	1322,31	--	150743	--	6392	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*56,07*		*6392*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,27*		*12571*				
			Сметная стоимость				*169705*				
8	9	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1602,10	99,40	3204	199	1693	1,51	3
			шт.		1219,15	17,59	2438	35	60,4	0,02	--
			Накладные расходы -		*846,59*		*1693*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*195,90*		*392*				
			Сметная стоимость				*5289*				
9	10	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	2	6732,52	--	13465	--	571	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*285,46*		*571*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*561,44*		*1123*				
			Сметная стоимость				*15159*				
10	11	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	989,66	--	3959	--	168	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*41,96*		*168*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,53*		*330*				
			Сметная стоимость				*4457*				
11	12	23-010201-0235 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	1,2	5606,90	--	6728	--	285	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*237,73*		*285*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*467,57*		*561*				
			Сметная стоимость				*7574*				
12	13	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	1,03	124,00	1,26	128	1	18	0,02	--
			м2		21,79	0,26	22	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*17,72*		*18*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,34*		*12*				
			Сметная стоимость				*158*				
13	14	11-130301-1418 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 (за два раза)	2,06	66,61	0,85	137	2	27	0,02	--
			м2		17,67	0,18	36	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*12,90*		*27*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,36*		*13*				
			Сметная стоимость				*177*				
14	15	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	24	63,60	1,08	1526	26	456	0,03	1
			м2		28,69	0,18	689	4	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*19,00*		*456*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,61*		*159*				
			Сметная стоимость				*2141*				
15	16	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	48	62,76	0,85	3012	41	612	0,02	1
			м2		17,67	0,18	848	8	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*12,74*		*612*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,04*		*290*				
			Сметная стоимость				*3913*				
16	17	11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	22,5	629,92	--	14173	--	4162	0,35	8
			м подводок		251,39	--	5656	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*184,99*		*4162*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,19*		*1467*				
			Сметная стоимость				*19802*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	18	23-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	556	377,12	--	209679	--	8890	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,99*		*8890*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,45*		*17486*				
			Сметная стоимость				*236055*				
18	19	23-020501-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Угольник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	190	484,62	--	92078	--	3904	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*20,55*		*3904*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,41*		*7679*				
			Сметная стоимость				*103661*				
19	20	23-020501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	183	687,75	--	125858	--	5336	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,16*		*5336*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,35*		*10496*				
			Сметная стоимость				*141690*				
20	21	23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Хомутики для крепления труб	1,66	3897,42	--	6470	--	274	--	--
			100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*165,25*		*274*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*325,01*		*540*				
			Сметная стоимость				*7284*				
21	22	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	2	26655,50	1022,17	53311	2044	22211	19,42	39
			м3 изоляции		16821,59	483,59	33643	967	55,3	0,57	1
			Накладные расходы -		*11105,72*		*22211*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3020,90*		*6042*				
			Сметная стоимость				*81564*				
22	23	21-110203-0205 РСНБ РК 2015 к-1,24 в ценах III квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	2,48	14114,10	--	35003	--	1484	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*598,44*		*1484*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1177,00*		*2919*				
			Сметная стоимость				*39406*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1814189	9296			448
				Тенге			385383	3823			4
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93118				
		Материалы -		Тенге			20762				
		Всего заработная плата -		Тенге				36219			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35003				
		Сдача и испытание -		Тенге			1088				
			Накладные расходы -	Тенге			24808				
			Сметная прибыль -	Тенге			9434				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			127360				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
			Сметная заработная плата -	Тенге				36219			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1721071				
		Материалы -		Тенге			346626				
		Всего заработная плата -		Тенге				352987			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1017118				
		Сдача и испытание -		Тенге			10408				
			Накладные расходы -	Тенге			295217				
			Сметная прибыль -	Тенге			161303				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2177591				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							410
			Сметная заработная плата -	Тенге				352987			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2304951				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							452
			Сметная заработная плата -	Тенге				389206			
			РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел В1								
23	27	23-040501-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	1	547,30	--	547	--	23	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23,21*		*23*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,64*		*46*				
			Сметная стоимость				*616*				
24	28	23-040501-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	3	2508,25	--	7525	--	319	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*106,35*		*319*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,17*		*628*				
			Сметная стоимость				*8472*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	29	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	2,3	2256,60	23,89	5190	55	785	0,45	1
			м трубопровода		380,72	9,71	876	22	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*341,50*		*785*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,85*		*478*				
			Сметная стоимость				*6453*				
26	30	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	0,4	1837,58	13,62	735	5	107	0,35	--
			м трубопровода		296,31	5,40	119	2	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*267,87*		*107*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,44*		*67*				
			Сметная стоимость				*910*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13997	60			1
				Тенге			994	24			--
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13997				
		Материалы -		Тенге			4871				
		Всего заработная плата -		Тенге				1019			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8072				
		Сдача и испытание -		Тенге			31				
			Накладные расходы -	Тенге			1235				
			Сметная прибыль -	Тенге			1219				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16451				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата -	Тенге				1019			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16451				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата -	Тенге				1019			
			РАЗДЕЛ 3. Водомерный узел В1 (жилая часть)								
27	37	23-040501-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15 ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	207	547,30	--	113291	--	4804	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23,21*		*4804*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,64*		*9448*				
			Сметная стоимость				*127542*				
28	38	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	59,34	1299,51	13,62	77113	808	14542	0,35	21
			м трубопровода		296,31	5,40	17583	320	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*245,06*		*14542*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,57*		*7332*				
			Сметная стоимость				*98987*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			190404	808			21
				Тенге			17583	320			--
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			190404				
		Материалы -		Тенге			58722				
		Всего заработная плата -		Тенге				17903			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			113291				
		Сдача и испытание -		Тенге			536				
			Накладные расходы -	Тенге			19345				
			Сметная прибыль -	Тенге			16780				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			226529				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
			Сметная заработная плата -	Тенге				17903			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			226529				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
			Сметная заработная плата -	Тенге				17903			
			РАЗДЕЛ 4. Горячее водоснабжение Т3								
29	43	11-161301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	317	849,41	9,83	269262	3116	179629	0,97	307
			м трубопровода		838,85	3,96	265915	1255	60,4	--	1
			Накладные расходы -		*566,65*		*179629*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,29*		*35911*				
			Сметная стоимость				*484803*				
30	44	23-010701-0105 РСНБ РК 2015 к-0,958 в ценах III квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	303,686	399,03	--	121180	--	5138	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,92*		*5138*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,28*		*10105*				
			Сметная стоимость				*136423*				
31	46	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	177	802,38	--	142021	--	6022	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*34,02*		*6022*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,91*		*11843*				
			Сметная стоимость				*159886*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			532463	3116			307
				Тенге			265915	1255			1
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			532463				
		Материалы -		Тенге			231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата -		Тенге				267170			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			263201				
		Сдача и испытание -		Тенге			7836				
			Накладные расходы -	Тенге			190789				
			Сметная прибыль -	Тенге			57860				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			781113				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
			Сметная заработная плата -	Тенге				267170			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			781113				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
			Сметная заработная плата -	Тенге				267170			
			РАЗДЕЛ 5. Канализация К1								
32	47	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	116	532,36	0,88	61754	102	41291	0,60	70
			м трубопровода		529,21	0,29	61389	34	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*355,95*		*41291*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,07*		*8244*				
			Сметная стоимость				*111288*				
33	48	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	372,2	514,84	2,13	191624	793	127202	0,58	215
			м трубопровода		507,46	0,68	188878	251	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*341,76*		*127202*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,53*		*25506*				
			Сметная стоимость				*344332*				
34	49	23-020403-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	25	444,86	--	11122	--	472	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18,86*		*472*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,10*		*927*				
			Сметная стоимость				*12521*				
35	50	23-020403-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013**	57	112,11	--	6390	--	271	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4,75*		*271*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,35*		*533*				
			Сметная стоимость				*7194*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	51	23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	53	351,95	--	18653	--	791	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14,92*		*791*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,35*		*1556*				
			Сметная стоимость				*20999*				
37	52	23-020403-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	27	132,15	--	3568	--	151	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,60*		*151*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,02*		*298*				
			Сметная стоимость				*4017*				
38	53	23-020403-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	24	292,71	--	7025	--	298	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12,41*		*298*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,41*		*586*				
			Сметная стоимость				*7909*				
39	54	23-020403-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	57	144,92	--	8260	--	350	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6,14*		*350*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,09*		*689*				
			Сметная стоимость				*9299*				
40	55	23-020403-0321 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	24	65,64	--	1575	--	67	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,78*		*67*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,47*		*131*				
			Сметная стоимость				*1773*				
41	56	23-020403-0324 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	50	213,44	--	10672	--	452	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9,05*		*452*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,80*		*890*				
			Сметная стоимость				*12014*				
42	57	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	12,82	1350,82	--	17318	--	734	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*57,27*		*734*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,65*		*1444*				
			Сметная стоимость				*19496*				
43	58	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	29,02	3170,03	--	91994	--	3901	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*134,41*		*3901*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,36*		*7672*				
			Сметная стоимость				*103566*				
44	59	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	18,07	124,00	1,26	2241	23	320	0,02	--
			м2		21,79	0,26	394	5	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*17,72*		*320*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,34*		*205*				
			Сметная стоимость				*2766*				
45	60	11-130301-1418 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 (за два раза)	36,14	66,61	0,85	2407	31	466	0,02	1
			м2		17,67	0,18	638	6	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*12,90*		*466*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,36*		*230*				
			Сметная стоимость				*3103*				
46	61	23-020403-1301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013 (прочистка)	12	322,03	--	3864	--	164	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13,65*		*164*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,85*		*322*				
			Сметная стоимость				*4350*				
47	62	23-020403-1303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 (прочистка)	9	441,99	--	3978	--	169	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18,74*		*169*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,86*		*332*				
			Сметная стоимость				*4478*				
48	63	23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	24	441,99	--	10608	--	450	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18,74*		*450*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,86*		*885*				
			Сметная стоимость				*11942*				
49	64	23-020403-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	12	322,03	--	3864	--	164	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13,65*		*164*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,85*		*322*				
			Сметная стоимость				*4350*				
50	65	23-020403-1808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	24	115,71	--	2777	--	118	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4,91*		*118*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,65*		*232*				
			Сметная стоимость				*3126*				
51	66	23-020403-1805 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	12	91,09	--	1093	--	46	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,86*		*46*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,60*		*91*				
			Сметная стоимость				*1231*				
52	67	23-020403-2602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	114	133,95	--	15270	--	647	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,68*		*647*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,17*		*1273*				
			Сметная стоимость				*17191*				
53	68	23-020403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	45	249,86	--	11244	--	477	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,59*		*477*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,84*		*938*				
			Сметная стоимость				*12658*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**487302**	**949**			**286**
				Тенге			**251298**	**297**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4648				
		Материалы -		Тенге			3562				
		Всего заработная плата -		Тенге				1043			
		Сдача и испытание -		Тенге			32				
			Накладные расходы -	Тенге			786				
			Сметная прибыль -	Тенге			435				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5869				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата -	Тенге				1043			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			482654				
		Материалы -		Тенге			2216				
		Всего заработная плата -		Тенге				250552			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			229276				
		Сдача и испытание -		Тенге			7315				
			Накладные расходы -	Тенге			178214				
			Сметная прибыль -	Тенге			52869				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			713738				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							285
			Сметная заработная плата -	Тенге				250552			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			719607				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286
			Сметная заработная плата -	Тенге				251595			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3038355**	**14230**			**1062**
				Тенге			**921174**	**5719**			**7**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97766				
		Материалы -		Тенге			24325				
		Всего заработная плата -		Тенге				37262			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35003				
		Сдача и испытание -		Тенге			1120				
			Накладные расходы -	Тенге			25595				
			Сметная прибыль -	Тенге			9869				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			133229				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
			Сметная заработная плата -	Тенге				37262			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2940589				
		Материалы -		Тенге			412666				
		Всего заработная плата -		Тенге				889630			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1630958				
		Сдача и испытание -		Тенге			26125				
			Накладные расходы -	Тенге			684801				
			Сметная прибыль -	Тенге			290031				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3915422				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1025
			Сметная заработная плата -	Тенге				889630			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4048651				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1068
			Сметная заработная плата -	Тенге				926893			

					СМР	Оборудование	Всего
		Временные здания и сооружения	1%		36 438	-	36 438
		Итого			4 085 089	-	4 085 089
		Зимние удорожания	1,7%		69 447	-	69 447
		Итого			4 154 535	-	4 154 535
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			4 154 535	-	4 154 535
		в том числе на 2018 год - 83 %			3 448 264	-	3 448 264
		в том числе на 2019 год - 17 %			706 271	-	706 271
	Приложение 1	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 83 %, К=1,0599383	1,0599383		3 654 947	-	3 654 947
	Приложение 1	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 17 %, К=1,112825	1,112825		785 956	-	785 956
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			4 440 903	-	4 440 903
		НДС 12%	12%		532 908	-	532 908
		ИТОГО С НДС 12%			4 973 811	-	4 973 811
		Всего с учетом скидки по Акту К=0,997081400301119	**0,997**		**4 959 295**	-	4 959 295

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и
Руководитель _____ Тойшыбеков Б.Ж.

Технадзор
ТОО «М-СтройПроект»
Директор
технического надзора _____ Мизёв С.Ю.

Авторский надзор
ТОО «ДСК «РемДорСтрой»
Директор авторского надзора _____ Кинстлер В.И.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Директор _____ Абдимауленов Б.А.

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Договор: №9 от 17.02.2020 г.

Наименование объекта: «Строительство 45-ти квартирного жилого дома по ул.№3, дом 3, в городе Есиль Есильского района Акмолинской области»

АКТ №11

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020г.

Телефонизация/2-1-5

Составлен(а) в текущихценах 3 квартала 2017г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	9	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках икоробах	659	198,79	90,23	131005	59464	39614	0,10	66
			м кабеля		85,37	30,48	56256	20085	42,8	0,04	25
			Накладные расходы -		*60,11*		*39614*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,71*		*13650*				
			Сметная стоимость				*184268*				
2	10	23-060401-3001 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,6	0,5661	29930,90	--	16944	--	718	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1269,07*		*718*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2496,00*		*1413*				
			Сметная стоимость				*19075*				
3	11	23-060401-0525 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,0816	273669,48	--	22331	--	947	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11603,59*		*947*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22821,85*		*1862*				
			Сметная стоимость				*25140*				
4	12	23-060401-0524 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,02448	163996,35	--	4015	--	170	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6953,45*		*170*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13675,98*		*335*				
			Сметная стоимость				*4520*				
5	13	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	662	380,48	24,27	251875	16069	84051	0,29	192
			м		241,83	6,60	160090	4366	42,8	0,01	4
			Накладные расходы -		*126,97*		*84051*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,60*		*26874*				
			Сметная стоимость				*362800*				
6	14	23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	166,66086	1662,60	--	277090	--	11749	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*70,49*		*11749*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,65*		*23107*				
			Сметная стоимость				*311946*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**703260**	**75533**			**258**
				Тенге			**216346**	**24451**			**29**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			426170				
		Материалы -		Тенге			91001				
		Всего заработная плата -		Тенге				240797			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43290				
			Накладные расходы -	Тенге			125501				
			Сметная прибыль -	Тенге			44134				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			595804				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							287
			Сметная заработная плата -	Тенге				240797			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			277090				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			277090				
			Накладные расходы -	Тенге			11749				
			Сметная прибыль -	Тенге			23107				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			311946				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			907750				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							287
			Сметная заработная плата -	Тенге				240797			

			СМР	Оборудование	Всего
	Временные здания и сооружения	1%	8 170	-	8 170
	Итого		915 920	-	915 920
	Зимние удорожания	1,7%	15 571	-	15 571
	Итого		931 490	-	931 490
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		931 490	-	931 490
	в том числе на 2018 год - 83 %		773 137	-	773 137
	в том числе на 2019 год - 17 %		158 353	-	158 353
Приложение 1	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 83 %, К=1,0599383	1,0599383	819 478	-	819 478

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приложение I	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 17 %, К=1,112825	1,112825		176 219	-	176 219			
			ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			995 697	-	995 697			
			НДС 12%	12%		119 484	-	119 484			
			ИТОГО С НДС 12%			1 115 181	-	1 115 181			
			Всего с учетом скидки по Акту К=0,997081400301119	**0,997**		**1 111 926**	-	1 111 926			

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и
Руководитель _____Тойшыбеков Б.Ж.

Технадзор
ТОО «М-СтройПроект»
Директор
технического надзора _____Мизёв С.Ю.

Авторский надзор
ТОО «ДСК «РемДорСтрой»
Директор авторского надзора _____Кинстлер В.И.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Директор _____Абдимауленов Б.А.

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Договор: №9 от 17.02.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство 45-ти квартирного жилого дома по ул.№3, дом 3, в городе Есиль Есильского района Акмолинской области»

АКТ №12

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020г.

НА Электрооборудование. Электроосвещение/2-1-4

Составлен(а) в текущихценах 3 квартала 2017г.

N п/п	номер в смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Кабельные изделия, труба								
1	66	13-080201-1205 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг. Монтаж оборудования	40	389,95	69,07	15598	2763	4514	0,24	10
			шт.		204,88	10,99	8195	440	42,8	0,01	--
2	67	13-080201-1208 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	80	37,18	16,90	2975	1352	950	0,02	2
			шт.		17,07	6,00	1366	480	42,8	0,01	--
3	68	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	4812,5	549,08	255,36	2642438	1228932	496715	0,12	578
			м кабеля		102,44	76,72	492983	369234	42,8	0,09	414
4	69	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	441,5	198,79	90,23	87767	39838	26539	0,10	44
			м кабеля		85,37	30,48	37689	13456	42,8	0,04	17
5	70	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	275	281,61	1,69	77443	465	19727	0,16	44
			м		133,42	0,60	36691	165	42,8	--	--
6	71	13-080206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	57,5	144,50	7,88	8309	453	3205	0,13	7
			м		108,41	2,80	6233	161	42,8	--	--
7	72	13-080206-2211 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	230	92,40	7,88	21251	1813	8034	0,08	18
			м		66,71	2,80	15344	644	42,8	--	1
8	73	13-080206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	3	174,98	14,08	525	42	208	0,16	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м		133,42	5,00	400	15	42,8	0,01	--
9	74	13-080206-2212 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	12	115,35	14,08	1384	169	532	0,10	1
			м		83,39	5,00	1001	60	42,8	0,01	--
10	75	23-061710-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки кабельные К 1150 У3	40	454,70	--	18188	--	771	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	76	23-061710-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Полки кабельные К 1160 У3	80	313,37	--	25070	--	1063	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	77	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,632	133303,97	--	217552	--	9224	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
13	78	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	3,2028	223057,73	--	714409	--	30291	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
14	79	23-060144-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,52428	342141,16	--	179378	--	7606	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
15	80	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,23175	-90281,09	--	-20923	--	-887	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
16	81	23-060902-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0515	-418951,91	--	-21576	--	-915	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
17	82	23-060901-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	0,296125	224706,43	--	66541	--	2821	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	83	23-060901-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79	0,007725	295728,73	--	2285	--	97	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
19	84	23-060901-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 120 мм2 ГОСТ 6323-79	0,007725	372867,23	--	2880	--	122	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
20	85	13-100105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	30	318,25	23,60	9548	708	1919	0,15	5
			м провода		113,42	5,80	3402	174	40,6	0,01	--
21	86	23-060408-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	0,0309	16650,83	--	515	--	22	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
22	87	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	728	305,23	38,49	222211	28018	82892	0,26	189
			м		216,81	9,39	157839	6839	42,8	0,01	7
23	88	13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	155	399,30	57,40	61891	8898	23913	0,35	54
			м		291,86	15,99	45239	2478	42,8	0,02	2
24	89	13-080206-1704 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	121	643,32	92,78	77842	11226	30524	0,57	69
			м		475,32	28,98	57513	3507	42,8	0,03	4
25	90	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	40,8	52,09	--	2125	--	90	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
26	91	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	100,98	69,46	--	7014	--	297	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
27	92	23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	79,05	111,31	--	8799	--	373	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	93	23-011305-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	58,65	320,64	--	18806	--	797	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
29	94	23-011305-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм (80 мм)	3,06	384,77	--	1177	--	50	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
30	95	23-010605-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	229,5	89,92	--	20637	--	875	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
31	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	23-060144-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,4635	135463,39	--	62787	--	2662	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
32	Согласно протоколу замены №1 от 19.10.2020г.	23-060144-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,103	491140,49	--	50587	--	2145	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4585433	1324677			1021
				Тенге			863895	397651			446
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			4526875				
		Материалы -		Тенге			1040610				
		Всего заработная плата -		Тенге				1261546			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1297693				
			Накладные расходы -	Тенге			754693				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					539863		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					214830		
			Сметная прибыль -	Тенге			422525				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5704093				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1467
			Сметная заработная плата -	Тенге				1261546			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			58558				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58558				
			Накладные расходы -	Тенге			2483				
			Сметная прибыль -	Тенге			4883				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			65924				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5770017				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1467
			Сметная заработная плата -	Тенге				1261546			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4585433	1324677			1021
				Тенге			863895	397651			446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			4526875				
		Материалы -		Тенге			1040610				
		Всего заработная плата -		Тенге				1261546			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1297693				
			Накладные расходы -	Тенге			754693				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					539863		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					214830		
			Сметная прибыль -	Тенге			422525				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5704093				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1467
			Сметная заработная плата -	Тенге				1261546			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			58558				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58558				
			Накладные расходы -	Тенге			2483				
			Сметная прибыль -	Тенге			4883				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			65924				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5770017				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1467
			Сметная заработная плата -	Тенге				1261546			

				СМР	Оборудование	Всего
		Временные здания и сооружения	1%	51 930	-	51 930
		Итого		5 821 947	-	5 821 947
		Зимние удорожания	1,7%	98 973	-	98 973
		Итого		5 920 920	-	5 920 920
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		5 920 920	-	5 920 920
		в том числе на 2018 год - 83 %		4 914 364	-	4 914 364
		в том числе на 2019 год - 17 %		1 006 556	-	1 006 556
Приложение 1		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 83 %, К=1,0599383	1,0599383	5 208 923	-	5 208 923
Приложение 1		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 17 %, К=1,112825	1,112825	1 120 121	-	1 120 121
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		6 329 043	-	6 329 043
		НДС 12%	12%	759 485	-	759 485
		ИТОГО С НДС 12%		7 088 528	-	7 088 528
		Всего с учетом скидки по Акту К=0,997081400301119	**0,997**	**7 067 840**	-	7 067 840

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Руководитель _____ Тойшыбеков Б.Ж.

Технадзор
ТОО «М-СтройПроект»
Директор
технического надзора _____ Мизёв С.Ю.

Авторский надзор
ТОО «ДСК «РемДорСтрой»
Директор авторского надзора _____ Кинстлер В.И.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Директор _____ Абдимауленов Б.А.