Наименование стройки - «Строительство наружных сетей электроснабжения к трем 5-ти этажным жилым домам (поз.1,2,3) севернее микрорайона Коктем в г. Кокшетау Акмолинской области»

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за НОЯБРЬ 2024 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Prof-Facade»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «SAN REAL GROUP»
ОСНОВАНИЕ: Договор №04-11 от "04" ноябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 958 379**
		из них:				
	Раздел 2.	**КЛ-10кВ**				**3 958 379**
		из них:				
1	У6101-0102-0109 6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	9,5	627	5 957
2	У6101-0102-0209 6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	4,8	723	3 470
3	У6101-0106-0103 6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м^3	9,6	115	1 104
4	У6101-0107-0502 6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м^3	9,6	790	7 584
5	У6401-0201-0201 6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	53	831	44 043
6	У6401-0201-3101 6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	106	579	61 374
7	У6401-0201-0805 6401-0201-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг	м	106	3 536	374 816
8	У6401-0201-0712 6401-0201-0712 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 9 кг	м	20	4 192	83 840

1	2	3	4	5	6	7
9	У6401-0201-2806 6401-0201-2806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 6- 10 кВ, номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм2	шт.	2	28 481	56 962
10	У6401-0201-2209 6401-0201-2209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	2	151 863	303 726
	Подраздел 2.1.	**КЛ-0,4кВ**				**2 370 471**
		из них:				
11	У6101-0102-0109 6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	72	627	45 144
12	У6101-0102-0209 6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	36,2	723	26 173
13	У6101-0106-0103 6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м^3	72,2	115	8 303
14	У6101-0107-0502 6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м^3	72,2	790	57 038
15	У6401-0201-0201 6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	335	831	278 385
16	У6401-0201-3101 6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	192	579	111 168
17	У6401-0201-0804 6401-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	16	2 590	41 440
18	У6401-0201-0803 6401-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	176	2 060	362 560
19	У6401-0201-0104 6401-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	74	2 042	151 108
20	У6401-0201-0103 6401-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	714	1 382	986 748
21	У6401-0201-0704 6401-0201-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	60	2 240	134 400
22	У6401-0201-0703 6401-0201-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	м	20	1 635	32 700

1	2	3	4	5	6	7
23	У6401-0201-0303 6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	200	24	4 800
24	У6401-0201-1502 6401-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	12	6 602	79 224
25	У6401-0201-1504 6401-0201-1504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	4	12 820	51 280
	Подраздел 2.2.	**АСКУЭ**				**379 782**
		из них:				
26	У6401-0303-0404 6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	3	17 130	51 390
27	У6401-0303-0404 6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	3	17 130	51 390
28	У6401-0103-0201 6401-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	18	15 389	277 002
	Подраздел 2.3.	**НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ**				**108 447**
		из них:				
29	У6401-0203-0104 6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	8	7 360	58 880
30	У6401-0203-0202 6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	34,52	1 436	49 567
	Раздел 3.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**156 803**
		из них:				
31	У6401-0101-1302 6401-0101-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 1000 кВ•А	шт.	1	156 803	156 803

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**3 958 379**
в том числе оборудование	Тенге			-
в том числе СМР	Тенге			**3 958 379**
Затраты за организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 8,4 %	Тенге	8,4%		332 504
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге	0,3%		12 873
Итого с затратами на организацию и по ликвидации	Тенге			4 303 756
Сметная прибыль 5%	Тенге	5%		215 188
Непредвиденные работы и затраты, 5%	Тенге	5%		215 188
Итого со сметной прибылью, непредвиденные работы и затраты	Тенге			**4 734 131**
Итого оборудование	Тенге			-
Итого СМР+оборудование	Тенге			**4 734 131**

1	2	3	4	5	6	7
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) К=1			Тенге	1		4 734 131
Стоимость с учетом понижающего коэффицента			Тенге	0,9430000006		4 464 286
НДС (12%)			Тенге	12%		535 714
Стоимость строительства			Тенге			5 000 000

ТОО «Prof-Facade»

Директор _____ Жанибетов Т.З.

ТОО «SAN REAL GROUP»

Директор _____ Жамбулова А.Н.

Форма 3

Генподрядчик: ТОО «Prof-Facade»
Субподрядчик: ТОО «SAN REAL GROUP»
Основание: Договор №04-11 от "04" ноябрь 2024 г.

Наименование стройки: «Строительство наружных сетей электроснабжения к трем 5-ти этажным жилым домам (поз.1,2,3) севернее микрорайона Коктем в г. Кокшетау Акмолинской области»

Справка №1
о стоимости выполненных работ
от 20.11.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
«Строительство наружных сетей электроснабжения к трем 5-ти этажным жилым домам (поз.1,2,3) севернее микрорайона Коктем в г. Кокшетау Акмолинской области»	4 464 286	5 000 000	4 464 286	5 000 000	4 464 286	5 000 000
Итого к оплате:	4 464 286	5 000 000	4 464 286	5 000 000	4 464 286	5 000 000

Генподрядчик:
ТОО «Prof-Facade»
Директор _____ **Жаимбетов Т.З**

Субподрядчик:
ТОО «SAN REAL GROUP»
Директор _____ **Жамбулов А.Н.**