Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию
« *02*» *июля* 2018г.

Заказчик ***Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства", руководитель АбдигалиевАсетСауирбаевич, 060500, Атырауская область, Кзылкогинскийрайон, Миялинскийс.о., с.Миялы, Абая, 4***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***от 29 июня 2018 годаТоварищества с ограниченной ответственностью"СункарКурылысLTD", директор САНКИБАЕВБАКЫТБЕКМАКСАТОВИЧ,030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, квартал Промзона, 256***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ***от 29июня2018 годаТоварищества с ограниченной ответственностью "ТЭС-инжиниринг ", эксперта Утемуратова Аскара Казиевича, аттестаты № KZ25VJE00030108 от 05.09.2017 г., № KZ79VJE00030106 от 05.09.2017 г., № KZ52VJE00030107 от 05.09.2017 г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проектуот ***от29 июня2018 годаИндивидуального предпринимателя «АТА», руководительТумашев Аскар Асанович***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.МукурКызылкогинского района Атырауской области. Газоснабжение», новое строительство***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Мукур***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий ***Акима Мукурского сельского округа Кызыколкогинского района Атырауской области №16 от 28 апреля 2017 года***

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращенииосуществления деятельности или определенных действий ***Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области», от « » 2018г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)***Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройДизайнСервис», рабочий проект № 64/2016-ГСН***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)***Приказом Государственного учреждения "Кызылкогинский районный отдел строительства" № 145 от 14.12.2017г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ***апрель 2018 год***;

месяц, год

окончание работ ***июнь 2018 год***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:***3 месяца***

по норме или по проекту организации строительства, месяц:***3 месяца***

фактически, месяц:***3 месяца***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расход потребляемого газа	м 3 /ч	355	355	355	355
Давление газа газопроводов среднего давления	МПа	0,3	0,3	0,3	0,3
Давление газа газопроводов низкого давления	МПа	0,005	0,005	0,005	0,005
Общая протяженность газопроводов	м	6721,8	6721,8	6721,8	6721,8

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объём	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			-			-
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$		
		общая	жилая		общая	жилая	
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

В составе данного раздела решаются вопросы системы газоснабжения нового микрорайона на 142 жилых домов в селе Мукур. Система газоснабжения объекта разработана на основании задания на проектирование, генерального плана и технических условий на газоснабжение №13/1002 от 07.12.2016г выданных АО "КазТрансГазАймак".

Все технические решения приняты и разработаны в соответствии с нормами, правилами, стандартами и соответствующими нормативными документами Республики Казахстан.

Источником газоснабжения служит существующий газопровод среднего давления. Давление в точке подключения 0,3 МПа. Диаметр подземного существующего трубопровода 63 мм. Точка подключения принята согласно техническим условиям, выданным АО «КазТрансГаз Аймак» Потребителями газа являются бытовые потребители 142 жилых домов: отопительные котлы и кухонные плиты жилых домов. Согласно техническим условиям, объем потребления газа составляет 355м3/час.

Гидравлический расчет сети газоснабжения выполнен согласно по количеству газовых приборов. На врезках устанавливаются отключающие устройства - клиновая задвижка Ду50 Ру10/16 АЗТА с ПЭ концами для газа. Отключающая арматура огораживается сетчатым ограждением по металлическим столбам размерами 1х1 м, высотой 2,2 м. Отключающие арматуры типа шаровых кранов также предусмотрены на входе в ГРПШ и на выходе из них, и перед каждым домам. Краны должны быть в доступном для эксплуатации месте.

Врезка в существующий газопровод диаметром 63 мм принята равнопроходным тройником 90х63х63 мм со сбросом газа в существующем газопроводе. Объем стравливаемого газа составляет 5 м3.

Прокладка распределительных газопроводов среднего и низкого давления выполнена в подземном исполнении из полиэтиленовых труб, с прокладкой сигнальной ленты и медной проволоки, с соблюдением действующих МСН и СНиП.

Применение труб, материалов, оборудования выполнены в соответствии с ГОСТ.

Для снижения давления газа, со среднего 0,3 МПа до низкого 0,005 МПа, устанавливаются шкафные газорегуляторные пункты ГРПШ-А-01-У (с регулятором РДНК-50/1000, с молниеотводом и

заземлением) 2 шт. ГРПШ-1 и -2 огораживаются сетчатым ограждением по металлическим столбам размерами 3х2 м, высотой 2,2 м.
Газопровод от точки подключения до газорегуляторных пунктов запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 17 63х3,8 мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011., с учетом перспективы.
Коэффициент запаса прочности принят не менее 2,6, глубина заложения до верха трубы не менее 0,8 м. Общая протяженность подземного газопровода среднего давления от точки подключения до ГРПШ-1 и ГРПШ-2 - 374 м.
Распределительные газопроводы низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR17 110х6,6, 63х3,8 и 32х2,7 мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Коэффициент запаса прочности принят не менее 2,6, глубина заложения до верха трубы не менее 0,8 м. Общая протяженность подземного газопровода низкого давления составляет - 5853 м.
При переходе через автодорогу газопровод прокладывается в футляре. Концы футляра должны располагаться на расстоянии не менее 2 м от края проезжей части дороги. На одном конце футляра предусматривается контрольная трубка, выходящая под защитное устройство (ковер).
В местах пересечений газопроводов с существующими и проектируемыми коммуникациями разработку траншей на 2 м в обе стороны от оси существующей линии вести вручную. Обратная засыпка производится послойно толщиной 0,3м с последующей утрамбовкой. Между существующими кабелями связи, электрическими кабелями и проектируемым трубопроводом расстояние минимум 500мм. Между водопроводом и проектируемым трубопроводом расстояние минимум 200мм.
Проектом предусматривается молниезащита и заземление запорной арматуры, фланцевых соединений и продувочной свечи на площадке ГРПШ-А-01-У.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего ***35289.756 тыс. тенге без НДС***, в том числе строительно-монтажных работ ***33375.14 тыс. тенге без НДС***, оборудования, инструмента и инвентаря ***694.244 тыс. тенге***;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***34607,294 тыс. тенге без НДС***, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***32876,955 тыс. тенге без НДС***;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***683,881 тыс. тенге***;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ:

«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.МукурКызылкогинского района Атырауской области. Газоснабжение» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***АбдигалиевАсетСауирбаевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ***Утемуратов Аскар Казиевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор***Тумашев Аскар Асанович***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)***Санкибаев Бахытбек Максатович***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.