Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,Республика Казахстан, Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19 — 060140005420

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гранит-Сервис",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Джангельдина 10, кв.43 — 080640010964

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №61 от 04.11.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000100	23.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по адресу Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, улица Богенбая 25А, 25Б» (ул.Богенбай 25Б);			усл.	1	11 200,00	11 200,00	1 200,00
				Итого	1	x	11 200,00	1 200,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2019

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Договор: №61 от 04.11.2019 г.
Наименование объекта: «Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов в городе Макинск ул. Богенбая 25А, 25Б Буландынского района, Акмолинской области» (ул. Богенбай 25Б)»

СВОДНЫЙ АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2019 г.

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1-1	НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	10,171	-	-	10,171
		Всего по главе	**10,171**	-	-	**10,171**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**10,171**	-	-	**10,171**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	0,092	-	-	0,092
		Всего по главе	**0,092**	-	-	**0,092**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**10,263**	-	-	**10,263**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,142%	0,220	-	-	0,220
		Всего по главе	**0,220**	-	-	**0,220**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**10,483**	-	-	**10,483**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**10,483**	-	-	**10,483**
4	Протокол заседания РБК РК №37 от 27.08.2014г.	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405:2269	11,111	-	-	11,111
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 год	**11,111**	-	-	**11,111**
5		С учетом скидки 10 %	10,000	-	-	10,000
	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**	-	-	**1,200**	**1,200**
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ АКТУ	**10,000**	-	**1,200**	**11,200**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель _____Сыздыков С.Е.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____Абдимауленов Б.А.

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Договор: №61 от 04.11.2019 г.

Наименование объекта: «Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов в городе Макинск ул. Богенбая 25А, 25Б Буландынского района, Акмолинской области» (ул. Богенбай 25Б)»

АКТ №1

приемки выполненных работ за декабрь 2019г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ / 2-1-1

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	56,2299187	135,01	127,42	7591	7165	1826	0,01	1
		м3 грунта		7,49	35,93	421	2021	59,1	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			7591	7165			1
			Тенге			421	2021			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7591				
	Материалы -		Тенге			6				
	Всего заработная плата -		Тенге				2442			
		Накладные расходы -	Тенге			1826				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1443		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					383		
		Сметная прибыль -	Тенге			753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2442			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2442			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7591	7165			1
			Тенге			421	2021			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7591				
	Материалы -		Тенге			6				
	Всего заработная плата -		Тенге				2442			

	Накладные расходы -	Тенге			1826				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1443		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					383		
	Сметная прибыль -	Тенге			753				
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10171				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				2442			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10171				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				2442			

			СМР	Оборудование	Всего
Временные здания и сооружения	0,9%		92	-	92
Итого			10 263	-	10 263
Зимние удорожания	2,142%		220	-	220
Итого			10 483	-	10 483
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			10 483	-	10 483
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405:2269	1,05994%		11 111	-	11 111
С учетом скидки	10,0%		10 000	-	10 000
НДС 12%	12,0%		1 200	-	1 200
Всего по Акту			**11 200**	-	**11 200**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель _____ Сыздыков С.Е.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Абдимауленов Б.А.