Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Договор: №61 от 15.11.2019 г. Доп.соглашение №1 от 08.04.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов в городе Макинск ул. Богенбая 25А, 25Б Буландынского района, Акмолинской области» (ул. Богенбай 25Б)»

Форма 2в

АКТ №4

приемки выполненных работ за июль 2020 г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ / 2-1-1

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	% 10	на един. 11	всего 12
			РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	54	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**								
			м3 кладки	120,094	26795,32	1440,04	3217957	172940	370939	4,54	545
					3345,93	341,46	401827	41007	50,8	0,40	48
2	55	Е11-150204-0301 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**								
			м2 оштукатуриваемой поверхности	328,028	39,59	0,72	12986	236	7759	0,06	18
					38,13	0,34	12507	112	54,8	--	--
3	56	С121-110103-0103 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 - "URSA" П-30**								
			м3	33,786884	9764,13	--	329900	--	13988	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
4	57	Е11-100102-0605	**Стены каркасные. Обшивка изоспан В**								
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	328,028	72,59	0,72	23812	236	14216	0,08	27
					64,24	0,34	21073	112	59,8	--	--
5	58	С121-100404-0102 в ценах III квартала 2017 года	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2**								
			м2	337,86884	91,15	--	30797	--	1306	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

6	59	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты. Засыпка песком м3 кладки	13,12112	3021,35 958,24	840,01 204,88	39644 12573	11022 2688	9762 50,8	1,22 0,24	16 3
7	60	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м м2 перегородок (за вычетом проемов)	328,028	4538,86 914,89	147,96 35,09	1488874 300111	48536 11509	228143 50,8	1,21 0,04	397 13
8	61	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка м3 кладки	108,11	26677,40 3228,02	1440,04 341,46	2884094 348981	155682 36915	326633 50,8	4,38 0,40	474 43
9	62	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки м3 кладки	9,7668	6060,66 2848,33	1584,04 375,61	59193 27819	15471 3668	19184 50,8	3,72 0,44	36 4
10	63	С121-030301-0504 в ценах III квартала 2017 года	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89 м3	8,985456	13364,66 --	-- --	120088 --	-- --	5092 --	-- --	-- --
11	64	С121-110101-0114 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012 м3	2,514951	8798,45 --	-- --	22128 --	-- --	938 --	-- --	-- --
12	67	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки т металлических изделий	0,38744	241040,85 44298,82	1384,43 460,97	93389 17163	536 179	13143 50,8	56,40 0,54	22 --
13	68	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,10456	147885,22 --	-- --	15463 --	-- --	656 --	-- --	-- --
14	69	С121-050301-3501 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 т	0,28288	165438,79 --	-- --	46799 --	-- --	1984 --	-- --	-- --
15	70	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка шт. сборных конструкций	122	308,26 114,83	151,55 36,71	37608 14009	18490 4478	13562 62,1	0,15 0,04	18 5
16	71	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т шт. сборных конструкций	21	1443,24 630,79	777,62 184,39	30308 13247	16330 3872	12367 62,1	0,81 0,22	17 5

17	72	С121-040105-9901 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	6,9092	65019,23	--	449231	--	19047	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
18	73	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,22742	21887,11	7968,70	26865	9781	11058	14,10	17
						10939,91	1790,02	13428	2197	60,9	1,60	2
19	74	С121-050201-0602 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	1,22742	200217,35	--	245751	--	10420	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
20	75	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,14034	62,73	1,05	2079	35	613	0,03	1
						27,85	0,17	923	6	54,2	--	--
21	76	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,14034	124,44	1,65	4124	55	824	0,04	1
						34,30	0,34	1137	11	54,2	--	--
22	77	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04164	241040,85	1384,43	10037	58	1413	56,40	2
						44298,82	460,97	1845	19	50,8	0,54	--
23	78	С121-050301-3501 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03036	165438,79	--	5023	--	213	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
24	79	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01128	147885,22	--	1668	--	71	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
25	80	Е11-070515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	11,68	664,22	1,62	7758	19	3530	0,54	6
						422,57	0,77	4936	9	62,1	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				9205574	449425			1599
				Тенге				1191578	106783			124
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				9178709				
Материалы -				Тенге				6294068				
Всего заработная плата -				Тенге					1282736			
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				697528				
Местные материалы -				Тенге				569318				

			Накладные расходы -	Тенге			1075800				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					658694		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					417106		
			Сметная прибыль -	Тенге			820361				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11074870				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1704
			Сметная заработная плата -	Тенге				1282736			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26865				
		Материалы -		Тенге			3656				
		Всего заработная плата -		Тенге				15625			
			Накладные расходы -	Тенге			11058				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9516		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1542		
			Сметная прибыль -	Тенге			3034				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			40957				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
			Сметная заработная плата -	Тенге				15625			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11115827				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1723
			Сметная заработная плата -	Тенге				1298361			
			РАЗДЕЛ 2.Перегородки								
26	86	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	97,14	1496,43	147,96	145363	14373	55030	1,21	118
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		914,89	35,09	88873	3408	50,8	0,04	4
27	87	Е11-080401-0109 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой**	125,8	3581,24	87,97	450520	11067	69658	0,88	111
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		733,82	25,10	92315	3157	50,8	0,03	4
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			595883	25440			228
				Тенге			181188	6565			8
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			595883				
		Материалы -		Тенге			389256				
		Всего заработная плата -		Тенге				187753			
			Накладные расходы -	Тенге			124688				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					95379		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					29309		
			Сметная прибыль -	Тенге			57646				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			778217				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							236
			Сметная заработная плата -	Тенге				187753			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			778217				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							236
			Сметная заработная плата -	Тенге				187753			
			РАЗДЕЛ 3.Покрытие								

28	97	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	132	4743,00	801,36	626076	105779	234461	2,66	351
			шт. сборных конструкций		2245,28	187,97	296377	24813	62,1	0,22	29
29	99	С121-040108-9903 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	756,9093	6279,00	--	4752633	--	201512	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
30	100	Е11-070512-0105	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	18	4852,96	2002,27	87353	36041	35343	2,63	47
			шт. сборных конструкций		2245,10	470,28	40412	8465	62,1	0,55	10
31	101	С121-040111-9912 в ценах III квартала 2017 года	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	9,42	61871,83	--	582833	--	24712	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
32	102	С121-050301-9918 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,11046	103448,19	--	11427	--	485	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
33	103	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг - крепление балконных плит. Установка	0,03002	416956,34	5528,36	12517	166	1299	42,70	1
			т стальных элементов		38655,88	879,26	1160	26	62,1	1,03	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6072840	141986			400
				Тенге			337949	33304			39
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6072840				
			Материалы -	Тенге			246011				
			Всего заработная плата -	Тенге				371253			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11427				
			Местные материалы -	Тенге			5335466				
			Накладные расходы -	Тенге			497812				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					230548		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					267264		
			Сметная прибыль -	Тенге			525652				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7096303				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							439
			Сметная заработная плата -	Тенге				371253			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7096303				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							439
			Сметная заработная плата -	Тенге				371253			

РАЗДЕЛ 4.Лестницы

34	161	Е11-070506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	6	3785,60	1694,98	22714	10170	10103	2,37	14
			шт. сборных конструкций		1953,66	399,68	11722	2398	62,1	0,47	3
35	162	Е11-070506-0104	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	6	3546,73	1673,11	21280	10039	9333	2,20	13
			шт. сборных конструкций		1771,44	399,08	10629	2394	62,1	0,47	3
36	163	С121-040110-9904 в ценах III квартала 2017 года	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	11,9952	6701,62	--	80387	--	3408	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
37	164	С121-040110-9906 в ценах III квартала 2017 года	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	17,952	6446,54	--	115728	--	4907	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			240110	20209			27
				Тенге			22351	4793			6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			240110				
		Материалы -		Тенге			1435				
		Всего заработная плата -		Тенге				27143			
		Местные материалы -		Тенге			196116				
			Накладные расходы -	Тенге			27751				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16856		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10895		
			Сметная прибыль -	Тенге			21429				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289290				33
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27143			
			Сметная заработная плата -	Тенге			289290				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							33
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27143			
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка

38	269	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	412,2	861,48	23,93	355103	9864	142142	0,61	252
			м2 оштукатуриваемой поверхности		521,58	18,15	214995	7480	54,8	0,02	10
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			355103	9864			252
				Тенге			214995	7480			10
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			355103				
		Материалы -		Тенге			130244				
		Всего заработная плата -		Тенге				222475			
			Накладные расходы -	Тенге			142142				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					121917		

			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20225		
			Сметная прибыль -	Тенге			39780				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			537025				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
			Сметная заработная плата -	Тенге				222475			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			537025				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
			Сметная заработная плата -	Тенге				222475			

РАЗДЕЛ 6.Разные работы

Вход в подвал

39	277	Е11-070518-0101	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	23,8	941,88	34,40	22417	819	14568	1,08	26
			м		869,62	14,27	20697	340	62,1	0,01	--
40	278	С121-040110-9903 в ценах III квартала 2017 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	23,8	1758,93	--	41863	--	1775	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
41	279	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,134	7255,33	1190,77	8228	1350	2376	3,24	4
			м3 подстилающего слоя		2346,54	469,51	2661	532	60,9	0,55	1
42	280	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	0,96	20790,11	712,22	19959	684	1286	0,97	1
			м3		733,43	173,44	704	167	48,5	0,20	--
43	281	С121-050301-3501 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,03658	165438,79	--	6052	--	257	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
44	284	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	3,75	1986,12	29,66	7448	111	629	0,20	1
			м2 поверхности		151,98	5,98	570	22	50,8	0,01	--
45	285	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	5,0696	32666,02	1440,04	165604	7300	16921	4,54	23
			м3 кладки		3345,93	341,46	16963	1731	50,8	0,40	2
46	292	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	4	308,26	151,55	1233	606	445	0,15	1
			шт. сборных конструкций		114,83	36,71	459	147	62,1	0,04	--

47	293	С121-040105-9901 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,088	65019,23	--	5722	--	243	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Крыльцо входа №1, №2, №3								
48		Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	14,16	940,28	213,50	13314	3023	4589	0,53	7
			м2 покрытия		384,30	63,45	5442	898	60,9	0,03	--
49		Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	63	1176,49	537,87	74119	33886	26140	0,48	30
			шт. сборных конструкций		369,32	194,58	23267	12259	62,1	0,20	13
50		Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	54	1667,79	754,86	90061	40762	31517	0,67	36
			шт. сборных конструкций		518,29	274,08	27988	14800	62,1	0,28	15
51		С121-041201-9903 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	11,223	25770,02	--	289217	--	12263	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
52		С121-041201-9907 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	21,924	18242,76	--	399954	--	16958	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
53		Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	3,6	19702,20	806,99	70928	2905	7291	2,82	10
			м3		2159,22	194,15	7773	699	48,5	0,23	1
54		Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	9	3072,93	595,04	27656	5355	10335	1,74	16
			шт. сборных конструкций		1434,33	138,29	12909	1245	62,1	0,16	1
55		Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	9	4655,78	801,36	41902	7212	15953	2,66	24
			шт. сборных конструкций		2245,28	187,97	20208	1692	62,1	0,22	2
56		С121-040108-9903 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	76,68	6279,00	--	481474	--	20414	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
57		Е11-070518-0101	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	151,2	941,88	34,40	142412	5201	92550	1,08	163
			м		869,62	14,27	131486	2157	62,1	0,01	2

58		С121-040110-9903 в ценах III квартала 2017 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	151,2	1758,93	--	265950	--	11276	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Отмостка								
59		Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	10,371	7255,33	1190,77	75245	12349	21730	3,24	34
			м3 подстилающего слоя		2346,54	469,51	24336	4869	60,9	0,55	6
60		Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	103,71	971,69	47,60	100774	4936	12467	0,14	15
			м2 покрытия		107,21	17,24	11119	1788	60,9	0,02	2
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2351530	126501			390
				Тенге			306581	43347			46
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2351530				
		Материалы -		Тенге			428217				
		Всего заработная плата -		Тенге				349927			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6052				
		Местные материалы -		Тенге			1484179				
			Накладные расходы -	Тенге			321981				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					213235		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					108746		
			Сметная прибыль -	Тенге			213881				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2887392				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							435
			Сметная заработная плата -	Тенге				349927			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2887392				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							435
			Сметная заработная плата -	Тенге				349927			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			18821039	773425			2896
				Тенге			2254642	202272			232
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18794174				
		Материалы -		Тенге			7489231				
		Всего заработная плата -		Тенге				2441288			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			715006				
		Местные материалы -		Тенге			7585079				
			Накладные расходы -	Тенге			2190175				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1336629		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					853546		
			Сметная прибыль -	Тенге			1678748				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22663096				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3109
			Сметная заработная плата -	Тенге				2441288			

		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26865				
		Материалы -	Тенге			3656				
		Всего заработная плата -	Тенге				15625			
		Накладные расходы -	Тенге			11058				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9516		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1542		
		Сметная прибыль -	Тенге			3034				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			40957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				15625			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22704053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3128
		Сметная заработная плата -	Тенге				2456913			

			СМР	Оборудование	Всего
Временные здания и сооружения	0,9%		204 336	-	204 336
Итого			22 908 389	-	22 908 389
Зимние удорожания	2,142%		490 698	-	490 698
Итого			23 399 087	-	23 399 087
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			23 399 087	-	23 399 087
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405:2269	1,0599383		24 801 588	-	24 801 588
С учетом скидки	10%		22 321 429	-	22 321 429
НДС 12%	12%		2 678 571	-	2 678 571
Всего по Акту			**25 000 000**	-	**25 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель _____Сыздыков С.Е.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____Абдимауленов Б.А.

Технадзор
ТОО "Арслан 2016"
Эксперт
технического надзора _____Аушев М.О.