Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Объект: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №14

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 19.04.2022 г.

по подпрограмме 005

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	Строительно-монтажные работы в базовых цен 2021 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	по монтажу оборудования		каз. содержание %	дополнительные затраты		Налог из добавленную стоимость НДС	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	57 531 532,91	6 164 092,81	79 196 421,73	51 367 440			100%			6 164 092,81	57 531 532,91
	в том числе оборудование											
2	Услуги технического надзора	1 864 021,67			1 864 022							1 864 021,67
3	Услуги авторского надзора	644 353,17	69 037,84		575 315						69 037,84	644 353,17
4	**Всего по стройке:**	**60 039 907,74**	**6 233 130,65**	**79 196 421,73**	**53 806 777,09**			**100%**			**6 233 130,65**	**60 039 907,74**

ЗАКАЗЧИК

Зам. Руководителя

ГУ "Управление строительства ТО"

_____ Кенжебаев С.

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "АК-ЖОЛ"

_____ Атаев С.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Директор

ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

_____ Курманов В. А.

Инженер-эксперт

_____ Азимбаев У.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОНТҮСТІК КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №14**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом №14**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№576 от 24.12.2021 года, Доп.согл №1 от 18.04.2022 года**

Акт выполненных работ

за **апрель 2022** (месяц, год) на **2-14-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
1	1	Е11-000201-0001 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	332,639997	14390,17	3059,7	4786546	1017779	1253354	2599682	7977342	
						7562,57	840,58	2515613	279744		550914		
2	2	С1213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	126,403199	51073		6455791		6455791		6972254	Казахстан
											516463		
3	3	Е11-000201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,552294	522741,26	2469,26	1543289	7290	1304550	237573	1981731	
						78396	847,26	231445	2501		140869		
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									16851327	
			Раздел: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17										
4	4	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/Бетон кл.В15/	м3	24,1981143	55294,44	4701,26	1338021	113761	799803	409578	1887407	
						17540,9	1059,14	424457	25629		129868		
5	5	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9410496	349485		328880		328880		355190	
											26310		
6	6	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,6065626	335138		538420		538420		583494	Казахстан
											43074		
7	7	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3697289	346354		128072		128072		138318	Казахстан
											10246		
			Итого по разделу: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17									2962409	
			Раздел: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1										
8	8	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/Бетон кл.В15/	м3	58,8220205	30056,31	5000,82	1767973	294159	1068340	432525	2376538	
						6893,15	1187,1	405475	69828		170840		
9	9	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,3492223	335138		452176		452176		488350	Казахстан
											36174		
10	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8752857	349485		305899		305899		330371	
											24472		
11	11	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1812963	346394		409194		409194		441930	Казахстан
											32736		
12	12	Е11-060301-0401	Балки опорные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-1,2,3,4/ *	т	0,4702814	404228,18	2518,18	190100	1184	0	172402	391503	
						401710	1140,78	188917	536		29000		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0549666	329405		18095		15095	1512	20487	
14	14	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4162149	346394		144174		144174	11534	155708	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Монолитные сооружения МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1									4204907	
			Раздел: 4. Рама РМ-1										
15	15	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/	м3	3,146	31442,8 6893,25	5000,82 1187,1	98919 21686	15733 3735	61500	25133 9764	131816	
16	16	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,565268	19028,62 17736,6	1004,02 358,56	10756 10026	568 203	163	9308 1695	21603	
17	17	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4184714	335138		140246		140246	11220	151466	Казахстан
18	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1057634	349485		36963		36963	2957	39920	
19	19	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0410331	346394		14214		14214	1137	15351	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Рама РМ-1									360222	
			Раздел: 5. Ригели										
20	20	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В20/	м3	3,9128571	60852,18 19281,6	6738,13 1514,84	238106 75446	26365 5927	136294	74050 24972	337128	
21	21	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,7419217	19028,62 17736,6	1004,02 358,56	14118 13159	745 266	214	12217 2187	28442	
22	22	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5638284	335138		188960		188960	15117	204077	Казахстан
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1780931	349485		62241		62241	4979	67220	
24	24	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0051291	770204,34 83636	1472,34 665,64	3950 429	7 3	3514	393 348	4691	
			Итого по разделу: 5. Ригели									641558	
			Раздел: 6. Плиты перекрытия										
25	25	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	155,5857141	8870,86 3951,68	1358,31 354,75	1352840 615917	211741 55300	555182	792037 173990	2348867	
26	26	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	7,5428571	7117,49 3028,2	1831,85 263,91	53686 22841	7783 1991	23062	29302 6639	89627	
27	27	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	820,5119993	9356		7676710		7676710	614137	8290847	Казахстан
28	28	С1222-203-0403	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	300,4319997	8516		2558479		2558479	204678	2763157	Казахстан
29	29	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса и подколонники. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	28,446	34565,95 11682	5085,61 1140,19	983263 332306	144665 32434	506292	331913 105214	1428390	
30	30	Е11-110101-1105	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /мелкозернистый бетон кл.В20/	м2 стяжки	148,7999999	907,76 522,9	33,85 16,68	127813 73624	4744 2349	49445	71414 15938	215165	
31	31	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,679788	17872,7 16570,86	1014,64 380,97	30022 27834	1704 640	454	25911 4475	60408	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3127049	349485		109286		109286		118029	
											8743		
33	33	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3670831	346394		473549		473549		511433	
											37884		
34	34	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2509131	23285,73	1454,25	5843	364	72	5021	11733	
						21543,43	440,2	5406	112		869		
35	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,039229	349485		12555		12555		13559	
											1004		
36	36	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,185807	346394		64362		64362		69511	Казахстан
											5149		
37	37	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0291846	441876		12896		12896		13928	
											1032		
			Итого по разделу: 6. Плиты перекрытия									15926654	
			Раздел: 7. Монолитные плиты										
38	38	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,4685714	58020,38	1946,54	27187	912	16687	9118	39209	
						20888,4	495,37	9788	232		2984		
39	39	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0245257	17872,7	1014,64	438	25	7	378	881	
						16570,06	380,97	406	9		65		
40	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0060114	349485		2101		2101		2269	
											168		
41	41	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0185143	335138		6205		6205		6701	Казахстан
											496		
42	42	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,012086	441876		5439		5439		5874	
											435		
43	43	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,6	58020,38	1946,54	34812	1168	21111	11676	50287	
						20888,4	495,37	12533	297		3719		
44	44	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02978	17872,7	1014,64	532	30	9	459	1070	
						16570,06	380,97	493	11		79		
45	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00706	349485		2467		2467		2664	
											197		
46	46	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02272	335138		7614		7614		8223	Казахстан
											609		
47	47	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0151	441876		6672		6672		7206	
											534		
48	48	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	4,2857143	58020,38	1946,54	283471	9510	171906	95872	408826	
						20888,4	495,37	102055	2420		30283		
49	49	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6385429	17872,7	1014,64	11416	648	184	9853	22971	
						16570,06	380,97	10584	243		1782		
50	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1217829	349485		42561		42561		45966	
											3405		
51	51	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3678171	335138		123269		123269		133131	Казахстан
											9862		
52	52	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1491429	346394		51662		51662		55795	Казахстан
											4133		
53	53	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,2612571	441876		115443		115443		124673	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							9235		
54	54	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0078171	424901		3321		3321	266	3587	Казахстан
55	55	С1211-302-0301 Изм.	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракции 5-10 мм	м3	3,3942857	10241		34761		34761	2781	37542	
56	56	Е11-060301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,3857143	56020,38 20888,4	1946,54 495,37	21379 8057	751 191	13572	7506 2391	32276	
57	57	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0264429	17872,7 16570,06	1014,64 380,97	473 438	27 10	8	408 78	951	
58	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0045086	349485		1576		1576	126	1702	
59	59	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0219343	335138		7351		7351	588	7939	Казахстан
60	60	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0092314	441876		4079		4079	326	4405	
61	61	Е11-060301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,2	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	11604 4178	389 99	7837	3892 1240	16736	
62	62	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0190171	17872,7 16570,06	1014,64 380,97	340 315	19 7	5	293 51	684	
63	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0031029	349485		1084		1084	87	1171	
64	64	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0159143	335138		5333		5333	427	5760	Казахстан
65	65	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0059066	441876		2611		2611	209	2820	
66	66	С1211-302-0301 Изм.	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракции 5-10 мм	м3	0,0471429	10241		483		483	39	522	
67	67	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1/	т	0,00064	972054,34 285516	1472,34 665,84	622 183	1 0	433	167 63	852	
			Итого по разделу: 7. Монолитные плиты									1832618	
			Раздел: 8. Монолитные участки										
68	68	Е11-060301-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	1,1142857	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	39837 12259	3181 738	24406	11819 4132	55788	
69	69	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0373714	335138		12525		12525	1002	13527	Казахстан
70	70	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0211714	346394		7334		7334	587	7921	Казахстан
71	71	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0096	349485		3355		3355	268	3623	
72	72	Е11-060301-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	3,4971429	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	125026 38445	9986 2317	56906	37093 12969	175088	
73	73	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1189029	335138		39849		39849	3188	43037	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. материалы / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0719829	346394	24934	24934	1995	26929	Казахстан
75	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0363086	349485	10592	10592	847	11439	
76	76	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	4,1435714	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	148315 45686	11845 2745	90864 27952	44002 15385	297702	
77	77	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1463314	335138	49041	49041	3923	52964	Казахстан
78	78	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0463886	346394	16069	16069	1285	17354	Казахстан
79	79	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0362057	349485	12653	12653	1012	13665	
80	80	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	1,2342857	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	44127 13569	3525 818	27834 8557	13092 4577	61796	
81	81	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04992	335138	16730	16730	1338	18068	Казахстан
82	82	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0338743	346394	11734	11734	939	12673	Казахстан
83	83	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0120686	349485	4218	4218	337	4555	
84	84	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	15,2228571	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	544330 167348	43465 10084	333418 102130	161463 56455	762148	
85	85	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,69264	335138	232130	232130	18570	250700	Казахстан
86	86	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4700057	346394	162807	162807	13025	175832	Казахстан
87	87	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1522286	349485	53202	53202	4256	57458	
88	88	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	11,5028571	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	411237 126453	32842 7619	251941 77512	122006 42659	575902	
89	89	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3335829	335138	111796	111796	8944	120740	Казахстан
90	90	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1286229	346394	44554	44554	3564	48118	Казахстан
91	91	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0355543	349485	12426	12426	994	13420	
92	92	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	10,9714286	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	392238 120611	31325 7267	240381 73971	116369 40685	549296	
93	93	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4333714	335138	145239	145239	11619	156858	Казахстан
94	94	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2434286	346394	84322	84322	6746	91068	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	С1214-210-0100	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0905143	349485		31633		31633	2531	34164	
96	96	Е11-060301-0608 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-2	т	0,06216	770204,34 83636	1472,34 665,84	47876 5199	51 41	42586	4769 4112	56857	
			Итого по разделу: 8. Монолитные участки									3618690	
			Раздел: 9. Шахта лифта										
97	97	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/АС-1/	т	0,0015429	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	36 34	2 1	0	32 5	73	
98	98	С1214-210-0100	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0015429	349485		539		539	43	582	
99	99	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗД-4,5,6,7/	т стальных элементов	0,0018545	88701,85 72163	8219,17 1616,07	4600 3742	436 84	431	4514 729	9843	
100	100	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01776	346394		6152		6152	492	6644	Казахстан
101	101	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовый из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,002512	469545		2119		2119	169	2288	Казахстан
102	102	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовый из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0210126	429640		9028		9028	722	9750	
103	103	Е11-060601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия бетонные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В 20/	м3	0,9028571	59406,87 20688,4	1946,54 405,37	29973 10504	979 249	18390	9385 3173	42831	
104	104	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0652114	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	1536 1445	70 25	19	1338 230	3102	
105	105	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0606857	346394		21021		21021	1682	22703	Казахстан
106	106	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0045257	349485		1582		1582	127	1709	
107	107	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗД-8,9/	т стальных элементов	0,0044504	88701,85 72163	8219,17 1616,07	395 321	36 7	37	388 63	846	
108	108	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0010651	346394		369		369	30	399	Казахстан
109	109	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовый из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0034429	429640		1479		1479	118	1597	
			Итого по разделу: 9. Шахта лифта									102367	
			Раздел: 10. Лестницы										
110	110	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней сварные. Устройство по готовому основанию	м ступеней	45,3571429	1655,88 1557,36	59,65 27,03	75166 70657	2706 1226	1763	84795 12792	172697	
111	111	С1222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	45,3571429	5006		227058		227058	18165	245223	Казахстан
112	112	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждениями. Монтаж/косоуров/. Монтаж	т конструкций	0,4617714	85269,06 43099,3	28533,28 9875,03	39375 20271	13176 4560	5928	17134 4521	61030	
113	113	С1222-503-0101	Косоуры	т	0,4617714	866616		400178		400178	32014	432192	Казахстан
114	114	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/Балка Б-1/	т конструкций	0,3511771	34838,3 19246,5	10846,46 3491,89	12234 6759	3809 1226	1666	5510 1420	19164	
115	115	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,3511771	458917		161161		161161	12893	174054	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							СМР	Оборудование	Прочие	ВСЕГО			
							47 549 535,00	0,00		47 549 535,00			
			Временные здания и сооружения			0,90%	427 945,82			427 945,82			
			Итого с временными				47 977 480,82	0,00		47 977 480,82			
			Зимние удорожания			0,49%	235 089,66			235 089,66			
			Итого с зимними удорожаниями				48 212 570,47	0,00		48 212 570,47			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	964 251,41			964 251,41			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				49 176 821,88	0,00		49 176 821,88			
			в том числе на 2021 год - 11%				5 409 450,41	0,00		5 409 450,41			
			в том числе на 2022 год - 89%				43 767 371,47	0,00		43 767 371,47			
			в том числе текущих цен на 2021 год-11%, К=1				5 409 450,41	0,00		5 409 450,41			
			НДС на 2021 год, - 12%						649 134,05	649 134,05			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				5 409 450,41	0,00	649 134,05	6 058 584,46			
			в том числе текущих цен на 2022 год-89%, К=1,0500514				45 957 989,69	0,00		45 957 989,69			
			НДС на 2022 год, - 12%						5 514 958,76	5 514 958,76			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				45 957 989,69	0,00	5 514 958,76	51 472 948,45			
			НДС 12%			12%			6 164 092,81	6 164 092,81			
			Итого с НДС				51 367 440,10	0,00	6 164 092,81	57 531 532,91			

Технический надзор:
ТОО "ОҢТҮСТІК КАУЛЕН ҚҰРЫЛЫС"

Директор: _____ Курмашев Б. А.

Инженер-эксперт: _____ Азимбаев У.

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект Сервис"

Директор: _____ Сулейменов Е.

ГИП: _____ Абдыкадиров Е.

Подрядчик:
ТОО "АКЖОЛ"

Директор: _____ С.К.Атаев

Начальник: _____ Ибадуллаев Х.

Инженер ПТО: _____ Абдукахаров Ф.