Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Объект: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №14

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 15.09.2022 г.

по подпрограмме 005

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	Строительно-монтажные работы в базовых цен 2021 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	по монтажу оборудования		каз. содержание %	дополнительные затраты		Налог из добавленную стоимость НДС	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	312 976 528,91	33 533 199,53	41 324 759,31	53 571 429			100%			6 428 571,43	60 000 000,00
	в том числе оборудование											
2	Услуги технического надзора	10 140 439,54			1 944 000							1 944 000,00
3	Услуги авторского надзора	3 505 337,13	375 571,84		600 000						72 000,00	672 000,00
4	**Всего по стройке:**	**326 622 305,58**	**33 908 771,36**	**41 324 759,31**	**56 115 428,57**			**100%**			**6 500 571,43**	**62 616 000,00**

ЗАКАЗЧИК

Зам. Руководителя

ГУ "Управление строительства ТО

Кенесханулы С.

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Атаев С.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Директор

ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Курмашев Б. А.

Инженер эксперт

Азимбаев У.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АК-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №14**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом №14**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№576 от 24.12.2021 года, Доп.согл №2 от 01.09.2022 года**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-14-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Плиты перекрытия										
1	1	**Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	363	8870,86	1358,31	3220122	493066	1292814	1844359	5469640	
						3951,08	354,75	1434242	128774		405159		
	1.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	23,595	18607				439032,16			Казахстан 100%
	1.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	7,4778	17737				132633,74			Казахстан 100%
	1.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,5609	335138				523116,9			Казахстан 100%
2	2	**Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	24	7117,49	1031,85	170820	24765	73379	93233	285177	
						3028,2	263,91	72677	6334		21124		
3	3	**С1222-203-0404**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	2187,72	9356		20468308		20468308		22105773	**Казахстан**
											1637465		
4	4	**С1222-203-0403**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	905,94	8516		7714985		7714985		8332184	**Казахстан**
											617199		
5	5	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/**	**м3**	90,51	34565,95	5085,61	3128564	460299	1610928	1056088	4519424	
						11682	1140,19	1057338	103199		334772		
6	6	**Е11-110101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /мелкозернистый бетон кл.В20/**		448	907,76	33,69	406676	15093	157324	227228	684616	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		522,9	16,68	234259	7473		50712		
7	7	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,34478	17872,7 / 16570,06	1014,64 / 380,97	95526 / 88563	5423 / 2036	1539	82446 / 14238	192210	
8	8	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,99497	349485		347727		347727	27818	375545	
9	9	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,34981	346394		1506748		1506748	120540	1627288	
10	10	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,79836	23285,73 / 21543,48	1454,25 / 448,2	18590 / 17199	1161 / 358	230	15977 / 2765	37332	
11	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1143	349485		39946		39946	3196	43142	
12	12	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5912	346394		204788		204788	16383	221171	Казахстан
13	13	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09286	441876		41033		41033	3283	44316	
			Итого по разделу: 1. Плиты перекрытия									43937818	
			Раздел: 2. Оконные и дверные проемы										
14	14	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	48,1572	3295,58 / 1518,02	202,52 / 96,98	158706 / 73104	9753 / 4670	75850	69996 / 18296	246998	
15	15	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	147,84	85		12566		12566	1005	13571	
16	16	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	48,1572	22203		1069234		1069234	85539	1154773	
17	17	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	35	1293,04 / 278,22	5,83 / 2,88	45256 / 9738	204 / 101	35315	8855 / 4329	58440	
18	18	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	35	1538		53830		53830	4306	58136	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	35	1927,07 / 535,76	6,23 / 1,34	67447 / 18752	218 / 47	48478	15039 / 6599	89085	
20	20	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	17,9046	3931,8 / 1778,59	201,53 / 95,67	70397 / 31845	3608 / 1713	34944	30202 / 8048	108647	
21	21	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	65,52	85		5569		5569	446	6015	
22	22	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	17,9046	26088		467095		467095	37368	504463	
23	23	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	13,3	1293,04 / 278,22	5,83 / 2,88	17197 / 3700	77 / 38	13420	3365 / 1645	22207	
24	24	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	13,3	1538		20455		20455	1636	22091	Казахстан
25	25	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	13,3	1927,07 / 535,76	6,23 / 1,34	25630 / 7126	83 / 18	18422	5715 / 2508	33853	
26	26	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	11,7306	3931,8 / 1778,59	201,53 / 95,67	46122 / 20864	2364 / 1122	22894	19788 / 5273	71183	
27	27	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	57,12	85		4855		4855	388	5243	
28	28	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	11,7306	26088		306028		306028	24482	330510	
29	29	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	9,1	1293,04 / 278,22	5,83 / 2,88	11767 / 2532	53 / 26	9182	2302 / 1126	15195	
30	30	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	9,1	1538		13996		13996	1120	15116	Казахстан
31	31	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	9,1	1927,07 / 535,76	6,23 / 1,34	17536 / 4875	56 / 12	12604	3910 / 1716	23162	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	36,4266	3295,58	202,52	120047	7377	57373	52946	186832	
						1518,02	96,98	55296	3533		13839		
33	33	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	173,04	85		14708		14708		15885	
											1177		
34	34	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	36,4266	22203		808780		808780		873482	
											64702		
35	35	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	27,3	1293,04	5,83	35300	160	27545	6907	45584	
						278,22	2,88	7595	79		3377		
36	36	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	27,3	1538		41987		41987		45346	Казахстан
											3359		
37	37	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	7,938	3295,58	202,52	26160	1608	12503	11538	40714	
						1518,02	96,98	12050	770		3016		
38	38	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	25,5	85		2168		2168		2341	
											173		
39	39	С1223-102-0201	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	7,938	16029		127238		127238		137417	
											10179		
40	40	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	7,5	1927,07	6,23	14453	47	10388	3223	19090	
						535,76	1,34	4018	10		1414		
41	41	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,2697	2494,97	199,17	8158	651	3862	3565	12661	
						1114,52	96,98	3644	317		938		
42	42	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	13,48	85		1146		1146		1238	
											92		
43	43	С1223-102-0201	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	3,2697	16029		52410		52410		56603	
											4193		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	4,5	1927,07 535,76	6,23 1,34	8672 2411	28 6	6233	1934 848	11454	
45	45	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,0179	3931,8 1778,59	201,53 95,67	4002 1810	205 97	1987	1717 458	6177	
46	46	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	4,08	85		347		347	28	375	
47	47	С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,0179	15387		15662		15662	1253	16915	
48	48	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,16	3931,8 1778,59	201,53 95,67	8493 3842	436 207	4216	3644 971	13108	
49	49	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	8,4	85		714		714	57	771	
50	50	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	2,16	26088		56350		56350	4508	60858	
			Итого по разделу: 2. Оконные и дверные проемы									4325539	
			Раздел: 3. Внутренняя отделка										
51	51	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону/на весь дом и тех.этаж/	м2 оштукатуриваемой поверхности	3565,617	1157,98 816,17	69,18 56,85	4128913 2910150	246669 202705	972094	2490284 529536	7148733	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									7148733	
			ИТОГО:					45253227 6077630	1273404 463645	37902197	6054261 4104602	49589711	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика				49 589 711,17	0,00		49 589 711,17			
			Временные здания и сооружения			0,90%	446 307,40			446 307,40			
			Итого с временными				50 036 018,57	0,00		50 036 018,57			
			Зимние удорожания			0,49%	245 176,49			245 176,49			
			Итого с зимними удорожаниями				50 281 195,06	0,00		50 281 195,06			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	1 005 623,90			1 005 623,90			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				51 286 818,96	0,00		51 286 818,96			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на 2021 год - 11%				5 641 550,09	0,00		5 641 550,09			
			в том числе на 2022 год - 89%				45 645 268,88	0,00		45 645 268,88			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				**5 641 550,09**	**0,00**		**5 641 550,09**			
			НДС на 2021 год, - 12%						**676 986,01**	**676 986,01**			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				**5 641 550,09**	**0,00**	**676 986,01**	**6 318 536,10**			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				**47 929 878,49**	**0,00**		**47 929 878,49**			
			НДС на 2022 год, - 12%						**5 751 585,42**	**5 751 585,42**			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				**47 929 878,49**	**0,00**	**5 751 585,42**	**53 681 463,90**			
			НДС 12%			**12%**			**6 428 571,43**	**6 428 571,43**			
			Итого с НДС				**53 571 428,57**	**0,00**	**6 428 571,43**	**60 000 000,00**			

Технический надзор:
ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Директор: _____ **Курмашев Б. А.**

Инженер эксперт: _____ **Азимбаев У.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект Сервис"

Директор: _____ **Сулейменов Е.**

ГИП: _____ **Абдыкадиров Е.**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"

Директор _____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ Ибадуллаев Х.

Инженер ПТО: _____ Абдукахаров Ф.