Форма 3

Заказчик : ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование и его адрес: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №14

СПРАВКА

о стоимости выполнененных работ и затрат от 21.11.2022г

по подпрограмме 005

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2021г	по монтажу оборудования, из них		каз.содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	364 758 375	39 081 254	19 448 077			100%			2 333 769	21 781 846,09
Услуги технического надзора	11 818 000		709 080							709 080,00
Услуги авторского надзора	4 085 000	437 679	218 839						26 261	245 100,00
Всего к оплате	380 661 375	39 518 933				1	0	0	2 360 030	22 736 026,09

Заказчик:

ГУ"Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя Кенесхануды С.

Технический надзор:

ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Директор Курмашев Б. А.

Инж.эксперт: Азимбаев У.

Подрядчик:

ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Директор Атаев С.К.

Форма согласно КС 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2011 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АК-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №14**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом №14**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№576 от 24.12.2021 года, Доп.согл №2 от 01.09.2022 года**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-14-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружная отделка										
1	1	Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	**м2 поверхности облицовки**	132,511819	5652,81 / 4950,19	521,9 / 11,81	749064 / 655959	69158 / 1565	23948	526019 / 102007	1377090	
2	2	С1231-301-0102	**Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм**	**м2**	132,511819	9352		1239251		1239251	99140	1338391	
3	3	С1231-102-0105	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка**	**м2**	132,511819	4978		659644		659644	52772	712416	
4	4	С1234-101-0203	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**м3**	8,2698259	31143		257547		257547	20604	278151	Казахстан
5	5	С1217-109-0106	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**	**шт.**	662,6378	23		15241		15241	1219	16460	
6	6	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**м2 поверхности облицовки**	132,511819	228,43 / 41,53	0,25 / 0,12	30270 / 5503	33 / 16	24733	4415 / 2775	37460	
			Итого по разделу: 1. Наружная отделка									3759968	
			Раздел: 2. Кровля										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	561,28	394,69	15,93	221532	8942	117818	90289	336767	
						168,85	6	94772	3368		24946		
8	8	С1235-103-0114	Наплавляемый кровельный материал "Унифлекс ТКП	м2	645,472	523		337582		337582		364589	Казахстан
											27007		
9	9	С1235-103-0112	Наплавляемый кровельный материал "Унифлекс ТПП	м2	645,472	569		367274		367274		396656	Казахстан
											29382		
10	10	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Праймер битумный	м2 поверхности	561,28	2456,44	7,46	1378751	4187	1075295	279427	1790832	
						533,19	2,12	299269	1190		132654		
11	11	С1235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	112,256	473		53097		53097		57345	Казахстан
											4248		
12	12	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка/молниезащитная сетка/	т	0,04995	87954,24	19793,24	4393	989	74	3397	8413	
						66682,5	8048,22	3331	402		623		
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04995	349485		17457		17457		18854	
											1397		
14	14	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	561,28	794,31	113,45	445830	63677	232258	153622	647408	
						267,06	30,44	149895	17085		47956		
15	15	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	561,28	311,35	25,12	174755	14100	152320	11314	200954	
						14,85	7,06	8335	3963		14885		
16	16	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	561,28	175,29	4,11	98387	2307	9362	82290	195131	
						154,5	1,47	86718	825		14454		
17	17	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие из легкого бетона толщиной 15 мм/100 мм. Устройство	м2 стяжки	561,28	1006,33	113,45	564833	63677	351260	153622	775931	
						267,06	30,44	149895	17085		57476		
18	18	Е11-120101-1702 К=85	Стяжки выравнивающие из легкого бетона. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	561,28	2965,78	142,34	1664633	79893	1537509	64113	1867046	
						84,15	40,01	47232	22457		138300		
19	19	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/50мм. Устройство	м2 стяжки	561,28	794,31	113,45	445830	63677	232258	153622	647408	
						267,06	30,44	149895	17085		47956		
20	20	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	561,28	726,47	58,61	407753	32896	355408	26397	468882	
						34,65	16,47	19448	9244		34732		
21	21	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	561,28	175,29	4,11	98387	2307	9362	82290	195131	
						154,5	1,47	86718	825		14454		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	Е11-260201-0301 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	56,128	17605,89	1809,95	988183	101589	0	710623	1834711	
						15795,94	862,95	886595	48436		135905		
23	23	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	57,362816	34761		1993989		1993989		2153508	Казахстан
24	24	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /рубероид/	м2 изолируемой поверхности	561,28	537	13,27	301407	7448	240789	159519	380374	
						94,73	3,63	53170	2037		50791		
25	25	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Праймер битумный	м2 поверхности	561,28	2456,44	7,46	1378751	4187	1075295	28176	1790832	
						533,19	2,12	299269	1190		279427		
26	26	С1235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	112,256	473		53097		53097	132654	57345	Казахстан
27	27	Е11-120101-0411 Изм. и доп. вып. 18	Примыкания к стенам и парапетам кровель из ПВХ-мембраны, высотой до 1000 мм. Устройство	м примыканий	37,12	729,65	31,12	27085	1156	6376	4248	48893	
						526,75	5,78	19553	215		18186		
28	28	С1261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	37,12	266		9874		9874	3622	10664	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Кровля								790		
			ИТОГО:									14247674	
								13983897	520223	10448118	2689844	18002590,94	
			В том числе :					3015557	146988		1333901		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
										0			
			Временные здания и сооружения				18 002 590,94	0,00		18 002 590,94			
			Итого с временными			0,90%	162 023,32			162 023,32			
			Зимние удорожания				18 164 614,26	0,00		18 164 614,26			
			Итого с зимними удорожаниями			0,49%	89 006,61			89 006,61			
			Непредвиденные работы и затраты				18 253 620,87	0,00		18 253 620,87			
						2%	365 072,42			365 072,42			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				18 618 693,28	0,00		18 618 693,28			
			в том числе на 2021 год - 11%				2 048 056,26	0,00		2 048 056,26			
			в том числе на 2022 год - 89%				16 570 637,02	0,00		16 570 637,02			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				2 048 056,26	0,00		2 048 056,26			
			НДС на 2021 год, - 12%						245 766,75	245 766,75			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				2 048 056,26	0,00	245 766,75	2 293 823,01			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				17 400 020,60	0,00		17 400 020,60			
			НДС на 2022 год, - 12%						2 088 002,47	2 088 002,47			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				17 400 020,60	0,00	2 088 002,47	19 488 023,08			
			НДС 12%			12%			2 333 769,22	2 333 769,22			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС				**19 448 076,87**	**0,00**	**2 333 769,22**	**21 781 846,09**			

Технический надзор:
ТОО "ОҢТҮСТІК КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Директор: _____ **Курмашев Б. А.**

Инженер эксперт: _____ **Азимбаев У.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект Сервис"

Директор: _____ **Сулейменов Е.**

ГИП: _____ **Абдыкадиров Е.**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"

Директор: _____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ Ибадуллаев Х.

Инженер ПТО: _____ Абдукахаров Ф.