**Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"** **Форма № 3-КС**
**Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"**
**Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"**

**Наименование стройки: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №14**

**Справка**
**о стоимости выполненных работ и затрат от 25.04.2023 г.**

по подпрограмме 015

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС 12% в отчетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | НДС с начала года | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | по монтажу | | Каз содержание % | дополнительные затраты | | | |
| | | | | с начала года | за отчетный месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Затраты подрядчика | **80 000 000** | **8 571 428,57** | | | | **98,6** | | | **3 214 285,71** | **30 000 000** |
| Затраты инжиниринговых услуг | 2 592 000 | 277 714,29 | | | | | | | 104 142,86 | 972 000,00 |
| Затраты авторского надзора без НДС | 2 398 502 | 256 982,40 | | | | | | | 36 000,00 | 336 000,00 |
| **Всего по стройке** | **84 990 502** | **9 106 125,26** | | | | | | | **3 354 428,57** | **31 308 000** |

**Заказчик:**
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Кенесханулы С.

**Технический надзор:**
Директор ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
Курмашев Б. А.
Инженер-эксперт
Азимбаев У.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Атаев С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №14**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом №14**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№576 от 24.12.2021 года, доп.согл. №3 от 06.03.2023 года**

## Акт выполненных работ

за **апрель 2023** (месяц, год) на **2-14-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Отопление жилого дома** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 650 | 1170,83 | 2,19 | 761040 | 1423 | 2171 | 742513 | 1623837 | |
| | | | | | | 1165,3 | 0,34 | 757445 | 221 | | 120284 | | |
| 2 | 2 | С1241-205-2302 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм | м | 643,5 | 278 | | 178893 | | 178893 | | 193204 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Отопление жилого дома** | | | | | | | | 14311 | | |
| | | | | | | | | | | | | 1817040 | |
| | | | **Раздел: 2. Вентиляция** | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | Е11-200301-0210 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 49 | 1999,29 | 38,57 | 97965 | 1890 | 18123 | 77185 | 189162 | |
| | | | | | | 1590,88 | 16,47 | 77953 | 807 | | 14012 | | |
| 4 | 4 | Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 366,3 | 6910,06 | 47,67 | 2531156 | 17461 | 1773445 | 732515 | 3524765 | |
| | | | | | | 2020,88 | 19,7 | 740249 | 7215 | | 261094 | | |
| 5 | 5 | Е11-200301-0210 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 84 | 1999,29 | 38,57 | 167941 | 3240 | 31067 | 132317 | 324279 | |
| | | | | | | 1590,88 | 16,47 | 133634 | 1384 | | 24021 | | |
| 6 | 6 | Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 74 | 7108,76 | 59,96 | 526048 | 4436 | 358278 | 161886 | 742969 | |
| | | | | | | 2207,21 | 25,08 | 163333 | 1856 | | 55035 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 7 | Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 236 | 6910,06 | 47,67 | 1630775 | 11250 | 1142596 | 471945 | 2270938 | |
| | | | | | | 2020,88 | 19,7 | 476928 | 4649 | | 168218 | | |
| 8 | 8 | Е11-200301-0210 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 49 | 1999,29 | 38,57 | 97965 | 1890 | 18123 | 77185 | 189162 | |
| | | | | | | 1590,88 | 16,47 | 77953 | 807 | | 14012 | | |
| 9 | 9 | Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 64,8 | 7108,76 | 59,96 | 460648 | 3885 | 313736 | 141759 | 650600 | |
| | | | | | | 2207,21 | 25,08 | 143027 | 1625 | | 48193 | | |
| 10 | 10 | Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 193,2 | 7511,11 | 47,67 | 1451145 | 9210 | 1104113 | 334796 | 1928816 | |
| | | | | | | 1748,57 | 19,7 | 337823 | 3806 | | 142875 | | |
| 11 | 11 | Е11-200301-0210 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 2 | 1999,29 | 38,57 | 3999 | 77 | 740 | 3150 | 7721 | |
| | | | | | | 1590,88 | 16,47 | 3182 | 33 | | 572 | | |
| 12 | 12 | Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,6 | 7108,76 | 59,96 | 4265 | 36 | 2905 | 1313 | 6024 | |
| | | | | | | 2207,21 | 25,08 | 1324 | 15 | | 446 | | |
| 13 | 13 | С1246-301-0502 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 235 | 655 | | 153925 | | 153925 | | 166239 | |
| | | | Итого по разделу: 2. Вентиляция | | | | | | | | 12314 | | |
| | | | | | | | | | | | | 10000675 | |
| | | | Раздел: 3. Жилой дом. Общедомовые помещения (подвал, тамбур, чердак) | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | м | 1335 | 241,71 | 2,81 | 322683 | 3751 | 6688 | 224930 | 591422 | |
| | | | | | | 233,89 | 0,12 | 312243 | 160 | | 43809 | | |
| 15 | 15 | Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | м | 105 | 266,54 | 3,05 | 27987 | 320 | 474 | 19596 | 51390 | |
| | | | | | | 258,98 | 0,23 | 27193 | 24 | | 3807 | | |
| 16 | 16 | Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | м | 65 | 287,63 | 3,84 | 18696 | 250 | 835 | 12701 | 33909 | |
| | | | | | | 270,95 | 0,43 | 17612 | 28 | | 2512 | | |
| 17 | 17 | С1241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 1165 | 32 | | 37280 | | 37280 | | 40262 | |
| | | | | | | | | | | | 2982 | | |
| 18 | 18 | С1241-207-0303 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 170 | 45 | | 7650 | | 7650 | | 8262 | |
| | | | | | | | | | | | 612 | | |
| 19 | 19 | С1241-207-0304 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | м | 105 | 66 | | 6930 | | 6930 | | 7484 | |
| | | | | | | | | | | | 554 | | |
| 20 | 20 | С1241-207-0306 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм | | 65 | 148 | | 9620 | | 9620 | | 10390 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | | | | | | 770 | | |
| 21 | 21 | Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава | | 1160 | 121,41 | 1,31 | 140836 | 1520 | 12957 | 91003 | 250386 | |
| | | | | м | | 108,93 | 0,03 | 126359 | 35 | | 18547 | | |
| 22 | 22 | Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава | | 220 | 149,82 | 1,38 | 32960 | 303 | 4462 | 20310 | 57532 | |
| | | | | м | | 128,16 | 0,06 | 28195 | 13 | | 4262 | | |
| 23 | 23 | Е11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами | | 65 | 465,02 | 3,46 | 30226 | 225 | 2829 | 19593 | 53805 | |
| | | | | м | | 418,04 | 0,61 | 27173 | 40 | | 3986 | | |
| 24 | 24 | С1243-106-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | | 0,735 | 301095 | | 221305 | | 221305 | | 239009 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 17704 | | |
| 25 | 25 | С1243-106-0502 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | | 0,375 | 468325 | | 175622 | | 175622 | | 189672 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 14050 | | |
| 26 | 26 | С1243-106-0503 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 | | 0,05 | 751664 | | 37583 | | 37583 | | 40590 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 3007 | | |
| 27 | 27 | С1243-106-0903 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 | | 0,055 | 1240322 | | 68218 | | 68218 | | 73675 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 5457 | | |
| 28 | 28 | С1243-106-0904 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 | | 0,105 | 1814564 | | 190529 | | 190529 | | 205771 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 15242 | | |
| 29 | 29 | С1243-106-0717 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х16 (мк)-0,66 | | 0,025 | 3643456 | | 91086 | | 91086 | | 98373 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 7287 | | |
| 30 | 30 | С1243-106-1014 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мк)-1 | | 0,04 | 20850052 | | 834002 | | 834002 | | 900722 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 66720 | | |
| 31 | 31 | С1243-201-0102 | Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1-0,66 | | 0,06 | 185245 | | 11115 | | 11115 | | 12004 | |
| | | | | км | | | | | | | 889 | | |
| 32 | 32 | Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100(25Х4) мм2. Монтаж в подливке пола | | 30 | 700,09 | 65,58 | 21003 | 1968 | 13111 | 4718 | 27779 | |
| | | | | м | | 197,47 | 20,96 | 5924 | 629 | | 2058 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. Жилой дом. Общедомовые помещения (подвал, тамбур, чердак) | | | | | | | | | 2892437 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 4. ЖИЛОЙ ДОМ .КВАРТИРЫ** | | | | | | | | | | |
| 33 | 33 | Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | м | 7933 | 241,71 | 2,81 | 1917485 | 22292 | 39744 | 1336609 | 3514422 | |
| | | | | | | 233,89 | 0,12 | 1855449 | 952 | | 260328 | | |
| 34 | 34 | С1241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 7933 | 32 | | 253856 | | 253856 | | 274164 | |
| | | | | | | | | | | | 20308 | | |
| 35 | 35 | Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава | м | 3383 | 121,41 | 1,31 | 410730 | 4431 | 37788 | 265400 | 730220 | |
| | | | | | | 108,93 | 0,03 | 368510 | 101 | | 54090 | | |
| 36 | 36 | Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава | м | 4550 | 149,82 | 1,38 | 681681 | 6279 | 92274 | 420049 | 1189868 | |
| | | | | | | 128,16 | 0,06 | 583128 | 273 | | 88138 | | |
| 37 | 37 | С1243-106-0504 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 | км | 0,983 | 1095503 | | 1076879 | | 1076879 | | 1163029 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 86150 | | |
| 38 | 38 | С1243-106-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 2,4 | 301095 | | 722628 | | 722628 | | 780438 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 57810 | | |
| 39 | 39 | С1243-106-0502 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 4,55 | 468325 | | 2130879 | | 2130879 | | 2301349 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 4. ЖИЛОЙ ДОМ .КВАРТИРЫ** | | | | | | | | 170470 | | |
| | | | | | | | | | | | | 9953490 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 17545234 | 96137 | 11184459 | 5291473 | 24794855,58 | |
| | | | | | | | | 6264637 | 24673 | | 1826936 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | | 24 794 855,58 | 0,00 | | 24 794 855,58 | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | 0,90% | 223 153,70 | | | 223 153,70 | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | | 25 018 009,28 | 0,00 | | 25 018 009,28 | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | 0,49% | 122 588,25 | | | 122 588,25 | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | 25 140 597,53 | 0,00 | | 25 140 597,53 | | | |
| | | | | | | 2% | 502 811,95 | | | 502 811,95 | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | 25 643 409,48 | 0,00 | | 25 643 409,48 | | | |
| | | | **в том числе на 2021 год - 11%** | | | | 2 820 775,04 | 0,00 | | 2 820 775,04 | | | |
| | | | **в том числе на 2022 год - 89%** | | | | 22 822 634,44 | 0,00 | | 22 822 634,44 | | | |
| | | | **в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1** | | | | 2 820 775,04 | 0,00 | | 2 820 775,04 | | | |
| | | | **НДС на 2021 год, - 12%** | | | | | | 338 493,01 | 338 493,01 | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах на 2021 год** | | | | 2 820 775,04 | 0,00 | 338 493,01 | 3 159 268,05 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих | зарплата машинистов | зарплата рабочих | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514** | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС на 2022 год, - 12%** | | | | **23 964 939,24** | **0,00** | | **23 964 939,24** | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах на 2022 год** | | | | | | **2 875 792,71** | **2 875 792,71** | | | |
| | | | **НДС 12%** | | | | **23 964 939,24** | **0,00** | **2 875 792,71** | **26 840 731,95** | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | **12%** | | | **3 214 285,71** | **3 214 285,71** | | | |
| | | | | | | | **26 785 714,29** | **0,00** | **3 214 285,71** | **30 000 000,00** | | | |

**Технический надзор:**
ТОО "ОҢТҮСТІК КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

**Директор:** _____ **Курмашев Б. А.**

**Инженер эксперт:** _____ **Азимбаев У.**

**Авторский надзор:**
ТОО "ТурПроект Сервис"

**Директор:** _____ **Сулейменов Е.**

**ГИП:** _____ **Абдыкадиров Е.**

**Подрядчик:**
ТОО "АК-ЖОЛ"

**Директор** _____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ Ибадуллаев Х.

Инженер ПТО: _____ Абдукаххаров Ф.