Форма № 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Наименование стройки: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №14

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 24.07.2023 г.

по подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**144 300 000**	**15 460 714,29**				**98,6**			**2 603 571,43**	**24 300 000**
Затраты инжиниринговых услуг	4 188 000	448 714,29							32 142,86	300 000,00
Затраты авторского надзора без НДС	3 118 662	334 142,40							29 160,00	272 160,00
Всего по стройке	**151 606 662**	**16 243 570,97**							**2 664 874,29**	**24 872 160**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____Кенесханулы С.

Технический надзор:
Директор ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
_____Курмашев Б. А.

Инженер-эксперт
_____Азимбаев У.

Подрядчик:
Директор ТОО "АҚ-ЖОЛ"
_____Атаев С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №14**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом №14**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№576 от 24.12.2021 года, дополнительное соглашение №4 от 30.06.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **июль 2023** (месяц, год) на **2-14-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Внутренняя отделка										
1	1	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1153,96	1223,59	8,26	1411974	9532	449871	764660	2350765	
						825,48	2,82	952571	3254		174131		
2	2	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1153,96	704,39	6,29	812838	7259	302314	405465	1315767	
						436,12	3,09	503265	3566		97464		
3	3	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	3505	673,33	5,32	2360022	18647	951958	1116581	3754731	
						396,41	1,8	1389417	6309		278128		
4	4	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при шпаклевке	м2 оштукатуриваемой поверхности	1873,6	593,59	7,41	1112150	13884	484925	495110	1735841	
						327,36	2,96	613342	5546		128581		
5	5	С1214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	1873,6	891		1669378		1669378		1802928	
											133550		
6	6	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3107,36	635,43	5,65	1974510	17556	742535	978421	3189165	
						390,82	2,77	1214418	8607		236234		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	397,64	452,97	1,86	180119	740	75166	83663	284885	
						262,08	0,92	104213	366		21103		
8	8	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	181,84	4257,13	18,07	774117	3286	379815	313990	1175155	
						2150,33	8,09	391016	1471		87048		
			Итого по разделу: 1. Внутренняя отделка									15609237	
			Раздел: 2. Полы										
9	9	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	354,65	824,48	33,62	292402	11924	136420	140976	468048	
						406,2	16,68	144059	5916		34670		
10	10	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	354,65	213,55	11,42	75736	4050	68125	5184	87394	
						10,04	5,51	3561	1954		6474		
11	11	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	354,65	401,36	36,03	142342	12778	0	127704	291650	
						365,33	17,74	129564	6291		21604		
12	12	С1234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	14,61158	38624		564358		564358		609507	
											45149		
13	13	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	354,65	3334,09	24,89	1182435	8827	1004670	162948	1453014	
						476,35	12,44	168938	4412		107631		
14	14	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	381,58	358,14	0,96	136659	366	81441	51730	203460	
						143,75	0,47	54852	179		15071		
15	15	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	45,18	824,48	33,62	37250	1519	17379	17959	59626	
						406,2	16,68	18352	754		4417		
16	16	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	45,18	213,55	11,42	9648	516	8679	660	11133	
						10,04	5,51	454	249		825		
17	17	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	45,18	401,36	36,03	18133	1627	0	16269	37154	
						365,33	17,74	16506	801		2752		
18	18	С1234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3	м3	1,861416	38624		71895		71895		77647	
											5752		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	45,18	3757,14	85,55	169748	3865	100511	63158	251538	
						1446,9	40,24	65371	1818		18632		
20	20	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	88,18	394,93	1,93	34825	170	2503	30301	70336	
						364,62	0,94	32152	83		5210		
21	21	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4,409	1797		7923		7923		8557	
											634		
22	22	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	24,36	824,48	33,62	20084	819	9370	9683	32148	
						406,2	16,68	9895	406		2381		
23	23	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	24,36	213,55	11,42	5202	278	4679	356	6003	
						10,04	5,51	245	134		445		
24	24	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	24,36	3757,14	85,55	91524	2084	54193	34053	135623	
						1446,9	40,24	35246	980		10046		
25	25	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	49,42	394,93	1,93	19517	95	1403	16982	39419	
						364,62	0,94	18020	46		2920		
26	26	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	2,471	1797		4440		4440		4795	
											355		
27	27	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	37,05	824,48	33,62	30547	1246	14252	14728	48897	
						406,2	16,68	15050	618		3622		
28	28	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	37,05	213,55	11,42	7912	423	7117	542	9130	
						10,04	5,51	372	204		676		
29	29	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	37,05	401,36	36,03	14870	1335	0	13341	30468	
						365,33	17,74	13535	657		2257		
30	30	С1234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	1,52646	38624		58958		58958		63675	
											4717		
31	31	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	37,05	5073,7	153,3	187981	5680	136034	45944	252639	
						1248,78	70,44	46267	2610		18714		
32	32	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	32,47	1565,82	14,39	50842	467	39800	10102	65820	
						325,68	5,31	10575	172		4876		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	15,09	5073,7	153,3	76562	2313	55405	18713	102897	
						1248,78	70,44	18844	1063		7622		
34	34	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки	15,09	824,48	33,62	12441	508	5805	5998	19914	
						406,2	16,68	6130	252		1475		
35	35	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	15,09	213,55	11,42	3222	172	2899	221	3718	
						10,04	5,51	152	83		275		
36	36	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,09	1139,72	33,69	17198	509	8799	7654	26840	
						522,9	16,68	7891	252		1988		
37	37	Е11-110101-1106 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	15,09	21,64	11,42	327	172	0	223	594	
						10,22	5,51	154	83		44		
38	38	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	15,09	247,02	35,03	3728	528	1896	1421	5561	
						86,35	13,81	1303	208		412		
			Итого по разделу: 2. Полы									4477205	
			ИТОГО:					13643817	133175	7524916	4954740	20083833,02	
								5985730	59344		1487885		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
							20 083 833,02	0,00		20 083 833,02			
			Временные здания и сооружения			0,90%	180 754,50			180 754,50			
			Итого с временными				20 264 587,52	0,00		20 264 587,52			
			Зимние удорожания			0,49%	99 296,48			99 296,48			
			Итого с зимними удорожаниями				20 363 884,00	0,00		20 363 884,00			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	407 277,68			407 277,68			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				20 771 161,68	0,00		20 771 161,68			
			в том числе на 2021 год - 11%				2 284 827,78	0,00		2 284 827,78			
			в том числе на 2022 год - 89%				18 486 333,89	0,00		18 486 333,89			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				2 284 827,78	0,00		2 284 827,78			
			НДС на 2021 год, - 12%						274 179,33	274 179,33			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				2 284 827,78	0,00	274 179,33	2 559 007,12			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				19 411 600,79	0,00		19 411 600,79			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС на 2022 год, - 12%						2 329 392,09	2 329 392,09			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				19 411 600,79	0,00	2 329 392,09	21 740 992,88			
			НДС 12%			12%			2 603 571,43	2 603 571,43			
			Итого с НДС				21 696 428,57	0,00	2 603 571,43	24 300 000,00			

Технический надзор:
ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Директор: _____ **Курманцев Б. А.**

Инженер эксперт: _____ **Азимбаев У.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект Сервис"

Директор: _____ **Сулейменов Е.**

ГИП: _____ **Абдыкадиров Е.**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"

Директор _____ **С.К.Атаев**

Нач.участка _____ Ибадуллаев Х.

Инженер ПТО _____ Абдулахаров Ф.