Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Форма № 3-КС

Наименование стройки: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №14

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 11.09.2023 г.

по подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1						НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**231 050 385,14**	**24 755 398,41**				**98,6**			**3 937 541,27**	**36 750 385,14**
Затраты инжиниринговых услуг	4 952 722,55	530 648,84							39 077,42	364 722,55
Затраты авторского надзора без НДС	4 090 561,07	438 274,40							50 560,61	471 899,07
Всего по стройке	**240 093 668,76**	**25 724 321,65**							**4 027 179,30**	**37 587 006,76**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Сулбалиев Т.

Технический надзор:
Директор ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
_____ Курмашев Б. А.
Инженер эксперт
_____ Азимбаев У.

Подрядчик:
Директор ТОО "АҚ-ЖОЛ"
_____ Атаев С.К.

Форма по приложению 34
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 138

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №14**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом №14**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№573 от 24.12.2021 года, доп. согл. №4 от 30.06.2023 года**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **2-14-3 Водопровод и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сеть хоз-питьевого водопровода В1										
1	1	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	1456	755,38	80,35	1099833	116989	482387	423746	1645465	
						343,72	39,22	500456	57104		121886		
2	2	С1234-303-0306	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм**	м	1540	296		455840		455840		492307	
											36467		
3	3	С1234-303-0311	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм**	м	4,4	609		2680		2680		2894	
											214		
4	4	С1234-303-0313	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм**	м	8,8	545		4796		4796		5180	
											384		
5	5	С1234-303-0314	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм**	м	4,4	687		3023		3023		3265	
											242		
6	6	С1234-303-0315	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм**	м	44	724		31856		31856		34404	
											2548		
7	7	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18#прим.	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**		7	1119,42	18,7	7836	131	135	7466	16526	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: в т.ч. зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12		13	14
8	8	С1245-405-1705 #прим.	Шкаф металлический	шт.	7	1081,49		6,9	7570		48		1224			
						39830			278810			278810			301115	
9	9	С1223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	7	2347			16429			16429	22305			
															17743	
			Итого по разделу: 1. Сеть хоз-питьевого водопровода В1										1314			
															2518899	
			Раздел: 2. Сеть горячего водоснабжения Т3													
10	10	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	238	2506,9		112,99	596642		26891	65252	498068		1182287	
						2119,74		15,69	504498		3734		87577			
11	11	С1241-223-0101 #прим.	Краны шаровые полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	238	403			95914			95914			103587	
													7673			
12	12	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1600	1831,4		17,96	2930240		28736	275632	2573527		5944068	
						1641,17		0,11	2625872		176		440301			
13	13	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	900	755,38		80,35	679842		72315	298179	261931		1017115	
						343,72		39,22	309348		35298		75342			
14	14	С1234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	990	218			215820			215820			233086	Казахстан
													17266			
15	15	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,6	69897,34		0	111836		0	3645	107109		236461	
						67619,5		0	108191		0		17516			
16	16	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1600	101,49		1,48	162384		2368	896	155938		343788	
						99,45		0	159120		0		25466			
17	17	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,1	537			1128			1128			1218	
													90			
18	18	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	900	7			6300			6300			6804	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Сеть горячего водоснабжения Т3										504			
															9068414	
			Раздел: 3. Сеть хоз-бытовой канализации К1													
19	19	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	770	1224,33		1,49	942734		1148	209055	718289		1793905	
						951,34		0,54	732532		416		132882			
20	20	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	760	2012,3		3,63	1529348		2759	833287	680352		2386476	
						912,24		1,23	693302		935		176776			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	5396,74	77,38	53967	773	41601	11640	70856	
						1159,27	28,44	11593	284		5249		
22	22	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,003	1712161,01	742229,09	5136	2227	309	3371	9188	
						866880	267978,03	2601	804		681		
23	23	С1241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	3,012	23216		69927		69927		75521	Казахстан
											5594		
24	24	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	132	82		10824		10824		11690	Казахстан
											866		
25	25	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	70	281		19670		19670		21244	Казахстан
											1574		
26	26	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	366	130		47580		47580		51386	Казахстан
											3806		
27	27	С1241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	78	320		24960		24960		26957	Казахстан
											1997		
28	28	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х 100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	166	431		71546		71546		77270	
											5724		
29	29	С1241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	725		17400		17400		18792	Казахстан
											1392		
30	30	С1241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	247		2470		2470		2668	Казахстан
											198		
31	31	С1241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	28	209		5852		5852		6320	Казахстан
											468		
32	32	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	642		24396		24396		26348	Казахстан
											1952		
33	33	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	54	176		9504		9504		10264	
											760		
34	34	С1241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	710	45		31950		31950		34506	Казахстан
											2556		
35	35	С1241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	920	145		133400		133400		144072	Казахстан
											10672		
36	36	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		257,8	537		138439		138439		149514	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							11075		
37	37	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.(упоры на выпуске) Устройство /БЕТОН кл.В7,5/		0,375	22582,75	1069,07	8469	401	6163	1879	11176	
				м3		5078,66	426,77	1904	160		828		
38	38	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		770	101,49	1,48	78147	1140	431	75045	165447	
				м трубопровода		99,45	0	76576	0		12255		
39	39	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		760	101,88	1,48	77429	1125	722	74070	163619	
				м трубопровода		99,45	0	75582	0		12120		
40	40	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,01	1601616,86	37842,18	16016	379	12524	3086	20630	
				км трубопровода		311395	282,42	3114	3		1528		
41	41	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука		150	755,38	80,35	113307	12052	49696	43655	169519	
				м трубопровода		343,72	39,22	51558	5883		12557		
42	42	С1234-303-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм		110	1555		171050		171050		184734	
				м							13684		
43	43	С1234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм		55	564		31020		31020		33502	
				м							2482		
			Итого по разделу: 3. Сеть хоз-бытовой канализации К1									5665604	
			Раздел: 4. Канализация напорная КЗН										
44	44	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		2	21725,15	496,81	43450	994	2474	39504	89590	
				насос		19991,27	163,89	39983	328		6636		
45	45	511-101-0102 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин		2	66346		132692				132692	
				шт.						132692			
			Отпускная цена			66346		132692					
			Сметная стоимость оборудования					*132692*					
46	46	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	2539,04	145,13	5078	290	548	4216	10038	
				шт.		2119,74	31,38	4239	63		744		
47	47	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	12865		12865		12865		13894	
				шт.							1029		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	С1242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	8955		8955		8955	716	9671	
49	49	С1261-301-1375	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1791		3582		3582	287	3869	
50	50	Е11-180501-0203	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	1	11464,1 1599,3	98,66 13,39	11464 1599	98 13	9766	1580 1044	14088	
51	51	С1245-405-0608	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	шт.	1	21270		21270		21270	1702	22972	Казахстан
52	52	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	3005,57 884,25	44,53 17,1	21039 6190	312 120	14538	6183 2178	29400	
53	53	С1261-301-1375	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	7	1791		12537		12537	1003	13540	
54	54	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	347		347		347	28	375	Казахстан
55	55	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°/45°/, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	347		347		347	28	375	Казахстан
56	56	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	101,49 99,45	1,48 0	710 696	10 0	4	682 111	1503	
57	57	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,95	1038,44 897,94	1,22 0,6	987 853	2 1	132	683 134	1804	
58	58	С1217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00268	165361		443		443	35	478	
59	59	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство под дренажные насосы	м3	0,016	22582,75 5078,66	1069,07 426,77	361 81	17 7	263	80 35	476	
			Итого по разделу: 4. Канализация напорная КЗН									344765	
			Раздел: 5. ЖИЛОЙ ДОМ .КВАРТИРЫ										
60	60	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	121,41 108,93	1,31 0,03	2428 2179	27 1	223	1569 320	4317	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	С1243-106-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,02	1095503		21910		21910		23663	
											1753		
62	62	С1243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	600	127		76200		76200		82296	
											6096		
63	63	С1247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	1157	39		45123		45123		48733	
											3610		
64	64	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	7933	241,71	2,81	1917485	22292	39744	1336609	3514422	
						233,89	0,12	1855449	952		260328		
65	65	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	7933	32		253856		253856		274164	
											20308		
66	66	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	3383	121,41	1,31	410730	4431	37788	265400	730220	
						108,93	0,03	368510	101		54090		
67	67	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	4550	149,82	1,38	681681	6279	92274	420049	1189868	
						128,16	0,06	583128	273		88138		
68	68	С1243-106-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,983	1095503		1076879		1076879		1163029	
											86150		
69	69	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,4	301095		722628		722628		780438	
											57810		
70	70	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,55	468325		2130879		2130879		2301349	
											170470		
			Итого по разделу: 5. ЖИЛОЙ ДОМ .КВАРТИРЫ									10112499	
			ИТОГО:					17951676	304188	8788073	7715727	30374016,41	
								8726724	106704	132692	2042778		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							132692			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
							30 374 016,41	0,00		30 374 016,41			
			Временные здания и сооружения			0,90%	273 366,15			273 366,15			
			Итого с временными				30 647 382,55	0,00		30 647 382,55			
			Зимние удорожания			0,49%	150 172,17			150 172,17			
			Итого с зимними удорожаниями				30 797 554,73	0,00		30 797 554,73			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	615 951,09			615 951,09			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				31 413 505,82	0,00		31 413 505,82			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на 2021 год - 11%				**3 455 485,64**	**0,00**		**3 455 485,64**			
			в том числе на 2022 год - 89%				**27 958 020,18**	**0,00**		**27 958 020,18**			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				**3 455 485,64**	**0,00**		**3 455 485,64**			
			НДС на 2021 год, - 12%						**414 658,28**	**414 658,28**			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				**3 455 485,64**	**0,00**	**414 658,28**	**3 870 143,92**			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				**29 357 358,23**	**0,00**		**29 357 358,23**			
			НДС на 2022 год, - 12%						**3 522 882,99**	**3 522 882,99**			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				**29 357 358,23**	**0,00**	**3 522 882,99**	**32 880 241,22**			
			НДС 12%			**12%**			**3 937 541,27**	**3 937 541,27**			
			Итого с НДС				**32 812 843,88**	**0,00**	**3 937 541,27**	**36 750 385,14**			

Технический надзор:
ТОО "ЖЕТІСУ ЖОЛ ЖҰЛДЫЗЫ"

Директор: _____ **Курмашев Б. А.**

Инженер эксперт: _____ **Азимбаев У.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект Сервис"

Директор: _____ **Сулейменов Е.**

ГИП: _____ **Абдыкадиров Е.**

Подрядчик:
ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Директор _____ **С.К. Атаев**

Нач.участка: _____ Ибадуллаев Х.