Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии
«14» августа 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алия-Сервис», г. Уральск, ул. Гагарина 2/2 офис 1
(наименование организации, юридический адрес)
в лице Молгалиева Венера Биржановна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО (с. Таганас, Анкаты, Караганды, Куспанколь, Жанаомир, Сасыкколь, Сырымского района ЗКО)»
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» руководитель Урынгалиев Г.Г.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Бустер» №04/14. ГСН
(наименование проектной организации, номер проекта)
Утверждена ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность,производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Максимальный расход газа	$м^3$/час	935		935	
Протяженность сетей высокого давления	км	58,86		58.86	
Протяженность сетей среднего давления	км	4,442		4,442	
Тип и количество разорегуляторных пунктов					
ГРПШ-13-1ВУ1 с РДГ-50	шт	1		1	
ГРПШ-03БМ-1У1-С	шт	6		6	
ГРПШ -07-2У1 с РДНК-1000	шт	2		2	
ГРПШ-400-01 с РДНК-400М	шт	8		8	
ГРПШ-10МС с РДГК-10М	шт	2		2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Подводящий газопровод высокого давления 1,2 категории PN=0,6 МПа протяженностью -58827м из них полиэтиленовых труб Lобщ=58775м, ПЭ100 SDR11 D110*10мм-17866м, ПЭ100 SDR11 D90*8,2мм-14289м, ПЭ100 SDR11 D63*5,8мм-26620м, стальных труб Lобщ=52м, D108*3,5мм-12м, D89*3,0мм-10м, D57*3,0мм-8м, D57*3,5мм-22м;
Подводящий газопровод среднего давления PN=0,3 МПа протяженностью -4438м из полиэтиленовых труб Lобщ=4407м, D63*5,8мм-4407м, стальных труб Lобщ=31м, D57*3,0мм-31м;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «24» октября 2016г:
месяц, год
окончание работ август 2017г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, 10 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, 12 месяцев;
фактически, 10 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

«___» августа 2017г.

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) сдает объект: «Газоснабжение населенных пунктов Сырымского района ЗКО (с. Таганас, Анкатты, Караганды, Куспанколь, Жанаомир, Сасыкколь, Сырымского района ЗКО)» готовым к приемке в эксплуатацию.
(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Молгалиева В.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.