Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик **ТОО "Интеллект Азия", БИН 030940015977, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Е. Ниеткалиева, д. 100 А.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "MBN Building", БИН 020540006654, Жамбылская область, г. Тараз, мкр. Астана, д. 2, кв. 33**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Жайсан, Шуского района Жамбылской области".**
(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Поселковый водопровод**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26 от 03.06.2024 г.**

# Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год) на **06-02-01 наружные сети водопровода** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.02.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0362<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 7278,7248 | 216,19<br>0,00 | 216,19<br>59,39 | 1573587,60<br>0,00 | 1573587,40<br>432283,40 | | 311238,20<br>150815,20 | 2 035 641 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 225,1152 | 4257,49<br>4257,49 | 0,00<br>0,00 | 958425,80<br>958425,80 | 0,00<br>0,00 | | 690065,80<br>131879,20 | 1 780 371 | |
| 3 | 3 | 1101-0205-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 150,0768 | 4257,49<br>4257,49 | 0,00<br>0,00 | 638950,40<br>638950,40 | 0,00<br>0,00 | | 460044,00<br>87919,40 | 1 186 914 | |
| 4 | 4 | 1101-0205-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 1131,664312 | 1508,23<br>1508,23 | 0,00<br>0,00 | 1706810,00<br>1706810,00 | 0,00<br>0,00 | | 1228908,20<br>234854,20 | 3 170 572 | |
| 5 | 5 | 1101-0104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 6412,764434 | 53,76<br>0,00 | 53,76<br>17,82 | 344750,20<br>0,00 | 344750,20<br>114275,40 | | 82275,80<br>34180,00 | 461 206 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Земляные работы** | | | | | 5222524,00<br>3304186,20 | 1918337,60<br>546558,80 | 0,00<br>0,00 | 2772532,00<br>639648,00 | 8 634 704 | |
| | | | **Раздел 2: Трубопроводы** | | | | | | | | | | |
| 6 | 7 | 1122-0501-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,5355 | 643940,68<br>362991,02 | 280949,66<br>95828,34 | 344830,20<br>194381,70 | 150448,60<br>51316,10 | | 243240,80<br>47045,70 | 635 117 | |
| 7 | 8 | 241-201-0812<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм | м | 540,855 | 2014,00 | | 1089282,00 | | 1089282,00 | 87142,60 | 1 176 425 | |
| 8 | 9 | 1122-0501-0422<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,7095 | 603050,84<br>346295,14 | 256755,70<br>93869,76 | 427864,50<br>245696,40 | 182168,10<br>66600,60 | | 309174,00<br>58963,20 | 796 002 | |
| 9 | 10 | 241-201-0507<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм | м | 6,06 | 632,00 | | 3829,80 | | 3829,80 | 306,30 | 4 136 | |
| 10 | 11 | 241-201-0505<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм | м | 37,875 | 424,00 | | 16059,00 | | 16059,00 | 1284,60 | 17 344 | |
| 11 | 12 | 241-201-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм | | 36,36 | 272,00 | | 9889,80 | | 9889,80 | | 10 681 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | | | | | | 791,10 | | |
| 12 | 13 | 241-201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм | | 636,3 | 173,00 | | 110079,90 | | 110079,90 | | 118 886 | |
| | | | | м | | | | | | | 8806,50 | | |
| 13 | 20 | 1122-0501-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею | | 0,063 | 1824999,56 | 1292111,01 | 114975,00 | 81402,90 | | 55283,10 | 183 879 | |
| | | | | км трубопровода | | 532888,55 | 353485,21 | 33572,10 | 22269,60 | | 13620,60 | | |
| 14 | 21 | 241-201-0819<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм | | 63 | 10180,00 | | 641340,00 | | 641340,00 | | 692 647 | |
| | | | | м | | | | | | | 51307,20 | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Трубопроводы** | | | | | 2758150,20 | 414019,60 | 1870480,50 | 607697,90 | 3 635 116 | |
| | | | | | | | | 473650,20 | 140186,30 | 0,00 | 269267,80 | | |
| | | | **Раздел 3: Запорная арматура** | | | | | | | | | | |
| 15 | 74 | 1122-1301-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | | 9,66 | 70824,01 | 14465,58 | 684160,00 | 139738,00 | 247537,00 | 356791,00 | 1 124 227 | |
| | | | | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | | 30733,46 | 6574,49 | 296885,00 | 63510,00 | | 83276,00 | | |
| 16 | 75 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | | 7 | 38932,00 | | 272524,00 | | 272524,00 | | 294 326 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 21802,00 | | |
| 17 | 76 | 225-101-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | | 14 | 17136,00 | | 239904,00 | | 239904,00 | | 259 096 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 19192,00 | | |
| 18 | 77 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | | 7 | 25010,00 | | 175070,00 | | 175070,00 | | 189 076 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 14006,00 | | |
| 19 | 78 | 225-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | | 7 | 31575,00 | | 221025,00 | | 221025,00 | | 238 707 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 17682,00 | | |
| 20 | 79 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | | 7 | 2957,00 | | 20699,00 | | 20699,00 | | 22 355 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1656,00 | | |
| 21 | 80 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | | 7 | 4449,00 | | 31143,00 | | 31143,00 | | 33 634 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 2491,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 3: Запорная арматура** | | | | | 1644525,00 | 139738,00 | 1207902,00 | 356791,00 | 2 161 421 | |
| | | | | | | | | 296885,00 | 63510,00 | 0,00 | 160105,00 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 9625199,20 | 2472095,20 | 3078382,50 | 3737020,90 | 14 431 241 | |
| | | | | | | | | 4074721,40 | 750255,10 | 0,00 | 1069020,80 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | 2,90% | | 418 505,99 | | | | | | |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | | | | | | | | 14 849 746,89 | |
| | | | **Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время** | | 0,27% | | 40 094,32 | | | | | | |
| | | | **Итого с затратами на зимнее удорожание** | | | | | | | | | 14 889 841,20 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | 2% | | 297 796,82 | | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 15 187 638,03 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом генподрядчика:** | | 2% | | 303 752,76 | | | | | 14 883 885,27 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом субподрядчика:** | | 6% | | 893 033,12 | | | | | 13 990 852,15 | |
| | | | **Итого по акту с НДС:** | | 12% | | 1 678 902,26 | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | | | | | | | | | 15 669 754 | |

**Сдал (Субподрядчик)**

ТОО "MBN Building", БИН 020540006654
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Оразов М.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Генподрядчик)**

ТОО "Интеллект Азия", БИН 030940015977
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Жорабеков Б.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.