ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080640010964-20200827-65118275
2. Дата выписки 27 08 2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
1.1. Номер учетной системы 11000000054
3. Дата совершения оборота 22 07 2020
4. Исправленный [V]
4.1 Дата выписки 30 07 2020
4.2 Номер учетной системы 11000000033
4.3 Регистрационный номер ESF-080640010964-20200730-46437126
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080640010964
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гранит-Сервис"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Джангельдина 10, кв 43
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 62001
9.2. номер 0016764
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [C] Экспедитор
- [E] Участник СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [I] Доверитель
- [B] Комиссионер
- [D] Лизингодатель
- [H] Международный перевозчик

10.1 количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК SABRKZKA
13. ИИК KZ479140122O3KZ0005DU
15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 051240012775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр.Мангилик ели, дом № 55/14, ВЦ "Астана ЭКСПО-2017"
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [B] Комиссионер
- [F] Нерезидент
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

20.1 количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 080640010964
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гранит-Сервис"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Джангельдина 10, кв 43
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 051240012775
26.2 Наименование ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр.Мангилик ели, дом № 55/14, ВЦ "Астана ЭКСПО-2017"
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер №2020/13
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 04.05.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 26
32.2 дата 22 07 2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Многоквартирный жилой комплекс "Шынгыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак в г.Астане				1	19 603 020,33	19 603 020,33	0	0	19 603 020,33	12%	2 352 362,44	21 955 382,77			1	
				Всего по счету				19 603 020,33			19 603 020,33		2 352 362,44	21 955 382,77				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
F6YjeKC6jERmAqjP09GYlBp8LkBFWMmrvczFu6GV1SnNwfVZVmndyr0PH1xPfQEn OgfiZ5k3k27c2SNXY1W06A==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
АБДИМАУЛЕНОВ БАХЫТ АБДИМАУЛЕНОВИЧ

Форма КС-3

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP"
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Наименование строительства и его адрес : Работы по завершению строительства проблемного объекта "Многоквартирный жилой комплекс "Шығыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак. Жилая группа 2А в г.Астане (без паркинга)". Остаточные работы.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2020 год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		2020/13	04.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по завершению строительства проблемного объекта "Многоквартирный жилой комплекс "Шығыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак. Жилая группа 2А в г.Астане (без паркинга)". Остаточные работы.	21 955 382,77	19 603 020,33							2 352 362,44	21 955 382,77

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»

Директор _____ Жанұзақ А.

Директора проекта _____ Халмирзаев У.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Абдимауленов Б.А.

Начальник ПТО _____ Буркуталин Т.С.

Заказчик: ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Договор подряда № 2020/13 от 04.05.2020 г
Наименование объекта - Работы по завершению строительства проблемного объекта "Многоквартирный жилой комплекс "Шыгыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак. Жилая группа 2А в г.Астане (без паркинга)". Остаточные работы.

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2020г.

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 01.01.2012г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тыс. тенге
			монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Блок 2		-	-	-
1	2-2-1	Общестроительные работы	1 268 451	-	-	1 268 451
		Блок 3		-	-	-
2	2-3-1	Общестроительные работы	1 195 130	-	-	1 195 130
		Блок 4-5		-	-	-
3	2-4-1	Общестроительные работы	345 006	-	-	345 006
		Блок 10		-	-	-
4	2-9-1	Общестроительные работы	1 268 451	-	-	1 268 451
		Блок 12-13		-	-	-
5	2-11-1	Общестроительные работы	2 036 685	-	-	2 036 685
		Блок 14		-	-	-
6	2-12-1	Общестроительные работы	1 332 250	-	-	1 332 250
		Блок 15		-	-	-
7	2-13-1	Общестроительные работы	1 268 451	-	-	1 268 451
		Всего по главе	**8 714 424**	-	-	**8 714 424**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**8 714 424**	-	-	**8 714 424**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
8	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,2%	104 573	-	-	104 573
9	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	15 686	-	-	15 686
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**8 818 997**	-	-	**8 818 997**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
10	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.1,7.1,05%	267 612	-	-	267 612
11	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%		-	88 190	88 190
12	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		-	35 276	35 276

		Всего по главе	**267 612**		**123 466**	**391 078**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**9 086 610**	**-**	**123 466**	**9 210 076**
13		В том числе возвратные	15 686	-	-	15 686
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**9 086 610**	**-**	**123 466**	**9 210 076**
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,08774	**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.**	**18 970 496**	**-**	**257 765**	**19 228 262**
14		В том числе возвратные в текущих ценах	32 748	-	-	32 748
15	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	384 565	384 565
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**18 970 496**	**-**	**642 330**	**19 612 827**
16	Решения Правительства	НДС (12%)	2 276 460	-	77 080	2 353 539
		ИТОГО С НДС	**21 246 956**	**-**	**719 410**	**21 966 366**
		С учетом скидки 0,05%	**21 236 332,54**	**-**	**719 050,23**	**21 955 382,77**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»

Директор _____ Жанузак А.

Директора проекта _____ Халмирзаев У.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Абдимауленов Б.А.

Начальник ПТО _____ Бурнуталин Т.С.

Заказчик: ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Договор подряда № 2020/13 от 04.05.2020 г

Наименование стройки - Работы по завершению строительства проблемного объекта "Многоквартирный жилой комплекс "Шыгыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак. Жилая группа 2А в г.Астане (без паркинга)". Остаточные работы.

Наименование объекта - Блок-секция 2

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2020г.

на Общестроительные работы. (локальная смета 2-2-1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
			Колонны								
1	1	Е0106-15-1	**Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл. В25**	11,78	6890,98	4467,45	81193	52638	40622	12,43	146
					2074,50	1208,95	24443	14244	105	4,63	55
			м3								
			Стены цоколя Сц-1								
2	6	Е0106-17-5	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм из бетона кл. В25**	29,04	2939,96	285,58	85376	8293	39651	7,16	208
					1192,50	107,89	34630	3133	105	0,53	15
			м3								
			Стены Бмс 1								
3	10	Е0106-17-3	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона кл. В25**	8,25	5719,61	442,42	47187	3650	21913	14,00	116
					2362,50	167,13	19491	1379	105	0,82	7
			м3								
4	14	Е0106-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	0,0463	64092,87	304,24	2964	14	167	20,00	1
					3330,00	114,75	154	5	105	0,56	--
			1т								
			Диафрагма жесткости ДЖ 1,2								
5	15	Е0106-17-3	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона кл. В25**	11,11	5719,61	442,42	63566	4917	29519	14,00	156
					2362,50	167,13	26256	1857	105	0,82	9
			м3								
6	19	Е0106-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	0,0463	64092,87	304,24	2964	14	167	20,00	1
					3330,00	114,75	154	5	105	0,56	--
			1т								
			БАЛКИ								
7	20	Е0106-18-3	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона кл. В25**	2,38	6085,04	367,51	14452	873	5480	12,00	29
					2058,75	138,83	4890	330	105	0,68	2
			м3								
			ПЕРЕКРЫТИЯ								
8	24	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл. В25**	60	4851,89	241,10	291113	14466	86536	8,06	484
					1282,50	91,08	76950	5465	105	0,44	27
			м3								
9	31	Е0106-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	0,0689	64092,87	304,24	4415	21	249	20,00	1
					3330,00	114,75	229	8	105	0,56	--

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						190
	Сметная заработная плата -	Тенге			31117,00			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		269343				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						190
	Сметная заработная плата -	Тенге			31117,00			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		922407	91235			1406
		Тенге		227864	28818			126
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		922407				
Материалы -		Тенге		411370				
Всего заработная плата -		Тенге			256682,00			
Местные материалы -		Тенге		191938				
	Накладные расходы -	Тенге		274245				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						137
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			41137,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		71799				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1268451				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1669
	Сметная заработная плата -	Тенге			297819,00			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		1268451				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1669
	Сметная заработная плата -	Тенге			297819,00			

				СМР	Оборудование	Всего
	Временные здания и сооружения 1,2%	1,2%		15 221,412	-	15 221,412
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	15,0%		2 283,212		2 283,212
	Итого			1 283 672,412	-	1 283 672,412
	Зимние удорожания	3,0345%		38 953,039	-	38 953,039
	Затраты на выслугу лет	1%		12 836,724		12 836,724
	Затраты на дополнительные отпуска	0,4%		5 134,690		5 134,690
	Итого			1 340 596,865	-	1 340 596,865
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			1 340 596,865	-	1 340 596,865
	ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	2,0877419		2 798 820,246	-	2 798 820,246
	Налоги, сборы, обязательные платежи	2%		55 976,405		55 976,405
	ИТОГО по АКТУ			2 854 796,651		2 854 796,651
	НДС 12%	12%		342 575,598	-	342 575,598
	Итого с НДС			3 197 372,249		3 197 372,249
	ИТОГО с учетом скидки	0,9995		3 195 773,563		3 195 773,563
	Всего по Акту			**3 195 773,563**	-	**3 195 773,563**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»

Директор _____ Жандзак А.

Директора проекта _____ Халмирзаев У.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Абдимауленов Б.А.

Начальник ПТО _____ Буркуталин Т.С.

Форма 2в

Заказчик: ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Договор подряда № 2020/13 от 04.05.2020 г
Наименование стройки - Работы по завершению строительства проблемного объекта "Многоквартирный жилой комплекс "Шыгыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак. Жилая группа 2А в г.Астане (без паркинга)". Остаточные работы.
Наименование объекта - Блок-секция 3

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2020г.

на Общестроительные работы. (локальная смета 2-3-1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ								
			1 ЭТАЖ								
1	1	E0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М-150 и раствора М-100**	134,48	3368,24	335,84	452968	45164	131037	4,54	611
			м3		699,75	126,00	94104	16945	118	0,61	82
2	2	E0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кермического кирпича М-150 и раствора М-100**	64,12	3327,06	337,41	213324	21634	60263	4,38	281
			м3		670,50	126,00	42991	8079	118	0,62	40
3	3	E0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М-100 и раствора М-100 шахта лифта**	7,27	12219,06	337,41	88833	2453	6833	4,38	32
			м3		670,50	126,00	4875	916	118	0,62	5
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН И ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
4	54	E0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций сетками из проволоки d 4 мм Вр-1 /АР-15п/**	2,22	59479,65	422,15	131832	936	22008	56,40	125
			т		8257,50	157,50	18302	349	118	0,77	2
			ПЕРЕМЫЧКИ								
5	57	E0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	62	110,78	66,43	6869	4119	4140	0,15	9
			шт		23,85	23,85	1479	1479	140	0,11	7
6	58	E0107-11-1	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	12	398,20	250,96	4778	3011	3678	0,81	10
			шт		130,73	88,22	1569	1059	140	0,37	4
7	60	E0107-20-4	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг**	0,0498	9469,94	1216,94	471	61	446	31,40	2
			т		5940,00	459,00	296	23	140	2,25	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			899075	77378			1069
				Тенге			163615	28849			139
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			899075				
			Материалы -	Тенге			119620				
			Всего заработная плата -	Тенге				192464,00			
			Местные материалы -	Тенге			538462				
			Накладные расходы -	Тенге			228406				

Заказчик: ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Договор подряда № 2020/13 от 04.05.2020 г

Наименование стройки - Работы по завершению строительства проблемного объекта "Многоквартирный жилой комплекс "Шыгыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак. Жилая группа 2А в г.Астане (без паркинга)". Остаточные работы.

Наименование объекта - Блок-секция 10

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2020г.

на Общестроительные работы. (локальная смета 2-9-1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. / всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			РАЗДЕЛ 1.КАРКАС									
			Колонны									
1	1	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл. В25	11,78	6890,98	4467,45	81193	52638	40622	12,43	146	
			м3		2074,50	1208,95	24443	14244	105	4,63	55	
			Стены цоколя Сц-1									
2	6	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм из бетона кл. В25	29,04	2939,96	285,58	85376	8293	39651	7,16	208	
			м3		1192,50	107,89	34630	3133	105	0,53	15	
			Стены Бмс 1									
3	10	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона кл. В25	8,25	5719,61	442,42	47187	3650	21913	14,00	116	
			м3		2362,50	167,13	19491	1379	105	0,82	7	
4	14	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0463	64092,87	304,24	2964	14	167	20,00	1	
			1т		3330,00	114,75	154	5	105	0,56	--	
			Диафрагма жесткости ДЖ 1,2									
5	15	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона кл. В25	11,11	5719,61	442,42	63566	4917	29519	14,00	156	
			м3		2362,50	167,13	26256	1857	105	0,82	9	
6	19	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0463	64092,87	304,24	2964	14	167	20,00	1	
			1т		3330,00	114,75	154	5	105	0,56	--	
			БАЛКИ									
7	20	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона кл. В25	2,38	6085,04	367,51	14452	873	5480	12,00	29	
			м3		2058,75	138,83	4890	330	105	0,68	2	
			ПЕРЕКРЫТИЯ									
8	24	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл. В25	60	4851,89	241,10	291113	14466	86536	8,06	484	
			м3		1282,50	91,08	76950	5465	105	0,44	27	
9	31	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0689	64092,87	304,24	4415	21	249	20,00	1	
					3330,00	114,75	229	8	105	0,56	--	

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						190
	Сметная заработная плата -	Тенге				31117,00		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			269343			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						190
	Сметная заработная плата -	Тенге				31117,00		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**922407**	**91235**		**1406**
		Тенге			**227864**	**28818**		**126**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			922407			
Материалы -		Тенге			411370			
Всего заработная плата -		Тенге				256682,00		
Местные материалы -		Тенге			191938			
	Накладные расходы -	Тенге			274245			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						137
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41137,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71799			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1268451			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1669
	Сметная заработная плата -	Тенге				297819,00		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1268451			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1669
	Сметная заработная плата -	Тенге				297819,00		

				СМР	Оборудование	Всего
	Временные здания и сооружения 1,2%	1,2%		15 221,412	-	15 221,412
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	15,0%		2 283,212		2 283,212
	Итого			1 283 672,412	-	1 283 672,412
	Зимние удорожания	3,0345%		38 953,039	-	38 953,039
	Затраты на выслугу лет	1%		12 836,724		12 836,724
	Затраты на дополнительные отпуска	0,4%		5 134,690		5 134,690
	Итого			1 340 596,865	-	1 340 596,865
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			1 340 596,865	-	1 340 596,865
	ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	2,0877419		2 798 820,246	-	2 798 820,246
	Налоги, сборы, обязательные платежи	2%		55 976,405		55 976,405
	ИТОГО по АКТУ			2 854 796,651		2 854 796,651
	НДС 12%	12%		342 575,598	-	342 575,598
	Итого с НДС			3 197 372,249		3 197 372,249
	ИТОГО с учетом скидки	0,9995		3 195 773,563		3 195 773,563
	Всего по Акту			**3 195 773,563**	**-**	**3 195 773,563**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»

Директор _____ Жанузак А.

Директора проекта _____ Халмирзаев У.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Аблимуйленов Б.А.

Начальник ПТО _____ Буркуталин Т.С.

Заказчик: ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Договор подряда № 2020/13 от 04.05.2020 г

Форма 2в

Наименование стройки - Работы по завершению строительства проблемного объекта "Многоквартирный жилой комплекс "Шыгыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак. Жилая группа 2А в г.Астане (без паркинга)". Остаточные работы.
Наименование объекта - Блок-секция 12-13

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2020г.

на Общестроительные работы. (локальная смета 2-11-1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ								
			1 ЭТАЖ								
1	1	E0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-150 и раствора М-100**	226,19	3368,24	335,84	761862	75964	220396	4,54	1027
			м3		699,75	126,00	158276	28500	118	0,61	138
2	2	E0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-150 и раствора М-100**	110,89	1032,66	337,41	114512	37415	104222	4,38	486
			м3		670,50	126,00	74352	13972	118	0,62	69
3	56	E0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	2,22	92967,26	422,15	206055	936	22008	56,40	125
			т		8257,50	157,50	18302	349	118	0,77	2
			ПЕРЕМЫЧКИ								
4	60	E0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	82	110,78	66,43	9084	5448	5476	0,15	12
			шт		23,85	23,85	1956	1956	140	0,11	9
5	61	E0107-11-1	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	16	398,20	250,96	6371	4015	4904	0,81	13
			шт		130,73	88,22	2092	1412	140	0,37	6
6	63	E0107-20-4	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг**	0,9688	9469,94	1216,94	9174	1179	8679	31,40	30
			т		5940,00	459,00	5754	445	140	2,25	2
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1107059	124957			1693
				Тенге			260732	46633			225
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
			Материалы -	Тенге			1107059				
			Всего заработная плата -	Тенге			200455				
			Местные материалы -	Тенге				307365,00			
			Накладные расходы -	Тенге			520916				
			Нормативная трудоемкость в Н Р -	чел -ч			365686				
			Сметная заработная плата в Н Р -	Тенге							183
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				54853,00			
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88365				
			Нормативная трудоемкость -	чел -ч			1561110				
			Сметная заработная плата -	Тенге							2101
								362218,00			

				м3								
					МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТКОК МУ-12(МУ-12х)							
21	178	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2 приведенной толщиной до 100 мм	0,4	13229,33	383,89	5292	154	1025	14,20	6	
					2295,00	145,01	918	58	105	0,71	--	
				м3								
22	183	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,3307	4974,82	245,72	1645	81	187	2,71	1	
					382,50	92,25	126	31	119	0,45	--	
				м3								
					МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТКОК МУ-14(МУ-14х)							
23	190	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	2,3	13229,33	383,89	30427	883	5893	14,20	33	
					2295,00	145,01	5279	334	105	0,71	2	
				м3								
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			320278	42180			451	
				Тенге			73747	15341			70	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			320278					
			Материалы -	Тенге			32865					
			Всего заработная плата -	Тенге				89088,00				
			Местные материалы -	Тенге			171486					
			Накладные расходы -	Тенге			113607					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17041,00				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26033					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			459919					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							578	
			Сметная заработная плата -	Тенге				106129,00				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			459919					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							578	
			Сметная заработная плата -	Тенге				106129,00				
					РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦА Л-1							
24	396	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	4	947,19	477,08	3789	1908	3198	2,37	9	
					405,00	166,12	1620	664	140	0,68	3	
				шт								
25	398	Е0107-47-5	Установка лестничных маршей со сваркой массой до 1 т	4	1183,24	506,21	4733	2025	3051	2,16	9	
					371,25	173,52	1485	694	140	0,65	3	
				шт								
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8522	3933			18	
				Тенге			3105	1359			5	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8522					
			Материалы -	Тенге			873					
			Всего заработная плата -	Тенге				4464,00				
			Местные материалы -	Тенге			610					
			Накладные расходы -	Тенге			6249					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				937,00				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			886					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15657					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27	
			Сметная заработная плата -	Тенге				5401,00				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15657					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27	
			Сметная заработная плата -	Тенге				5401,00				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1435859	171070			2162	
				Тенге			337584	63333			300	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1435859					
			Материалы -	Тенге			234193					

Форма 2в

Заказчик: ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Договор подряда № 2020/13 от 04.05.2020 г
Наименование стройки - Работы по завершению строительства проблемного объекта "Многоквартирный жилой комплекс "Шыгыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак. Жилая группа 2А в г.Астане (без паркинга)". Остаточные работы.
Наименование объекта - Блок-секция 14

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2020г.

на Общестроительные работы. (локальная смета 2-13-1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ								
			1 ЭТАЖ								
1	1	E0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М-150 и раствора М-100**	134,48	3368,24	335,84	452968	45164	131037	4,54	611
			м3		699,75	126,00	94104	16945	118	0,61	82
2	2	E0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кермического кирпича М-150 и раствора М-100**	64,12	3327,06	337,41	213324	21634	60263	4,38	281
			м3		670,50	126,00	42991	8079	118	0,62	40
3	3	E0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М-100 и раствора М-100 шахта лифта**	7,27	3327,06	337,41	24188	2453	6833	4,38	32
			м3		670,50	126,00	4875	916	118	0,62	5
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН И ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
4	54	E0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций сетками из проволоки d 4 мм Вр-1 /АР-15н/**	2,22	59479,65	422,15	131832	936	22008	56,40	125
			т		8257,50	157,50	18302	349	118	0,77	2
			ПЕРЕМЫЧКИ								
5	57	E0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	62	110,78	66,43	6869	4119	4140	0,15	9
			шт		23,85	23,85	1479	1479	140	0,11	7
6	58	E0107-11-1	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	12	398,20	250,96	4778	3011	3678	0,81	10
			шт		130,73	88,22	1569	1059	140	0,37	4
7	60	E0107-20-4	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг**	0,0498	9469,94	1216,94	471	61	446	31,40	2
			т		5940,00	459,00	296	23	140	2,25	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			834430	77378			1069
				Тенге			163615	28849			139
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			834430				
			Материалы -	Тенге			119620				
			Всего заработная плата -	Тенге				192464,00			
			Местные материалы -	Тенге			473817				
			Накладные расходы -	Тенге			228406				

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**977387**	**98148**		**1258**
		Тенге			**194721**	**36387**		**173**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**977387**			
	Материалы -	Тенге			**132683**			
	Всего заработная плата -	Тенге				**231108,00**		
	Местные материалы -	Тенге			**551835**			
	Накладные расходы -	Тенге			**279452**			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						**140**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**41918,00**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**75410**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1332250**			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**1571**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**273026,00**		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**1332250**			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**1571**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**273026,00**		

				СМР	Оборудование	Всего
	Временные здания и сооружения 1,2%	1,2%		15 987,000	-	15 987,000
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	15,0%		2 398,050		2 398,050
	Итого			1 348 237,000	-	1 348 237,000
	Зимние удорожания	3,0345%		40 912,252	-	40 912,252
	Затраты на выслугу лет	1%		13 482,370		13 482,370
	Затраты на дополнительные отпуска	0,4%		5 392,948		5 392,948
	Итого			1 408 024,570	-	1 408 024,570
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			1 408 024,570	-	1 408 024,570
	ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	2,0877419		2 939 591,891	-	2 939 591,891
	Налоги, сборы, обязательные платежи	2%		58 791,838		58 791,838
	ИТОГО по АКТУ			2 998 383,729		2 998 383,729
	НДС 12%	12%		359 806,047	-	359 806,047
	Итого с НДС			3 358 189,776		3 358 189,776
	ИТОГО с учетом скидки	0,9995		3 356 510,681		3 356 510,681
	Всего по Акту			**3 356 510,681**	**-**	**3 356 510,681**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»

Директор _____ Жанузак А.

Директора проекта _____ Халмирзаев У.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Абдимаутенов Б.А.

Начальник ПТО _____ Буркуталин Т.С.

Заказчик: ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Форма 2в

Договор подряда № 2020/13 от 04.05.2020 г

Наименование стройки - Работы по завершению строительства проблемного объекта "Многоквартирный жилой комплекс "Шыгыс", расположенный на левом берегу р.Ишим, по ул.Сыганак Жилая группа 2А в г.Астане (без паркинга)". Остаточные работы.

Наименование объекта - Блок-секция 15

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2020г.

на Общестроительные работы. (локальная смета 2-13-1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
			Колонны								
1	1	E0106-15-1	**Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл. В25**	11,78	6890,98	4467,45	81193	52638	40622	12,43	146
			м3		2074,50	1208,95	24443	14244	105	4,63	55
			Стены цоколя Сц-1								
2	6	E0106-17-5	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм из бетона кл. В25**	29,04	2939,96	285,58	85376	8293	39651	7,16	208
			м3		1192,50	107,89	34630	3133	105	0,53	15
			Стены Бмс 1								
3	10	E0106-17-3	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона кл. В25**	8,25	5719,61	442,42	47187	3650	21913	14,00	116
			м3		2362,50	167,13	19491	1379	105	0,82	7
4	14	E0106-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	0,0463	64092,87	304,24	2964	14	167	20,00	1
			1т		3330,00	114,75	154	5	105	0,56	--
			Диафрагма жесткости ДЖ 1,2								
5	15	E0106-17-3	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона кл. В25**	11,11	5719,61	442,42	63566	4917	29519	14,00	156
			м3		2362,50	167,13	26256	1857	105	0,82	9
6	19	E0106-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	0,0463	64092,87	304,24	2964	14	167	20,00	1
			1т		3330,00	114,75	154	5	105	0,56	--
			БАЛКИ								
7	20	E0106-18-3	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона кл. В25**	2,38	6085,04	367,51	14452	873	5480	12,00	29
			м3		2058,75	138,83	4890	330	105	0,68	2
			ПЕРЕКРЫТИЯ								
8	24	E0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл. В25**	60	4851,89	241,10	291113	14466	86536	8,06	484
			м3		1282,50	91,08	76950	5465	105	0,44	27
9	31	E0106-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	0,0689	64092,87	304,24	4415	21	249	20,00	1
					3330,00	114,75	229	8	105	0,56	--

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						190
	Сметная заработная плата -	Тенге				31117,00		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			269343			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						190
	Сметная заработная плата -	Тенге				31117,00		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**922407**	**91235**		**1406**
		Тенге			**227864**	**28818**		**126**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			922407			
Материалы -		Тенге			411370			
Всего заработная плата -		Тенге				256682,00		
Местные материалы -		Тенге			191938			
	Накладные расходы -	Тенге			274245			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						137
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41137,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71799			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1268451			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1669
	Сметная заработная плата -	Тенге				297819,00		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1268451			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1669
	Сметная заработная плата -	Тенге				297819,00		

			СМР	Оборудование	Всего
	Временные здания и сооружения 1,2%	1,2%	15 221,417	-	15 221,417
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	15,0%	2 283,213		2 283,213
	Итого		1 283 672,857	-	1 283 672,857
	Зимние удорожания	3,0345%	38 953,053	-	38 953,053
	Затраты на выслугу лет	1%	12 836,729		12 836,729
	Затраты на дополнительные отпуска	0,4%	5 134,691		5 134,691
	Итого		1 340 597,330	-	1 340 597,330
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		1 340 597,330	-	1 340 597,330
	ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	2,0877419	2 798 821,217	-	2 798 821,217
	Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	55 976,424		55 976,424
	ИТОГО по АКТУ		2 854 797,641		2 854 797,641
	НДС 12%	12%	342 575,717	-	342 575,717
	Итого с НДС		3 197 373,358		3 197 373,358
	ИТОГО с учетом скидки	0,9995	3 195 774,672		3 195 774,672
	Всего по Акту		**3 195 774,672**	-	**3 195 774,672**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»

Директор _____ Жанузак А.

Директора проекта _____ Халмирзаев У.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Абдимауленов Б.А.

Начальник ПТО _____ Буркуталин Т.С